
SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación de las Actas de la Quinta y Sexta Sesión Ordinaria de 2018
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
 - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
 - 5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
 - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
 - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
 - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
 - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
 - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
 - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
 - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
6. Asuntos Generales

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

0000 002

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

2. Aprobación del Orden del Día

0007 003

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

3. Aprobación de las Actas de la Quinta y Sexta Sesión Ordinaria de 2018

L 0000 004



ACTA DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 31 de mayo del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---
Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B", Arq. José Manuel Garibay Guzmán, Director de Construcción de Obras Públicas "C", Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Rey Filorio; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios Como Invitados: Lic. Miriam Alfaro Miranda, Coordinadora de la Dirección General de Obras Públicas; Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Luis Ignacio Ramírez López, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Joel Eugenio Torres, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Lic. Mario Alberto Cortés Bermúdez, Subdirector de Enlace Administrativo.-----

2. Verificación y Declaratoria de Quórum. -----
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, así mismo somete a consideración y votación la inclusión del Punto 5.10 referente a la Presentación de las Demoliciones de Inmuebles Dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, durante el periodo de 2018, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. El Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes. -----

3. Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018. -----
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin



haber objeción somete a votación el contenido de la misma, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta que referente al comentario que vertió del módulo de participación ciudadana del Deportivo Durango, se mencionó como calle Durango, traje el dato correcto del nombre, ubicación y el plano donde se ubica el Deportivo, Calpulli Mz 43 LT 6, Colonia Adolfo Ruiz Cortínez, Delegación Coyoacán y se corrijó en el Acta. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y menciona que se realizará esa corrección y continúa con el siguiente punto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 06-05/2018** referente a la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2017, aprobándose por unanimidad en la Tercera Sesión Ordinaria el día 22 de marzo de 2018. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.-----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** procede a dar lectura, al informe con corte al 30 de abril de 2018 donde se indica que no existen compromisos; se informa que no se realizaron contrataciones por Adjudicación Directa, por invitación a cuando menos tres personas ni por Licitación Pública.-----

5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta de nueva cuenta respecto al módulo de Participación Ciudadana, no se le ha prestado ninguna atención siguen sin luz, con goteras etc. No sé si sea procedente realizarse una revisión. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente, Director General** comenta que tomará esta petición, me gustaría antes ver con el Arq. José Manuel Garibay Guzmán, si algún trabajo tuvo un vicio oculto y en caso de ser así emprender las acciones con la empresa que realizó dichos trabajos y aun así nos comprometemos hacer un levantamiento; sé que en este momento todas las Direcciones cuentan con demasiado trabajo, sin embargo, solicitaremos los recursos para poder ejecutar las acciones. -----

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----



5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----

El Ing. Joaquín Reyo Filorio comenta "tratare de ser breve me voy a referir al contrato por construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes del cual ya hay un antecedente donde solicite un control de los contratos multianuales en cuestiones de avances físico y financiero; hice la operación aritmética de contabilizar el avance físico y financiero, reportado en la Carpeta de la 4ª. Sesión Ordinaria y del ejercicio 2014 al 2018 se tiene un avance del 42.33% y el financiero de 46.15% apareciendo en el folio 34 el anticipo del 26.27% lo cual es perfectamente congruente con ese global de control. Pero revisando después la Carpeta de esta Sesión de la 5ª. Sesión en el folio 33 desaparece el avance financiero de 26.27%, aunque en el recuadro de observaciones ahí si aparece la explicación de que se otorgó el 26.27%, obviamente al omitir esta cantidad ya no cuadran los números de la sumatoria para conocer el global a la fecha y hago la observación que al sumar el anticipo del 26.27%, la suma queda de acuerdo a la Carpeta de esta Sesión de 32.98% se convierte en un 59.25% lo cual tampoco es congruente con lo que estaba reportado en la Carpeta anterior. Quiero pensar que hay algún problema con el criterio de llevar el control de obra porque en la Carpeta de la 4ª. Sesión para el avance físico hay acumulados al corte para cada ejercicio y se entiende perfectamente que el número se va haciendo mayor tiende hacer el 100% pero en la Carpeta de esta Sesión que es la 5ª. Aparecen avances parciales correspondientes a cada ejercicio fiscal por lo cual se tiene que hacer la suma para conocer el global o el total a la fecha, haciendo una observación para el ejercicio 2018, el avance financiero es de 0% y está en la hoja foliada 74, yo siento o cambio el criterio o hubo un problemita de aritmética por ahí, por lo que ahora para tener más certeza de lo que se está controlando tanto en el aspecto del avance físico como del financiero, pues si me gustaría tener una copia impresa del contrato completo de esta obra incluyendo modificatorios o algunos convenios que hayan tenido con algún problema que retraso la obra, porque se atrasó la obra según yo he tratado de enterarme, hubo problema con la mecánica de suelos, pero si no lo expresan de esa manera en el control que están llevando se presta a una mala interpretación, unificar ese criterio y no cambiarlo de una Carpeta a la otra, de aparecer un global de alcance a parcialidades porque eso se presta no solamente a confusión si no a una mala interpretación; además de esa copia simple no notariada del contrato con sus modificatorios si existen, si quisiera tener una copia de la bitácora porque ahí es donde muchas veces se asienta las causas o motivos por los cuales muchas veces se van retrasando actividades de obra, solamente así es la única forma que primero lo



entienda yo y después lo pueda reportar a Contraloría, porque razón no hubo avance físico en 2014 pero si hubo un anticipo; inclusive me atrevería a pensar que en realidad no se hizo el pago pero no hay certeza mientras no tenga la información y yo creo que todos en esta mesa queremos tener perfectamente claro cuál fue el comportamiento del control de esta obra eso es todo gracias". -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente**, precisa, tratare de abordar el desarrollo de esa obra; sin embargo, pediría al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, que nos prepare un informe acerca de la situación del contrato; como bien lo apunta, han existido diferentes convenios y un poco para entender lo comentado acerca del anticipo del ejercicio 2014, efectivamente el recurso presupuestal se realizó, así como la solicitud del pago, sin embargo, el deposito en las cuentas de la empresa contratista ocurrió hasta el mes de marzo, a reserva que lo confirmemos. Entonces ese fue el motivo para realizar el primer Convenio de diferimiento por la entrega extemporánea del anticipo, pero fue un recurso del ejercicio 2014, ese fue el comportamiento de porque existe registrado como tal el pago en 2014, así cerro la cuenta pública la Secretaría de Obras y Servicios con la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. Como suceden en muchos casos con el pasivo circulante, se registran las estimaciones, las facturas en los primeros días del mes de enero, pero los pagos se realizan en febrero, cuando se realiza el cierre de cuenta pública queda como un tema de obra ejecutada devengada el año anterior; entonces es parte de ese mismo comportamiento, ahorita lo vemos reflejado en un anticipo. Este es un contrato que ha tenido sus dificultades se han realizado varios convenios. -----

Lo único que solicitaríamos respecto a la información, si bien es un recurso público tiene un alto grado de confidencialidad porque se trata de instalaciones de alta seguridad y contiene información sensible para el propio Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, desde su inicio así no los solicitó, al final, como lo va a operar el propio Tribunal conjuntamente con el Centro de Reclusión para menores que esta contiguo por lo que debemos tener toda la cautela en el manejo de la información. Es un antecedente para que no se piense que no se ha hecho pública al ser un tema de seguridad en estos casos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no existir continua con el Orden del Día propuesto. -----

6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----



5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yáñez. -----

El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** pregunta existe alguna estrategia para ir reduciendo o abatiendo los rezagos desde el 2008, sé que no le correspondió a esta administración, sin embargo, estamos concluyendo un ejercicio electoral para que quede asentado en actas que ustedes han hecho todo lo posible por abatir estos rezagos, es una petición del Comité Central de Obras y de los Órganos de control solventar dichos rezagos ya que el atraso es de 10 años. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta “tiene toda la razón el Lic. Alfredo Garduño Yáñez, también pediría que la Dirección General de Obras Públicas tuviera más seriedad al establecer las fechas de terminación de obra y traigo de nuevo el caso del Tribunal de Justicia Adolescente donde la Carpeta de esta Sesión nos avisan el folio 61, en el apartado uno que tienen como fecha tentativa de terminación el 30 de junio de este año y francamente con el avance que se tiene de obra yo no creo que cumplan en un mes con esa fecha de terminación; es verdad que están realizando un esfuerzo loable lo reconozco hemos sido testigo de su esfuerzo, pero también establecer fechas razonables que sean de acuerdo al desempeño que se ha tenido de cada uno de los proyectos y no establecer por presiones políticas el próximo mes como límite para entregar una obra. Traje el del Tribunal de Justicia porque es el que más he estudiado, pero si revisáramos los demás, les pediría esa seriedad a todos los Directores de ejecución de obra, pues si la presión política es mucha pero vale más su ética y profesionalismo al establecer los lapsos que faltan por concluir de cada una de las obras y eso se los reconoce más la ciudadanía porque cambian las administraciones y todas quieren terminar en un solo mes casi el 50% de una obra que no se ha realizado en cuatro o cinco años”. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** conmina a cada Director de área que realicen sus comentarios pertinentes; sin embargo, como alude a la Dirección General de Obras Públicas, las fechas obedecen a un compromiso contractual; sin embargo, las condiciones presupuestales que se cuentan a la fecha, no se pueden pagar ninguno de los proyectos, lo que nos lleva a realizar convenios de estos compromisos multianuales. Por lo que seguramente en muchos de estos contratos estaremos viendo el próximo mes el procedimiento de se va a realizar, así como el convenio, que va a tener otra fecha de terminación donde refleja todas estas situaciones que estamos encontrando en el ejercicio de cada contrato. Comentar que las fechas que aparecen en estos



contratos no obedecen a ningún tema político en ninguno de los casos, en muchos de estos son contratos multianuales de más de dos ejercicios, la acciones que estamos realizando en cada uno de estos proyectos las reflejamos en sus convenios y así lo seguiremos haciendo, por lo que pediría nuevamente a cada uno de los Directores de Área, en cada caso en particular que realicen las gestiones correspondientes. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra a la Lic. Miriam Alfaro Miranda. La **Lic. Miriam Alfaro Miranda** responde respecto al comentario del Lic. Alfredo Garduño Yáñez, referente a las acciones que estamos tomando para cerrar los contratos del ejercicios 2008 en adelante por parte de los Directores de Área, se están realizando consultas a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, para que nos orienten cómo debemos cerrar estos contratos, ya que sale de las facultades de esta Dirección General, toda vez que los contratos abiertos se refieren a que están en juicio o bien las personas morales que participaron en esos juicios algunos quedaron en quiebra o ya no existen; hemos recibido por parte de la Maestra Claudia Angélica Nogales Gaona, Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos algunas recomendaciones, no obstante, se están estudiando diferentes contratos para que nos indique la manera en que hay que cerrarlos ya que como repito sale de las facultades de esta Dirección General de Obras Públicas. -----

El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** abona, es correcto que los asesore, ya que es un problema de toda la Secretaría de Obras y Servicios al encontrarnos en la misma situación para que cuenten con mayores elementos jurídicos y puedan concluirlos, gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, cede la palabra a la Lic. Miriam Alfaro Miranda. -----

La **Lic. Miriam Alfaro Miranda** aprovecho la ocasión para hacer la petición a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Obras y Servicios, para que nos apoye con estos cierres, como muchos contratos se encuentran en juicio que nos apoyen o nos expliquen si los retiramos, levantamos un acta señalando que están en juicio toda vez que sale de las facultades de esta Dirección General y ya no llevamos los juicios aquí, nos orienten si levantamos un acta lo ponemos a consideración del Pleno del Subcomité y entonces pasaran a formar parte del registro de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos; es un ejemplo para sacarlos de la lista de pendientes, y como refieren se presta a malos entendidos de que no hemos emprendido ninguna acción ya que no hay manera en la que podamos intervenir. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta desde la primera Sesión que asistí a esta Dirección General, note que existían varios contratos en juicio y pregunto lo mismo, obviamente sé que no depende de la Dirección General de Obras Públicas, sino de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, por lo que es muy buena su observación para que en su caso apoyen desde el aspecto legal para que no existan rezagos, gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yáñez. -----



El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** complementa respecto al cometario emitido por la Lic. Miriam Alfaro Miranda, la propuesta es que cuenten con una estrategia para resolver algunos lo que se puedan, pero desde la Dirección General de Obras Públicas, porque no es solamente atender la situación jurídica, además es la financiera; están en la mejor disposición en la SOBSE, pero aquí que quede asentado las acciones que están emprendiendo, respecto en cuestiones para pagar ADEFAS, las economías, se solicitó presupuesto etc., que se asiente que se ha trabajado y que la revisión al cierre de cada sexenio les de tranquilidad a todos los servidores públicos gracias. -----

5.10 Presentación de las Demoliciones de Inmuebles Dañados durante el 2018. ----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** presenta las acciones implementadas durante 2018, es importante continuar informando al Pleno del Subcomité derivado de las consecuencias de las emergencias del sismo acontecido el 19 de septiembre de 2017; señala que en días pasados se recibió la suficiencia presupuestal, por lo que empezaremos con la formalización de los contratos, ya están trabajando las Áreas para realizar su envío a la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas, para lo cual haremos una presentación y pediré a cada Director de Área que nos apoyara y expusiera las obras que han tenido que intervenir de forma urgente, para su conocimiento se han mitigado prácticamente todas las que nos fueron encargadas, existen dos o tres que aún están en proceso, pero si informar de forma muy satisfactoria que no ha existido ningún incidente secundario derivado de estas acciones de alto riesgo, sin más lo que pueden ver en esta proyección de las edificaciones que nos ha llegado del Comité de Emergencia que requirieron demolición, iremos en detalle viendo en que consistían esas acciones, comenzaremos con el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** expone de acuerdo a la proyección las acciones referentes a las demoliciones en los inmuebles ubicados en Hamburgo No.112, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc; Balsas No. 18, Colonia Miravalle, Delegación Benito Juárez, Miravalle No. 913, Colonia Miravalle, Delegación Benito Juárez. -----

El **Ing. Joaquín Reyó Filorio** solicita a los Directores de Área que hagan énfasis en las acciones que tuvieron que realizar para no afectar a los inmuebles vecinos, porque como sea también es un costo, entonces además del enmallado, entarimado, tuvieron que implementar algún otro sistema porque no nada más es demoler el edificio que resultó afectado ya que la ciudadanía tiene la idea que no se está ejerciendo el recurso que se tiene disponible, la verdad es que sí, pero explíquenos las acciones para proteger las edificaciones aledañas, las estructuras que están alrededor, avenidas etc. -

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** precisa en el caso de las colindancias los corresponsales estructurales no únicamente se enfocan al edificio dañado, de la misma manera nos enfocamos a las edificaciones aledañas, determinamos la situación, colindancia, separación de los edificios, daños que se produjeron al momento en el movimiento del edificio dañado. También se determinan las acciones que en su momento se tendrá que realizar otro tipo de edificación para poder sustentar que el edificio que nos toca demoler se tenga que implementar otro tipo de acciones para que



no tenga más daños en el edificio colindante, de la misma manera la precaución que se tiene con los peatones son los tapeales, que se ponen alrededor del edificio o en su parte frontal como fue el caso de Hamburgo, se tomaron dos carriles y se pidió permiso a la Autoridad del Espacio Público. donde estaban los parquímetros para que nos permitieran ocupar esa zona. Para que no se estacionaran quitamos todo el mobiliario urbano y cuando iniciamos las demoliciones en las partes estratégicas para evitar un problema mayor se le solicito a los habitantes de los edificios colindantes que se tenían que evacuar. Es importante precisar que la DGOP, tomando en consideración las indicaciones del Jefe de Gobierno de atender a la ciudadanía en todos los casos que concernieron a esta Dirección General, una vez que estuviera la estructura bien apuntalada, poder sacar las pertenencias de los afectados, en los algunos casos donde se logró, las pertenencias fueron entregadas está documentado, posteriormente se comenzó la demolición, así como la precaución de suspender todos los servicios, como la Comisión Federal de Electricidad, Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Teléfonos de México, Cableras, etc. la suspensión de los servicios. Así mismo se giraron oficios a diferentes dependencias y empresas. Trabajamos conjuntamente con el H. Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para implementar las acciones necesarias para retirar los tanques estacionarios existentes; así como con la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, además de las acciones que nosotros implementamos. Cabe señalar que fue muy criticado estas acciones como es el caso de la calle de Génova 33, cuando iniciamos estos trabajos, teníamos a los medios de comunicación. Pensaron que íbamos a llegar a demoler, no sin antes realizar las acciones que ya mencioné anteriormente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** precisa, vamos a pasar las imágenes de las demoliciones me parece que lo expuesto Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, fue muy detallado, al menos que algún Director quiera abonar algo a lo mencionado, cedo la palabra al Ing. Juan Francisco Martínez Vargas. -----

El **Ing. Juan Francisco Martínez Vargas** complementa, en relación al dictamen del corresponsal en seguridad estructural de determinar todas las condiciones geométricas físicas, pero es el que determina el procedimiento constructivo para la demolición que implica incluso apuntalar el edificio aledaño, así como apuntalar el propio edificio dañado en los niveles inferiores para asegurar como se tienen que venir realizando los cortes, eso lo determina el corresponsable en seguridad estructural, para que se garantice la estabilidad sobre todo tomando en cuenta los elementos dañados; como parte del procedimiento determinar las líneas vida para garantizar la seguridad de los trabajadores que van a ejecutarlo, si es posible colgarse de los edificios de al lado o poner grúas para implementar líneas de vida sin poner en riesgo la estabilidad de la estructura como de las personas que están laborando. -----

El **Arq. José Manuel Garibay Guzmán** añadiendo a lo expuesto por el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz existe coordinación con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, precisamente para darle atención a la colindancia y entrar en coordinación con el corresponsal estructural para llevar a cabo los trabajos. Esta gestoría es muy importante porque les da también seguridad a las colindancias, por lo que es importante mencionarlo. -----



El **Ing. César A. Guerrero Puente** concluye, estas demoliciones están prácticamente concluidas y entregadas con los vecinos; En Xola No. 32 Colonia Álamos, Delegación Cuauhtémoc, este edificio tenía proyección de caída sobre el Metrobús, sobre la línea 2, inclusive con un edificio dañado colindante, fue en una esquina bastante dañada en tres de los edificios que tenían que ser demolidos prácticamente. Quedaría pendiente Galicia No. 245, Colonia Álamos, Delegación Benito Juárez, en esa esquina, sin embargo, el riesgo quedaría mitigado en esta zona en referencia. Comentarles que hasta la fecha junto con estos edificios como pueden ver (se refiere a la proyección) son tres inmuebles en proceso casi terminados además de lo hecho el año 2017, y con la Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte y la Secretaría de Obras y Servicios trae requisitados 50 demoliciones a la fecha sin mayor incidente, para su conocimiento, quedamos atentos a sus comentarios. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, cede la palabra, al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** “es un asunto de un paso seguro en Pantitlán, que ya he venido tratando con el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, que comisiono al Ing. Jesús Soto para que prestara atención, pero desafortunadamente no hemos tenido una respuesta por lo menos que ya comiencen hacerlo o pongan una banquetta que se requiere para evitar el riesgo de atropellamiento, vecinos y personas que vienen desde el Estado de México, para acceder a una estación del Metro, les pediría que por favor apoyaran a esas personas ellos según han expresado agotaron todas las instancias posibles, Jefe de Gobierno, Desarrollo Urbano, Delegación Política y llegan aquí como última instancia el tema ya lo había tratado con el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, el mismo hace uso de esa vialidad y conoce perfectamente el problema; pero hay un cierto enojo por la respuesta que hemos tenido, el primero solicito que se reunieran firmas de los vecinos que estaban de acuerdo y requerían un paso seguro, después estaba pidiendo un plano y sarcásticamente yo le comente al Ing. Jesús Soto, quieres que yo también hago el catálogo de conceptos me compro los precios unitarios y yo saco adelante esta sofisticada obra de ingeniería que son 100 metros de banquetta, para darle seguridad a la gente que pasa por ahí que tiene gran demanda ese paso. Por favor se requiere den le atención, la imagen que están dando es de desatención, esto ya lleva seis meses, trate de que no llegará a esta mesa, pero ahora ya llegó a esta Mesa, la molestia es porque en Zaragoza están levantando banquetta que no está en mal estado para recuperar otra vez con banquetta y acá que es una vialidad principal, los vecinos ya expresaron que se sienten inseguros existe un riesgo verdadero de atropellamiento, no se ha atendido, hay una problemática muy especial por el comportamiento en la mecánica de suelos en esa zona y se tiene planeado hacer para esa zona en cuestiones de infraestructura ya lo comente con el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, el puente tradicional con esas columnas de tipo largo por la mecánica y movimientos de suelo ya no son pertinentes, los puentes que están ahí abandonados no se pueden utilizar porque ya se salieron de su centro de gravedad los



pasillos y prácticamente son un riesgo bastante elevado; no quería traerlo a esta Mesa porque pensé que se daría atención oportuna, no se ha hecho la visita que se prometió en fin. Es un grupo de vecinos organizados y bastante molestos he servido yo como intermediario para que ellos no cometan un acto de manifestación, solamente se les pide ese tramo de banquetta ya había presupuesto para darle mantenimiento a un puente que quedo fuera de funcionalidad aun recuperando el puente no va ninguna parte, por lo que se les pide ese paso seguro que lo propone el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, que es bastante pertinente, pero digo cuanto hay que esperar a que llegue la siguiente administración, ya hay molestia por parte de los vecinos, yo tengo que contenerme mi molestia, esto se ve como una desatención, ya más que un compromiso ya no estamos esperando nada, no es una desilusión es un enojo, no es de seis meses, ellos llevan ya los seis años de esta administración, pidiendo paso seguro, pero ni siquiera se han acercado a ver la funcionalidad del área en cuestión de que pasos peatonales, los puentes son un riesgo hay que retirarlos. Si ya lo habíamos platicado por lo menos si no van a poner la banquetta porque no hay presupuesto cualquier cosa que quieran anteponer si cierran esos puentes ya que para el día de mañana, la próxima semana no estemos hablando de que un grupo de personas cayo gracias". -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde se está buscando solución, se está hablando con la gente de "Pasos Seguros", para ver el monto y lo que se tendría que hacer; nosotros contamos con el plano y hablamos con el personal de "Pasos Seguros", para ver cuál es el costo. -----

En relación a los puentes peatonales corresponde una restructuración en la zona de Pantitlán, toda la zona está emergiendo, los puentes peatonales como consecuencia de la cimentación de la estación están siendo desplazados hacia los lados tienen una inclinación, la forma en que se encuentra la mecánica de suelos trae como consecuencia volver a tener el mismo problema, también detectamos la acumulación del comercio ambulante, ya que tomo la banquetta que es para los peatones, por lo que tienen que caminar por debajo y aun lado del puente aunado a la inseguridad y lo que provoca un caos en la zona. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** comenta que se verificará con el equipo para que se haga la consulta con Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ya que ellos determinan cualquier modificación vial, con la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México y la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, esta última es la que cuenta con el presupuesto, apoyaremos realizando la gestión técnica, el levantamiento de la propuesta; poder mandarla al área correspondiente y estar en condiciones de mostrar el acuse en la siguiente Sesión. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si en existen más comentarios, al no existir le cedo la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** concluye siendo las 15:16 horas del día que lleva por fecha la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----



ACTA DE LA 6ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 28 de junio del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---
Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B", Arq. José Manuel Garibay Guzmán, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Rey Filorio; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios Como Invitados: Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Pedro Castillo Porter, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; C. Dorian Cristian Sánchez Campuzano, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Lic. Mario Alberto Cortés Bermúdez, Subdirector de Enlace Administrativo.-----

2. Verificación y Declaratoria de Quórum. -----
El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. El Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes, cede la palabra al Ing. Joaquín Rey Filorio. -----
El Ing. **Joaquín Rey Filorio** comenta "por una razón no recibimos la Carpeta, ¿recibió la Carpeta Contralora? -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** responde que no. -----
El Ing. **Joaquín Rey Filorio** "Ninguno de los dos recibimos la Carpeta de esta Sesión, todavía ayer por la tarde me comuniqué a la Contraloría y me dijeron que no la habían recibido, lo único que me dijeron, entonces ahorita es un poco complicado personalmente declararme a favor o en contra porque no sé ni siquiera que estoy



votando, no sé si pueden auxiliarme de alguna forma para poder participar en la Sesión. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** comenta que efectivamente se envió el lunes 25 del mes en curso a la Contraloría Ciudadana, sin embargo, se tendrá más cuidado para la siguiente Sesión. -----

El **Ing. Juan Francisco Martínez Vargas** precisa que la Carpeta de Trabajo se encuentra disponible en el Portal de la Secretaría de Obras y Servicios, para consulta. -

El **Ing. César A. Guerrero Puente** comenta, independientemente que la vayamos proyectando se toma nota, además como lo comento el Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, se encuentra el portal de la Secretaría de Obras y Servicios, en la pestaña de Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, sin embargo, vamos a realizar el esfuerzo de cerciorarnos que ustedes tengan la información. -----

El **Ing. Joaquín Rey Filorio** comenta “no tenemos recursos para imprimir, consultar en internet y dependemos completamente del control que lleva sobre nosotros la Contraloría General de la Ciudad de México, y de alguna manera se le da formalidad a la entrega de esa Carpeta a la recepción que hacemos nosotros como representantes ciudadanos de la información, además es una Carpeta con bastante información que nosotros requerimos por lo menos con un día y todavía un día es insuficiente para leerla entenderla y poder participar objetivamente en la Sesión, no es por otra situación si yo tuviera una laptop, internet pagado, yo aquí mismo abriría mi computadora, como lo dije no contamos con ninguna cosa para apoyarnos en el desempeño de nuestras actividades, es por eso que es tan importante que ustedes sean eficientes en el cumplimiento de estos procedimientos, porque finalmente fueron ustedes los que lo propusieron a llevar las carpetas y que no había habido problema, entonces tomen en cuenta porque si cualquier ciudadano con nuestros recursos propios podemos salir a cualquier café internet, pero para la función que estamos desempeñando en este Subcomité si necesitamos respetar los procedimientos, no se me puede llamar a mi teléfono particular diciéndome que pase por la Carpeta pudiera ser que la Contraloría decidiera no asignarme este Comité en este día entonces tenemos que respetar a quien está regulando nuestras actividades porque de otra manera esto va a ser un desorden de hecho ya aunque yo vaya leyendo si quiero hacer un cotejo o una suma de numeritos o leer una actividad me voy a perder en la reunión y que me tengan la paciencia de leer toda una Carpeta aquí ya escapa de lo que es el Orden del Día y el tiempo razonablemente para dedicarse a la exposición, entonces si tengo algún comentario ya lo hago llegar respecto a esta Carpeta porque francamente no creo tener toda la capacidad de hacer aritmética de entender algún concepto que posiblemente no tengan la obligación de apoyarme pero al no tener en tiempo y forma la Carpeta no sé si piense lo mismo mi compañera contralora Ciudadana”. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta yo si la puedo revisar en internet no existe problema, pero el procedimiento dice que se entregue con dos días de anticipación, desafortunadamente no sé porque en esta ocasión no sucedió como usualmente se realiza gracias. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** precisa para concluir el tema cuidaremos la forma en que se les haga llegar a los representantes de la Contraloría Ciudadana, esperando que la propia Contraloría Ciudadana también se las entregue a tiempo, efectivamente



100000017

haremos el esfuerzo, aunque estamos en un plan de austeridad, cada vez se consulta la información en la plataforma del Gobierno Digital, con la finalidad de que se utilice la menor cantidad de papel, pero en este caso en particular porque usted lo comenta y lo solicita si no existe inconveniente por parte del representante de la Contraloría Interna lo podríamos seguir haciendo de forma impresa para que ellos puedan seguir contando con la Carpeta de Trabajo. -----

3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2018. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** propone derivado de que los Contralores Ciudadanos no recibieron la Carpeta de Trabajo, se posponga la votación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria del presente año para la siguiente Sesión y tengan posibilidades de leer el Acta. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y menciona que se efectuara de esa forma y continúa con el siguiente punto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 06-05/2018** referente a la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2017, aprobándose por unanimidad en la Cuarta Sesión Ordinaria el día 26 de abril de 2018. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.-----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** procede a dar lectura, al informe con corte al 31 de mayo de 2018, de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 respectivamente no existen compromisos; se indica que se realizaron 18 contratos por Adjudicación Directa, en el reporte se encuentra el detalle de estos; se informa que no se realizaron contrataciones por invitación a cuando menos tres personas ni por Licitación Pública; pregunta si existe algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto .-----

5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al no haberlos continua con el Orden del Día. -----

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas



“A”, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyó Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyó Filorio** comenta “es una observación en la columna de cancelados y/o rescindidos hay un uno y tiene un asterisco y abajo dice que existe un contrato con terminación anticipada, si se completó o fue cancelado recibido, la explicación que da entender es que si se cumplió un contrato con terminación anticipada”. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** precisa que se trata del Distribuidor Vial Calle 7 Av. Chimalhuacan, y tiene una terminación anticipada, sin embargo, ese año se volvió a licitar y esta y se cumplió con la obra y esta puesta en operación. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyó Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyó Filorio** comenta “fue aclarado que fue un error el hecho de haber declarado un anticipo del Tribunal de Justicia para adolescentes verdad, ya fue aclarado porque sería el único comentario, muy bien”. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** precisa, que no fue un error por medio de oficio se aclaró cuál fue el procedimiento no solo de esa obra, sino de los demás procedimientos. -----

El **Ing. Joaquín Reyó Filorio** “gracias porque fue más específico”. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no existir continua con el Orden del Día propuesto. -----

6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** agradece al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, debido a que se realizaron acciones para subsanar la deficiencia que tenía el módulo del Deportivo Durango, muchas gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz. -----



El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** comenta que efectivamente se revisó la documentación para establecer la garantía de cada uno de los trabajos, como el de impermeabilización para que de esa manera sea congruente la exigencia con la empresa. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta respecto a la conexión eléctrica que sucede. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** comenta que se está revisando el estatus que guarda el módulo, ya que se detectó en otros módulos que de forma irregular estaban conectados a la energía eléctrica. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no existir continua con el siguiente punto. -----

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

presenta la relación de los contratos con corte al 31 de mayo de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, continua con el Orden del Día propuesto. -----

6. Asuntos Generales. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, cede la palabra, al Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** aprovecho la ocasión para anunciarles que el Mtro. Efraín Álvarez Martínez, es el Director de Construcción de Obras Públicas "D", y a partir de la presente Sesión forma parte como Vocal Titular de este Subcomité; aprovechando la presencia del Lic. Pedro Castillo Porter, preguntarle si tenemos alguna visibilidad respecto al pago de ADEFAS, para el cierre de los contratos, se había solicitado a cada una de las Áreas de revisar el estatus de los contratos que continúan en esa situación, saber si tenemos alguna noticia al respecto. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Lic. Pedro Castillo Porter. ---

El **Lic. Pedro Castillo Porter** responde se debe tomar en cuenta que en el ejercicio de los proyectos siempre se presentan economías, esas son las que se destinan al pago de ADEFAS, estas estimaciones o economías que se van dando ustedes son los que nos deben de decir, de este proyecto queda esta economía, quedo tanto disponible transfíerelo para el pago de las ADEFAS, de la misma Dirección General de Obras Públicas, en los términos presupuestales se realiza la afectación y se destina como registro del gasto 60, y es el recurso que nosotros debemos de deducir, ese sería el procedimiento. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** da las gracias, teniendo esta información, conminar a las Áreas para que vayan cerrando sus proyectos e informar de estas economías, para realizar las gestiones que cubran estos adeudos y dejar cerrados estos contratos.



El **Lic. Pedro Castillo Porter** es importante lo que mencionan y lo hagan del conocimiento mediante un oficio que indique que va ser destinado a ADEFAS, de no ser así puede ser transferidos a otras situaciones, además de decirnos a que ADEFAS. El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, al no existir le cedo la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** concluye siendo las 14:40 horas del día que lleva por fecha la Sexta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

4. Seguimiento de Acuerdos

. 0000 021

SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
08-07/2018	" APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2018"	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 31 DE MAYO DE 2018.

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
 Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2016
 EJERCICIO 2016 CON FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$1,236,651,414.27

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"			514,931,928.09				\$ 12,253,595.70		\$ 616,482,494.22						1,143,668,018.01	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"			92,983,396.26												92,983,396.26	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"															0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS															0.00	0.00
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,253,595.70	0.00	616,482,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,651,414.27	0.00
PORCENTAJES:	\$0.00 \$1,236,651,414.27	0.00%	\$0.00 \$1,236,651,414.27	0.00%	\$0.00 \$1,236,651,414.27	0.00%	\$12,253,595.70 \$1,236,651,414.27	0.99%	\$616,482,494.22 \$1,236,651,414.27	49.85%	\$0.00 \$1,236,651,414.27	0.00%	\$0.00 \$1,236,651,414.27	0.00%	\$1,236,651,414.27 \$1,236,651,414.27	100.00%
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSION AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)					CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO											
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF. C+D+E+F+G					GASTO DE INVERSIÓN											
\$628,736,089.92 \$1,236,651,414.27					\$1,236,651,414.27 \$1,236,651,414.27											
50.84%					100.00%											

REVISÓ

 ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000002



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Ente de la Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Inversión de Estudios y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2017
 EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$2,225,501,146.97

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H			
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES			
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"	\$ 16,954,709.07														16,954,709.07	0.00		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"	2,154,166,382.12														2,208,546,437.90	0.00		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"									\$ 54,380,055.78						0.00	0.00		
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00		
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00		
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00		
REVALIDACIÓN															0.00	0.00		
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS															0.00	0.00		
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	2,171,121,091.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,380,055.78	0.00		0.00	0.00	0.00	2,225,501,146.97	0.00		
PORCENTAJES:	\$2,171,121,091.19 \$2,225,501,146.97	97.56%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$54,380,055.78 \$2,225,501,146.97	2.44%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$2,225,501,146.97 \$2,225,501,146.97	100.00%		
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)					CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO													
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF. C+D+E+F+G					\$54,380,055.78 \$2,225,501,146.97		2.44%		A+B+C+D+E+F+G \$2,225,501,146.97 GASTO DE INVERSIÓN								100.00%	

REVISÓ

 ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000025



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
 Dirección de Ingeniería y Estudios de Ingeniería y Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2018
 EJERCICIO 2018 CON FECHA DE CORTE AL 30 DE JUNIO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$160,584,564.81

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H		
	LICITACIÓN PÚBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIO INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"														\$ 20,432,784.52		20,432,784.52	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"					\$ 33,622,452.30					\$ 1,024,642.50				\$ 20,492,850.00		55,139,944.80	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"										\$ 3,041,623.00				\$ 40,483,773.00		43,525,396.00	0.00
SUBDIRECCION DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS										\$ 2,938,000.39				\$ 25,522,751.52		28,460,751.91	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO																0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS																0.00	0.00
REVALIDACIÓN																0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																	
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	0.00	0.00		0.00	33,622,452.30	0.00	0.00	0.00	7,004,265.89	0.00		0.00	106,932,159.04	0.00	147,558,877.23	0.00	
PORCENTAJES:	\$0.00 \$147,558,877.23	0.00%	\$0.00 \$147,558,877.23	0.00%	\$33,622,452.30 \$147,558,877.23	22.79%	\$0.00 \$147,558,877.23	0.00%	\$7,004,265.89 \$147,558,877.23	4.75%	\$0.00 \$147,558,877.23	0.00%	\$106,932,159.04 \$147,558,877.23	72.47%	\$147,558,877.23 \$147,558,877.23	100.00%	
OPERACIONES DE ADJUDICACIÓN DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)					CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO												
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF. C+D+E+F+G					A+B+C+D+E+F+G GASTO DE INVERSIÓN												
\$147,558,877.23 100.00%					\$147,558,877.23 100.00%												

REVISÓ

 ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


00000026

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE JUNIO 2018

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO

**A LA FECHA NO HUBO CONTRATACIÓN POR
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

REVISÓ



ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00000027

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas



LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JUNIO 2018

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
B	DGOP-OPIR-L-1-019-18	OPIR-DCOB-L-002-18	"MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES 2018 PARA JUNTAS ESPECIALES TIPO YTRANSFLEX, CON LAS SIGUIENTES UBICACIONES: Economía esq. Eje 1 Norte (Hangares de Aviación Fuerza Aérea), Col. 4 Árboles,	\$ 8,021,866.67	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	X		26-jun-18	23-oct-18
B	DGOP-OPIR-L-1-020-18	OPIR-DCOB-L-003-18	"MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018, ZONA NORTE", con las siguientes ubicaciones: Insurgentes	\$ 13,587,061.56	Multiservicios Integrales de América, S.A. de C.V.	X		27-jun-18	24-oct-18
B	DGOP-OPIR-L-1-021-18	OPIR-DCOB-L-004-18	"MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2018 ZONA SUR, con las siguientes ubicaciones: Boulevard Adolfo	\$ 12,013,524.07	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	X		27-jun-18	24-oct-18

SUMA = \$33,622,452.30

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00000028


LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JUNIO 2018

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
A LA FECHA NO HUBO CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA									

SUMA = \$0.00

REVISÓ



ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

000001030

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1*	5	1	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	8	3	1	5	6	0	11	5

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.




CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	3	1 *	5	1	0	6	0
TOTAL	3	3	1 *	5	1	0	6	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

0000.032



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corre al 30 de Junio de 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00				\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00				
1	V07.01.3.0042/REV	68	IR	Servinco, S.A de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/06/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Vialidad de Gran Canal, sobre la Av. Gran Canal en el Tramo de Circuito Interior (Av. Rio Consulado) al Eje 3 Norte (Ángel Albino Corzo), en la Delegación Gustavo A. Madero			\$22,304,357.79	\$0.00				\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00				
2	V07.01.2.0285/REV	68	LP	SMC y Asociados, S.A. de C.V	Construcción de la Vialidad de Gran Canal en el Tramo de Eje Vial 3 Norte al Circuito Interior	16/11/2007	14/09/2008	\$22,304,357.79	\$0.00	ANTICIPO	\$4,225,855.85			\$0.00	\$21,512,065.60	\$0.00	100.00%	96.45%	RECEPCIONADO EL 7-09-09, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00				\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00				
3	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27			\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$258,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								30,706,103.35	-					24,932,101.56	-				
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
4	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 7-08-09.
5	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.58			\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.28%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA, RECEPCIONADO EL 31-07-09.
6	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, EN ESPERA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN, RECEPCIONADO EL 24-07-09.
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
GRAN TOTAL								48,084,153.61	-				\$0.00	37,721,005.46	1,063,377.40				

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
48,084,153.61	-	ANTICIPO	\$7,385,176.15
		AMORTIZADO	\$6,640,822.53
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,721,005.46	1,063,377.40		

[Handwritten signature]

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas
"A3"

9



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Cp. Magdalena Mixhuac, C.F. 016860
obras@gob.mx

0030 030

Tel.: 6764 - 1415 Ext. 212



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

00000034




Fecha de corte: 30 de junio 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACION DE CONTRATOS 2008


NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
MODULOS																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAG.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43								OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/IGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00%	30.00%		
										POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
3	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/05/2008	12/09/2008	1,164,302.52		ANTICIPO	592,151.26								OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00%	0.00%		
										POR AMORTIZAR	592,151.26								
25	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			86,010.80	0.00	100.00%	6.04%		SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZAR	461,905.13								
26	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31			848,328.55	0.00	100.00%	79.28%		SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
1	ED08.LP.L.2.0374		LP.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40								EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
										AMORTIZADO	799,481.10			0.00	826,058.62	1.37%	16.41%		
										POR AMORTIZAR	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,577,612.62		ANTICIPO 5,638,125.71
		AMORTIZADO 1,287,168.08
		POR AMORTIZAR 4,350,967.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	0	1	0	1	0	0	1	1

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.

Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

00001037



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 30 de junio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00									RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR FALTA DE RECURSOS PENDIENTE DE SOLVENTAR AUDITORIA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
TOTALES								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00				6,585,981.21	7,408,159.04	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000 038

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

000001 039



CDMX


CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012**

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	1*	0	2	0	2	0

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.


Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0000 040



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 30 de Junio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00				
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%	CONTRATO MULTIANUAL. EL IMPORTE CONTRATADO CORRESPONDE AL IMPORTE REVALIDADO EN 2012. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. SE TIENE EN ESTUDIO DE LA DCCOP EL RECLAMO DE INDIRECTOS. SE REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO DE DICHO INDIRECTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012 CONTRATO CON DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.
									AMORTIZADO	6,463,081.60										
									POR AMORTIZAR	1,501,867.17										
2	IN08.IR.F.3.316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA A OPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y A OPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.
									AMORTIZADO	0.00										
									POR AMORTIZAR	0.00										
TOTALES								295,145,110.08	50,556,754.93	0.00				0.00	25,887,919.52	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
295,145,110.08	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>7,964,948.77</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>6,463,081.60</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>1,501,867.17</td> </tr> </table>	ANTICIPO	7,964,948.77	AMORTIZADO	6,463,081.60	POR AMORTIZAR	1,501,867.17
ANTICIPO	7,964,948.77							
AMORTIZADO	6,463,081.60							
POR AMORTIZAR	1,501,867.17							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016856
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000041

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

00000042

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0
TOTAL	22	6	0	21	7	20	8	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 1 ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014**

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
TOTAL	3	1	0	1	3	0	4	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 1 ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México.				1,156,400.00	1,106,400.00	0.00			0.00	1,082,375.12	0.00				
1	DGOP-AD-F-2-034-13	RECURSOS OTROS FEDERALES- PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 33	AD	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en calle Carlos L. Gracidas esquina con eje 6 sur (Luis Méndez) s/n Colonia Santa Cruz Meyehualco, C. P. 09209, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal.	31/12/2013	31/12/2014	1,156,400.00	1,106,400.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,082,375.12	0.00	100.00%	97.83%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				208,394.16	208,394.16	0.00			0.00	197,106.04	0.00				
2	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				12,798,909.40	12,798,909.40	0.00			0.00	12,573,850.67	0.00				
3	DGOP-AD-L-1-032-14	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes vehiculares, ubicados en las diferentes delegaciones del distrito federal.	01/11/2014	31/12/2014	12,798,909.40	12,798,909.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	Recepcionado el 15-dic-2015. Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				570,139,718.64	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
4	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/08/2018	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 18 de abril de 2015. El avance financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
TOTALS								584,303,422.20	14,113,703.56	0.00			0.00	13,853,331.83	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
584,303,422.20	0.00	ANTICIPO 149,799,999.99 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 149,799,999.99

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
13,853,331.83	0.00		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000045



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 30 de Junio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/09/2018	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99			0.00	0.00	0.00	0.00%	26.27%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	0.00	0.00			
											POR AMORTIZAR	149,799,999.99			0.00	0.00	0.00			

9

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016860
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1416 Ext. 212

00001046

CONTRATOS EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGOP-AD-L-5-012-14		LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,016.24	\$1,439,016.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,841.08	\$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-LPN-L-1-015-14		LOCALES	LP	PROYECTO CONSTRUCCION Y ANALISIS DE OBRAS SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRIGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.	8-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	5-oct-14	31-dic-14	\$1,579,480.37	\$14,188,179.40	\$0.00	100.00%	88.90%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-LPN-L-1-017-14		LOCALES	LP	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMERICA SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 58 "IGNACIO GARCÍA TELLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA No. 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 189 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPÚBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	7-oct-14	31-dic-14	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	7-oct-14	31-dic-14	\$2,039,474.74	\$14,204,241.78	\$0.00	100.00%	87.38%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-L-1-020-14		LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, SA DE CV	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,248.78	100.00%	37.21%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

NOTA: DUEÑO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFA. DERIVADO DE QUE EN ESTA CATEGORÍA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
51,053,391.83	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,675,133.08	5,439,248.78	100.00%	77.90%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

7-0000 049

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0
TOTAL	40	1	0	38	3	30	11	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

SITUACIÓN ACTUAL

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	
TOTAL	2	1	0	2	1	0	3	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

0000.051


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de junio de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Ixtapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					0.00	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 75, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	19,349,732.64	0.00	6.30%	3.39%	El avance físico y financiero, corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta, del contrato multianual.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 31-01-2017.
TOTALES								587,314,711.31	50,773,452.87	0.00				0.00	32,663,717.32	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
587,314,711.31	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		



Ing. José Alejandro Cárdenas
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
 Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
 Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850
 obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000 052




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 30 de junio de 2015

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00			0.00	19,349,732.64	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 5,083,999.24 POR AMORTIZAR 144,716,000.75			0.00	19,349,732.64	0.00	6.30%	2.50%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado

9


Ing. Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5754 - 1415 Ext. 212

0000 053

CONTRATOS EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y COMUNICACIONES
 COORDINACIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGOP-IR-F-4-008-15	FEDERALES	IR	APZA ARQUITECTURA S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "XNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	18-jun-15	31-dic-15	\$12,545,385.48	\$12,545,385.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$174,000.01	100.00%	98.81%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
2	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPIL S.A DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	29-jun-15	31-dic-15	\$84,351,487.20	\$84,351,487.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$84,023,848.88	\$0.00	100.00%	98.48%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
3	DGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	IR	2M ARQUITECTOS S.A DE CV	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,993.30	\$4,984,993.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,952,820.08	\$32,373.24	100.00%	98.35%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
4	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IR	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	8-jul-15	31-dic-15	\$2,380,142.08	\$2,380,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$2,323,583.88	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
5	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,825.59	\$11,805,825.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	99.48%	CONTRATO RECEPTADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
6	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCCIONES LTOS S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$9,838,384.00	\$0.00	100.00%	98.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	
7	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	AD	GOBRAJA CONSTRUCTORES S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOYONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	18-ago-15	31-dic-15	\$12,998,089.11	\$12,998,089.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$12,911,089.13	\$0.00	100.00%	98.33%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PASADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
8	DGOP-IR-L4-054-15		LOCALES	IR	2M ARQUITECTOS S A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,895,354.70	\$3,895,354.70	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,935,264.41	\$60,089.44	100.00%	98.50%	CONTRATO PROCESO FINIQUITO. RECEPCIONADO DE LIQUIDACIÓN EN Y
											AMORTIZADO	N/A									
											POR AMORTIZAR	N/A									

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
121,309,767.79	0.00	AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
122,202,298.77	288,482.89
	100.00%
	98.08%

ING. MARINA ORTEGA GONZALEZ
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

0000 057

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	2	0	20	8	0	28	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	0	0	0	9	0	9	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	6	16	7	15	0
TOTAL	57	2	0	26	33	7	52	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 26 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 21 ESTÁN CONCLUIDOS Y 7 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	26	2	0	20	8	0	28	0
TOTAL	26	2	0	20	8	0	28	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTISÉIS SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTIUNO ESTÁN CONCLUIDOS Y SIETE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de Junio de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	156,786,223.10	0.00				0.00	71,472,303.94	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	62,474,941.28	0.00	13.97%	10.96%	El avance físico y financiero, corresponde al ejercicio que se reporta, del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017.
											AMORTIZADO	28,530,506.64			0.00					
											POR AMORTIZAR	116,185,494.11			0.00					
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	8,997,362.66	0.00	26.39%	26.39%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-Jun-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			22,868,724.69	19,069,365.59	0.00					0.00	18,542,732.28	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Avances global físico y financiero Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 31-01-2017.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
5	DGOP-IR-F-1-019-16	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072.	23/09/2016	31/12/2016	6,536,306.35	6,536,306.35	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	6,438,671.64	0.00	100.00%	98.51%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
6	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
7	DGOP-IR-F-1-021-16	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL G4S, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 elevadores y 4 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072.	27/09/2016	31/12/2016	4,289,657.46	4,289,657.46	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,242,190.76	0.00	100.00%	98.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 21-dic-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					
8	DGOP-IR-F-1-029-16	FONDO METROPOLITANO	IR	KARISMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Desmantelamiento y construcción del puente peatonal ubicado en la Avenida 502, (Vía Tapp), entre Poniente 4 y calle 553, en las colonias Cuchilla del tesoro y Quinta sección de la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	11/10/2016	31/12/2016	3,610,411.48	3,610,411.48	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,530,528.44	0.00	100.00%	97.79%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 22-dic-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00			0.00					

9
A Jan



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de Junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Mejoramiento de infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00			
9	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00				402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00					0.00	1,300,862.61	0.00			
10	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 01080, Ciudad de México	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	ANTICIPO	0.00				1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00					0.00	5,869,691.95	0.00			
11	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00				5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00					0.00	7,457,920.65	0.00			
12	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Ángel Inn, C.P. 01780, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	ANTICIPO	0.00				7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9
A
Jm

0000061



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de Junio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00				0.00	14,999,118.64	0.00				
13	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					0.00	19,996,939.56	0.00			
15	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 8 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	8,987,978.12	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	5,118,221.60	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00						100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00			0.00	773,643.44	0.00			
											POR AMORTIZAR	0.00								

9
A. J. [Signature]



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			52,371,322.41	52,371,322.41	0.00			0.00	50,421,381.28	0.00				
19	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.	
20	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Avila Garcia, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
21	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	
22	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Farfán, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chibre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	0.00	10,131,080.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.	
23	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sweenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Attepecatl, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.	

9
A

00000 063



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de junio de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES				
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
24	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6). Primarias, María Epigmenia Ariaga Salgado, Coyoteauqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I, Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comanio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7). Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massiew, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xilutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2), integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00										
											AMORTIZADO	0.00		0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.			
											POR AMORTIZAR	0.00										
25	DGOP-AD-L-5-091-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los trabajos de Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado; Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Liervo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Iztacoapan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Roberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado, Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferraría, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centr. Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carrillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Inmigrantes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado, Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepécalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria	27/12/2016	31/12/2016	1,577,668.88	1,577,668.88	0.00	ANTICIPO	0.00										
											AMORTIZADO	0.00		0.00	1,124,091.04	0.00	100.00%	71.25%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.			
											POR AMORTIZAR	0.00										

9 A [Signature]

0038064



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de Junio de 2016

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,932.91	0.00				0.00	3,042,929.96	0.00				
26	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	28/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	195,014.82	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,304,446,571.79	299,208,856.81	0.00				0.00	210,727,151.57	0.00				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,304,446,571.79	0.00	0.00
		28,530,506.64
		116,185,494.11

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
210,727,151.57	0.00		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016860
obras.df.gob.mx

Tel.: 6764 - 1416 Ext. 212

0000065



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 30 de Junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	145,963,210.55	0.00					0.00	62,474,941.28	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2		AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017
											AMORTIZADO	28,530,506.64			0.00	62,474,941.28	0.00	20.27%	5.95%	
											POR AMORTIZAR	116,185,494.11								

9


 Ing. José Alejandro Cano Neria.
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
 Dirección General de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
 Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016860
 obras.df.gob.mx

Tel: 5754 - 1415 Ext. 212

0000 066



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	0	0	0	9	0	9	0
TOTAL	9	0	0	0	9	0	9	0

[Handwritten signatures and marks]

000001 067


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2018


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
12	DGOP-IR-L-1-034-16		IR	GV Grupo Versati de Ingeniería S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Azcapotzalco	01-Nov-16	31-Dic-16	6,203,844.04		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	0.00	6,169,169.59	100.00%	99.44%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-IR-L-1-035-16		IR	Ingeniería y Estructuras Mucar S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Norte)	01-Nov-16	31-Dic-16	10,115,997.78		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,884,313.60	231,684.18	100%	97.71%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-IR-L-1-037-16		IR	Escodem S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Iztapalapa	01-Nov-16	31-Dic-16	11,757,016.38		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11,751,244.28	5,772.08	100%	99.95%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta	01-Nov-16	31-Dic-16	9,846,009.88		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	8,586,721.25	10,893.04	100%	99.88%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGOP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benitez Delorme", ubicada en Calle Niños Heróes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Bánito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%	En proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-041-16		IR	Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "Mexico Olímpico" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gómez Olivas y Felipe Angeles.	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,526.95		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11,848,098.54	0.00	90.00%	99.50%	En proceso de liquidación y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
58,784,447.07		ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
48,768,898.44	6,853,050.17	99.00%	97.63%


ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"


SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"


ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

CONTRATOS EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	6	16	7	15	0

00000000



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
											AMORTIZADO	N/A								
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	AD	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CV	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-16	11-sep-16	\$556,185.12	\$556,185.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$196,484.07	\$0.00	100.00%	35.33%		
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-AD-L-5-011-18	LOCALES	AD	ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUELAS	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	28-ago-16	29-dic-16	\$1,296,142.81	\$1,296,142.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,253,591.12	\$0.00	100.00%	96.72%		
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	AD	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-16	31-dic-16	\$1,683,894.48	\$1,683,894.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$1,673,993.68	\$0.00	100.00%	99.41%		
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-AD-L-5-014-18	LOCALES	AD	ING PEDRO ALVARADO VILLAFUERTE	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-16	31-dic-16	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$114,553.03	\$0.00	100.00%	87.15%		
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
5	DGOP-AD-L-5-015-18	LOCALES	AD	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN SA DE CV	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-16	28-dic-16	\$474,978.30	\$474,978.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$465,601.96	\$0.00	100.00%	98.03%		
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
6	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-16	30-dic-16	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%		
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
7	DGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-16	31-dic-16	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$61,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%		
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
8	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	LPN	GRUPO KOPEL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-16	31-dic-16	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	\$24,809,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%		
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

100000070



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	LPN	GRUPO, S C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	\$18,786,520.33	\$5,237,086.56	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$15,303,987.07	\$0.00	86.44%	81.46%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
10	DGOP-LPN-L-4-031-18	LOCALES	LPN	COOAO, SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-18	30-dic-16	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS	9,821,520.31	N/A	N/A	N/A	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%	
											AMORTIZADO	9,821,520.31								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSE REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	\$298,224.14	\$298,224.14	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$182,667.52	\$0.00	100.00%	61.67%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
12	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	AD	ARQUITEG SA DE CV	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$572,147.96	\$0.00	71.36%	31.41%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
13	DGOP-IR-L-5-046-18	LOCALES	IR	CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$11,512,871.79	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$6,218,298.84	\$0.00	59.98%	54.00%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
14	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	\$988,198.84	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$56,387.80	\$0.00	68.40%	5.68%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
15	DGOP-LPN-F-2-058-18	FEDERALES	LPN	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, SA DE CV	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	\$287,634,458.75	\$1,856,183.95	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$4,074,723.61	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
139,140,773.18	0.00	ANTICIPOS	9,821,520.31
		AMORTIZADO	9,821,520.31
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
152,782,137.24	51,833.44	86.80%	69.04%

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0000071

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

0000 072

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	8	0	0	20	0	20	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	7	0	0	16	0	16	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	8	6	8	6	0
TOTAL	35	15	0	8	42	8	42	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 10 CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 10 CONCLUIDOS.




CDMX
CIUDAD DE MÉXICO


**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017**


FECHA DE CORTE: 30/06/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	12	8	0	0	20	0	20	0
TOTAL	12	8	0	0	20	0	20	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SIETE DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DIEZ CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DIEZ CONCLUIDOS.


Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"


Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"


Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

0000 074



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	176,509,711.69	0.00				13,232,970.15	120,939,255.64	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018.
										AMORTIZADO	41,078,179.76	01/12/2017	30/06/2018	0.00	106,232,989.08	0.00	19.04%	18.63%		
										POR AMORTIZAR	75,107,314.35									
2	DGOP-AD-L-5-001-18/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018
										AMORTIZADO	0.00	21/09/2016	30/09/2018	13,232,970.15	14,706,266.56	0.00	43.14%	43.14%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00					0.00	23,655,249.07	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-055-18/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyacacán en la Ciudad de M.	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	53.92%	53.92%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
4	DGOP-IR-L-5-056-18/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO	0.00								El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
										AMORTIZADO	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	33.81%	33.81%		
										POR AMORTIZAR	0.00									
					Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento			19,933,832.27	19,933,832.27	0.00					0.00	19,928,852.58	0.00			
5	DGOP-AD-F-4-097-18/REV	FONDO METROPOLITANO	AD	COMUNICACIONES Y SONIDO MÉXICO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento, a precio alzado y tiempo determinado, ubicado en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México	31/12/2016	29-04-2017	19,933,832.27	19,933,832.27	0.00	ANTICIPO	0.00								Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.
										AMORTIZADO	0.00			0.00	19,928,852.58	0.00	100.00%	99.98%		
										POR AMORTIZAR	0.00									

9
A



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	97,878,694.79	0.00				0.00	74,506,364.62	0.00			
6	DGPE-LPN-2-012-18/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
7	DGPE-IR-2-013-18/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	28/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
8	DGPE-LPN-1-014-18/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	84,408,973.28	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	61,036,643.11	0.00	12.63%	12.38%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			19,887,096.29	19,887,096.29	0.00				0.00	18,458,977.86	2,035.80			
9	DGOP-IR-L-1-019-17	RECURSOS FISCALES	IR	PLATINO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impactos de accidentes y peticiones ciudadanas.	14/10/2017	31/12/2017	3,437,328.08	3,437,328.08	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,014,106.88	0.00	100.00%	87.69%	Trabajos en proceso.
10	DGOP-IR-L-1-020-17	RECURSOS FISCALES	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadores y 13 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	3,594,975.62	3,594,975.62	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,529,250.12	0.00	100.00%	98.17%	Trabajos en proceso.
11	DGOP-IR-L-1-021-17	RECURSOS FISCALES	IR	ARQUITECTURA, PROYECTOS, INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	5,559,188.57	5,559,188.57	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	4,911,855.28	0.00	90.00%	88.36%	Trabajos en proceso.
12	DGOP-IR-L-1-023-17	RECURSOS FISCALES	IR	C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	28/10/2017	31/12/2017	2,321,954.40	2,321,954.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	2,173,978.45	0.00	100.00%	93.63%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
13	DGOP-AD-L-2-030-17	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072 y Dependencias Oficiales.	15/11/2017	31/12/2017	1,799,622.03	1,799,622.03	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,796,640.01	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
14	DGOP-AD-L-2-031-17	RECURSOS FISCALES	AD	SIGMA GDS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 7 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	15/11/2017	31/12/2017	1,785,609.67	1,785,609.67	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,783,571.92	2,035.80	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
15	DGOP-AD-L-2-032-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 4 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	23/11/2017	31/12/2017	1,388,417.92	1,388,417.92	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	1,249,575.20	0.00	100.00%	90.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.

9 A



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de Junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mejoramiento del suelo conforme al estudio de mecánica de Suelos en la carretera Xochimilco-Tulyehualco.			14,928,049.34	14,928,049.34	0.00					0.00	14,842,997.61	0.00			
16	DGOP-AD-L-2-E20-17	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	14,217,189.85	14,217,189.85	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,203,575.37	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGOP-AD-L-3-E21-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión para el Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	710,859.49	710,859.49	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	639,422.24	0.00	100.00%	89.95%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	20,345.65	0.00					0.00	0.00	0.00			
18	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Demolición y retiro de escombros del edificio de Génova No. 33			15,946,056.00	15,946,056.00	0.00					0.00	0.00	15,917,579.70			
19	DGOP-AD-L-2-E03-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIEROS CIVILES Y ASICOADOS, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	18/10/2017	31/12/2017	15,186,720.00	15,186,720.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	15,168,661.80	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-AD-L-3-E04-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión de demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	18/10/2017	31/12/2017	759,336.00	759,336.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	748,917.90	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,263,916,375.53	368,759,036.10	0.00					13,232,970.15	272,331,697.38	15,919,615.50			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,263,916,375.53	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 41,078,179.76 POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
272,331,697.38	15,919,615.50		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. Jorge Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015860
obras.df.gob.mx

Tel: 5764 - 1416 Ext. 212

0000 077



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 30 de junio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES																			
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO																				
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	161,803,445.13	0.00				0.00	106,232,989.08	0.00																						
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>41,078,179.76</td> <td>01/12/2017</td> <td>30/06/2018</td> <td>0.00</td> <td>106,232,989.08</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>75,107,314.35</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00					AMORTIZADO	41,078,179.76	01/12/2017	30/06/2018	0.00	106,232,989.08	POR AMORTIZAR	75,107,314.35								0.00	106,232,989.08	0.00	39.31%	11.43%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio que se reporta, del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018.
ANTICIPO	0.00																																					
AMORTIZADO	41,078,179.76	01/12/2017	30/06/2018	0.00	106,232,989.08																																	
POR AMORTIZAR	75,107,314.35																																					

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

9



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016800
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1416 Ext. 212

3000 078



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	9	7	0	0	16	0	16	0
TOTAL	9	7	0	0	16	0	16	0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2018.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE-LPN-2-004-16	2	LPN	Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	17-Oct-16	30-Oct-17	38,221,877.43		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	37,705,773.16	0.00	100.00%	98.65%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGPE-LPN-F-1-007-16	1	LPN	Consejo de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECC Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Dic-16	15-Oct-17	1,098,911,032.65		ANTICIPO	258,720,509.48	NA	NA	NA	1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	
										AMORTIZADO	258,720,509.48								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGPE-AD-2-004-16	2	AD	Karsenka Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencargado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyentes-venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en la Delegación Cuajimalpa.	25-Ene-17	20-Jul-17	1,606,989.79		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	1,606,989.79	0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGOP-IR-F-4-011-17	5	IR	REM Reingeniería Ecológica S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la conformación del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México) primera etapa.	10-ago-17	07-nov-17	9,988,244.99		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,988,244.99	0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-LPN-F-1-045-16	5	LPN	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	"Construcción de Puente Peatonal Ciclista y Vehicular en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"	12-Nov-16	08-Mar-17	49,946,722.01		ANTICIPO	0.00	09-mar-17	22-may-17	12,500,000.00	60,792,277.76	0.00	100.00%	97.35%	La liquidación esta en tramite, la obra esta terminada y entregada
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGOP-IR-F-1-058-16	5	IR	Administración y Servicios Técnicos a la Construcción S. A. de C. V.	"Construcción, Adecuación, Remodelación y Rehabilitación de la Vialidad, Estacionamiento, Plazas y Accesos a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"	10-dic-16	08-abr-17	9,988,640.36		ANTICIPO	2,996,592.11	09-abr-17	14-jul-17	NA	9,438,404.98	0.00	44.57%	94.50%	En proceso
										AMORTIZADO	2,996,592.11								
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-LPN-F-1-077-16	5	LPN	Mc Ginnie Empesarios, S.A. en participación conjunta con Ingeniería y	"Restauración y Rehabilitación de Cruja Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México"	23-dic-16	25-jul-17	29,691,739.05		ANTICIPO	5,938,347.81	23-dic-16	20-dic-17	6,000,000.00	35,691,739.05	0.00	100.00%	100.00%	
										AMORTIZADO	5,938,347.81								
										POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	403,510,153.75	0.00	50.00%	41.17%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejercer financieramente es de \$950,000,544.00 considerados SALVA INFLACIÓN
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	10,453,003.36	874,287.78	71.34%	57.41%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGPE-SBBC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcción Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	28,956,796.04	0.00	60.57%	31.14%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	15,987,619.10	0.00	7.58%	0.74%	En proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-AD-F-1-037-17	5	AD	REM Reingeniería Ecológica, S. A. de C. V.	Trabajos encaminados al fomento, mejoramiento, mantenimiento y restauración de las áreas verdes de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca	8-Nov-17	16-Dic-17	2,496,507.60		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	2,496,507.60	95.00%	100.00%	En proceso de terminación, recepción y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-LPN-L-1-034-17	1	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Ciclovía Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido entre Ricardo Flores Magón y Lleija, Delegación Cuauhtémoc.	19-Dic-17	31-Dic-17	29,429,981.82		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	29,429,981.82	100.00%	99.90%	En proceso de liquidación, recepción y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Construcción del Centro Acuático en la pista olimpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-16	31-12-18	29,670,000.00		ANTICIPO	8,901,000.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.42%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and initials]

100000 080


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"


Al 30 de junio de 2018.


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOSIOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
15	DGOP-AD-F-1-039-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Rehabilitación de área de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	24,725,000.00		ANTIPOSI	7,417,500.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	5.44%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGOP-AD-L-1-036-17	5	AD	Contacto Construcciones S.A de C.V	"Trabajos de remodelación y/o readecuación de las instalaciones en el edificio sede de la Auditoría Superior de la Ciudad de México"	27-Dic-17	31-Dic-17	3,980,000.00		ANTIPOSI	0.00	N/A	N/A	N/A	3,980,000.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOSIOS	
9,820,310,815.95	0.00	ANTIPOSI	283,973,948.40
		AMORTIZADO	287,655,448.40
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,711,831,994.62	32,800,777.20	0.72	0.70


Ing. José Luis Richardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	8	6	8	6	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
 EJERCICIO 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-4-001-17	LOCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CORREGIDORA 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC.	21-abr-17	31-ago-17	\$84,189,325.00	\$84,189,325.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$84,189,325.00	\$0.00	100.00%	100.00%		
2	DGOP-AD-L-3-002-17	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A DE CV	SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCION CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, CORREGIDORA 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACION CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO.	21-abr-17	14-sep-17	\$5,758,182.41	\$5,758,182.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$5,758,182.41	\$0.00	100.00%	100.00%		
3	DGOP-IR-F-2-022-17	FEDERALES	IR	ACVHER, S.A de CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR "JOSE REVUELTAS SANCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA, NUMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	8-nov-17	31-dic-17	\$13,288,856.45	\$13,288,856.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	3,889,856.84	N/A	N/A	\$13,288,856.45	\$0.00	100.00%	100.00%		
4	DGOP-AD-L-3-024-17	LOCALES	AD	PLANEACION DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRA S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR "ITZAPALAPA III", UBICADA EN AV. VALLE DE MEXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACION IZTAPALAPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-17	31-dic-17	\$776,123.89	\$776,123.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$776,123.89	\$0.00	100.00%	100.00%		
5	DGOP-AD-L-3-025-17	LOCALES	AD	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR "JOSE REVUELTAS SANCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NUMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-17	31-dic-17	\$894,447.52	\$894,447.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$894,447.52	\$0.00	100.00%	100.00%		
6	DGOP-IR-F-2-018-17	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS, S.A de CV	CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MEXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACION IZTAPALAPA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-17	31-dic-17	\$11,137,475.47	\$11,137,475.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	3,341,242.82	N/A	N/A	\$11,137,475.47	\$0.00	100.00%	100.00%		

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
128,054,380.74	0.00	ANTICIPOS 7,330,899.56
		AMORTIZADO 7,330,899.56
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
128,054,380.74	0.00	100.00%	100.00%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018

0000 084

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	8	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	7	7	0	0	14	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	0	0	1	6	1	6	0
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	4	0	0	0	4	0	4	0
TOTAL	18	15	0	1	32	1	32	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017, 7 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y UNO CONLUIDO.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	8	0	0	8	0	8	0
TOTAL	0	8	0	0	8	0	8	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017, SIETE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y UNO CONCLUIDO.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras
Públicas "A3"

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de Junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	234,611,026.80	0.00					3,890,841.56	24,518,509.12	3,531,261.56			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 6,182,257.81 POR AMORTIZAR 88,925,056.54	01/12/2017	30/06/2018	0.00	17,663,593.76	3,531,261.56	5.71%	3.10%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo.	
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/09/2016	30/09/2018	3,590,641.56	6,855,015.36	0.00	26.00%	20.11%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	426,263,896.09	0.00					0.00	0.00	27,257,029.51			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	34.12%	0.00%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo.	
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	0.00	0.00	11.66%	0.00%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo.	
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	408,345,843.83	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	0.00	27,257,029.51	13.22%	0.00%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo.	
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Catzada de la Virgen.			44,852,210.26	6,197,840.72	0.00					0.00	0.00	0.00			
6	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Catzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	4,656,219.61	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	11.03%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	
7	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	1,541,621.11	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	58.62%	0.00%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.	

Handwritten signature and initials



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de Junio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)			16,954,709.07	16,934,363.42	0.00					0.00	16,921,782.46	0.00			
B	DGOP-LPN-F-2-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpala, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO	0.00				16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.
											AMORTIZADO	0.00			0.00					
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								1,193,221,341.63	684,007,127.03	0.00				3,590,641.56	41,440,391.58	30,788,291.07				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,193,221,341.63	0.00	0.00
		AMORTIZADO 6,182,257.81
		POR AMORTIZAR 68,925,056.54

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
41,440,391.58	30,788,291.07		

Ing. Arg. Isidro Tóvar Montañón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1416 Ext. 212

9




INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 30 de junio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	224,975,243.56	0.00				0.00	17,663,593.76	3,531,261.56			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 6,182,257.81 POR AMORTIZAR 68,925,056.54	01/12/2017	30/06/2018	0.00	17,663,593.76	3,531,261.56	45.02%	2.01%	El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio que se reporta, del contrato manual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo.

9


Ing. José Alejandro Cano Neria,
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016860
obras.df.gob.mx
Tel: 5784 - 1416 Ext. 212



SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE JUNIO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	7	7	0	0	14	0	14	0
TOTAL	7	7	0	0	14	0	14	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 30 de junio de 2018.

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO			INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	1	LPN	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECD Industrial Mexicano, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	1-Dic-16	15-Oct-17	1,098,911,032.65		ANTICIPO	258,720,509.48	NA	NA	NA	1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	Derivado del fallo emitido por el juicio de amparo No. 541/2017 se reactivan los trabajos, tomando en cuenta que se realizó una reprogramación derivada a la suspensión generada por la misma.
										AMORTIZADO	258,720,509.48								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGPE/PPS01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales"	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	403,510,153.75	0.00	50.00%	41.17%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejercer financieramente es de \$980,090,544.00 considerados SIVA e Inflación.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	10,453,003.36	874,287.78	71.34%	57.41%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos."	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,386.26	28,956,756.04	0.00	60.57%	31.14%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	15,987,619.10	0.00	7.58%	0.74%	En proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGOP-AD-F-1-038-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Construcción del Centro Acuático en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	29,670,000.00		ANTICIPO	8,901,000.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.42%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-AD-F-1-039-17	5	AD	CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.	"Rehabilitación de área de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".	28-02-18	31-12-18	24,725,000.00		ANTICIPO	7,417,500.00	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	5.44%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGOP-IR-L-1-019-18	25	IR	Multinationales Martínez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares con juntas especiales tipo transflex"	26-Jun-18	23-Oct-18	8,021,866.67		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	8,021,866.67	5.00%	0.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-IR-L-1-020-18	25	IR	Multiservicios Integrales de América, S.A. de C.V.	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México"	27-Jun-18	24-Oct-18	13,581,061.56		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	13,581,061.56	4.50%	0.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGOP-IR-L-1-021-18	25	IR	Multinationales Martínez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México zona sur"	27-Jun-18	24-Oct-18	12,013,524.07		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	12,013,524.07	4.50%	0.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-AD-L-2-002-18	11	AD	Inmobiliaria Meor, S.A. de C.V.	Trabajos de demolición del inmueble conformado por 3 torres, ubicado en calle Tokio No. 517, Col. Portales, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	11,236,050.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	11,236,050.00	100.00%	0.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-AD-L-2-001-18	11	AD	Escodem, S.A. de C.V.	Supervisión Externa de los trabajos de demolición del inmueble conformado por 3 torres, ubicado en calle Tokio No. 517, Col. Portales, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	561,802.50		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	561,802.50	100.00%	0.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"


Al 30 de junio de 2018


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOSO		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGOP-AD-L-2-004-18	11	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Trabajos de demolición del inmueble ubicado en calle Enrique Rebsamen No. 249, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	9,256,800.00		ANTIPOSO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	9,256,800.00	100.00%	0.00%	
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-2-003-18	11	AD	Escodem, S. A. de C. V.	Supervisión Externa de los trabajos de demolición del inmueble ubicado en calle Enrique Rebsamen No. 249, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	462,840.00		ANTIPOSO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	462,840.00	100.00%	0.00%	*
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOSO	
9,688,858,007.70	0.00	ANTIPOSO	275,039,009.48
		AMORTIZADO	258,720,509.48
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,552,628,564.89	44,772,182.58	0.51	0.16


Ing. José Luis Pichardo-Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"


Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	0	0	1	6	1	6	0
TOTAL	7	0	0	1	6	1	6	0

NOTA:

ELABORÓ

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ

AUTORIZO

M. EN I. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.65	0.00	0.00					1,093,721,032.64	0.00			
	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD DE RECARGOS DE FINANCIAMIENTOS INTERNOS (DELDA)	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consortio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	969,116,689.46	0.00	ANTICIPO 2016 2017 64897.171.59 193823.337.89 AMORTIZADO 2016 2017 64897.171.59 193823.337.89 POR AMORTIZAR 0.00	16-10-2017 15-12-2018	15-DIC-2017 31-MAR-2018	0.00	\$ 1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO LA LIQUIDACIÓN SERÁ CON CARGO A LA MULTIANUALIDAD AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2018.
					Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			38,221,877.43	0.00	0.00					37,705,772.95	0.00			
	DGPE-LPN-2-004-16	RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS (FERROS) (DECA) RECURSOS FISCALES	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	17/11/2017	30/10/2017	38,221,877.43	34,270,949.53	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				\$ 37,705,772.95	0.00	100.00%	98.65%	SERVICIOS TERMINADOS, EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO LA LIQUIDACIÓN SERÁ CON CARGO A LA MULTIANUALIDAD AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2018.
					Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica			1,606,989.79	0.00	0.00					1,606,989.79	0.00			
	DGPE-AD-2-004-16	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACION DIRECTA	Karemka Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpelado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en la Delegación Cuajimalpa.	25/01/2017	20/07/2017	1,606,989.79	1,606,989.79	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				\$ 1,606,989.79	0.00	100.00%	100.00%	SERVICIOS TERMINADOS, EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO FALTA CONVENIO DE TIEMPO
					Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			29,662,643.16	29,662,643.16						1,333,512.30	0.00			
	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES #	ADJUDICACION DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe". Ubicada en Periferico Oriente SN, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	29,662,643.16	0.00	ANTICIPO 2018 8,898,792.95 AMORTIZADO 344,873.87 POR AMORTIZAR 8,553,919.08				1,333,512.30	0.00	10.00%	4.50%	OBRA EN PROCESO
					Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".			24,717,462.62	24,717,462.62						873,444.16	0.00			
	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES #	ADJUDICACION DIRECTA	CARULI Construcciones, S.C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	24,717,462.62	0.00	ANTICIPO 2018 7,415,238.79 AMORTIZADO 262,033.25 POR AMORTIZAR 7,153,205.54				873,444.16	0.00	5.44%	3.53%	OBRA EN PROCESO



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco			14,399,209.84	0.00						8,724,859.28	4,443,628.05				
SOBSE/DGA/DRMYSGO	61-18	RECURSOS FISCALES		PRATS SUÁREZ Supervisión y Construcción S. A. de C. V.	Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco de esta Ciudad de México	01/11/2017	31/05/2018	14,399,209.84	14,399,209.84	0.00	ANTICIPO	0.00			8,724,859.28	2,046,296.64	2,397,331.41	80.00%	60.59%	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tlauhac			21,598,814.73	0.00						15,156,733.88	3,595,997.11				
SOBSE/DGA/DRMYSGO	62-18	RECURSOS FISCALES		BLOC-KE CUATRO, S. A. de C. V.	Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tlauhac de esta Ciudad de México	01/11/2017	31/05/2018	21,598,814.73	21,598,814.73	0.00	ANTICIPO	0.00			15,156,733.88	3,595,997.11		98.00%	70.17%	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO
TOTALES								1,228,118,030.22	54,380,105.78	0.00					1,159,122,345.00	8,039,625.16				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,229,118,030.22	0.00	ANTICIPO 275,034,541.21
		AMORTIZADO 259,327,416.60
		POR AMORTIZAR 15,707,124.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,159,122,345.00	8,039,625.16		

ELABORÓ

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

AUTORIZÓ

M. EN I. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas - D

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - D

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - D



CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE: 30/06/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	4	0	0	0	4	0	4	0
TOTAL	4	0	0	0	4	0	4	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 (con corte al 30 de junio DE 2018)

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL (sin iva)	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
					DEMOLICIÓN DE INMUEBLES DAÑADOS POR LOS SISMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017			943,085.00	0.00			0.00	0.00	0.00				
1	DGOP-ADJ-L-3-005-18		AD	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A DE CV	Supervisión de la Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la Av. Xola N°32, Colonia Alamos, Delegación Benito Juárez	01/02/2018	30/06/2018	943,085.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Servicio concluido. En proceso de liquidación y en cierre administrativo
								17,147,000.00	0.00				0.00	0.00	0.00			
2	DGOP-ADJ-L-2-006-18		AD	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU S.A DE CV	Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la Av. Xola N°32, Colonia Alamos, Delegación Benito Juárez	07/02/2018	23/06/2018	17,147,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Obra concluida. En proceso de liquidación y de cierre administrativo
								60,415.52	0.00				0.00	0.00	0.00			
3	DGOP-ADJ-L-3-017-18		AD	CONSTRUCCIONES ICAR, S.A DE CV	Supervisión de la Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la calle de Nicolás San Juan N°560, Colonia del valle, Delegación Benito Juárez	19/02/2018	07/04/2018	60,415.52	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Servicio concluido. En proceso de liquidación y en cierre administrativo
								1,006,925.36	0.00				0.00	0.00	0.00			
4	DGOP-AD-L-1-032-14		AD	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA NEZAHUALCOYOTL S.A DE CV	Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la calle de Nicolás San Juan N°560, Colonia del valle, Delegación Benito Juárez	26/02/2018	31/03/2018	1,006,925.36	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Obra concluida. En proceso de liquidación y de cierre administrativo
									0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR			0.00	0.00	0.00	0.00%		
TOTALES								19,157,425.88	0.00				0.00	0.00	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
19,157,425.88	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00		


ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA
DE OBRAS PÚBLICAS



Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Subdirección de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016800
obras.df.gob.mx

Tel.: 5784 - 1415 Ext. 289

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
7ª. SESION ORDINARIA 2018

6. Asuntos Generales