



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

- 1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2024**
- 4. Seguimiento de Acuerdos**
- 5. Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2025**
- 6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
 - 6.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
 - 6.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024**
 - 6.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008**
 - 6.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
 - 6.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
 - 6.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
 - 6.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
 - 6.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
 - 6.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2023**
 - 6.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2024**
- 7. Asuntos Generales**



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

2. Aprobación del Orden del Día



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

3. Aprobación del Acta de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2024



**ACTA DE LA 11ª SESIÓN ORDINARIA DE 2024
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 28 de noviembre del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la DécimoO Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Mtro. Alberto Raúl Neri Vela, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y Presidente Suplente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; Vocales Titulares: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Alma Lidia Nequíz Zamora, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios y el C. Mauro Augusto Romero Nava, Contralor Ciudadano; Vocal Suplente: Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"; Asesor: Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. José Alberto Vázquez Cruz, Titular de la Dirección Jurídica y Normativa en la Secretaría de Obras y Servicios; Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas; Lic. Héctor Trejo Galindo, Subdirector de Apoyo de Gestión Jurídica y Normativa de Obras Públicas y el C. Juan Fernando Hernández Hernández, Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México. -----

2.- Aprobación del Orden del Día. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Décimo Primera Sesión Ordinaria de 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el siguiente punto. -----

3.- Aprobación de las Actas de la Décima Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria de 2024. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que son muy extensas y, sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, las Actas de la Décima Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria de 2024, y



se recabarán sus firmas. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

4.- Seguimiento de Acuerdos. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta lo siguiente: **Acuerdo 10-16/2024** referente al Listado De Casos Número DCOP“D”/03/2024, respecto a los Trabajos Complementarios para la restauración, rehabilitación, mantenimiento, museología y museografía en el Museo vivo del Muralismo, ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, este Caso quedo pendiente de votación en la Novena Sesión Ordinaria; presentándose en la Segunda Sesión Extraordinaria, por lo que se da por concluido; en ese mismo apartado se encuentra el **Acuerdo 11-17/2024** aprobación del Listado de Casos DCOP“A”/01/2024, acerca de los “Trabajos para Habilitar una Zona de Reacción Inmediata para Salvaguardar la Paz e Integridad de los Ciudadanos de la Alcaldía Milpa Alta y alrededores de la Secretaría de Marina”, ubicado en Av. 5 de mayo No 324, Pueblo de San Bartolomé Xicomulco, Ciudad de México; ambos aprobándose por unanimidad en la Segunda Sesión Extraordinaria, el día 29 de octubre de 2024. -----

También se presenta el **Acuerdo 11-18/2024** acerca de la aprobación del Acta de la Novena Sesión Ordinaria de 2024; aprobándose de manera unánime en la Décima Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 31 de octubre de 2024. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. -----

5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto. -

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de octubre de 2024, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el informe correspondiente al mes de octubre de 2024, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. -----


El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación



actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de octubre de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** observa en el Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B", en algunos Contratos se menciona que están con Terminación Anticipada con Acta Circunstanciada, pero no se indica si son causas imputables a la Contratista. Gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón. -----

El **Ing. Eusebio David Muñoz Calderón** responde lo revisamos, todos estos Contratos han sido por casos fortuitos y hacemos la aclaración respectiva en la próxima Sesión. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pregunta si alguien tiene otro comentario al respecto, al no haberlo continua con el siguiente punto. -----

6.- Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" -----

6.1.- Listado de Casos Número DCOP"A"/02/2024. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta Listado de Casos número DCOP"A"/02/2024, acerca de los "Trabajos de Mitigación de Filtraciones y Humedades, presentadas en el Edificio del Tribunal de Justicia para Adolescentes", ubicado en la calle de Obrero Mundial Número 76,



colonia Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Con un Periodo de Ejecución de 40 días naturales, no se otorgará Anticipo, la Supervisión será Interna. Con un Monto Estimado de \$7'000,000.00 (Siete Millones de pesos 00/100 M.N.) incluye IVA. Lo anterior se fundamenta en el Artículo 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Artículos 3 inciso a, fracciones I y II; 23, 24 inciso c; 44 fracción II; 61 y 63 fracciones I, II y V de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; artículos 8-H fracción VI y 75-B de su Reglamento; así como las Secciones 6, 6.1 y 6.1.6. de las Políticas Administrativas, Bases Y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, Director de Construcción de Obras Públicas "A", para la exposición del Caso. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** expone mediante diapositivas, los trabajos a realizar en el Tribunal de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México con ubicación antes mencionada, el problema que se presenta en este inmueble, que cuenta con tres sótanos de 10.5m. de profundidad aproximadamente, que sirven de estacionamiento, estos sótanos están dentro del nivel freático y también se está filtrando agua, teniendo como consecuencia inundaciones. -----

El inmueble se encuentra en desuso, derivado a diferentes factores, esto ocasiona falta de mantenimiento y monitoreo constante, por lo que presenta múltiples humedades y filtraciones al interior del edificio, los cuales se han incrementado en los últimos años. ----- La problemática implica que después de dos años y con las lluvias sucedidas anteriormente en la ciudad y que también se rompieron algunas tuberías, ocasionando que se inundara rápidamente. -----

El tratamiento que se le va a realizar consta de una inyección al suelo y subsuelo, este procedimiento cuenta con una patente que consiste en la inyección a base de una mezcla fluida a baja presión, permitiendo la distribución del material, formando una capa impermeable alrededor del inmueble, además de regular el desequilibrio químico de los componentes limo arcillosos del suelo, atenuando la presencia de filtraciones y humedades para que con esto ya no pase agua del nivel freático a estos sótanos. -----

Este inmueble está bajo la custodia de esta Dirección General de Construcción de Obras Públicas; una vez que saquemos el agua iniciaremos con la inyección por medio de los muros por donde se está filtrando el agua para que no suceda de nuevo esta situación. ----- La prioridad por conservar el inmueble favorablemente, nos obliga a realizar acciones que nos permitan reducir la permeabilidad del suelo y subsuelo, para impedir el paso del agua al interior del edificio. -----

El tratamiento será determinado por los resultados de las exploraciones y estudios geofísicos, geoquímicos y geotécnicos, indicando las características que deberán tener las perforaciones de pozos donde se realizaran las inyecciones de material que permitan el mejoramiento de las propiedades físicas y químicas para reducir el ingreso de aguas freáticas al interior del inmueble. -----

Como lo mencionó anteriormente el Mtro. Alberto Raúl Neri Vela, la inversión con la que contamos es de siete millones de pesos para llevar a cabo estos trabajos. -----



Las etapas del procedimiento serán: la exploración geofísica del subsuelo, exploración geológica-geotécnica (caracterización Geoquímica), diseño del procedimiento para mejorar las condiciones específicas del sitio, mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo y subsuelo (inyecciones de mezcla) y verificación y control de calidad del procedimiento. Iniciamos el desalojo por acciones de gobierno para retirar el agua y poder empezar los trabajos de impermeabilización del suelo para que no vuelva a suceder esta circunstancia y de esta manera darle la conservación al edificio; estos trabajos se van a realizar con tres líneas de tomografías de resistividad alrededor del edificio, tres sondeos eléctricos verticales con el objetivo de encontrar el basamiento, cuatro puntos de medición de ruido sísmico para establecer las características naturales de vibración del terreno; estos tres pasos van a determinar la forma que se va atacar el inmueble y de esta manera que profundidad van a tener las inyecciones, con esto se dictamina el diseño del procedimiento para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo y subsuelo, para hacer un encajonamiento e inyectar la mezcla de patente a todo alrededor del edificio y de esta manera no permitir el paso del agua a los estacionamientos que también forman parte de su cimentación. -----

Por lo antes expuesto y en apego al marco normativo aplicable, se considera llevar a cabo estos trabajos a la empresa 5 SOL Geoconsultores, S.A. de C.V., la cual cuenta con la capacidad técnica y financiera para atender de manera inmediata la problemática del inmueble, realizando trabajos de exploraciones Geofísicas, Geológicas y Geotécnicas en el suelo y subsuelo, para realizar el Mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo y subsuelo por medio del producto bajo su registro de patente PM-5S01; mediante la contratación en la modalidad de Adjudicación Directa. Gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pregunta si existen comentarios al respecto; cede la palabra al C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** pregunta si estos son recursos adicionales, dado que son Recursos Locales y de acuerdo a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se tiene hasta el 31 de octubre para llevar a cabo Obra Pública por contrato y hasta el 15 de noviembre para los demás conceptos de Gasto. Gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** cede la palabra al Mtro. Ricardo Cedillo del Río para responder.

El **Mtro. Ricardo Cedillo del Río** responde afirmativamente, son Recurso Fiscales que se nos otorgaron en este mes de noviembre para estos trabajos. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** da las gracias y observa que no se menciona a la misma empresa, en el apartado octavo del Dictamen de excepción a la Licitación dice 5 SOL Geoconsultores, S.A. de C.V., sin embargo, el registro de Concursante y la Constancia de no adeudos al SAT son de la empresa Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz para aclarar el nombre de la empresa. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** aclara las empresas que son mencionadas son filiales, tuvimos una confusión al escribir el nombre de la empresa, una es la que se encarga de



realizar los estudios que son trabajos internos que no se describen en el contrato; pero el nombre correcto es Geoestudios Cincosol, S.A. de C.V. -----

El **C. Juan Fernando Hernández Hernández** menciona es importante que se integre la documentación correcta, así como la corrección en el Dictamen. Gracias. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde si lo hacemos. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pregunta nuevamente si existe algún otro comentario; cede la palabra al Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña. -----

El **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña** en el formato del Listado de Casos tienen que especificar el periodo de ejecución, porque no coincide con lo mencionado en el Dictamen. Gracias. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** contesta hacemos la corrección para la siguiente Sesión. -----

El **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña** da las gracias. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** vuelve a preguntar si existen más comentarios, al no haberlos, somete a votación del Subcomité de Obras la aprobación del Caso, pidiendo al Pleno manifestarlo de viva voz, los que estén a favor, en contra o abstención; se aprueba el Caso DCOP“A”/02/2024 por unanimidad y se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados, así mismo se realizaran las correcciones antes solicitadas. Continúa con el Orden del Día propuesto. -----

7.- Asuntos Generales. -----

El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** presenta el Listado de Casos DCOP“A”/01/2024 y el Dictamen Técnico que Justifica la Excepción a la Licitación Pública para Realizar la Contratación por la opción de Adjudicación Directa para llevar a cabo los Trabajos para Habilitar una Zona de Reacción Inmediata para Salvarguardar la Paz e Integridad de los Ciudadanos de la Alcaldía Milpa Alta y Alrededores de la Secretaría de Marina, ubicado en Avenida 5 de mayo Número 324, Pueblo de San Bartolomé Xicomulco, Ciudad de México. En atención a las observaciones del Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el C. Juan Fernando Hernández Hernández. -----

Pregunta si existen más comentarios al respecto, cede la palabra al Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña. -----

El **Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña** solicita que se presente nuevamente el Formato del Listado de Casos de manera legible. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** responde se realizará el cambio. -----



El **Mtro. Alberto Raúl Neri Vela** pregunta nuevamente si alguien tiene otro comentario o algún asunto que sea de interés para el Pleno, al no haberlos; siendo las 13:35 horas del día que lleva por fecha, se da por concluida la Décimo Primera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2024, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A
OBRAS PÚBLICAS Y PRESIDENTE SUPLENTE**

Mtro. Alberto Raúl Neri Vela

VOCALES TITULARES

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "A"**

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS "D"**

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

**POR LA DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DE COSTOS Y CONCURSOS DE
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

Ing. Benjamín Gómez

**POR LA DIRECCIÓN DE GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EN LA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

C.P. Alma Lidia NequíZ Zamora



POR LA CONTRALORÍA CIUDADANA

C. Mauro Augusto Romero Nava

VOCAL SUPLENTE

**POR LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS "B"**

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón

ASESOR

**REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS**

Lic. Miguel Alejandro Vázquez Saldaña

INVITADOS

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y
NORMATIVA EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y
SERVICIOS**

Mtro. José Alberto Vázquez Cruz

**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICA**

Mtro. Ricardo Cedillo del Río

**SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN
JURÍDICA Y NORMATIVA DE OBRAS PÚBLICA**

Lic. Héctor Trejo Galindo

**POR EL COMITÉ CENTRAL DE OBRAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

C. Juan Fernando Hernández Hernández



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

4. Seguimiento de Acuerdos



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DÉCIMO PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
12-19/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria, el día 28 de noviembre de 2024.
12-20/2024	LISTADO DE CASOS NÚMERO DCOP "A"/02/2024, ACERCA DE LOS TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE FILTRACIONES Y HUMEDADES, PRESENTADAS EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL NO. 76, COLONIA VERTIZ NARVARTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, DE LA CIUDAD DE MÉXICO	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Décimo Primera Sesión Ordinaria, el día 28 de noviembre de 2024.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

5. Propuesta de Calendario de Sesiones para el Ejercicio 2025



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

SUBCOMITÉ DE OBRAS

CALENDARIO DE SESIONES DEL AÑO 2025

SESIÓN	MES	DÍA	HORA
1ª	ENERO	30	13:00
2ª	FEBRERO	27	13:00
3ª	MARZO	27	13:00
4ª	ABRIL	24	13:00
5ª	MAYO	29	13:00
6ª	JUNIO	26	13:00
7ª	JULIO	31	13:00
8ª	AGOSTO	28	13:00
9ª	SEPTIEMBRE	25	13:00
10ª	OCTUBRE	30	13:00
11ª	NOVIEMBRE	27	13:00
12ª	DICIEMBRE	18	13:00



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

6.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de noviembre de 2024

Recursos Locales
1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8	
					% 7/4*100		
271,000,000.00	736,552,576.47	1. Licitación Pública	18	\$ 481,393,405.46	65.36	365,929,400.43	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	18	\$ 103,266,876.99	14.02		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	3	\$ 7,127,234.64	0.97		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	20	\$ 21,574,530.04	2.93		
		*Art. 62, 3er párrafo	4	\$ 72,611,820.66	9.86		
PRESUPUESTO COMPROMETIDO							
PPS. CIRCUITO INTERIOR				\$ 18,476,814.73			

271,000,000.00	736,552,576.47
----------------	----------------

63	704,450,682.52	93.13	365,929,400.43
----	----------------	-------	----------------

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante tomar en cuenta que el monto de ADEFAS esta incluido dentro del presupuesto pero no figura dentro de esta tabla, este es por la cantidad de \$ 2,226,152.45

* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalada en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, alcaldías y entidades y que seon reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de noviembre de 2024

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO								
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8		
				7	% 7/4*100			
1,912,992,426.00	2,262,007,180.64	1. Licitación Pública	39	\$	751,628,562.72	33.23	1,739,379,521.29	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	53	\$	380,721,319.28	16.83		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$	-			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	1	\$	2,235,387.22	0.10		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	*Art. 43, 3er párrafo	65	\$	82,559,672.93		3.65
			*Art. 43, 4º párrafo	22	\$	237,002,186.68		10.48
PRESUPUESTO COMPROMETIDO								
PPS. CIRCUITO INTERIOR					\$	834,346,995.00		

1,912,992,426.00	2,262,007,180.64
------------------	------------------

180	2,288,494,123.83	64.29	1,739,379,521.29
-----	------------------	-------	------------------

Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE : NOVIEMBRE

1200

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	870,809.49	870,809.49	100%	870,809.49	870,809.49	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	31,683,380.55	30,887,308.38	97%	25,890,842.46	25,890,842.46	82%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	1,214,084.00	1,214,084.00	100%	728,448.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	883,054.40	883,054.40	100%	883,054.40	883,054.40	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	2,879,998.57	2,879,998.57	100%	2,879,998.57	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Pieza	0.00	10,946,530.98	0.00	0%	10,946,530.98	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	0.00	18,476,814.73	18,476,814.73	100%	18,476,814.73	18,476,814.73	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	50,000,000.00	47,380,640.45	95%	50,000,000.00	38,951,942.19	78%	78%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Deportivo	0.00	7,797,238.28	7,797,238.28	100%	7,527,422.45	7,527,422.45	97%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	2,897,494.28	2,897,494.28	100%	1,931,662.84	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	110,000,000.00	103,600,000.00	102,381,407.90	99%	101,284,439.77	89,786,748.61	87%	89%
3	4	3	024	Construcción	M2	5,000,000.00	4,964,838.55	4,964,838.55	100%	4,964,838.55	4,964,838.07	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,150,000.00	2,129,316.87	2,129,316.87	100%	2,129,316.87	1,533,226.37	72%	72%
3	4	3	024	Construcción	Pieza	0.00	1,016,499.03	1,016,499.03	100%	1,016,499.03	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	161,240.39	161,240.39	100%	161,240.39	100,631.17	62%	62%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	1,170,023.75	1,170,023.75	100%	985,898.66	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	180,000,000.00	214,229,129.28	212,404,273.39	99%	207,668,888.76	182,817,077.63	85%	88%
3	4	3	024	Construcción	Puente	29,000,000.00	28,837,812.06	28,837,812.06	100%	28,837,812.06	28,403,213.09	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	5,061,879.13	5,061,879.13	100%	5,061,879.13	5,061,879.13	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	834,346,995.00	834,346,995.00	834,346,995.00	100%	834,346,995.00	706,583,641.17	85%	85%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	85,400,000.00	83,397,716.26	98%	70,986,666.65	48,570,433.96	57%	68%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	6,900,000.00	4,029,105.00	58%	5,750,000.00	1,360,992.19	20%	24%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,000,000.00	999,996.15	999,996.15	100%	999,996.15	999,996.14	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	483,133.66	483,133.66	100%	3,133.66	0.00	0%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	1,377,962.24	1,343,098.05	97%	1,377,962.24	1,282,098.88	93%	93%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	11,560,974.66	58%	58%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	140,625,000.00	0.00	0%	56,250,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	13,155,410.94	0.00	0%	13,155,410.94	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,500,000.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,000,000.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,500,000.00	0.00	0%	1,500,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	169,710.42	169,710.42	100%	169,710.42	169,710.42	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	88,168.42	88,168.42	100%	88,168.42	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100%	140,000,000.00	139,438,571.92	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	23,546,455.40	22,982,368.35	0%	15,697,636.92	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	1,728,437.00	1,728,437.00	100%	1,728,437.00	1,728,436.99	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	800,000.00	1,348,524.63	1,348,524.63	100%	1,348,524.63	1,315,729.62	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	19,999,653.85	19,999,653.85	100%	19,999,653.85	19,736,290.94	99%	99%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	269,895,431.00	269,135,028.40	269,135,028.40	100%	269,135,028.40	262,904,187.62	98%	98%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	93,000,000.00	65,671,242.79	65,671,242.79	100%	65,671,242.79	35,226,396.05	54%	54%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,000,000.00	7,290,389.51	7,290,389.51	100%	7,290,389.51	5,346,886.63	73%	73%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	40,000,000.00	45,106,279.51	45,106,279.51	100%	45,106,279.51	42,845,993.87	95%	95%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,848,765.76	1,848,765.76	100%	1,848,765.76	1,840,462.61	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	858,397.70	858,397.70	100%	250,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	199,995.00	199,995.00	100%	192,695.06	192,695.06	96%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	4,725,092.35	4,725,092.35	100%	4,725,092.35	4,725,092.34	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,861,198.28	1,861,198.28	100%	1,861,198.28	1,749,770.00	94%	94%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	1,081,390.76	1,081,390.76	100%	1,081,390.76	1,081,390.76	100%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,492,956.00	2,492,956.00	100%	2,492,956.00	2,316,128.50	93%	93%
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	2,420,600.30	2,420,600.30	100%	2,420,600.30	974,312.30	40%	40%
3	4	3	024	Construcción	M2	0.00	7,000,000.00	0.00	0%	7,000,000.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	40,000,000.00	39,952,532.15	100%	31,378,402.51	30,778,811.96	77%	98%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	83,000,000.00	82,999,332.14	100%	74,340,544.32	67,342,600.24	81%	91%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	101,153,200.00	95,553,397.01	94%	98,721,148.45	73,574,710.26	73%	75%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	14,000,000.00	13,998,699.98	100%	14,000,000.00	4,149,292.50	30%	30%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	11,288,609.09	0.00	0%	2,912,569.02	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	5,600,000.00	5,350,094.48	96%	5,600,000.00	5,228,070.47	93%	93%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	0.00	140,000,000.00	140,000,000.00	100%	140,000,000.00	43,894,649.95	31%	31%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	240,000,000.00	243,976,996.69	243,976,996.69	100%	243,976,996.69	197,925,998.71	81%	81%
3	5	6	245	Construcción	Inmueble	0.00	6,500,000.00	0.00	0%	6,500,000.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	30,000,000.00	30,105,241.52	30,105,241.52	100%	30,105,241.52	29,768,040.58	99%	99%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	0.00	346,791.49	346,791.49	100%	346,791.49	346,791.49	100%	100%
3	5	6	245	Construcción	M2	150,000,000.00	119,180,271.36	119,180,271.36	100%	119,180,271.36	111,316,943.70	93%	93%
TOTAL GENERAL						2,183,992,426.00	2,987,832,038.56	2,776,486,333.62		2,834,286,297.10	2,261,546,602.28		

Handwritten signature or initials.



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

[Handwritten signature]

0023

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2008

Al 30 de noviembre de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43							OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ENVOA A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10	
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26						OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL AREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.		
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31						SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 13/04/10		
											AMORTIZADO	73,109.18				86,010.80	0.00		100.00%	8.04%
											POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31						SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10		
											AMORTIZADO	414,577.78				848,328.55	0.00		100.00%	79.28%
											POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40						EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO. ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFA		
											AMORTIZADO	799,481.10				0.00	826,058.62		1.37%	16.41%
											POR AMORTIZAR	710,601.30								

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27	10.62

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	0	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	2
TOTAL	6	0	0	2	4	0	6	2

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN SON ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS TRES ESTAN CONCLUIDOS.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	0	0	2	1	0	3	0
TOTAL	3	0	0	2	1	0	3	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS 3 ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. Jesús Soto Medina

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

PA Subdirector de construcción
de obras Públicas A2
Arq Carlos Jiménez Martínez

Arq. Carlos Jiménez Martínez

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

Corte al 30 de noviembre de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO						
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00						\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00					
1	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018	*	\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00					\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%	Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A									
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
2	DGOP-OPIR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018	*	\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00					\$0.00	\$4,164,686.80	\$0.00	100.00%	95.74%	Servicios concluidos. Recepcionado el 25-jun-19. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A									
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
3	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	18/08/2018	26/12/2018	*	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00					\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A									
												POR AMORTIZAR	\$0.00											
TOTALES									\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00						\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00					

* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Arq. Carlos Jiménez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
8,040,651.69	8,040,651.69	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADA	EN TRAMITE		FÍSICO	FINANCIERO
6,190,111.48	0.00		100.00%	78.62%

0028

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	0	0	0	3	0	3	2
TOTAL	3	0	0	0	3	0	3	2

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
 Construcción D6



MTRO EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
 PUBLICAS "D"






INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2018
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO				
1	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTO INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Chey, S.A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado. Liquidación en trámite.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
2	DGOP-IR-L-5-056-18	Recursos Fiscales-Fondos y Fideicomisos Públicos-Atención a los Derechos Naturales (FONADEN-COMN)-2016	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S.A. de C.V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Itayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,503,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda de pago de estimaciones: Se solicitó notificar al Apoderado Legal para que presentara a esta Unidad Administrativa las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia de fecha 27 de octubre de 2022.	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
3	DGOP-AD-L-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fiscales-Fiscales 2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Consorcio Industrial S.A. de C.V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Itayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	10,430,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Demanda del pago de estimaciones: Se encuentra en juicio de amparo promovido por la empresa contratada, y fue admitida por auto de fecha 01 de agosto de 2024, por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (Pendiente de pago)	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	97.36%

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. EFRAIM ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	1	0	1	0	0	0	0	1.
TOTAL	2	0	1	1	0	0	1	1

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE EL CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SE ADJUDICADOS EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADO Y CONCLUIDO.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	1	0	0	1	0	0	1	0
TOTAL	1	0	0	1	0	0	1	0

NOTA: EL CONTRATO REPORTADO PARA ESTE EJERCICIO SE ADJUDICÓ EN EL 2019, EL CUAL ESTÁ RECEPCIONADO Y CONCLUIDO. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2019

Corte al 30 de noviembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00				\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00				
1	DSCOP-LPH-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPH	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Taxialtemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Tomacpalco, Pueblo de San Luis Taxialtemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2020. En proceso de Cierre Unilateral.
					TOTALES				\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00				\$0.00	\$0.00	\$0.00				

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
15,503,338.98	15,503,338.98	0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00	100.00%	99.70%


Ing. Jesús Soto Medina
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

0034



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	1	0	1	0	0	0	0	1
TOTAL	1	0	1	0	0	0	0	1

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019
FECHA DE CORTE AL: 30 NOVIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPH-L-4-016-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA GDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82			0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente Recuperación del anticipo mediante aplicación de Fianza de Garantía; se desecha el recurso de revisión Fiscal promovido por la SOBSE, en espera de que los autos se devuelvan al Juzgado de Origen por parte del Tribunal Colegiado.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
#REF!	0.00	ANTICIPO	10,699,465.82
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	0%	100.00%

* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no sufrirá variación.


HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6


MTR. EFRAIM ALVAREZ MARTINEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020**

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	11	1	0	3	9	1	11	0
TOTAL	11	1	0	3	9	1	11	0

NOTA: DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y 11 ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 12 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 3 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de noviembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	LOCALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPO			CONVERSO (PERIODO - MONTOS)			EXTINCIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-AD-L-3-435-18	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (2a Etapa)	28/10/2019	10/12/2020	368,938,378.84	368,938,378.84	368,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,945,094.76	\$0.00	88.16%	88.89%	Trabajos concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
2	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
3	DGCOP-AD-L-5-196-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, C.P. 09070	01/09/2020	31/12/2020	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,746.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tlahuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tlahuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)	01/09/2020	31/12/2020	\$13,829,997.01	\$13,829,997.01	\$13,829,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,962.14	\$0.00	100.00%	99.76%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-Jul-2021. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
6	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,764.96	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
7	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020	\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 30-Jul-2021. Fallido, se reporta por última vez.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
8	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Matos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07080, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$1,344,570.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,891.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Servicios Concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
9	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Gallo, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01640, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
10	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coahuacán S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	\$473,277.29	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
11	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León No. 385, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	\$291,430.78	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-feb-2021. En proceso de Cierre Unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

0039

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2020

Corte al 30 de noviembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTOS CONTRATADOS TOTAL	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO PERÍODO (MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
12	DGCOP-AD-L-6-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Oxígeno, por Director Responsable de Obra (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales: Hospital General de Tlalmas, Hospital de Especialidades Dr. Belisario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020		\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,835.20	\$0.00	100.00%	95.16%	Trabajos concluidos. En proceso de Cierre Unilateral.
TOTALES									\$426,277,766.74	\$386,277,766.74	\$0.00				\$0.00	\$384,653,516.20	\$0.00				

* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

TOTAL CONTRATADO	MONTOS CONTRATADOS EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$426,277,766.74	\$386,277,766.74	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERÍODO FÍSICO	FINANCIERO
\$384,653,516.20	\$0.00	99.10%	97.61%


Ing. Jesús Soto Medina
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

0040



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024



6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	6	0	0	2	4	2	4	0
TOTAL	6	0	0	2	4	2	4	0

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-4-103-21 Y DGCOP-IR-F-5-112-21, SE HAN RECEPCIONADO.

INFORME DE AVANCE FISICO FINANCIERO PARA OBRA PUBLICA
EJERCICIO 2021

Al 30 de noviembre de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 148,659,671.20	\$ 135,000,181.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoria Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Areas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.98	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	RECEPCIONADO
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	09-may-22						
5	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de estermos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-F-4-103-21 Y DGCOP-IR-F-5-112-21, SE HAN RECEPCIONADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
218,404,641.85	0.00	ANTICIPO 62,310,957.87
		AMORTIZADO 62,310,957.87
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO		AL
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO	
220,261,505.24	0.00	100.00	100.00	

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"


Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	20	0	0	0	20	0	20	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	23	0	0	1	22	0	23	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022**

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0

NOTA: LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, FUERON ADJUDICADOS EN 2022, LOS DOS ESTÁN CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Corte al 30 de noviembre de 2024

CASO	CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Alcaldía Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00					\$0.00	\$557,949.07	\$0.00			
1	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-ene-23. En Proceso de Cierre Unilateral.
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N				\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67			
2	DGCOP-AD-L-2-082-22	PARTICIPACIONES	AD	H&N EXPERTOS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,699,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos. En Proceso de Cierre Unilateral.
TOTALES									\$6,310,805.00	\$6,310,805.00	\$0.00				\$0.00	\$5,314,318.76	\$851,108.67				

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$6,310,805.00	\$6,310,805.00	0.00	0.00
			0.00
			0.00
			0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$5,314,318.76	\$851,108.67	100.00%	84.93%


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

0047



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	20	0	0	0	20	0	20	0
TOTAL	20	0	0	0	20	0	20	0

_____ | M

[Handwritten signature]

0043

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2022

Al 30 de noviembre de 2024

CASC	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	N/A	\$ 136,834,054.82	\$ -	100.00	99.90	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	31,224,574.61	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.36					
											POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,883,713.89					
2	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 5,315,975.08	\$ -	100.00	99.93	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31					
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	11-oct-22	09-mar-23	\$ 399,973.22	\$ 40,397,217.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	11,999,196.82	06-mar-23	15-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.81	0.00	ANTICIPO	26,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23	\$ 14,050,299.57	\$ 113,522,492.58	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	26,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23						
											POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23						
5	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82	\$ 165,514,224.76	\$ -	100.00	99.60	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23	\$ 38,002,830.49					
											POR AMORTIZAR	0.00	06-jun-23	21-mar-24	\$ 9,679,969.55					
6	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	\$ 1,072,948.04	\$ 4,270,689.84	\$ -	100.00	99.43	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23						
											POR AMORTIZAR	0.00	11-mar-23	26-jun-23						
7	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-sep-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,999,178.63	\$ 28,404,727.81	\$ -	100.00	99.74	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	7,943,756.18	18-ene-23	19-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,634.28	\$ 23,658,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,182,925.96	\$ 24,838,487.01	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	7,097,555.80	18-ene-23	21-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

Al 30 de noviembre de 2024

CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 763,523.70	\$ 7,731,536.86	\$ -	100.00	99.74	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23	\$ 2,353,883.73					
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24	\$ 489,067.88					
11	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,448,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,766.41	\$ 28,496,375.64	\$ -	100.00	99.99	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$ 1,150,343.41	\$ 11,582,518.50	\$ -	100.00	99.94	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	25-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 1,401,816.42	\$ -	100.00	99.83	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 357,783.40	\$ 1,376,466.47	\$ -	100.00	99.89	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	24-maz-23	28-may-23	\$ 480,959.86	\$ 1,519,375.70	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pueblo Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	25-maz-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 1,427,059.79	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 27,978,227.62	\$ -	100.00	99.83	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signatures and marks]

Al 30 de noviembre de 2024

CASO	CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
19	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camedí Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
476,471,647.08	0.00	ANTICIPO	116,365,588.20
		AMORTIZADO	116,365,588.20
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
612,364,517.78	0.00	100.00	99.39

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022**


FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	CONVENIO ESPECÍFICO	FAFIF 25P220	CONVENIO	CFE	Convenio Específico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISIÓN Federal de Electricidad."	02/08/2022	Hasta el cumplimiento de su objeto CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

NOTA: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-AD-F-5-029-22



HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
279,979.92	20.08	ANTICIPO	0.00	
		AMORTIZADO	0.00	
		POR AMORTIZAR	0.00	



MRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	AL FINANCIERO
279,979.92	0.00	100.00%	100.00%



SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	27	0	0	0	27	0	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	29	0	0	0	29	0	29	0



**GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO**




CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
 AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	27	0	0	0	27	0	27	0
TOTAL	27	0	0	0	27	0	27	0

  
 0056

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,885,126.99	\$ 14,550,118.37	\$ -	100.00	99.15	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$3,836,757.79								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F. Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 55,130,499.60	\$ -	100.00	98.77	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29	07-may-24	09-may-24						
											POR AMORTIZAR	\$0.00	10-may-24	07-jul-24	\$ 6,292,584.77					
3	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, B y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio B, protección perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681.37	0.00	ANTICIPO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 188,578.80	\$ 1,269,909.33	\$ -	100.00	99.27	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 62,217,155.61	\$ -	100.00	99.99	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	\$11,591,340.29								
											POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
5	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la cisterna de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.16	\$ 1,096,343.23	0.00	ANTICIPO	0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571.03	\$ 1,275,571.18	\$ -	100.00	99.27	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura,acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.06	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	\$ -	\$ 100.00	97.56	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	10-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature and scribbles]

Al 30 de noviembre de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
7	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,146.28	\$ 2,519,654.80	0.00	ANTICIPO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 3,561,113.21	\$ -	100.00	99.86	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX.	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 859,039.19	\$ -	100.00	97.76	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	25-ene-24	07-may-24	\$ 121,037,879.81	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	12-mar-24	07-may-24	\$ 1,281,043.89	\$ -	100.00	63.86	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Martíz Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	12-mar-24	07-may-24	\$ 29,884,320.84	\$ -	100.00	84.64	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	\$1,682,812.58								
											POR AMORTIZAR	\$6,654,747.27								
13	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,289,867.41	\$ -	100.00	62.40	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y ocv, tramo III 2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24	\$ 1,297,614.79	\$ -	100.00	70.07	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature and initials]

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
15	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III 1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,527.69	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-24	07-may-24		\$ 1,856,745.54	\$ -	100.00	90.20	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	11-jul-24	\$ 714,891.08					
16	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,172,675.84	\$ -	100.00	91.96	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A					
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para equipos de aire acondicionado en la azofera de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No. 1-F Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.10	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 2,483,133.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A					
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	20-mar-24	07-may-24		\$ 1,254,184.05	\$ -	100.00	66.26	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	07-jul-24	\$ 638,115.85					
19	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	16-mar-24	07-may-24		\$ 34,080,967.21	\$ -	100.00	83.77	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	3,575,818.16	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	5,812,332.07	12-may-24	06-jul-24	\$ 9,391,279.70					
20	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III 2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	16-mar-24	07-may-24		\$ 23,978,150.94	\$ -	100.00	90.98	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	12-may-24	06-jul-24	\$ 2,379,212.86					
21	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyiro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III 1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,629.19	16-mar-24	07-may-24		\$ 34,098,003.97	\$ -	100.00	95.99	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	1,625,444.29	07-may-24	11-may-24						
											POR AMORTIZAR	7,236,184.90	12-may-24	06-jul-24	\$ 5,984,553.58					
22	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00				\$ 1,345,393.61	\$ -	100.00	99.54	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A					
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature and initials]

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

Al 30 de noviembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
23	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx.	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,838,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177.37	\$ -	100.00	99.95	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	\$18,892,608.63								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 29,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	20-mar-24	07-may-24	\$ 34,481,920.06	\$ -	100.00	89.36	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	\$8,917,397.29	07-may-24	07-may-24						
											POR AMORTIZAR	0.00	08-may-24	02-jul-24						\$ 8,860,920.44
25	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,169,256.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,081,053.58	\$ -	100.00	93.91	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del poligono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.98	\$ 2,351,472.13	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,307,744.67	\$ -	100.00	98.14	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
444,121,795.30	0.00	ANTICIPO	91,900,661.03
		AMORTIZADO	62,558,117.32
		POR AMORTIZAR	22,147,348.52

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
506,733,946.96	0.00	100.00	91.58

Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023**

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6



MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"




INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2023
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	28/10/2023	04/09/2024	6,029,694.72	6,029,694.72	0.00	No	No	0.00	\$1,646,563.58	\$ -	45.00%	27.31%	Servicios en proceso. Contrato Multianual		
																			ANTICIPO	\$0.00
																			AMORTIZADO	\$0.00
2	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S. A. DE C. V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	02/11/2024	21/08/2023	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	No	No	0.00	\$124,645,134.22	\$ -	48.77%	47.73%	Trabajos en proceso. Contrato Multianual		
																			ANTICIPO	\$0.00
																			AMORTIZADO	\$0.00

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente Informe: DGCOP-IR-L-1-062-23, DGCOP-IR-L-1-075-23, DGCOP-AD-L-1-099-23, DGCOP-AD-L-1-155-23, DGCOP-AD-L-1-5-158-23, DGCOP-AD-L-1-160-23, DGCOP-AD-L-1-165-23, DGCOP-AD-L-1-166-23



HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
267,168,860.58	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00



MTR. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
126,291,697.80	0.00	100.00%	100.00%

* No se contabilizan los contratos Multianuales o Aplazados por Convenio en virtud de que el avance alcanzado en el ejercicio no se incrementará en el mismo ejercicio.





SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

6.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	34	2	0	2	34	9	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	73	1	4	0	70	0	70	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	1	2	2	2	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	17	2	2	2	15	2	15	0
TOTAL	129	5	7	6	121	13	114	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 36 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 34 ADJUDICADOS EN EL 2024, 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 11 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 25 CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-001-24, DGCOP-AD-L-2-043-24, DGCOP-AD-L-2-051-24, DGCOP-IR-L-1-030-24 Y DGCOP-AD-L-2-052-24 SE HAN CONCLUIDO.

LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-022-24, DGCOP-LPN-L-1-023-24, DGCOP-IR-L-5-039-24 Y DGCOP-AD-L-5-044-24, SE CONCLUYEN POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C": EN EL PRESENTE REPORTE PARA NOVIEMBRE 2024, SE INFORMA LA RECEPCIÓN DE LOS CONTRATOS Nos. DGCOP-LPN-L-1-109-24, DGCOP-AD-L-5-018-24, QUE TUVIERON UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA, EN EL REPORTE ANTERIOR SE ENCONTRABAN CONTABILIZADOS EN LA COLUMNA "CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS", POR LO QUE SE RESTAN DE DICHA COLUMNA.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024**

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	34	2	0	2	34	9	27	0
TOTAL	34	2	0	2	34	9	27	0

NOTA: DE LOS 36 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 34 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 11 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y 25 CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Arq. Carlos Jiménez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de noviembre de 2024

CASC	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PREPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					REGIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
13	DGCOP-AD-L-1-127-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	C. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA VENEZAS	Mantenimiento preventivo a 3 puentes peatonales en las alcaldías Xochimilco y Coyacán en la Ciudad de México derivado de revisiones programadas	24/08/2024	22/10/2024	\$1,445,823.21	\$1,241,111.60	\$1,241,111.60	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,302.80	\$0.00	100.00%	98.73%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
14	DGCOP-IR-L-2-131-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Trabajos de emergencia derivado de revisiones programadas consistentes en el desmantelamiento del puente peatonal ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos (Anillo Periférico) entre las calles Acapulco y Veracruz (TAM y CUALTAS), Col Progreso Tizapán, C.P. 01790, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	06/09/2024	15/10/2024	\$3,550,000.00	\$3,538,236.26	\$3,538,236.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,538,236.26	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
15	DGCOP-AD-L-1-132-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	PADHESA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a un puente peatonal ubicado en eje 1 Norte Albuñiles y Coñiles, C.P. 15320, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	04/09/2024	18/10/2024	\$670,335.46	\$645,371.93	\$645,371.93	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$504,986.78	\$0.00	100.00%	78.25%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
16	DGCOP-AD-L-1-135-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo (Reforzamiento) de un puente peatonal ubicado en Circuito Interior (Av. Churubusco) entre Municipio Libre y Av. Oriente 160 Col. Amp. Sinatel, C.P. 09479, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	07/09/2024	11/10/2024	\$1,440,000.00	\$992,426.00	\$992,426.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$583,778.41	\$0.00	100.00%	58.82%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
17	DGCOP-AD-L-1-138-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo de un Puente Peatonal, ubicado en anillo periférico y la calle General José Morán, Colonia Ampliación Daniel Garza, Daniel Garza al Periferico, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11840, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	15/10/2024	\$1,123,793.62	\$727,425.97	\$727,425.97	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$445,216.78	\$161,552.39	100.00%	61.20%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
18	DGCOP-AD-L-1-138-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	C. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA VENEZAS	Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 1 Puente Peatonal, ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	25/10/2024	\$992,565.10	\$791,785.81	\$791,785.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$404,590.43	\$0.00	100.00%	51.10%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
19	DGCOP-IR-L-1-140-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	INGENIERÍA CIVIL, COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a dos puentes ubicados en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Coyacán de la CDMX solicitada por Metrobús y revisiones programadas.	12/09/2024	10/11/2024	\$1,499,015.11	\$1,458,700.51	\$1,458,700.51	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$641,099.10	\$0.00	97.37%	43.95%	Retraso debido a que las libranzas del Metrobús se dieron para el periodo del 28-nov-24 al 05-dic-24.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
20	DGCOP-AD-L-1-141-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	CONSTRUPROYECTOS Y EDIFICACIONES J.A.J., S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo de un puente peatonal ubicado en anillo periférico entre las calles Gral. Méndez y Gral. Sotenes Rocha, Col. Daniel Garza, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11840, Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	11/09/2024	15/10/2024	\$1,132,928.62	\$734,194.80	\$734,194.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$643,366.20	\$0.00	100.00%	87.63%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
21	DGCOP-AD-L-1-142-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	Servicio de actualización de inventario e inspección técnica de los Puentes Pevonales ubicados en vías primarias de la Ciudad de México.	14/08/2024	22/12/2024	\$1,455,939.74	\$1,435,504.23	\$1,435,504.23	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$689,042.04	\$0.00	58.96%	48.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
22	DGCOP-IR-L-1-143-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	CONSTRUCCIONES AMA DEL BAJO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Pevonales Ubicados en la Alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	14/08/2024	12/11/2024	\$1,850,000.00	\$1,847,733.48	\$1,847,733.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,499,185.35	\$0.00	99.00%	81.14%	En atención de detalles.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
23	DGCOP-AD-L-1-144-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 2 Puentes Pevonales ubicados en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	13/09/2024	11/12/2024	\$1,347,978.38	\$1,288,963.48	\$1,288,963.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,119,281.34	\$0.00	85.00%	86.84%	Trabajos en proceso de ejecución.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
24	DGCOP-AD-L-1-145-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP ORIGINAL DE LA URS.	AD	PADHESA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo a un Puente Peatonal ubicado en Eje 1 Oriente (Ferrocarri Hidalgo) casi esquina con calle Joyas, C.P. 07820, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, derivado de una solicitud generada en el SUAC.	14/09/2024	28/10/2024	\$1,476,982.19	\$1,436,993.86	\$1,436,993.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,161,492.08	\$0.00	100.00%	80.83%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									

0067

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de noviembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES				
					INICIO	TERMINO					PERIODO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
25	DGCOP-IR-L-1-149-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	BEGADA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales ubicados en Calzada de los Ángeles y Avenida Alta Tensión en la Alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas.	20/08/2024	18/11/2024	\$2,350,000.00	\$2,348,977.15	\$2,348,977.15	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$224,212.86	91.00%	0.00%	En atención de detalles.	
26	DGCOP-IR-L-1-154-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a dos Puentes Peatonales ubicados en la Alcaldía Iztapalapa y en los límites de Iztacalco y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.	25/09/2024	23/11/2024	\$2,230,000.00	\$2,095,118.76	\$2,095,118.76	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,694,401.02	\$0.00	91.00%	80.87%	En atención de detalles.	
27	DGCOP-AD-L-1-190-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	GRUPO CONSTRUCTOR ESPECIALIZADO GGM, S.A. DE C.V.	Desmontaje de la Pasarela Central del Puente Peatonal ubicado en Av. Río Churubusco casi esquina con calles Conmutador y Retorno 206 Colonia Unidad Modelo, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09086 Ciudad de México, derivado de una emergencia.	01/11/2024	15/11/2024	\$738,372.62	\$737,076.45	\$737,076.45	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	100.00%	0.00%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.	
28	DGCOP-AD-L-1-194-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	Segunda Etapa para el Refortamiento y Reconstrucción de la Pasarela Central del Puente Peatonal ubicado en Circuito Interior (Av. Río Churubusco) entre Municipio Libre y Av. Oriente 160, Col. Ampliación Sinatel, C.P. 09479, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México derivado del Daño Estructural.	01/11/2024	30/11/2024	\$1,250,000.00	\$1,109,363.08	\$1,109,363.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	90.00%	0.00%	En atención de detalles.	
					Proyecto: Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México				\$26,369,680.12	\$26,369,680.12	\$0.00					\$0.00	\$22,521,263.49	\$0.00				
29	DGCOP-LPN-L-1-089-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	LPN	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	04/05/2024	02/07/2024	\$16,000,000.00	\$18,897,425.09	\$18,897,425.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$18,719,312.85	\$0.00	100.00%	99.06%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.	
30	DGCOP-IR-L-4-078-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el suministro, colocación y puesta en marcha de un elevador camillero en un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	15/05/2024	01/10/2024	\$3,100,000.00	\$1,605,270.33	\$1,605,270.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,434,241.96	\$0.00	95.00%	86.35%	Retrasos de Mitsubishi en habilitado y puesta en marcha del elevador.	
31	DGCOP-AD-L-3-095-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Seguimiento y Seguimiento del Proyecto Ejecutivo para la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	19/06/2024	17/06/2024	\$2,365,937.69	\$2,235,387.22	\$2,235,387.22	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$2,222,778.54	\$0.00	100.00%	99.44%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.	
32	DGCOP-IR-L-2-175-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios en el Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CAIS-CEDA) Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	27/09/2024	25/11/2024	\$2,842,851.76	\$2,631,597.48	\$2,631,597.48	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$144,930.14	\$0.00	90.00%	5.51%	En espera de resolución y conexión de SACMEX y CFE	
					Proyecto: Atención, Aprobación y Firma de planos constructivos del estado actual del edificio destinado para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, ubicado en Obrero Mundial, Colonia Verité Narvarte, Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México.				\$6,899,172.87	\$6,899,172.87	\$0.00					\$0.00	\$1,225,144.20	\$938,036.42				
33	DGCOP-IR-L-1-121-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES FISCALES-2023- ORIGINAL DE LA URG	IR	MC CARTNEY INTERNACIONAL, S. DE R.L. DE C.V.	Habilitación y Remodelación de Instalaciones de la Secretaría de Marina, Segunda Etapa, ubicado en Avenida 5 de Mayo No. 324, Pueblo de San Bartolomé Xicomulco, en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	15/06/2024	22/11/2024	\$6,896,160.26	\$4,029,105.00	\$4,029,105.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,144.20	\$538,036.42	100.00%	30.41%	Trabajos Concluidos. En Proceso de Integración de Expediente.	
34	DGCOP-AD-L-1-195-24	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES-FISCALES FISCALES-2023- ORIGINAL DE LA URG	AD	PADHESA, S.A. DE C.V.	Trabajos para Habilitar una Zona de reacción Inmediata para Salvaguardar la Paz e Integridad de los Ciudadanos de la Alcaldía Milpa Alta y alrededores de la Secretaría de Marina ubicado en Avenida 5 de Mayo no. 324, Pueblo de San Bartolome Xicomulco en la Alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México.	01/11/2024	30/12/2024	\$2,870,067.87	\$2,870,067.87	\$2,870,067.87	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	25.50%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.	
					Proyecto: Servicio relacionado con la Obra Pública para Responsivas de Planos Constructivos y Documentos por un Director Responsable de Obras (DRO), Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE), Corresponsable en Instalaciones (CI) y Perito en Desarrollo Urbano, de la Construcción Del Hospital General de Topilejo, Alcaldía Tlalpan, Hospital General Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos y el Biciestacionamiento, Alcaldía Tláhuac.				\$1,043,594.00	\$1,043,594.00	\$0.00					\$0.00	\$1,043,594.00	\$0.00				

0063

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

Corte al 30 de noviembre de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MOGALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRÉ SUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	ANTICIPO	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO						INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
35	DGCOP-AD-L-5-172-24	ESTADO DE QUERERES FEDERALES APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PAPEP	IR	ESPECTRO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Servicio relacionado con la Obra Pública para la revisión, aprobación y en su caso firma de planos constructivos del estado actual de los inmuebles, así como diversos documentos, incluyendo la obtención de la Constancia de Seguridad Estructural y Visto Bueno de Seguridad y operación para el Hospital General Cuajimalpa, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México a precios unitarios y tiempo determinado.	26/09/2024	01/11/2024	\$1,449,362.00	\$1,449,362.00	\$1,449,362.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,449,352.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
36	DGCOP-AD-L-5-173-24	ESTADO DE QUERERES FEDERALES APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PAPEP	IR	ESPECTRO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Servicio relacionado con la Obra Pública para la revisión, aprobación y en su caso firma de planos constructivos del estado actual de los inmuebles, así como diversos documentos, incluyendo la obtención de la Constancia de Seguridad Estructural y Visto Bueno de Seguridad y operación para el Hospital General Topilejo, Alcaldía Tlalpán, Ciudad de México a precios unitarios y tiempo determinado.	26/09/2024	01/11/2024	\$1,043,594.00	\$1,043,594.00	\$1,043,594.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,043,584.00	\$0.00	100.00%	100.00%	Trabajos Concluidos. Liquidado, se reporta por última vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$147,503,989.48	\$146,030,094.29	\$0.00			\$0.00	\$118,432,942.07	\$6,440,732.54					


Ing. Jesús Soto Medina
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"


Arq. Carlos Jiménez Martínez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
147,503,989.48	146,030,094.29	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL EJERCICIO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
118,432,942.07	6,440,732.54	94.96%	87.77%



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 30 de noviembre de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	73	1	4	0	70	0	70	0
TOTAL	73	1	4	0	70	0	70	0
LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-001-24, DGCOP-AD-L-2-043-24, DGCOP-AD-L-2-051-24, DGCOP-IR-L-1-030-24, DGCOP-LPN-L-1-025-24, DGCOP-AD-L-2-042-24 Y DGCOP-AD-L-2-052-24, SE HAN CONCLUIDO.								
LOS CONTRATOS DGCOP-LPN-L-1-022-24, DGCOP-LPN-L-1-023-24, DGCOP-IR-L-5-039-24 Y DGCOP-AD-L-5-044-24, SE CONCLUYEN; POR TERMINACIÓN ANTICIPADA.								

CASO	CONTRATO	NÚMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
							INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 852,823,809.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 706,583,641.17	\$ -	93.15	84.69	El monto de contrato, corresponde únicamente al ejercicio 2024
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-002-24	2	LPN	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia tercera etapa, ubicado en Clazada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	01-jun-24	\$ 28,866,286.47	\$ 28,667,857.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,667,857.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 162,091,228.08	\$ 23,980,931.33	100.00	94.00	En proceso de Liquidación, Recepción y finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Rio de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,202,114.50	\$ -	15.00	5.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetram San Lazaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,564.46	\$ 61,786,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,740,829.25	\$ -	8.00	4.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-L-1-026-24	2	IR	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución de juntas de calzada en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,890,237.18	\$ 10,692,874.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 9,364,444.35	\$ -	100.00	87.58	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-IR-L-1-027-24	2	IR	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Álvaro Obregón, Guajimulas, Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,614,203.24	\$ 10,437,008.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 8,993,053.28	\$ -	100.00	86.17	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fae del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,434,177.33	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,027,693.47	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-031-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías: Iztapalapa, Coyoacán, Tlalhuac, Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,950,021.72	\$ 7,085,666.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,053,367.02	\$ -	100.00	73.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Dilapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,655,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,237,884.23	\$ -	100.00	94.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

A130 de noviembre de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
12	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetrám San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,360,842.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 319,404.49	\$ -	14.00	14.00	TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
13	DGCOP-IR-L-5-041-24	2	IR	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 7,339,037.68	\$ 4,323,940.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,323,940.95	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
14	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 800,675.33	\$ -	50.00	30.00	CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA CON ACTA CIRCUNSTANCIADA	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
15	DGCOP-AD-L-5-047-24	1	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de la segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetrám Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentina y Av. Tlahuac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 1,179,054.91	\$ 1,179,054.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,179,054.91	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
16	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desague, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 28,837,812.06	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
17	DGCOP-AD-L-1-054-24	1	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetrám Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentina y Av. Tlahuac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-abr-24	\$ 28,724,010.13	\$ 28,724,010.13	0.00	ANTICIPO	0.00	16-ago-24	13-sep-24	N/A	\$ 28,724,010.13	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
18	DGCOP-AD-L-1-057-24	1	AD	Semex, S.A de C.V.	Trabajos de semaforización la ampliación de la línea 1 del trolebús de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	13-abr-24	12-oct-24	\$ 35,992,844.00	\$ 35,992,844.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 35,992,844.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
19	DGCOP-AD-L-1-073-24	1	AD	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento correctivo en la estructura del puente vehicular de circuito interior (Boulevard puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,642,554.26	\$ 1,320,801.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,112,982.05	\$ 207,819.10	100.00	84.27	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
20	DGCOP-AD-L-1-071-24	2	AD	Freysinet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada del puente vehicular de circuito interior (Boulevard Puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,663,759.81	\$ 1,376,322.75	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,277,227.00	\$ -	100.00	92.80	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito	
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									

[Handwritten signatures and marks]

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTRATIFICACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
																			ANTICIPOS	
21	DGCOP-IR-L-F-1-080-24	2	IR	Ison Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas para la interconexión y puesta en operación de los edificios y rehabilitación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	12-jun-24	10-ago-24	\$ 13,919,963.92	\$ 13,937,472.91	0.00	ANTICIPO	4,181,241.87	N/A	N/A	N/A	\$ 13,931,680.19	\$ -	100.00	99.96	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	4,181,241.87								
22	DGCOP-IR-L-F-1-081-24	2	IR	Diseños de Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en el auditorio, letrero y plazas del edificio 1, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	12-jun-24	10-ago-24	\$ 11,057,235.71	\$ 12,685,408.96	0.00	ANTICIPO	3,805,622.66	N/A	N/A	N/A	\$ 12,675,019.56	\$ -	100.00	99.92	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	3,805,622.66								
23	DGCOP-IR-F-1-084-24	2	IR	Fimar Tecnología en Construcción, S.A de C.V.	Trabajos para configurar en el centro de capacitación cinematografía Chapultepec y Construcción del taller de mantenimiento de la Cineteca Nacional, Chapultepec, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	18-jul-24	\$ 15,080,970.78	\$ 17,850,595.56	0.00	ANTICIPO	5,355,178.66	N/A	N/A	N/A	\$ 17,446,706.11	\$ -	100.00	97.74	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-IR-F-1-085-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Adecuaciones a los espacios existentes en las áreas de alfarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en industrias militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempos determinados	19-jun-24	18-jul-24	\$ 13,529,030.11	\$ 13,380,740.01	0.00	ANTICIPO	4,014,222.00	N/A	N/A	N/A	\$ 13,174,696.86	\$ -	100.00	98.46	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-IR-F-1-086-24	2	IR	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Canalización y obra civil para la media tensión en el tramo de Constituyentes en el Polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jun-24	17-ago-24	\$ 12,011,536.19	\$ 13,927,437.69	0.00	ANTICIPO	4,178,231.30	N/A	N/A	N/A	\$ 12,762,864.00	\$ -	100.00	91.64	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-1-087-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Trabajos de impermeabilización, canalón y bajadas de agua pluvial en azotea de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,106,721.06	\$ 2,900,261.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,899,693.56	\$ -	100.00	99.98	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-F-1-091-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en cabinas de proyección de Cineteca Nacional, alumbrado de plaza de acceso e estacionamiento y adecuaciones a contactos en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-jun-24	13-jul-24	\$ 3,101,482.89	\$ 3,490,448.18	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,481,947.82	\$ -	100.00	99.76	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-L-1-099-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de remodelación de basamento del busto de Valentín Campa Salazar, ubicado en la explanada del centro comercial Forum Buenavista, ubicado en Eje 1 Nte. N. 259, Col. Buena vista, Cuauhtémoc, C.F. 06350, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	08-ago-24	\$ 1,208,216.35	\$ 1,016,499.03	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 480,499.57	\$ -	100.00	47.27	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-AD-F-5-100-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para puesta en marcha de los edificios y rehabilitación de línea de agua potable que cruza la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 598,848.21	\$ 598,848.21	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 490,557.20	\$ -	100.00	81.92	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature and initials]

CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
30	DGCOP-AD-F-5-101-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de canalizaciones y obra civil para la media tensión en el tramo de constituyentes en el polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la abase de precios unitarios y tiempo determinado	10-jul-24	12-sep-24	\$ 600,254.42	\$ 600,254.42	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 552,895.71	\$ -	100.00	92.11	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-AD-L-5-103-24	2	AD	Grupo Exiyur, S.A de C.V.	Servicios de inventario e inspección técnica de los puentes vehiculares de riesgo alto y medio, ubicados en alcantarillas, ríos, cañadas, vías primarias, accesos controlados y ejes viales de la Ciudad de México, para obtener los mantenimientos preventivos o correctivos	24-jul-24	20-dic-24	\$ 1,301,991.08	\$ 1,301,991.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 974,295.40	\$ -	99.00	78.43	Servicio en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
32	DGCOP-AD-F-1-107-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil e instalaciones electricas en videoteca, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	29-ago-24	\$ 3,014,383.89	\$ 2,302,763.17	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-IR-F-1-108-24	2	IR	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambra principal de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-jul-24	13-sep-24	\$ 17,373,466.59	\$ 16,975,555.79	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 9,737,443.38	\$ -	100.00	57.36	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-LPN-L-1-110-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción, suministro e instalaciones de catenaria que alimentará el servicio de la Línea 1 del Trolebús que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	02-ago-24	29-dic-24	\$ 139,637,344.16	\$ 139,637,344.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 43,641,332.06	\$ 26,411,522.86	74.00	31.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-AD-F-5-113-24	2	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R. L. de C.V.	Elaboración del proyecto ejecutivo de las instalaciones, eléctrica, voz, datos, cctv, detección de humos, control de acceso, para las adecuaciones de los espacios denominados centro de capacitación cinematográfica, videoteca, taller de mantenimiento y centro de formación y producción artística "el arsenal" proyecto hidrosanitario y extracción de baños del foro al aire libre, proyecto de sistema de pararrayos y proyectos de desalajo de aguas pluviales, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-24	22-ago-24	\$ 1,952,280.00	\$ 1,871,080.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,871,080.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-F-5-120-24	2	AD	Arma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas públicas y rambra principal de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-ago-24	23-sep-24	\$ 842,638.38	\$ 842,638.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 502,911.98	\$ -	100.00	59.68	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-IR-F-1-122-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	17-ago-24	30-sep-24	\$ 18,235,549.91	\$ 20,963,655.79	0.00	ANTICIPO	6,289,096.74	N/A	N/A	N/A	\$ 12,241,160.70	\$ -	100.00	58.39	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

~~XXXXXXXXXX~~

_____ | M RF

CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
							INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
38	DGCOP-IR-F-1-129-24	2	AD	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica para la media tensión en el tramo de constituyentes, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón en la Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 11,486,907.70	\$ 13,107,065.20	0.00	ANTICIPO	3,932,119.56	N/A	N/A	N/A	\$ 5,479,779.18	\$ -	100.00	41.81	En proceso de Liquidación, Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
39	DGCOP-IR-F-1-130-24	2	AD	Consorcio GPSG, S.A de C.V.	Trabajos de insonorización de los arcos techos existentes del centro de capacitación cinematográfica y arsenal, ubicados dentro de las Industrias Militares de SEDENA, Alcaldía Alvaro Obregón, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	06-sep-24	05-oct-24	\$ 12,765,031.81	\$ 13,237,126.29	0.00	ANTICIPO	13,237,126.29	N/A	N/A	N/A	\$ 13,237,126.29	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
40	DGCOP-AD-F-5-133-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión, técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalaciones eléctricas para la medi atensión en el tramo de Constituyentes, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	10-sep-24	21-oct-24	\$ 649,028.61	\$ 649,028.61	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 345,067.89	\$ -	100.00	53.17	En proceso de Liquidación, Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
41	DGCOP-IR-F-1-137-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores en plazas de acceso para transición de Bodega Nacional de Arte a centro de formación y producción artística "el arsenal" dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-sep-24	20-oct-24	\$ 17,517,230.66	\$ 16,986,459.32	0.00	ANTICIPO	5,095,937.80	N/A	N/A	N/A	\$ 6,385,511.77	\$ -	100.00	37.59	En proceso de Liquidación, Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
42	DGCOP-IR-L-1-145-24	2	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de puente peatonal etapa 1: pasarela y escaleras, ubicado en circuito interior (Av. Río Consulado) Av. 503, en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-24	12-nov-24	\$ 13,421,208.84	\$ 12,199,921.54	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 11,117,326.29	\$ -	100.00	91.13	En proceso de Liquidación, Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
43	DGCOP-AD-F-5-147-24	2	AD	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad (guarniciones y banquetas), andadores y plazas, en el tramo de Calle Bandera-Cineteca Nacional- Estación Cineteca Nacional del sistema de transporte cablebús L-3, en el interior del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-ago-24	19-oct-24	\$ 794,116.58	\$ 794,116.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 561,304.60	\$ -	100.00	70.68	En proceso de Liquidación, Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
44	DGCOP-AD-F-1-148-24	2	IR	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil y vegetación en áreas exteriores para ramba de acceso hacia el foro al aire libre, dentro del polígono del campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-sep-24	06-oct-24	\$ 3,132,950.30	\$ 2,349,178.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finitivo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
45	DGCOP-IR-L-1-152-24	2	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Elaboración de estudios de mecánica de suelo y estudios geofísicos, instrumentación de control topográfico para el seguimiento a las deformaciones (desplomes) y determinación de las condiciones de servicio que presenta la estructura del distribuidor vial La Concordia, a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	19-nov-24	\$ 2,500,000.00	\$ 2,442,463.02	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	81.54	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
46	DGCOP-IR-L-5-153-24	2	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción suministro e instalación de catenaria, que alimentará el servicio de la Línea 1 del trolebús que corre sobre avenida Aztecas, ubicado en la alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	21-sep-24	31-dic-24	\$ 3,987,014.63	\$ 3,987,014.63	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,036,372.44	\$ 567,331.89	68.75	30.15	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Handwritten signature/initials in blue ink.

Al 30 de noviembre de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANDE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
47	DGCOP-JR-F-1-155-24	2	IR	ISCON Soluciones Integrales en Diseños y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para la puesta en operación en pisos y sanitarios para el espacio denominado centro de capacitación cinematográfica, Cineteca Nacional, equipamiento de sistema de PCI y camaras para CCTV de estacionamiento, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345., Pantón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-sep-24	24-oct-24	\$ 6,048,620.82	\$ 6,039,295.70	0.00	ANTICIPO	1,811,768.71	N/A	N/A	N/A	\$ 5,702,202.77	\$ -	100.00	94.42	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
48	DGCOP-AD-L-1-156-24	2	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Intervención urgente para realizar el mantenimiento correctivo en la articulación sur (apoyo 4), en el mástil sur (apoyo 5) y en la superestructura (tablero central) en el puente Republica Federal, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y en República Federal, Colonia Ejidos de Santa Martha Acatitla, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	14-sep-24	22-dic-24	\$ 8,009,661.74	\$ 8,081,777.43	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,060,539.43	\$ 1,292,582.47	47.57	47.57	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
49	DGCOP-AD-F-1-157-24	2	AD	Platino Ingeniería, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones especiales, eléctricas y herrería en centro de formación y producción artística "el arsenal", dentro del Polígono del Campo Militar No 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,299,990.00	\$ 2,299,990.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,208,269.66	\$ -	100.00	96.01	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
50	DGCOP-AD-F-1-158-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Instalación exterior para la conexión de la red contraincendios de la Cisterna a la Cineteca por la rambla principal y aplicación de pintura en estructuras de refuerzo, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-sep-24	23-oct-24	\$ 2,997,511.36	\$ 3,003,961.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,533,521.12	\$ -	100.00	84.34	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
51	DGCOP-AD-L-1-159-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el Distribuidor Vial Heberto Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,346,110.32	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
52	DGCOP-AD-L-1-160-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehiculares de eje 7 sur Municipio libre y eje 7 sur General Emiliano Zapata ambos al cruce con Calz. De Tlalpan, Alcaldía Benito Juárez Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,356,121.28	\$ 966,276.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 966,276.16	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
53	DGCOP-AD-L-1-161-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en el puente vehicular saliente CETRAM Indios Verdes del Cadenamiento 0+040 al 0+120 al 0+154, Alcaldía Gustavo A. Madero Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 1,205,993.73	\$ 1,205,993.73	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
54	DGCOP-AD-L-1-162-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos emergentes de sustitución de juntas de Calzada en los puentes vehicular eje 3 Ote. Francisco del Paso y Trencoate al cruce con Viad. Río de la Piedad y Eje 3 Sur Av. Morelos (dirección sur), Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 970,705.08	\$ 970,705.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 970,705.08	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
55	DGCOP-AD-L-1-163-24	2	AD	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Servicios de acompañamiento técnico para la construcción del puente peatonal, ubicado en Circuito Interior (Av. Río Consuelo) y Av. 503, en las Alcaldías Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,007,524.41	\$ 1,007,524.41	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	95.00	0.00	Existe atraso en la información solicitada por parte de Ingeniería Experimental, S.A de C.V., posible sanción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

[Handwritten signature and initials]

0076

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
56	DGCOP-AD-L-5-164-24	2	AD	ANMA Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de sustitución y/o mantenimiento para los siguientes puentes vehiculares, Calzada de la Viga, Col. Granjas Esmeralda, Alcaldía Iztapalapa, Av. Eje 3 Oriente, Col. Tula, Alcaldía Iztapalapa, lateral Anillo Periférico, Col. Tepepan, Alcaldía Xochimilco, Av. Luis Méndez (eje 6 sur) con cruce sobre Anillo Periférico, Col. Viviente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, Eje 3 Ote. Francisco del Paso y Troncoso al cruce con Viaducto Río de la Piedra y Eje 3 Sur, Av. Morelos (dirección sur), Alcaldía Venustiano Carranza, Distribuidor Vial Heberto Castillo, Alcaldía Venustiano Carranza, Eje 7 sur (municipio libre) y Eje 7A sUR (General Emiliano Zapata) ambos al cruce con Calzada de Talpan, Alcaldía Benito Juárez, rampa de salida del metrobus Línea 1 al CETRAM Indios Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, División del Norte, ubicado en Espartaco Coapa División del Norte y Calzada de Talpan, Alcaldía Coahuacán, en la Ciudad de México, abjo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	29-nov-24	\$ 794,464.64	\$ 794,464.64	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 794,464.64	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
57	DGCOP-AD-F-1-167-24	2	AD	MSM-Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de cableado y equipamiento par la conexión eléctrica de media tensión del cuarto eléctrico a Cineteca Nacional, en el polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,999,863.60	\$ 2,999,498.21	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,332,551.95	\$ -	100.00	77.76	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
58	DGCOP-AD-F-1-168-24	2	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Suministros y colocación de Tótems informativos, barandales de seguridad y pintura en la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 2,499,902.99	\$ 2,509,234.20	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
59	DGCOP-AD-F-1-169-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Construcción del conector No2 para alojar oficinas y acceso al edificio B, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	15-oct-24	\$ 5,350,094.48	\$ 5,350,094.48	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,228,070.47	\$ -	100.00	97.72	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
60	DGCOP-AD-L-1-170-24	2	AD	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Construcción de parieluces en fachada y estructura para el polipasto del edificio B de la Bodega Nacional, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,094,441.78	\$ 1,500,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,024,062.26	\$ -	100.00	68.27	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
61	DGCOP-AD-F-1-171-24	2	AD	Constructora SYEP, S.A de C.V.	Instalaciones para la red pluvial, sanitaria, eléctrica, hidráulica, voz y datos para descargar y alimentación del foro al aire libre y baños, así como guarniciones en la vialidad de acceso, dentro del polígono del campo militar n. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Pantón Sta. Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-sep-24	25-oct-24	\$ 1,760,727.76	\$ 1,456,562.24	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
62	DGCOP-IR-F-1-174-24	2	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Acceso, rampas, aptos interiores, albañilería, instalaciones y acabados en los espacios nuevos de las áreas alfarería, esmalte, estampado, joyería, textiles, telares, vitral y vestido, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Industrias Militares de Sedena, Alcaldía Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-sep-24	26-oct-24	\$ 8,228,966.96	\$ 8,201,256.28	0.00	ANTICIPO 2,460,376.88 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,460,376.88	\$ -	100.00	30.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito
63	DGCOP-AD-L-2-176-24	2	AD	S Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procesimineto PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia (segunda etapa), ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	01-oct-24	29-nov-24	\$ 14,234,580.40	\$ 14,234,580.40	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 12,133,321.99	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finito

[Handwritten signature and scribbles]


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
64	DGCOP-AD-L-1-178-24	2	AD	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada en la rampa de salida del metrobus Línea 1 Ceitam Indios Verdes, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	26-oct-24	\$ 1,393,130.69	\$ 1,393,130.69	0.00	ANTICIPO	0.00		N/A	N/A	N/A	\$ 1,393,130.69	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										
65	DGCOP-AD-L-2-179-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Trabajos de estabilización del talud por emergencia aplicando el procedimiento PM5501 para mejoramiento del suelo y subsuelo, ubicado en Avenida Morelos Poniente 58, Colonia San Salvador Cuauhtemoc, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	01-oct-24	22-oct-24	\$ 5,590,426.26	\$ 5,281,602.03	0.00	ANTICIPO	0.00		N/A	N/A	N/A	\$ 5,281,602.03	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										
66	DGCOP-AD-L-1-182-24	2	AD	Edificadora Tototepec, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución y/o mantenimiento de parapetos metálicos en tres puentes vehiculares ubicados en Calzada de la Viga, Colonia Granjas Esmeralda, Alcaldía Iztapalapa, Avenida Eje 3 Oriente, Colonia Tula, Alcaldía Iztapalapa, lateral Anillo Periférico, Colonia Tepepan, Alcaldía Xochimilco y mantenimiento y/o reparación de juntas de Calzada ubicada en Avenida Luis Méndez (Eje 5 sur) con cruce sobre Anillo Periférico, Colonia Vicente Guerrero, Alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	01-oct-24	20-oct-24	\$ 1,268,935.30	\$ 663,705.30	0.00	ANTICIPO	0.00		N/A	N/A	N/A	\$ 663,705.30	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										
67	DGCOP-AD-L-1-183-24	2	AD	Ingeniería Alternativa y Proyectos, S.A de C.V.	Rehabilitación de juntas de calzada en el puente División del Norte, ubicado en espartaco Coapa División del Norte y Calzada de Tlalpan, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	14-nov-24	\$ 1,349,183.60	\$ 1,349,183.60	0.00	ANTICIPO	0.00		N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										
68	DGCOP-IR-F-1-185-24	2	IR	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Construcción de los conectores N. 12 Y 13, para la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,821,773.03	\$ 5,817,973.88	0.00	ANTICIPO	1,745,392.16		N/A	N/A	N/A	\$ 2,318,918.88	\$ -	100.00	39.86	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										
69	DGCOP-IR-F-1-186-24	2	IR	Iscon Soluciones Integrales en Diseño y Construcción, S.A de C.V.	Trabajos complementarios de instalaciones eléctricas media y la baja tensión, agua congelada, protección contra incendios, rellenos en áreas exteriores y demasías pluviales, dentro de la Bodega Nacional de Arte dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 10,003,464.43	\$ 9,991,165.97	0.00	ANTICIPO	2,997,349.79		N/A	N/A	N/A	\$ 7,252,579.45	\$ -	100.00	72.59	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										
70	DGCOP-AD-F-1-187-24	2	AD	INDHR, S.A de C.V.	Trabajos complementarios en taquillas, fast food, restaurante, cafetería, sala, librería, mezzanin, bodegas y baños de la Cineteca Nacional Chapultepec, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Col. Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	28-sep-24	27-oct-24	\$ 3,116,979.57	\$ 2,913,082.21	0.00	ANTICIPO	0.00		N/A	N/A	N/A	\$ 2,913,082.21	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										
71	DGCOP-IR-F-1-188-24	2	IR	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de obra civil para la construcción de caseta de vigilancia, manejo de residuos peligrosos, instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, pluviales y acabados en acceso peatonal y vehicular del estacionamiento de la Bodega Nacional, ubicada dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Álvaro Obregón CDMX, los trabajos se realizarán sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	01-oct-24	30-oct-24	\$ 5,810,483.08	\$ 5,804,756.96	0.00	ANTICIPO	1,741,427.09		N/A	N/A	N/A	\$ 1,352,772.74	\$ -	100.00	56.17	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										
72	DGCOP-AD-L-1-189-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Trabajos de construcción de un puente vehicular para reparar la vialidad dañada por deslizamiento de la ladera en la avenida Morelos Poniente frente al número 58, Colonia San Salvador Cuauhtemoc, Alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-oct-24	31-oct-24	\$ 2,879,998.57	\$ 2,879,998.57	0.00	ANTICIPO	0.00		N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ 2,879,998.57	100.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Finiquito	
											AMORTIZADO	0.00										
											POR AMORTIZAR	0.00										


[Handwritten signature and initials]


Al 30 de noviembre de 2024

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
73	DGCOP-AD-L-1-191-24	2	AD	Freyssinet, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el puente vehicular: Periferico Calle 7 y Av. Bordo de Xochiaca entre Xochitlán y Chimalpopoca, Colonia El Arenal 3 Sección, Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México	01-nov-24	15-dic-24	\$ 482,478.27	\$ 482,478.27	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	46.91	0.00	Obra en ejecución
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
74	DGCOP-AD-L-1-192-24	2	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Sustitución de juntas de calzada en el puente vehicular Santa Ana, ubicado en Avenida Santa Ana, Colonia Cuahuacán CTM V, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-24	21-nov-24	\$ 1,341,764.90	\$ 1,341,764.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	50.00	0.00	En proceso de Liquidación, Recepción y Fiquito
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025. NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B".


Ing. Rafael Durand Maya
Director de Construcción de Obras Públicas "B"


Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"


Ing. Eusebio David Muñoz-Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOOS
1,762,681,218.52	0.00	ANTICIPO 60,845,111.53
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 7,966,664.55

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,286,419,050.25	67,473,508.21	92.47	65.30



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
 Dirección General de Construcción de Obras Públicas
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	5	0	1	2	2	2	2	0

Nota: En el presente reporte para noviembre 2024, se informa la recepcion de los Contratos números DGCOP-LPN-L-1-109-24 y DGCOP-AD-L-5-118-24, que tuvieron una terminación anticipada; en el reporte anterior se encontraban contabilizados en la columna "CANCELADOS O RESCINDIDOS", por lo que para el presente reporte se restan de dicha columna.

0080

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2024

CORTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO*	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	19-jul-24	12-oct-24	1,411,043.13	3,780,507.77	1,719,362.08	100.00%	75.44%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSIÓN DE OBRA. REACTIVACIÓN DE OBRA EL 19 DE JULIO DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 12 DE OCTUBRE DE 2024. EN REVISIÓN EXTRAORDINARIOS Y EXCEDENTES.
2	DGCOP-AD-L-5-083-24	FEDERAL	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, ESTRUCTURA, ACABADOS Y ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE ELEVADOR PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL EQUIPO), EN LA ESTACIÓN FORTUNA CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO FERROCARRIL SUBURBANO DE LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO, EN LA LÍNEA CUCUTITLÁN	19-jun-24	18-sep-24	4MDP	3,768,163.59	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	09-sep-24	05-dic-24	N/A	0.00*	0.00*	64.50%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA SUSPENSIÓN Y FUE REACTIVADO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2024; TÉRMINO DE OBRA 5 DE DICIEMBRE 2024. LA SUSPENSIÓN FUE PROVOCADA POR LA FALTA DE FIRMA DEL CONVENIO POR EL GOBIERNO FEDERAL (SICT). SE SOLICITÓ UN CONVENIO EN TIEMPO.
3	DGCOP-LPN-L-1-109-24	25	LPN	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTENCIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, UBICADO EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN, "TIZICLIPAS", EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	31-jul-24	30-dic-24	23.5 MDP	23,221,644.39	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	282,567.36	1.22%	1.22%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO. ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA. LA SUSPENSIÓN FUE MOTIVADA POR CONFLICTO SOCIAL CON LOS HABITANTES.
4	DGCOP-AD-L-5-118-24	11	AD	ANIMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	*SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, REFERENTE A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CALIDAD PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONTENCIÓN AL CRECIMIENTO DE ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, UBICADO EN EL	10-ago-24	31-dic-24	1.5 MDP	1,441,783.35	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	331,610.78	36.02%	23.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y LIQUIDADO. ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA. LA SUSPENSIÓN FUE MOTIVADA POR CONFLICTO SOCIAL CON LOS HABITANTES.
5	DGCOP-IR-L-1-139-24	11	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	*TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DEL ESTACIONAMIENTO PÚBLICO, UBICADO EN DR. LAVISTA 104 COLONIA DOCTORES C.P. 06720, ALCALDÍA CUCHTÉMOC, EN CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO*.	13-sep-24	27-dic-24	10 MDP	9,835,881.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	169,710.42	2.00%	1.72%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA NO IMPUTABLE A LA CONTRATISTA. LA SUSPENSIÓN FUE MOTIVADA DEBIDO A QUE SERVIMEX NO RECIBIÓ LA TRANSMISIÓN DE PROPIEDAD POR PARTE DE LA DGPI LO QUE IMPIDIÓ

* Este contrato forma parte del Convenio de Apoyo Financiero (CAF) por tal motivo, el Gobierno Federal es el responsable de efectuar los pagos.

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
44,146,819.43	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL		AL PERÍODO
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
3,780,507.77	2,503,250.64	40.75%	20.28%	


0081

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024**

FECHA DE CORTE: 30/11/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	17	2	2	2	15	2	15	0
TOTAL	17	2	2	2	15	2	15	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES



HUGO ANGEL LOPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de
Construcción D6



MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS "D"




INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ARTÍCULOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					EFICIO	TERMINO	MONTO	FAJADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo.	26/10/2023	04/09/2024	6,029,694.72	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$4,397,159.12	\$-	100.00%	96.61%	En proceso de liquidación y finiquito
2	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo.	02/11/2024	21/06/2024	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$260,034,102.30	\$-	100.00%	99.58%	En proceso de liquidación y finiquito
3	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834.98	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,882,369.77	\$ 2,770,688.08	100.00%	5.37%	OBRA EN PROCESO de terminación. Se determino terminar anticipadamente los trabajos el 31 de octubre de 2024, en virtud de la complejidad para la terminación y la conclusión del ejercicio presupuestal.
4	DGCOP-LPN-L-4-007-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arg. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de las Estaciones de Bomberos de la Ciudad de México: En la Alcaldía Tlalhuac "Comandante Juan Gómez Rodríguez" y en la Alcaldía Gustavo A. Madero "Comandante José Saavedra del Razo" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,797,441.05	14,797,441.05	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$12,581,018.00	\$1,311,783.03	100.00%	99.23%	Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito
5	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,184,239.37	\$-	100.00%	33.39%	Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito. Se determino la terminación anticipado con fecha 3 de junio de 2024
6	DGCOP-AD-L-1-050-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Trabajos Adicionales en las Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Iztacalco y Milpa Alta de la Ciudad de México.	04/01/2024	03/03/2024	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$517,291.68	\$ 482,867.18	90.00%	42.06%	OBRA EN PROCESO de terminación.
7	DGCOP-LPN-L-1-005-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	XIMLU Constructora, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 3 y 7 del Metrobús	02/01/2024	30/05/2024	29,722,312.36	29,722,312.36	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	29/05/2024	30/06/2024	6,414,075.00	\$ 30,645,675.05	\$-	100.00%	84.81%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
8	DGCOP-IR-L-1-061-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo GOLER, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Francisco Medina Ascencio, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	15/04/2024	11/09/2024	9,773,612.07	9,773,612.07	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 9,715,759.05	\$-	100.00%	99.41%	Obra terminada, Contrato en proceso de Liquidación y Finiquito.
9	DGCOP-LPN-L-1-104-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primaria Prof. Francisco Javier Lilly Huerta, Alcaldía Coyoacán.	30/07/2024	26/12/2024	7,978,435.85	7,978,435.85	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$7,966,249.67	\$0.00	100.00%	99.85%	TRABAJO EN PROCESO
10	DGCOP-LPN-L-1-105-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Primaria Lorena Rosales, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	18,886,422.40	18,886,422.40	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 17,681,589.74	\$0.00	98.70%	93.62%	TRABAJO EN PROCESO
11	DGCOP-LPN-L-1-106-24	FAIS	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Corporación Constructora Aze Fenix, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en el Jardín de Niños Tonatzin, Alcaldía Venustiano Carranza.	30/07/2024	26/12/2024	8,387,417.12	8,387,417.12	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,204,442.27	\$0.00	93.40%	38.21%	TRABAJO EN PROCESO
12	DGCOP-AD-L-2-128-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GEOESTUDIOS CINCO SOL, S. A. de C. V.	Trabajos de mejoramiento de suelo y subsuelo mediante la inyección de una mezcla fluida a baja presión en las colonias: Daniel Garza, América y 16 de septiembre, Alcaldía Miguel Hidalgo.	03/09/2024	03/12/2024	30,887,308.38	30,887,308.38	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$25,890,842.46	\$0.00	99.00%	83.82%	TRABAJO EN PROCESO
13	DGCOP-IR-L-5-150-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	WADIA Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de nivel Básico y Educación Específica en las escuelas: Secundaria República de Italia en la Alcaldía Venustiano Carranza - Primaria Prof. Francisco Javier Lilly Huerta y el Jardín de Niños Tonatzin, en la Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.	20/09/2024	16/12/2024	3,822,988.99	3,822,988.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,142,935.22	\$0.00	90.00%	56.05%	SERVICIOS EN PROCESO
14	DGCOP-IR-L-1-165-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	McCartney Internacional S. de R. L. de C. V.	Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en escuelas de Educación Básica y Específica, en la Escuela Acatonalli, en la Alcaldía Xochimilco.	26/09/2024	24/12/2024	4,700,256.78	4,700,256.78	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,665,158.26	\$0.00	78.00%	56.70%	TRABAJO EN PROCESO
15	DGCOP-AD-L-1-177-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	PLATINO Ingeniería, S. A. de C. V.	Trabajos de mantenimiento para la reparación de las afectaciones por filtraciones en el Plantel IEM3 Itzapalapa V, "José María Pérez Gay"	01/10/2024	30/10/2024	1,081,395.96	1,081,395.96	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,081,390.76	\$0.00	100.00%	100.00%	TRABAJO TERMINADO, CONTRATO LIQUIDADADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME
16	DGCOP-AD-L-5-180-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural de Proyectos en distintas Alcaldías.	01/10/2024	29/12/2024	1,446,288.00	1,446,288.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$-	\$1,025,672.00	75.00%	0.00%	SERVICIOS EN PROCESO

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024
FECHA DE CORTE AL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	COMIENZO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
17	DGCOP-AD-L-5-181-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EPSILONPI Ingeniería en Sistemas Estructurales y Protección Civil, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural en los inmuebles: Edificio Administrativo, Crematorio y Mirador en el Paradero Dolores ubicados en la Alcaldía Miguel Hidalgo; Estaciones de Bomberos "Cmte. José Beavores del Razo" en Alcaldía Gustavo A. Madero, "Cmte. Artemio Venegas Mancera" en Alcaldía Miguel Hidalgo y "Cmte. Juan Gómez Rodríguez" en Alcaldía Tláhuac, Mercado San Cosme en Alcaldía Cuauhtémoc, de esta Ciudad de México.	01/10/2024	30/10/2024	974,312.30	974,312.30	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 974,312.30	\$0.00	100.00%	100.00%	SERVICIOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO Y FINIQUITADO. EL CONTRATO YA NO SE INCLUIRÁ EN EL SIGUIENTE INFORME.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOP-AD-L-5-193-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LH Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicios relacionados con la Obra Pública para obtener Constancias de Seguridad Estructural de Proyectos en distintas Alcaldías.	01/11/2024	21/12/2024	790,827.52	790,827.52	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$0.00	58.82%	0.00%	SERVICIOS EN PROCESO
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-AD-F-1-196-24	FEDERAL EDUCACIÓN	ADJUDICACIÓN DIRECTA	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Trabajos Complementarios para la Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	13/11/2024	21/12/2024	22,982,368.35	22,982,368.35	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$20,845,601.34	100.00%	0.00%	TRABAJOS TERMINADOS, CONTRATO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Contratos que ya no se incluyen en este informe: DGCOP-LPN-L-4-012-24, DGCOP-LPN-L-4-013-24, DGCOP-LPN-L-4-015-24, DGCOP-LPN-L-4-016-24, DGCOP-LPN-L-4-019-24, DGCOP-LPN-L-1-020-24, DGCOP-AD-L-1-053-24, DGCOP-IR-L-1-058-24, DGCOP-AD-L-5-094-24, DGCOP-AD-L-2-097-24, DGCOP-AD-L-1-115-24.



HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
484,896,694.55	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

MTRO. EFRAIN BLAYÁREZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
384,564,535.02	26,436,611.63	93.84%	62.96%







SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
12ª. SESIÓN ORDINARIA 2024

7. Asuntos Generales



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Ciudad de México, a 02 de diciembre de 2024

ATENTA NOTA

PARA: MTRO. ALBERTO RAÚL NERI VELA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS

DE: ING. RAFAEL DURAND MAYA
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Con relación a la 11ª Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, realizada el pasado 28 de noviembre de 2024, y específicamente a la observación del representante del Comité Central de Obras de la Secretaría de Obras y Servicios, referente a los contratos con Terminación Anticipada que la Dirección de Construcción de Obras Públicas "B" reporta, **no son imputables** a los contratistas, mismo que fue contestado en el pleno del Subcomité.

Así mismo, se informa que con la NOTA INFORMATIVA de fecha 18 de septiembre de 2024, se da atención a la petición del C. Juan Fernando Hernández Hernández, de la 8ª Sesión Ordinaria de uno de los casos de Terminación Anticipada.

Lo anterior se fundamenta en apego a lo estipulado en el Artículos 27 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, así como en los Artículos 71 Fracción II y 72 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE



03 DIC. 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A OBRAS PÚBLICAS

HORA 10:48 POR 10:48

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499,
Col. Magdalena Mixihuca,
C.P. 015850, Alcaldía Venustiano Carranza,
Ciudad de México. Teléfono 55 91 83 37 00 Ext. 25204



Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

Sesión: ONCEAVA Ordinaria: <input checked="" type="checkbox"/> Extraordinaria: <input type="checkbox"/> Fecha: 28 DE NOVIEMBRE DE 2024	Área Solicitante: Dirección de Construcción de Obras Públicas "A" Procedimiento Solicitado: (Adjudicación Directa) Obra: <input checked="" type="checkbox"/> Servicio Relacionado con la Obra: <input type="checkbox"/> Proyecto: <input type="checkbox"/>	Programa: (024NR1244) Actividad Institucional: 024 Fuente de Financiamiento: 25P240 Concepto de Gasto: 6121 Presupuesto del concepto de gasto: 7,940,582.39 Presupuesto disponible: 7,000,000.00 Oficio de autorización de inversión: CDMX/SOBSE/DGAF/13-11-2024/03 Oficio de autorización de la afectación programática presupuesta: CDMX/SOBSE/DGAF/13-11-2024/03
--	---	--

Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la Obra Periodo de inicio y término	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
DCOP "A"/02/2024	1	OBRA	"TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE FILTRACIONES Y HUMEDADES, PRESENTADAS EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL NO 76, COL. VERTIZ HARVARTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO" PERIODO DE EJECUCIÓN: 25 DÍAS NATURALES SUPERVISIÓN INTERNA	MONTO \$6'845,329.65 MONTO CON I.V.A. \$7,940,582.39	MONTO \$6,034,482.76 MONTO CON I.V.A. \$7'000,000.00 NO SE OTORGARÁ ANTICIPO	LA CIUDAD DE MÉXICO SE ENCUENTRA EN UN VALLE LACUSTRE, LO CUAL LA HACE VULNERABLE A PROBLEMAS EN EL SUELO Y SUBSUELO, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, EN LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SE ENCUENTRA UBICADO EN UNA ZONA GEOTÉCNICA III (ZONA DE LAGO), DONDE EL SUBSUELO BÁSICAMENTE SE CONFORMA DE ARCILLA DE ALTA PLASTICIDAD CON UNA CONSISTENCIA BLANDA Y UN NIVEL DE AGUAS FREÁTICAS (NAF) ELEVADO; ESTO SE PUEDE OBSERVAR EN LOS SÓTANOS DEL INMUEBLE, PROVOCANDO FILTRACIONES Y HUMEDADES.	134 PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3º INCISO "A", FRACCIÓN I Y II, 23, 24 INCISO "C", 44 FRACCIÓN II, 63 Y 63 FRACCIONES I, II Y V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 8 H FRACCIÓN VI Y 75 - B DE SU REGLAMENTO Y LAS SECCIONES 6, 6.1 Y 6.1.6 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.	

Elaboró: Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz	PRESIDENTE Arq. Juan Javier Granados Barrón Director General de Construcción de Obras Públicas	VOCAL Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"	VOCAL Ing. Rafael Durad Maya Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"	VOCAL Arq. Rey Fernando Mejía Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"	VOCAL Mtro. Efraín Álvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Vo Bo de suficiencia presupuestal: C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora	VOCAL	VOCAL	VOCAL	VOCAL	CONTRALORA CIUDADANA
Autorizó: Arq. Juan Javier Granados Barrón	Ing. Benjamín Gómez Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas	C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios	Mtro. Alberto Raúl Neri Vela Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas	C. Mauro Augusto Romero Nava	



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

0088



DICTAMEN QUE JUSTIFICA LA INTERVENCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE FILTRACIONES Y HUMEDADES, PRESENTADAS EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL NO 76, COL. VERTIZ NARVARTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO", EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 134 PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3° INCISO "A", FRACCIÓN I Y II, 23, 24 INCISO "C", 44 FRACCIÓN II, 61 Y 63 FRACCIONES I, II Y V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 8 H FRACCIÓN VI Y 75 - B DE SU REGLAMENTO Y LAS SECCIONES 6, 6.1 Y 6.1.6 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

I.- ANTECEDENTES

El Tribunal de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México, es un inmueble construido en la segunda década del presente siglo, ubicado en la Alcaldía Benito Juárez. De la Ciudad de México.

La Ciudad de México se encuentra en un Valle lacustre, lo cual la hace vulnerable a problemas en el suelo y subsuelo, el Tribunal de Justicia para Adolescentes, en la Alcaldía Benito Juárez, se encuentra ubicado en una zona geotécnica III (Zona de Lago), donde el subsuelo básicamente se conforma de arcilla de alta plasticidad con una consistencia blanda y un nivel de aguas freáticas (NAF) elevado; esto se puede observar en los sótanos del inmueble, provocado filtraciones y humedades.

Por lo anterior, resulta de imperiosa necesidad reducir la permeabilidad del subsuelo de manera pronta y expedita, ya que la entrada de aguas y humedades a los niveles de cimentación y sótanos afecta diferentes elementos estructurales.

La Secretaría de Obras y Servicios, a través de la Dirección General de Obras Públicas, tiene entre sus propósitos fundamentales de elaborar estudios, proyectos, construcción y supervisión de obras, tales como infraestructura vial, edificios públicos, centros culturales, escuelas de educación media y superior, parques deportivos, unidades médicas, puentes peatonales y en su caso, modificar las existentes, razón por la cual tiene un papel importante en el mejoramiento de los niveles de bienestar de los habitantes de la Ciudad de México.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

6300



II.- UBICACIÓN

Obrero Mundial No 76, Col. Vertiz Narvarte, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México

19°24'06.6"N 99°09'07.6"W



III.- SITUACIÓN ACTUAL

El tribunal de justicia para adolescentes, es un inmueble que se encuentra en desuso, derivado a diferentes factores, esto ocasiona falta de mantenimiento y monitoreo constante, por lo que presenta múltiples humedades y filtraciones al interior del edificio, los cuales se han incrementado los últimos años.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

0690



Al estar ubicado en una zona tipo III, conformada por arcillas y niveles freáticos altos, el inmueble presenta afectaciones en los tres sótanos, en los cuales se observan goteos, provocando encharcamientos e inundaciones.

IV.- OBJETIVO

La prioridad por conservar el inmueble favorablemente, nos obliga a realizar acciones que nos permitan reducir la permeabilidad del suelo y subsuelo, para impedir el paso de agua al interior del edificio.

Por lo que se deberá realizar un tratamiento de mejoramiento del suelo y subsuelo alrededor del edificio del Tribunal de Justicia para Adolescentes, lo cual será determinado por los resultados de las exploraciones y estudios geofísicos, geoquímicos y geotécnicos, indicando las características que deberán tener las perforaciones de pozos donde se realizarán las inyecciones de material, que permita el mejoramiento de las propiedades físicas y químicas para reducir el ingreso de aguas freáticas al interior del inmueble.

El mejoramiento del suelo tendrá como componente principal, la inyección de una mezcla fluida a baja presión, permitiendo la distribución del material, formando una capa impermeable alrededor del inmueble, además de regular al desequilibrio químico de los componentes limo arcillosos del suelo, atenuando la presencia de filtraciones y humedades.

Las etapas del procedimiento serán principalmente:

- Exploración geofísica del subsuelo
- Exploración Geológica - Geotécnica (caracterización Geoquímica)
- Diseño del procedimiento para mejorar las condiciones específicas del sitio
- Mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo y subsuelo (inyecciones de mezcla)
- Verificación y control de calidad del procedimiento

V.- PLAZO DE EJECUCIÓN

25 días naturales

Siendo la **Supervisión Interna**, la encargada de revisar y verificar que los trabajos se cumplan de acuerdo a lo establecido en sus alcances

VI.- MONTO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Hasta por un monto de **\$7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 m.n.)**, I.V.A Incluido

En el cual no se otorgará anticipo.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

1690



VII.- FUNDAMENTO LEGAL

Este procedimiento se llevará a cabo con fundamento y de acuerdo a lo establecido en los artículos **134 PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3° INCISO "A", FRACCIÓN I Y II, 23, 24 INCISO "C", 44 FRACCIÓN II, 61 Y 63 FRACCIONES I, II Y V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 8 H FRACCIÓN VI Y 75 – B DE SU REGLAMENTO Y LAS SECCIONES 6, 6.1 Y 6.1.6 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.**

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

...

Quando las licitaciones a que hace referencia el párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.

...

LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ARTÍCULO 3o.- Para los efectos de esta Ley, se considera Obras Pública:


A. La obra, dentro de la cual podrán estar:

I.- La excavación, construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes inmuebles;

II. Los trabajos de localización, exploración geotécnica, y perforación para estudio y aprovechamiento del subsuelo;

...

ARTÍCULO 23.- Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades podrán convocar, adjudicar o llevar a cabo obra pública, solamente cuando cuenten con recursos disponibles dentro de su presupuesto aprobado.





CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

0692



En casos excepcionales y previa autorización de la Secretaría de Finanzas, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades podrán convocar, adjudicar y formalizar contratos sin contar con los recursos disponibles en su presupuesto del ejercicio en curso, así como también contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de la erogación correspondiente, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo dispuesto en este párrafo se considerará nulo.

Tratándose de obra se requerirá, además de contar con los estudios y con el proyecto ejecutivo de la obra o, en su caso, con un grado de avance que asegure que la obra se desarrollará ininterrumpidamente al contarse con las oportunas soluciones en el proceso ejecutivo de aspectos que hubieran quedado pendientes; normas de construcción; especificaciones en su caso, especificaciones particulares de cada proyecto; programa de ejecución, y cuando sea necesario el programa de suministro y un costo estimado de la obra.

Se exceptúan de lo anterior:

- a) Los casos en los que de acuerdo con la obra a realizar, técnicamente solo sean necesarios los términos de referencia o las especificaciones de trabajo o los planos o croquis que precisen los trabajos a realizar, independientemente de las especificaciones técnicas y normas de construcción que emita la secretaría y resulten aplicables;
- b) Las obras para mantenimiento preventivo o correctivo en infraestructura que pueden ejecutarse sin necesidad de alguno de los elementos citados en el inciso anterior, como pueden ser el caso del bacheo, reparación de fuga en instalaciones hidráulicas y otras en las que tan sólo será necesaria su presupuestación.
- c) Los proyectos integrales a precio alzado en los que el contratista se obliga a realizar las obras desde el diseño incluyendo el proyecto ejecutivo hasta su terminación.

Concluido el proyecto ejecutivo, la persona contratista deberá realizar el catalogo de conceptos, el cual debe contener la descripción de todos y cada uno de los conceptos a ejecutar para la realización de la construcción, clasificados en partidas por especialidad de trabajo, con unidad de medida, así como las cantidades de obra a ejecutarse en apego a las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Los servidores públicos que autoricen actos en contravención a lo dispuesto en este artículo, serán responsables en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

ARTÍCULO 24.- La Obra Pública por regla general se adjudicará a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones que cumplan



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

0093



legal, técnica, económica, financiera, y administrativamente de acuerdo con lo solicitado por las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, en sobre cerrado, que serán abiertos públicamente a fin de asegurar a la Administración Pública de la Ciudad de México las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento, oportunidad, precio, y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo que estableció la presente Ley.

Las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos establecidos en esta Ley y su Reglamento, podrán contratar obra pública mediante los procedimientos que a continuación se señalan:

...

C. Adjudicación Directa

...

ARTÍCULO 44.- Los contratos de obra pública para efectos de esta Ley, podrán ser de tres tipos:

...

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe del pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por ministraciones que se establecerán en el contrato, en función de avances de trabajos realizados o de actividades o subactividades terminadas. Las propuestas que presenten los contratistas en este caso, tanto en los aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosados por actividades principales y subactividades.

Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos.

Los proyectos integrales, siempre deberán contratarse a base de precio alzado, y

...

ARTÍCULO 61.- En los supuestos y con sujeción a las formalidades que prevén los artículos 62 y 63 de esta Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, cuando el procedimiento de licitación pública no sea idóneo, podrán preferir no llevar a cabo dicho procedimiento de licitación pública y celebrar contratos de obra pública, a través de optar por un procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa.

En estos casos se deberá dar aviso a la Secretaría de la Contraloría para su intervención

La preferencia que las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades ejerzan, deberá fundarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad y honradez, de manera que aseguren las mejores condiciones para la Administración Pública de la Ciudad de México. En el dictamen a que se

F

[Handwritten signature]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

5390



refiere el artículo 41 se deberá acreditar, de entre los criterios mencionados, aquéllos en que se funda la preferencia, y contendrá, además:

- I. El valor del contrato;
- II. La nacionalidad del contratista;
- III. Una descripción general de la obra pública, y
- IV. En forma explícita, las razones sociales, técnicas, legales, económicas, financieras, así como administrativas que den lugar al ejercicio de la preferencia

Artículo 63.- Sin perjuicio de lo previsto por el artículo anterior, las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y entidades, bajo su responsabilidad, podrán preferir contratar obra pública a través de optar por un procedimiento de invitación a cuando menos tres participantes o de adjudicación directa, cuando la licitación pública no sea idónea, y siempre que:

I. Por tratarse de obras de arte, la titularidad o licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos, sólo pueda celebrarse el contrato con una determinada persona;

II. Peligre la integridad física de personas o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona de la Ciudad de México o área afectada por la posibilidad de ocurrencia o como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por casos fortuitos o de fuerza mayor, o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes por una contratación normal;

...

V. Se trate de obra pública, que de ejecutarse bajo un procedimiento de licitación pública pudiera afectar el interés público, o comprometer información de naturaleza confidencial para la Administración Pública de la Ciudad de México o para la Nación;

...

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE L DISTRITO FEDERAL

Artículo 8-H.- Para el cumplimiento de su objeto, los Subcomités de Obras, además de las que expresamente señala la Ley, tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

...

VI. Dictaminar sobre la procedencia de los casos de excepción previstos en el artículo 63 de la ley;

...

Artículo 75-B.- Las adjudicaciones directas que resulten de la aplicación de las excepciones indicadas en el artículo 63 de la Ley y cuyo importe sea superior a los montos establecidos en el



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

0650



Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal que corresponda, excepto los casos previstos en las fracciones III, VI, XIV y XVI, se sujetarán a lo siguiente:

- I. Conforme al dictamen indicado en el artículo 61 de la Ley, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades elegirán a la persona física o moral que disponga de la capacidad técnica, legal, financiera y administrativa de disponibilidad inmediata para la planeación y presupuestación de los trabajos; le solicitarán la cotización de los trabajos por ejecutar, ya sea a precios unitarios o a precio alzado, para lo cual deben proporcionarle los antecedentes que se requieran, tales como: estudios previos, proyecto ejecutivo, especificaciones, términos de referencia, modelo de contrato, catálogo de conceptos con cantidades de obra y sus respectivos alcances y correspondencia en su caso con las Normas de Construcción de la Administración Pública del Distrito Federal, los plazos de ejecución de los trabajos, los anticpos por otorgar, así como la forma de presentación de la cotización, incluyendo formatos tipo;
- II. Las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades revisarán el presupuesto que presente la persona física o moral adjudicada, incluyendo las matrices de análisis, verificando que se hayan estructurado conforme a la metodología indicada en las Políticas, y que los precios y por lo tanto la cotización se mantengan dentro del mercado;
- III. Una vez revisada la cotización, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, procederán bajo su responsabilidad a la formalización del contrato respectivo, incluyendo en éste, una cláusula que estipule la intervención de la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, conforme lo señalado al respecto en las Políticas; y.
- IV. Previo al pago del 50% del contrato respectivo, las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades, enviarán el presupuesto a la Dirección de Ingeniería de Costos dependiente de la Coordinación Técnica de la Secretaría, la que llevará a cabo una revisión selectiva de los precios unitarios que lo integran, conforme a la documentación que se le envíe y emitirá su dictamen, en un plazo no mayor a 10 días hábiles.

POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

SECCIÓN 6.- BASES PARA APLICARSE EN LA FUNDAMENTACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES EN LOS CASOS DE ADJUDICACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES O POR ADJUDICACIÓN DIRECTA.

6.1. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley, podrá optarse por no recurrir a la licitación pública, cuando el procedimiento no sea idóneo y se podrá optar por un procedimiento de Invitación Restringida a cuando menos tres concursantes o de Adjudicación Directa, especificando, que para este último caso los precios unitarios de los trabajos serán los de los Tabuladores de Precios Unitarios del Gobierno de la Ciudad de México, y basándose en criterios de economía,



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

0590



eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Gobierno de la Ciudad.

6.1.6. HONRADEZ:

Actuar con transparencia, rectitud, responsabilidad y profesionalismo, en respuesta a la confianza depositada en el concursante a través de sus resultados en trabajos anteriores.

VIII.- PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación será una **Adjudicación Directa**, realizado por la empresa **GEOESTUDIOS CINCO SOL, S.A. DE C.V.**, la cual cuenta con la capacidad técnica y financiera para atender de manera inmediata las necesidades que motivan a la intervención en el inmueble, a través del producto con registro de patente **PM-5S01®**, del que son dueños, así mismo, el Tribunal de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México es un inmueble de seguridad nacional; por lo cual debe ser resguardado y confidencial, lo anterior, fundamentado con el artículo. 63 fracción I y V de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México.

IX.- ACREDITACIÓN DE LOS CRITERIOS

Economía: Se opta por llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, fundamentado en los artículos 24 inciso "C" y 63 fracción I y V de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, garantizará que los trabajos se lleven a cabo con la prontitud y celeridad requerida, atendiendo las indicaciones del Gobierno de la Ciudad de México, garantizando la seguridad y confiabilidad de los trabajos a ejecutar.

Aunado a eso y comparado con una Licitación Pública, la Adjudicación Directa conlleva un menor costo para el Gobierno de la Ciudad de México en la contratación de los trabajos, basándose en los costos de una Licitación, considerando lo que cuesta la elaboración de bases, reuniones, elaboración y publicación de la convocatoria, visitas, atención de inconformidades y aclaraciones; así como el costo que representa tener funcionando oportunamente y sin retraso. Cabe señalar que los costos se ven de igual manera abatidos durante el proceso de ejecución de la obra ya que las empresas adjudicadas cuentan con una amplia experiencia demostrable en obras del mismo tipo a la que alude este dictamen, resultando en obras más económicas dado el criterio de solvencia económica.

Eficacia: Se opta por llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, debido a que por este método se podrá realizar con oportunidad y conforme a las características requeridas y mejores condiciones de contratación para cumplir con los objetivos que se persiguen, la cual no se lograría por el procedimiento de Licitación Pública.

Cabe mencionar que es una empresa con la capacidad técnica, con personal calificado para el tipo de intervención que realizaremos, así como con la capacidad financiera.

FE
[Firma]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

2500



Eficiencia: De lo anterior se concluyó que resulta conveniente llevar a cabo el procedimiento de Adjudicación Directa para este caso, debido a que en virtud de que es indispensable garantizar el restablecimiento de las condiciones idóneas, que los trabajos deberán iniciarse de inmediato y, toda vez que derivado de la revisión de las empresas que conforman el padrón de contratistas de la Secretaría de Obras y Servicios, se determinó que la empresa propuesta cuenta con la capacidad de respuesta inmediata, la experiencia, el equipo, personal técnico idóneo, la capacidad financiera y el producto que se adecua a las necesidades del inmueble.

Imparcialidad: Para la adjudicación de la Obra Pública que se pretende contratar, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Obras y Servicios, por conducto de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, dispone de los elementos necesarios y suficientes para hacer constar la falta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguna de las empresas que conforman el padrón de contratistas de la Secretaría de Obras y Servicios, lo cual garantiza la rectitud con que actúan los servidores públicos involucrados en el procedimiento de contratación.

De igual manera la selección del procedimiento de Adjudicación Directa, se realiza sin que exista inclinación o preferencia alguna, siendo el único objetivo lograr el mayor beneficio para el Gobierno de la Ciudad de México, ya que la empresa por contratar debe contar con la capacidad de respuesta inmediata, así como los recursos técnicos y recursos financieros necesarios para resolver la necesidad.

Asimismo, es de señalarse que para elegir la opción antes descrita se consideraran las siguientes razones:

Sociales: Si no se llevarán a cabo la ejecución de los trabajos correspondientes propiciaría un impacto socio-político negativo con los ciudadanos.

Técnicas: Contar con una empresa que cuente con la experiencia técnica que se requiere para ejecutar los trabajos, lo que permitirá garantizar que los mismos se realicen en estricto apego a las normas de construcción del Gobierno de la Ciudad de México y de control de calidad que demanda este tipo de inmueble, con lo cual se asegure que su vida útil cumpla con lo proyectado originalmente.

Legales: El vigilar que se respeten los Lineamientos Técnicos, de Calidad, Jurídicos y demás disposiciones establecidas en la normatividad en materia de Obra Pública.

Administrativas: Se simplifica el proceso de contratación permitiendo el inicio inmediato de los trabajos referidos.

Honradez: En la celebración del Contrato de Obra Pública, la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, tomará en cuenta: la rectitud, responsabilidad e integridad en la actuación, con estricto apego al Marco Jurídico aplicable, tanto de los servidores públicos como de la empresa adjudicada.



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

0558



Transparencia: La contratación de la obra será conforme a lo establecido en la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, su Reglamento y todas las normas aplicables en materia de Obra Pública, mediante el procedimiento de Adjudicación Directa.

X.- MARCO NORMATIVO

Este procedimiento se llevará a cabo con fundamento y de acuerdo a lo establecido en los artículos **134 PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3º INCISO "A", FRACCIÓN I Y II, 23, 24 INCISO "C", 44 FRACCIÓN II, 61 Y 63 FRACCIONES I, II Y V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 8 H FRACCIÓN VI Y 75 - B DE SU REGLAMENTO Y LAS SECCIONES 6, 6.1 Y 6.1.6 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.**

XI. CONCLUSIÓN

Por lo antes expuesto y en apego al marco normativo aplicable, se considera llevar a cabo los **"TRABAJOS DE MITIGACIÓN DE FILTRACIONES Y HUMEDADES, PRESENTADAS EN EL EDIFICIO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES, UBICADO EN LA CALLE OBRERO MUNDIAL NO 76, COL. VERTIZ NARVARTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO"**, serán realizados por la empresa **GEOESTUDIOS CINCO SOL, S.A. DE C.V.**, la cual cuenta con la capacidad técnica y financiera para atender de manera inmediata la problemática del inmueble, realizando trabajos de exploraciones Geofísicas, Geológicas y Geotécnicas en el suelo y subsuelo, para realizar el Mejoramiento de las propiedades físicas y químicas del suelo y subsuelo por medio del producto bajo su registro de patente **PM-5S01®**.

Lo anterior con una inversión aproximada de **\$7,000,000.00 (Siete millones de pesos 00/100 m.n.)**, **I.V.A. Incluido** en un periodo de **25 días naturales**, considerando procedente llevar a cabo el procedimiento de contratación bajo la modalidad de **Adjudicación Directa**, amparado en lo dispuesto en los **134 PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 3º INCISO "A", FRACCIÓN I Y II, 23, 24 INCISO "C", 44 FRACCIÓN II, 61 Y 63 FRACCIONES I, II Y V DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 8 H FRACCIÓN VI Y 75 - B DE SU REGLAMENTO Y LAS SECCIONES 6, 6.1 Y 6.1.6 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.**

#1



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

6500



XII. LUGAR, FECHA Y RESPONSABLES.

El presente dictamen se elaboró el día 14 de noviembre de 2024, con la intervención de los servidores públicos cuyos nombres y cargos se registran a continuación, firmando al margen y al calce para su constancia:

Elaboró
J.U.D. de Supervisión de
Construcción "A5"

Arq. Nancy Fabiola
Moncada Barragán

Revisó
Subdirector de
Construcción de Obras
Públicas "A2"

Arq. Carlos Jimenez
Martínez

Vo. Bo.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Subsecretaría de Infraestructura
Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Formato de Presentación de Casos al Subcomité de Obras

Sesión: 2	Área Solicitante: Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"	Programa: (K021) Actividad Institucional: (024) Fuente de Financiamiento: (111135) Concepto de Gasto: (6121) Presupuesto del concepto de gasto: \$ 6,900,000.00 CON IVA Presupuesto disponible: \$ 2,870,677.87 CON IVA Oficio de autorización de inversión: CDMX/SOBSE/DGAF/11-06-2024/20 Oficio de autorización de la afectación programático presupuestal: DCOPA"-010-2024)
Ordinaria: Extraordinaria: X	Procedimiento Solicitado: ADJUDICACION DIRECTA	
Fecha: 29 DE OCTUBRE DE 2024	Obra: X Servicio Relacionado con la Obra: Proyecto:	

Caso No.	Cantidad	Unidad	Descripción de la Obra Periodo de inicio y termino	Presupuesto de referencia	Monto a contratar	Justificación	Fundamento legal	Dictamen
DCOP/A" 0312024	1	OBRA	<p>*TRABAJOS PARA HABILITAR UNA ZONA DE REACCIÓN INMEDIATA PARA SALVAGUARDAR LA PAZ E INTEGRIDAD DE LOS CIUDADANOS DE LA ALCALDÍA MILPA ALTA Y ALBERGADORES DE LA SECRETARÍA DE MARINA, UBICADO EN AVENIDA S DE MAYO NO. 324, PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ XICOMILCO, EN LA ALCALDÍA MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a precio unitario y tiempo determinados.</p> <p>Ubicación: Alcabilla Milpa Alta Plazo de Ejecución: 60 días Supervisión Interna</p>	<p>IMPORTE \$ 2,586,206.89 I.V.A \$ 413,793.10 TOTAL DE IMPORTE CON IVA \$ 3,000,000</p>	<p>IMPORTE \$ 2,474,722.30 I.V.A \$ 395,955.56 TOTAL DE IMPORTE CON IVA \$ 2,870,677.87 No se otorgará anticipo</p>	<p>* Mismo que se deberá de garantizar la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Marina, así con sus diferentes puntos anclados a las instalaciones, se requiere llevar a cabo varios trabajos, esta con la finalidad de salvaguardar la integridad de los usuarios el cual consiste en realizar varios trabajos y actividades como se hace mención a continuación: Que de forma general corresponden a actividades como, ejecutar una cancha de usos múltiples, una explanada para ceremonias, una zona para alojar una asta bandera, cobertizo para vehículos techado, adecuación y ampliación de un área existente para comandancia, ampliación de construcción existente para un camarote y baño de maníbrax.</p>	<p>Mediante el procedimiento de Adjudicación Directa y amparado bajo los Artículos 134" PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; Artículos 3 Fracción I Inciso A, 23, 24 Inciso C), 44 Fracción I Inciso a) 61 y 63 Fracción VII, de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México; 8-H fracción VI y 75 B PÁRRAFO I,II,III y IV del Reglamento de la misma Ley; y la Sección 6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública.</p>	

Elaboró: Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz	PRESIDENTE Arq. Juan Javier Granados Barrón Director General de Construcción de Obras Públicas	VOCAL Ing. Francisco Maximo Izquierdo Ortiz Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"	VOCAL Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"	VOCAL Arq. Rey Fernando Mejía Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"	VOCAL Mtro. Efraín Álvarez Martínez Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"
Vo Bo de suficiencia presupuestal: C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora	VOCAL Ing. Benjamin Gómez Dirección de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas	VOCAL C.P. Alma Lidia Nequiz Zamora Dirección General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios		VOCAL C.P. Eudocio Santamaría Manuel Dirección de Administración de Apoyo a Obras Públicas	CONTRALOR CIUDADANO C. Mauro Augusto Romero Nava
Autorizó: Arq. Juan Javier Granados Barrón					

0100