



---

**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

- 1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**
- 2. Aprobación del Orden del Día**
- 3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2024**
- 4. Seguimiento de Acuerdos**
- 5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**
  - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**
  - 5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024**
  - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2008**
  - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2018**
  - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2019**
  - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2020**
  - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2021**
  - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2022**
  - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2023**
  - 5.10 Avance de los contratos del Ejercicio 2024**
- 6. Asuntos Generales**



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**1. Lista de Asistencia Declaratoria de Quórum**



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**2. Aprobación del Orden del Día**



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**3. Aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria 2024**





---

**ACTA DE LA 5ª SESIÓN ORDINARIA DE 2024  
DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, siendo las trece horas del día 30 de mayo del año 2024, a través de videoconferencia se procedió a celebrar la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas, correspondiente al Ejercicio 2024, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma. -----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante voz de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión verificando la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados constatando que existe Quórum por lo que se declara abierta la Sesión. -----

Preside el acto el Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala, Director General de Construcción de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de los Servidores Públicos siguientes; C. P. Humberto Gómez Rodríguez, Subdirector de Gestión Técnica y Seguimiento a Órganos de Control de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Titulares: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas "B"; Ing. Carlos Arceo Castañeda, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Ing. Benjamín Gómez, Director de Ingeniería de Costos y Concursos de Construcción de Obras Públicas; C.P. Eudosio Santamaría Manuel, Director de Administración de Apoyo a Obras Públicas y el C. Mauro Augusto Romero Nava, Contralor Ciudadano; Asesor: Ing. Olivia Jiménez Fernández, Representante del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios; como Invitados: Mtro. Ricardo Cedillo del Río, Subdirector de Administración y Recursos Financieros de Obras Públicas y el Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2". -----

**2.- Aprobación del Orden del Día.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala inicia dando la más cordial bienvenida a las y los asistentes; verifica la asistencia de los Vocales, Asesor e Invitados de la Quinta Sesión Ordinaria de 2024, pone a consideración del Pleno el Orden del Día para su aprobación; se aprueba por unanimidad y continua con el Orden del Día propuesto. -----

**3.- Aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2024.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta del Subcomité de Obras de la Dirección General de Construcción de Obras Públicas. Propone al Pleno obviar su lectura, debido a que es muy extensa y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad, en sus términos, el Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2024, y se recabará sus firmas. -----

**4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Acuerdo 05-04/2024 acerca de la aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2024, aprobándose de manera unánime en la Cuarta





Sesión Ordinaria de este Subcomité el día 25 de abril de 2024. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

**5.1.- Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto.**

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta el Procedimiento de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de abril de 2024, correspondientes a los Recursos Locales y Federales. Pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.2.- Reporte de la Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024, para la Dirección General de Construcción de Obras Públicas.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta los informes correspondientes al mes de abril de 2024, pregunta si existen comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.3.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.4.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.5.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2019.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.6.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2020.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.7.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2021.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.8.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2022.** -----

El Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación





actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**5.9.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2023.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el Orden del Día propuesto. -----

**5.10.- Avance de los Contratos del Ejercicio 2024.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de abril de 2024, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6.- Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas “B” y “D”.** -----

**6.1. - Listados de Casos Número DCOP“B”/02/2024.** -----

El Ing. **Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos DCOP“B”/02/2024, referente a los trabajos de “Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo para Mitigar los Hundimientos Diferenciales al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular la Concordia (Segunda Etapa), ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, a Precio Alzado y Tiempo Determinado”, la Supervisión será interna, con un Periodo de Ejecución del 13 de junio al 30 de agosto de 2024, con un monto estimado de \$18’000,000.00 (Dieciocho Millones 00/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso “a”, fracción II, 5, 24 inciso “c”; 61 párrafos 1 y 2; 63 fracciones I y II y 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el artículo 75-B, fracciones I, II, III y IV de su Reglamento; así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Rolando Alexander Fernández Betancourt, Director de Construcción de Obras Públicas “B”, para la exposición del caso. -----

El Ing. **Rolando Alexander Fernández Betancourt** cede la palabra al Ing. Eusebio David Muñoz Calderón, Subdirector de Construcción de Obras Públicas “B2”. -----

El Ing. **Eusebio David Muñoz Calderón** expone mediante diapositivas. La aplicación del procedimiento PM5S01 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo, mitigando el riesgo al cual se encuentra expuesto el puente vehicular la concordia (segunda etapa), está ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. -----

Como se expuso anteriormente para la primera etapa, este puente está ubicado en tres zonas de riesgo, las cuales son: Lago, Transición y Lomas; conforme al Atlas Nacional de Riesgo del CENAPRED (Centro Nacional de Prevención de Desastres), también atraviesa por diferentes zonas grietas que ha generado que el puente vehicular tenga algunos desplomes en sus





columnas. -----

En la Primera Etapa logramos estabilizar tres zonas: el acceso va con dirección a Puebla; en el centro donde tenemos la mayor altura de columnas, que es el tramo en donde va a pasar el Trolebús Elevado y el acceso de Puebla hacia la Ciudad de México. -----

En esta Segunda Etapa se pretende llevar a cabo la Estabilización de las zonas centrales del camellón por donde pasa el Metro para evitar zonas de hundimientos, también vamos a atacar los accesos de la Calzada Ignacio Zaragoza y la Calzada Ermita Iztapalapa, porque tiene el mayor desplome de columnas y también se encuentra en un gran riesgo porque tiene un desplazamiento muy fuerte en el subsuelo. -----

La aplicación del procedimiento PM5S01, influye en la mitigación de la vulnerabilidad y el riesgo, aumentando la estabilidad del suelo a futuro y evita el desarrollo de agentes que pueden comprometer su integridad estructural, esto permite disminuir el riesgo latente de una catástrofe en caso de un fenómeno geológico, además, el mejoramiento aplicado puede influir al ahorro de millones de pesos que se invierten en el mantenimiento de estructuras esenciales para la movilidad de la ciudadanía. -----

El sistema aplicado por la empresa 5 SOL GEOCULTORES, S.A. de C.V., la cual cuenta con la certificación y la patente, está dando buenos resultados en obras que presentan problemas de hundimientos diferenciales, esto para fundamentar la Adjudicación Directa que se pretende llevar a cabo. Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** precia este puente en particular le hemos dado un seguimiento especial durante toda esta administración por los movimientos que ha tenido antes mencionados por el Ing. Eusebio David Muñoz Calderón; la empresa del proyecto, quien diseño el puente, le dio seguimiento durante su construcción y también en el tiempo que ha estado en operación, el mantenimiento lo estamos realizando junto con una empresa especializada en puentes, esto para poner topes sísmicos, hacer nivelaciones, cambiar juntas, etc. -----

Durante estos trabajos de renivelación nos percatamos que en algunas de las partes de la estructura estaban teniendo un corrimiento, sobre todo en la parte superior y en las trabes, fue por esta razón que tuvimos que intervenirlos; le hemos dado un seguimiento en diferentes etapas, dado que hay una transición muy abrupta entre zona de lomas del lado sur de la Calzada Ignacio Zaragoza, donde se sitúa el cerro Mazatépetl y de su lado norte con grandes mantos de arcilla con una profundidad de más de 200m que obligo a que se tuviera mucho cuidado en el diseño, pero aun así ha tenido movimientos. Hicimos una primera etapa para esta intervención del subsuelo en la zona más alta de este distribuidor que corresponde a la parte central del puente que es donde se encontraba el mayor riesgo por la altura, debido a tiene más de 30m; además es la zona por donde está pasando la segunda etapa de la construcción del Trolebús Elevado con llegada a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), de allí va a recorrer a Santa Martha y va conectar hacia Chalco; por esta razón estamos en contacto con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) dándole atención a la problemática del distribuidor para que esta Secretaría pueda construir la estructura que se necesita. -----





Al terminar la primera etapa, llevando a cabo las nivelaciones nos percatamos que en donde se encuentran los accesos del puente en las Calzadas Ermita y Zaragoza teníamos un corrimiento de la estructura y subestructura que se está reflejando en la parte alta del distribuidor, es un corrimiento de la masa del suelo que está afectando de manera directa el proyecto y que tiene un riesgo significativo, porque ya no cumple con el reglamento y a lo referente al desplome de la estructura. -----

Esta situación nos obliga a intervenir de urgencia en su segunda etapa para complementar esta zona y poder contener el riesgo que tiene el puente, mismo que ya es visible. Por esta razón se estamos sometiendo a consideración de este Subcomité los trabajos de la segunda etapa de intervención del suelo y subsuelo. Gracias. -----

Pregunta si existen comentarios por parte del Pleno del Subcomité, al no existir comentarios o preguntas, somete a votación del Pleno, pidiendo manifestar de viva voz el sentido de su voto, a favor, en contra, abstenciones; se aprueba el Caso No. DCOP“B”/02/2024, por unanimidad de votos, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. -----

**6.2.- Listados de Casos Número DCOP“D”/01/2024.** -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta el Listado de Casos DCOP“D”/01/2024, referente al “Mejoramiento para Estabilizar Suelo y Subsuelo en el Jardín de Niños Tepeyotli, ubicado en la Alcaldía Tláhuac y la Zona Aledaña Afectada, calle Zoyate Nardo, Colonia Agrícola Metropolitana, Ciudad de México”, con un Periodo de Ejecución de 3 Meses, con un monto estimado de \$5’226,904.32 (Cinco Millones Doscientos veintiséis Mil Novecientos Cuatro 32/100 M.N.). I.V.A. incluido. No se otorgará anticipo. Lo anterior se fundamenta en los artículos: 134 párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 inciso “a”, fracción II, 5, 24 inciso “c”, 61 párrafos 1 y 2, 63 fracciones I y II y 64-Bis fracciones I y II de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México y el artículo 75-B, de su Reglamento; así como la Sección 6, 6.1 y 6.1.6 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública. Para tal efecto cedo la palabra al Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas “D”, para la exposición del caso. -----

El **Mtro. Efraín Álvarez Martínez** expone mediante diapositivas el sistema que vamos a utilizar para trabajos de mejoramiento para estabilizar el suelo y subsuelo en el jardín de niños “Tepeyotli” y zona aledaña afectada. -----

Mediante Oficio CDMX/SOBSE/DGAF/29-01-2024/06 con fecha 29 de enero de 2024, en respuesta a la solicitud de diversas Requisiciones de Obra, se informa que se autoriza Suficiencia Presupuestal para llevar a cabo trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México. -----

Como antecedente el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México (ILIFECDMX), solicita considerar la intervención y reparación de una grieta que atraviesa las instalaciones del Jardín de Niños Tepeyotli, de acuerdo al análisis realizado, esta grieta corre desde un mercado público, pasa por la calle Zoyate Nardo y cruza por el patio y algunos edificios del plantel. -----

Derivado de esto y posterior a la solicitud se realizó una visita de verificación en la zona por parte del personal de esta Dirección de Construcción de Obras Públicas “D”, en conjunto con





personal de la Alcaldía Tláhuac, del ILIFECDMX, de la Dirección del Plantel Educativo y de la Empresa Geoconsultores, Cincosol, S.A. de C.V.; encontrando que efectivamente se encuentra una grieta al exterior del plantel que ha afectado la barda perimetral, así como el patio principal. -----

Una vez realizado el recorrido, solicitamos a la empresa Geoconsultores, Cincosol, S.A. de C.V., llevar a cabo la revisión de la grieta que esta afectando al plantel, determinando que es necesario realizar una intervención mediante el sistema de mejoramiento para estabilizar el suelo y subsuelo, el cual consiste en la inyección de una mezcla fluida mediante perforaciones con profundidades de 6 a 12 metros en promedio, la empresa cuenta con Registro Público del Derecho de Autor número 03-2017-071811142400-01, para PM-5S01 Procedimiento de Mejoramiento para Estabilizar Suelo y Subsuelo, el periodo de ejecución es de tres meses a partir de la autorización y con una inversión aproximada es de más 5 Millones de Pesos. -----

Se le informó a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) y a la Alcaldía Tláhuac, que a través de la misma Alcaldía se tendría que llevar a cabo la intervención correspondiente, sin embargo por medio de la Minuta de Trabajo la Alcaldía Tláhuac informó que no cuenta con los recursos presupuestales para la atención a estos trabajos, aclarando que brindará todas las facilidades necesarias para que se puedan realizar los trabajos necesarios por parte de esta Dirección General de Construcción de Obras Públicas (DGCOP). -- El Subdirector de Planeación de Espacios Educativos Alejandro Núñez Leal del ILIFECDMX, informó por medio de oficio a la Alcaldía Tláhuac, que a través de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "D" de la DGCOP de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) del Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), se tiene considerado la atención del inmueble escolar, solicitando la autorización correspondiente que permita los trabajos en la vía pública en las calles Don Giovanni, Don Páscuale y Jacobo Lieja, porque el daño crítico se encuentra sobre la banqueta frontal y trasera del acceso del plantel, lo que deriva obras en las calles mencionadas. -----

Los trabajos a realizar son: Evaluación y Diagnostico que consisten en trabajos de Geofísica (tomografía eléctrica y ruido sísmico), trabajos de mecánica de suelos (sondeos geotécnicos y análisis de laboratorio), evaluando así las condiciones del terreno y las problemáticas existentes del sitio. Diseño y Aplicación del Procedimiento para Mejoramiento de Suelo, es la aplicación del procedimiento PM-5S01 que incluye la inyección de mezcla "5Sollum" a través de pozos de profundidades antes mencionadas en diferentes zonas, para mitigar el potencial riesgo por deslizamiento y hundimiento generado por la presencia de un sistema de grietas. Control de Calidad y Verificación de Resultados, consiste en la evaluación de los trabajos de tomografía eléctrica, ruido sísmico y sondeos geotécnicos. Informe Final: consiste en la elaboración de un informe que integrará resultados y mediciones del antes y después de la aplicación del procedimiento. -----

La Dirección General de Construcción de Obras Públicas a empleado en diversas obras este procedimiento con problemas de hundimientos diferenciales, obteniendo resultados favorables. -----





De lo anteriormente expuesto se deduce que al aplicar en forma estricta los preceptos legales invocados y sobre todo resolviendo la procedencia, urgencia y necesidad de la ejecución de estos trabajos de mejoramiento para estabilizar el suelo y subsuelo en el Jardín de Niños Tepeyolotli, que garantice plenamente la seguridad de los edificios del plantel educativo, así como de los usuarios, se tienen los elementos para la aplicación del procedimiento por Adjudicación Directa que presenta la mejor solución ante la necesidad de contratar los trabajos antes descritos, se propone a la empresa Geoconsultores Cincosol, S.A. de C.V., quien cuenta con la capacidad técnica, administrativa, financiera e inmediata para realizar los trabajos. Gracias. -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** precisa este procedimiento lo hemos aplicado en otros planteles y en otras estructuras con mucho éxito, básicamente de lo que trata es de detener la grieta, hacer unas pantallas al inicio y final de esta, para que no siga incrementando su proporción. -----

Con la aplicación de las inyecciones que contienen minerales que se adhieren al suelo, impregnándose y consolidando la masa de suelo, creando una especie de plataforma y como se inyecta a una profundidad de 12 a 15 metros hacia arriba va suturando la grieta, sellando la parte superficial, obteniendo dos resultados. El primero evitar que siga creciendo la grieta, el segundo recuperando y renivelando la zona del suelo que está teniendo la problemática. -----

Al encontrarnos con hundimientos y ruptura en las banquetas al interior del plantel en la vía pública, con este procedimiento se controla esta situación, reitero hemos tenidos otros casos de éxito en otros planteles y también mitigamos el riesgo, como es de saber que al ser este plantel una institución educativa representa un riesgo para los alumnos, por esta razón tenemos que abordar de manera emergente el problema. -----

Este plantel educativo se encuentra en una zona que durante los sismos ocurridos en el año 2017 fue afectada, teniendo como consecuencia también las afectaciones de casas, calles, etc., con muchas grietas, en las Alcaldías de Tláhuac y Xochimilco, que se han estado atendiendo por el programa de viviendas dañadas por estos sismos. -----

En coordinación de la AEFCM de la Secretaria de Educación Pública (SEP), el ILIFECDMX y de la Alcaldía Tláhuac, vamos a llevar a cabo estos trabajos, tratando de detener el agrietamiento, recuperando los niveles que tenía anteriormente el plantel, esto se realizara paulatinamente, no va a ser un proceso inmediato, al darle seguimiento se empezara a ver los resultados, mediante las nivelaciones. -----

Pregunta si existen comentarios por parte del Pleno del Subcomité, al no existir comentarios o preguntas, somete a votación del Pleno, pidiendo manifestar de viva voz el sentido de su voto, a favor, en contra, abstenciones; se aprueba el Caso No. DCOP“D”/01/2024, por unanimidad de votos, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de adjudicación directa en apego al fundamento legal y términos señalados. -----

**7.- Asuntos Generales.** -----

El **Ing. Juan Carlos Fuentes Orrala** presenta la nota informativa del Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas “A”, dando respuesta a las observaciones emitidas por el C. Juan Fernando Hernández Hernández, representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, en la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 de este



---

Subcomité de Obras realizada el día 25 de abril del año en curso. -----  
Pregunta si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto  
que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra, al no existir, siendo las 13:43 horas del día  
que lleva por fecha, se da por concluida la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de  
la Dirección General de Construcción de Obras Públicas para el ejercicio 2024, no sin antes  
agradecer la asistencia de los participantes. -----





**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**4. Seguimiento de Acuerdos**



SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE 2024

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
06-05/2024	APROBACIÓN DEL ACTA DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA 2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN TÉCNICA Y SEGUIMIENTO A ÓRGANOS DE CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria, el día 30 de mayo de 2024.
06-06/2024	Aprobación del Listado de Casos No. DCOP"B" /02/2024 Referente a la "Aplicación del Procedimiento PM5S01 para Mejorar y Estabilizar el Suelo y Subsuelo para Mitigar los hundimientos Diferenciales al cual se encuentra expuesto el Puente Vehicular la Concordia (Segunda Etapa),bicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Calzada Ermita Iztapalapa, Colonia Lomas de Zaragoza, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México".	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B".	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria, el día 30 de mayo de 2024.
06-07/2024	Aprobación del Listado de Casos No. DCOP"D" /01/2024 Referente al Mejoramiento para Estabilizar el Suelo y Subsuelo en el Jardín de Niños Tepeyolotli, ubicado en la Alcaldía Tlahuac y la zona aledaña afectada"	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D".	-----	-----	X	Se aprobó por Unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria, el día 30 de mayo de 2024.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**




Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de mayo de 2024  
Recursos Locales  
1 (Acumulado)


PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
271,000,000.00	501,261,016.64	1. Licitación Pública	1	\$ 197,335,380.76	39.37	104,624,928.02	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	5	\$ 25,130,323.20	5.01		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta	1	\$ 2,679,944.29	0.53		
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas del Distrito Federal	7	\$ 8,233,439.11	1.64		
		*Art. 62, 3er párrafo	2	\$ 64,716,854.13	12.91		
		*Art. 62, 4° párrafo					
<b>271,000,000.00</b>	<b>501,261,016.64</b>		<b>16</b>	<b>298,095,941.49</b>	<b>59.47</b>	<b>104,624,928.02</b>	

271,000,000.00 501,261,016.64

16 298,095,941.49 59.47 104,624,928.02

  
Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS

  
Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ  
Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano desconcentrado, delegación o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos desconcentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública en el periodo del mes de mayo de 2024

Recursos Federales

1 (Acumulado)

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
1,912,992,426.00	2,117,824,426.00	1. Licitación Pública	25	\$ 595,782,388.45	28.13	645,255,680.23	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas	22	\$ 153,719,310.27	7.26		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta	0	\$ -			
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	11	\$ 12,245,453.32	0.58		
		*Art. 43, 3er párrafo	4	\$ 99,035,894.50	4.68		
1,912,992,426.00		2,117,824,426.00		62	860,783,046.54	40.64	645,255,680.23


1,912,992,426.00    2,117,824,426.00

62    860,783,046.54    40.64    645,255,680.23



Reviso

Nombre: MTRO. RICARDO CEDILLO DEL RÍO  
 Cargo: SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y RECURSOS FINANCIEROS DE OBRAS PÚBLICAS



Vo. Bo.

Nombre: ING. BENJAMIN GOMEZ  
 Cargo: DIRECTOR DE INGENIERÍA DE COSTOS Y CONCURSOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS

Nota 1: Es importante mencionar que el importe de contratos multianuales que se elaboraron en 2023 y años anteriores representa un monto de \$974,346,995.00 (Novecientos setenta y cuatro millones trescientos cuarenta y seis mil novecientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.), representados en 3 contratos

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5.2 Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública 2024**



FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO							
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12	EJERCIDO vs MODIFICADO %	EJERCIDO vs PROGRAMADO %
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	7,130,000.00			426,605.20	0.00		
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	883,054.40	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	0.00	50,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	22,870,000.00	0.00		50,000.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Deportivo	0.00	8,000,000.00	0.00		0.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Puente	110,000,000.00	110,000,000.00	109,986,524.14	100%	17,538,049.28	17,538,049.28	16%	100%
3	4	3	024	Construcción	M2	5,000,000.00	4,964,838.55	4,964,838.55	100%	4,845,327.11	4,845,327.11	98%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	2,150,000.00	2,129,316.87	2,129,316.87	100%	492,966.85	492,966.85	23%	100%
3	4	3	024	Construcción	Pieza	0.00	1,350,000.00	0.00		0.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Espacio	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Puente	180,000,000.00	198,216,920.25	170,361,288.95	86%	109,779,067.97	66,474,045.89	34%	61%
3	4	3	024	Construcción	Puente	29,000,000.00	28,837,812.06	28,837,812.06	100%	11,810,044.91	11,810,044.91	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Puente	35,000,000.00	33,221,358.74	33,221,358.74	100%	189,947.82	189,947.82	1%	100%
3	4	3	024	Construcción	Kilómetro	834,346,995.00	834,346,995.00	834,346,995.00	100%	282,037,340.40	282,037,340.40	34%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	80,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	1,000,000.00	1,000,000.00	999,996.15	100%	999,996.14	999,996.14	100%	0%
3	4	3	024	ADEFAS	N/A	0.00	1,377,962.24	107,825.59	8%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	0.00	96,934.96	0.00		0.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	M2	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	800,000.00	1,350,000.00	799,997.00	59%	105,512.75	105,512.75	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	20,000,000.00	20,000,000.00	19,999,653.85	100%	15,905,795.79	15,905,795.79	80%	100%
3	4	3	024	Construcción	Escuela	260,895,431.00	264,638,654.52	253,553,720.23	96%	169,583,950.66	169,583,950.66	64%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	93,000,000.00	91,253,450.26	91,253,450.26	100%	26,386,495.75	26,386,495.75	29%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	10,000,000.00	10,000,000.00	5,879,346.38	59%	1,679,137.91	1,679,137.91	17%	100%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	40,000,000.00	40,000,000.00	469,213.06	1%	610,233.06	469,213.06	1%	77%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	1,850,000.00	0.00		0.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,050,000.00	0.00		0.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Estudio	0.00	200,000.00	0.00		0.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	5,000,000.00	0.00		0.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	2,000,000.00	0.00		0.00	0.00		
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	50,000,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	4	3	024	Construcción	Inmueble	0.00	74,832,000.00	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	0.00	140,000,000.00	0.00		0.00	0.00		
3	5	6	245	Construcción	Kilómetro	240,000,000.00	240,000,000.00	239,983,282.21	100%	104,624,928.02	104,624,928.02	44%	100%
3	5	6	245	Construcción	Metros Lineales	30,000,000.00	29,903,065.04	29,903,065.04	100%	0.00	0.00	0%	0%
3	5	6	245	Construcción	M2	150,000,000.00	118,583,079.75	101,143,341.86	85%	46,747,855.91	46,737,855.91	39%	100%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>2,183,992,426.00</b>	<b>2,619,085,442.64</b>	<b>1,927,941,025.94</b>		<b>793,813,255.53</b>	<b>749,880,608.25</b>		

Handwritten signature or mark.



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008**





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	5	0	0	0	5	0	5	5

~~\_\_\_\_\_~~ LMA

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2008

Al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	ED08.IR.L.2.0025	SIN DATO	IR	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAG.III Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14-abr-08	12-jul-08	SIN INFORMACIÓN	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
											AMORTIZADO									
											POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075	SIN DATO	AD	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30-jun-08	12-sep-08	SIN INFORMACIÓN	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 13/04/10
											AMORTIZADO	73,109.18								
											POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219	SIN DATO	AD	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17-oct-08	19-dic-08	SIN INFORMACIÓN	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO. SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
											AMORTIZADO	414,577.78								
											POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA																				
5	ED08.LP.L.2.0374	SIN DATO	LPN	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21-nov-08	31-dic-08	SIN INFORMACIÓN	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCION DEL ANTICIPO. ESTIMACION 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
											AMORTIZADO	799,481.10								
											POR AMORTIZAR	710,601.30								

NOTA: NO SE CUENTA CON LOS DATOS DEL PRESUPUESTO DE REFERENCIA POR EL TIEMPO DE LAS OBRAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,577,512.52	0.00	ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,188.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
994,939.35	826,058.62	20.27	16.62

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018**





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2018 Y LOS SIETE ESTAN CONCLUIDOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	1	0	5	2	0	7	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2016 Y SEIS EN EL 2018 Y LOS 7 ESTÁN CONCLUIDOS.

**Ing. Jesús Soto Medina**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO					
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	\$0.00					\$38,904,610.74	\$15,107,823.76	\$0.00					
1	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	28/09/2017		\$20,856,209.72	\$9,635,783.24	50.00	ANTICIPO	\$0.00										<p>Servicios Concluidos. Avances conforme al Convenio de ampliación en importe y plazo al 15 de diciembre de 2016. Por Finiquitar. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (39.09%), corresponde al 100% para este ejercicio 2016, del contrato multianual. Contrato generado en el ejercicio 2016, solo se reporta en este ejercicio (2018), que es en el que se liquida.</p>
					Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				\$412,867.00	\$412,867.00	\$0.00					\$0.00	\$406,517.84	\$0.00					
2	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03980, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018		\$412,867.00	\$412,867.00	50.00	ANTICIPO	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$406,517.84	\$0.00	100.00%	98.46%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 16-jun-18 Por Finiquitar.</p>
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				\$9,765,000.00	\$9,765,000.00	\$0.00					\$0.00	\$9,759,918.90	\$0.00					
3	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018		\$9,300,000.00	\$9,300,000.00	50.00	ANTICIPO	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$9,295,924.07	\$0.00	100.00%	99.96%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Por Finiquitar.</p>
4	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018		\$465,000.00	\$465,000.00	50.00	ANTICIPO	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$463,994.83	\$0.00	100.00%	99.78%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 27-ago-18 Por Finiquitar.</p>
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal (2018).				\$8,040,651.69	\$8,040,651.69	\$0.00					\$0.00	\$6,190,111.48	\$0.00					
5	DGOP-AD-L-1-033-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 10 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	04/09/2018	12/12/2018		\$3,091,585.91	\$3,091,585.91	50.00	ANTICIPO	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$1,448,714.72	\$0.00	100.00%	46.86%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 27-jun-19 Por Finiquitar.</p>
6	DGOP-OP-IR-L-1-035-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 16 Puentes Peatonales ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y revisiones programadas.	23/08/2018	09/12/2018		\$4,350,002.70	\$4,350,002.70	50.00	ANTICIPO	\$0.00		N/A	N/A	\$0.00	\$4,164,666.80	\$0.00	100.00%	95.74%		<p>Servicios concluidos. Recepcionado el 28-jun-19 Por Finiquitar.</p>





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

Corte al 31 de mayo de 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y revisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México.	19/08/2018	20/12/2018	*	\$599,063.08	\$599,063.08	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$576,729.96	\$0.00	100.00%	96.27%	Servicios Concluidos. Por Finiquitar.
TOTALES									\$39,074,728.41	\$27,854,301.93	\$0.00				\$38,904,810.74	\$31,464,371.98	\$0.00				

\* NO SE PROPORCIONA ESTA INFORMACIÓN, DEBIDO A QUE NO SE TIENE ACCESO A LA MISMA.



Ing. Jesús Sotelo Medina  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
39,074,728.41	27,854,301.93	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
31,464,371.98	0.00	91.30%	82.27%

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE GENERAL AL PERÍODO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	3	0	0	0	3	0	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

MTRO EFRAIM ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2018  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO PERÍODO MONTOS			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				#	TÉRMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-IRL-4-041-18	FINANCIAMIENTO INTERNOS	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S. A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peatonal, el cual fue diseñado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Arriño Panfílico esquina Av. Canal Nacional y Arriño Canal de Cuernavaca, Colonia Unidad Habitacional del Nuevo Peñón en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2018	11,271,196.96	11,271,196.96	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	10,944,890.44	0.00	100.00%	97.10%	Trabajos concluidos al 100%, contrato entregado y recepcionado, Liquidación en trámite.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOP-IRL-5-056-18	Recursos Fideicomisos Públicos-Alención a los Desastres Naturales (FONADEN)-CDMX-2018	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Desarrollo de Proyectos Especializados, S. A. de C. V.	Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación del mercado público de San Juan Ixtayopan	06/11/2018	31/12/2018	4,503,636.62	4,603,636.62	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	4,480,226.24	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOP-ADL-2-060-18	No Etiquetado Recursos Fideicomisos Públicos-Fideicomiso 2018-Original Transferido para fines específicos	ADJUDICACIÓN DIRECTA	HK Comercio Industrial S. A. de C. V.	Trabajos de demolición de los mercados públicos San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan y el edificio de Administración y Áreas de Servicios del mercado público Santa Cecilia a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	15/11/2018	19/12/2018	10,430,642.34	10,400,642.34	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	10,414,722.10	100.00%	0.00%	Los trabajos están concluidos en su totalidad. Se tramitaron las estimaciones 01 a la 03 que están pendientes de pago a la fecha. Fueron devueltas por falta de recursos por no haberse incluido el contrato en el Reporte de Compromiso por las fechas límite para celebrar compromisos a Dirección de Recursos Financieros. Se solicitó su pago como ADEFA.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE EMPRESAS	TOTAL DE ANTICIPOS
26,205,475.92	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,944,890.44	14,894,948.34	100%	97.36%

HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAIN ALVARO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2019**



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURIDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	13	0	2	5	6	5	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ UNO RECEPCIONADOS Y TODOS CONCLUIDOS.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C": ESTE MES SE RECEPCIONO Y LIQUIDO EL CONTRATO DGCOP-LPN-L-1-181-19, EL CUAL TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA HASTA EL MES PASADO DE REPORTABA EN LA COLUMNA "CANCELADOS O RESCINDIDOS", POR LO CUAL ESTE MES DICHA COLUMNA SE REDUCE A 2 CONTRATOS.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0

**NOTA:** LOS CONTRATOS REPORTADOS PARA ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2019, DE LOS 2 QUE SE REPORTAN, ESTÁ 1 RECEPCIONADO Y TODOS CONCLUIDOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Ing. Jesús Soto Medina**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2019

Corte al 31 de mayo de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
<b>Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa</b>																						
1	DGCOP-AD-L-2-435-19	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Iztapalapa No 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020		\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$38,985,195.02	\$0.00				Trabajos Concluidos. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio (10.84%), corresponde al 100% para este ejercicio 2019, del contrato multianual. Este contrato se reporta por última vez en este ejercicio, solo se reportará en el ejercicio 2020.
									\$368,938,378.84	\$40,000,000.00	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$39,995,195.02	\$0.00	10.84%*	10.84%*		
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
<b>Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud</b>																						
2	DGCOP-LPN-L-4-094-19	RECURSOS FISCALES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Remodelación y Ampliación de la Clínica de Salud "San Luis" Tlaxiatlaltemalco, ubicado en Av. 5 de Mayo S/N, esq. Temacpac, Pueblo de San Luis Tlaxiatlaltemalco, C.P. 16610, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	11/07/2019	31/12/2019	\$16,000,000.00	\$15,503,338.98	\$15,503,338.98	\$0.00	ANTICIPO	0.00			\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00	100.00%	99.70%		Trabajos concluidos. Recepcionado el 20-jul-2020 Por liquidar.
												AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$15,456,381.87	\$0.00				
												POR AMORTIZAR	0.00									
<b>TOTALES</b>									\$384,441,717.82	\$55,503,338.98	\$0.00				\$0.00	\$55,451,576.89	\$0.00					

\* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.



Ing. Jesús Sol Medina  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2019	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
384,441,717.82	55,503,338.98	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$5,451,576.89	0.00	55.42%	55.27%

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	1	0	0	0	1	0	1	0
TOTAL	1	0	0	0	1	0	1	0



**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2019**


Al 31 de mayo de 2024


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-AD-L-5-436-19	1	AD	Colinas de Buen S.A de C.V	Servicios de supervisión para la construcción del patio de cultura que brindará servicio en el sistema de corredores viales de la red de Metrobús.	30-oct-19	31-dic-19	1,589,200.00	1,589,200.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	1,589,200.00	0.00	100	100	En proceso de Acta Entrega Recepción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,589,200.00	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,589,200.00	0.00	100	100

  
 Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
 Director de Construcción de Obras Públicas "B"

  
 Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

  
 Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
 Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2019

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	13	0	2	5	6	5	6	0

**Nota:** Este mes se recepcionó y liquidó el contrato DGCOP-LPN-L-1-181-19, el cual tuvo una Terminación Anticipada y hasta el mes pasado se reportaba en la columna "Cancelados o Rescindidos", por lo cual este mes dicha columna se reduce a 2 contratos.





EJERCICIO 2019

CASO	NUMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUEST O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISCO	FINANCERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-099-19	25	L.P.N.	ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA VACAROM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "BOSQUES", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN SABINO LT. 1, MZ. 176, COL. BOSQUES DEL REYESCAL, ALCALDIA DE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.	12/07/19	10/12/19	*	7,193,915.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.	
2	DGCOP-LPN-L-4-101-19	25	L.P.N.	KAINSA S.A. DE C.V.	PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); I) CANCHA DEPORTIVA, II) CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO "TLALPAM", BAJO LA MODALIDAD DE PROYECTOS INTEGRALES A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	15/07/19	07/12/19	*	28,537,963.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	14,258,249.45	0.00	50.00%	49.96%	TERMINACION ANTICIPADA Y EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.	
3	DGCOP-AD-L-2-118-19	15	A.D.	VIANI GRUPO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES, PARA EL COORDINADOR ZARAGOZA Y EL CDC VICENTE GUERRERO, UBICADOS EN: GRAL. ANTONIO DE LEON SUPER MANZANA 1 U.H. EJERCITO CONSTITUCIONALISTA Y ANILLO PERIFERICO Y PLAZA DE LA UNIDAD, CIUDAD DE MEXICO.	26/07/19	24/08/19	*	1,864,359.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,864,359.83	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO	
4	DGCOP-LPN-L-1-181-19	11	L.P.N.	INGENIERIA Y SISTEMAS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS DE ALMACENES, LABORATORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLANTA DE ASFALTO, UBICADA EN AV. DEL MANANES, COL. AJUSCO, C.P. 54300, ALCALDIA DE COYOACAN, CIUDAD DE MEXICO, BAJO LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/08/19	24/12/19	*	29,504,572.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	10.00%	0.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO TERMINACION ANTICIPADA	
5	DGCOP-AD-L-2-203-19	25	A.D.	DESARROLLO SUSTENTABLE ARRO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES) "PILARES ECOGUARDAS", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CARRETERA PICACHO AJUSCO Km. 5.5, ALCALDIA TLALPAM, CIUDAD DE MEXICO.	09/09/19	28/09/19	*	1,686,344.15	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,686,344.95	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-AD-L-2-297-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA LA FISCALIA DE DELITOS SEXUALES "2 ALVARO OBREGON" UBICADA EN AV. DEL MANANES, COL. AJUSCO, COLOMIA PROGRESO EN LA ALCALDIA ALVARO OBREGON, EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	22/10/19	20/11/19	*	1,788,048.92	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,788,048.92	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO	
7	DGCOP-AD-L-2-331-19	25	A.D.	3R, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); ZONA ORIENTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,486,921.47	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
8	DGCOP-AD-L-2-332-19	25	A.D.	DIPROCSA	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); ZONA NORTE II	23/10/19	29/02/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,547,141.79	0.00	100.00%	83.24%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOP-AD-L-2-352-19	25	A.D.	BYPCO, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); ZONA PONIENTE II	23/10/19	08/02/20	*	1,817,893.36	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,288,989.37	0.00	100.00%	70.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-AD-L-2-354-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE MUEBLES PARA GUARDIA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRIOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PRESCOLARES, EN LA CIUDAD DE MEXICO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	23/10/19	20/11/19	*	487,026.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	487,026.56	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO	
11	DGCOP-LPN-L-4-376-19	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R. L.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE OPERACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); I) PREDIO DE LAS SALINAS, CALLE CALHUACATZINGO SN, COL. SALINAS DE MEXICO, Y CONSTRUCCION EN AZCAPOTZALCO; II) FRACCION DE TERRENO UBICADA EN AVENIDA ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO.	22/10/19	31/12/19	*	13,559,166.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	13,559,166.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-AD-L-2-418-19	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	SUPERVISION DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); ZONA NORTE IV	18/10/19	07/04/20	*	1,858,651.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,486,658.04	0.00	100.00%	79.99%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	



EJERCICIO 2019


CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUEST O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISCO	FINANCIERO			
13	DGCOP-AD-L-2-425-19	15	A.D.	CONSTRUCTORA Y ACABADOS DRYM, S.A. DE C.V.	TRABAJO ADICIONALES DE CONSTRUCCION E INSTALACION DE MUEBLES PARA GUARDA DE DESAYUNOS ESCOLARES PRIOS EN ESCUELAS PRIMARIAS Y PREESCOLARES EN LA CIUDAD DE MEXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	22/10/19	10/12/19	*	1,704,592.95	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,704,592.95	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

\* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
93,719,839.53	0.00	ANTICIPO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISCO	FINANCIERO
41,157,499.47	0.00	81.54%	74.16%

  
 ARO CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

  
 ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2019

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	2	0	2	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	2	0	0	0	0	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

El contrato que ya no se incluirá en el siguiente informe corresponde a los incluidos en la columna de CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS, por lo que ya no se contabilizará.

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2019**  
**FECHA DE CORTE AL: 31 MAYO DE 2024**


CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		GOBIERNO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPH-L-4-018-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIGMA QDS, S. A. de C. V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Ampliación y adecuaciones a la Estación Terminal La Joya - El Caminero y Ampliación a la Estación Félix Cuevas, pertenecientes a la Línea 1 del Metrobús que corre de El Caminero a Indios Verdes	27/03/2019	21/11/2019	35,664,886.07	35,664,886.07	0.00	ANTICIPO	\$10,699,465.82	-	-	0.00	\$ 10,699,465.82	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	\$10,699,465.82								
2	DGCOP-IRL-4-432-19	FEDERALES PARTICIPACIONES	INVITACIÓN RESTRINGIDA	QMSA Construcciones Integrales del Gto. S. A. de C. V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la adecuación de la estación terminal El Caminero y la estación La Joya, correspondiente a la línea 1 del Metrobús.	30/10/2019	31/12/2019	12,919,777.47	12,919,777.47	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato Terminado anticipadamente
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: CONTRATOS DEL EJERCICIO QUE YA NO SE REPORTAN EN EL PRESENTE INFORME:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
#REF!	0.00	ANTICIPO 10,699,465.82 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 10,699,465.82

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
10,699,465.82	0.00	100%	100.00%

\* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente y rescindidos en virtud de que el avance físico y financiero que hubieran alcanzado, ya no habría variación.

  
 HUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ  
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

  
 MTR. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2020**





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	1	0	6	13	0	19	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	29	0	8	4	17	4	17	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	0	0	8	0	8	0
TOTAL	55	1	8	10	38	4	44	0

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN 2019 Y 18 ADJUDICADOS EN EL 2020; DE LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTAN CONLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTAN RECEPCIONADOS,



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	18	1	0	6	13	0	19	0
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS EN EL INFORME, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2019 Y DIECIOCHO ADJUDICADOS EN EL 2020, LOS 19 QUE SE REPORTAN, ESTÁN CONCLUIDOS, DE LOS CUALES 6 ESTÁN RECEPCIONADOS. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Ing. Jesús Soto Medina**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2024

CAGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES			
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (2a Etapa)				\$375,003,891.09	\$335,003,891.09	\$0.00			\$0.00	\$333,960,296.14	\$0.00						
1	DGCOP-AD-L-3-435-19	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONSTRUCCIONES LERMA, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	28/10/2019	10/12/2020		\$306,938,378.84	\$328,938,378.84	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$327,845,094.78	\$0.00	89.16%	88.89%	Trabajos concluidos.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*		
2	DGCOP-IR-L-5-258-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para los Trabajos de Construcción del Museo Interactivo Infantil Itzapalapa (segunda etapa) ubicado en Calzada Ermita Itzapalapa No. 2325 esquina Calle Hortencia, Colonia Los Angeles, Alcaldía Itzapalapa, C.P. 09830, en la Ciudad de México.	24/09/2020	31/12/2020		\$6,065,512.25	\$6,065,512.25	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$6,015,201.38	\$0.00	100.00%	99.17%	Servicios Concluidos. En proceso, cierre unilateral.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Construcción del Bici-Estacionamientos en la Ciudad de México				\$25,070,737.22	\$25,070,737.22	\$0.00				\$0.00	\$24,547,315.86	\$0.00					
3	DGCOP-LPN-L-4-052-20	PARTICIPACIONES	LPN	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GRYSLE, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México.	22/06/2020	11/12/2020		\$17,772,827.69	\$17,772,827.69	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$17,256,163.59	\$0.00	100.00%	97.09%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	DGCOP-AD-L-5-198-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO DN, S.A. DE C.V.	Servicios de Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para Supervisar los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Masivo, Escuadrón 201, ubicado en Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso, No. 195, Colonia Granjas de San Antonio, Alcaldía Itzapalapa en la Ciudad de México. C.P. 09070	01/08/2020	31/12/2020		\$1,854,705.44	\$1,854,705.44	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,853,748.16	\$0.00	100.00%	99.95%	Servicios Concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	DGCOP-IR-L-4-257-20	PARTICIPACIONES	IR	EDIFICACIONES Y DESARROLLOS ARQUITECTONICOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Construcción del Biciestacionamiento Semi Masivo, Olivos, ubicado en el camellón central de avenida Tláhuac, esquina calle Providencia sin número, colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México.	22/09/2020	31/12/2020		\$5,443,204.09	\$5,443,204.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,437,404.11	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$21,554,882.03	\$13,852,658.76	\$0.00				\$0.00	\$13,837,291.96	\$0.00					
6	DGCOP-IR-L-4-080-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	SIMBRÓN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Lomas de Cuauhtepc, ubicado en calle Itzacchuatl, Mza. 142, Lt. 8 esq. Lomas de Cierzo, Col. Lomas de Cuauhtepc, C.P. 07110, Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	01/07/2020	20/12/2020	\$4,000,000.00	\$4,205,106.59	\$4,205,106.59	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,198,817.79	\$0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Receptorado el 18-jun-2021. Pendiente de Liquidar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
7	DGCOP-IR-L-4-101-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Berrozabal, ubicado en calle Cerrada de Apango Lt. 8 esq. Apango, Col. Felipe Berrozabal, C.P. 071190 Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México.	17/07/2020	31/12/2020	\$4,000,000.00	\$3,486,225.85	\$3,486,225.85	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$3,479,987.88	\$0.00	100.00%	99.82%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
8	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmin y Tonahui, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	17/06/2020	31/04/2021		\$13,863,549.59	\$5,961,326.32	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$5,958,486.30	\$0.00	42.96%	42.96%	Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2020, del contrato multianual.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00						*	*		
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI)				\$14,856,696.73	\$14,856,696.73	\$0.00				\$0.00	\$14,822,747.10	\$0.00					
9	DGCOP-IR-L-4-206-20	PARTICIPACIONES	IR	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020		\$13,629,997.01	\$13,629,997.01	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,596,982.14	\$0.00	100.00%	99.70%	Trabajos concluidos. Receptorado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
10	DGCOP-AD-L-5-244-20	PARTICIPACIONES	AD	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro Especializado en Medicina Integrativa (CEMI), ubicado en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	27/08/2020	31/12/2020		\$1,226,699.72	\$1,226,699.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,225,754.66	\$0.00	100.00%	99.92%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
					Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada.				\$16,127,168.73	\$16,127,168.73	\$0.00				\$0.00	\$16,091,088.58	\$0.00					
11	DGCOP-LPN-L-4-219-20	PARTICIPACIONES	LPN	AD OPUS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	07/09/2020	31/12/2020		\$13,878,136.47	\$13,878,136.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$13,843,211.65	\$0.00	100.00%	99.75%	Trabajos concluidos. Receptorado el 30-jul-2021. Pendiente de Liquidar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	DGCOP-AD-L-5-220-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de la Clínica Especializada, ubicada en calle Manuel Carpio No. 470 esquina calle Plan de San Luis, colonia Santo Tomás, C.P. 11350, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	01/09/2020	31/12/2020		\$1,248,032.26	\$1,248,032.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,247,876.93	\$0.00	100.00%	99.91%	Servicios concluidos. Pendiente de Liquidar y Receptorar.	
												AMORTIZADO	\$0.00									
												POR AMORTIZAR	\$0.00									



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2020

Corte al 31 de mayo de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyectos Ejecutivos de Centros de Salud.				\$1,344,870.81	\$1,344,870.81	\$0.00			\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00					
13	DGCOP-AD-L-3-301-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	AD	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo del Centro de Salud Gabriel Hernández, ubicado en Calle Eva Sámano de López Mateos S/N Col. Ampliación Gabriel Hernández, C.P. 07060, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	14/09/2020	31/12/2020	*	\$1,344,870.81	\$1,344,870.81	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,341,881.70	\$0.00	100.00%	99.80%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
					Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en diversos inmuebles de salud de la Ciudad de México				\$4,945,376.67	\$4,945,376.67	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00			\$0.00	\$4,824,529.44	\$0.00			
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-228-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Enrique Cabrera Cosío, Etapa Primera, Segunda y Tercera, ubicado en Av. Prolongación 5 de Mayo No. 3170 Col. Ex-Hacienda de Tarango, C.P. 01940, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.	23/03/2020	29/04/2020	*	\$1,274,369.64	\$1,274,369.64	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,272,152.63	\$0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-229-20	PARTICIPACIONES	AD	CONSTRUCTORA FERVICEL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Xoco, Etapa uno en Av. México Coyacan S/N Col. General Anaya, C.P. 03340, Benito Juárez, Ciudad de México.	13/04/2020	21/04/2020	*	\$473,277.29	\$473,277.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$470,733.20	\$0.00	100.00%	99.46%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
16	DGCOP-AD-L-1-300-20	PARTICIPACIONES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de las personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Ajusco Medio, Etapa Segunda y Tercera, ubicado en Calle Encino no. 41, Colonia Miguel Hidalgo 4Ta Sección, C.P. 14250, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.	01/05/2020	30/05/2020	*	\$1,857,157.83	\$1,857,157.83	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$1,829,374.68	\$0.00	100.00%	98.50%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 02-nov-2020 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-337-20	PARTICIPACIONES	AD	GRUPO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA ELECTROMECAÁNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19, en el Hospital General Milpa Alta, Etapa Sexta, ubicado en Blvd. Nuevo León no. 386, Col. Villa Milpa Alta, Alcaldía Milpa Alta, C.P. 12000, Ciudad de México.	03/05/2020	14/05/2020	*	\$291,430.78	\$291,430.78	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$267,444.10	\$0.00	100.00%	91.77%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 05-feb-2021 Pendiente de Liquidar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-346-20	PARTICIPACIONES	AD	DESARROLLADORA DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de la Infraestructura Hospitalaria Temporal, para la atención de personas afectadas por el COVID-19 en el Hospital General Tláhuac, Etapa 1, 2 y 3, ubicado en Av. La Tuna No. 655, Col. Villa Centroamericana I, Alcaldía Tláhuac, C.P. 13250, Ciudad de México.	01/04/2020	30/04/2020	*	\$888,972.17	\$888,972.17	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$841,889.63	\$0.00	100.00%	93.85%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 11-sep-2020 Liquidado, se reporta por ultima vez.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-AD-L-5-355-20	PARTICIPACIONES	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Servicios relativos a "Visita Técnica de Inspección Visual de Revisión de Seguridad Estructural y de las Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias y de Origen, por Director Responsable de Obras (D.R.O.) Las Carpas provisionales de los Hospitales Hospital General de Tláhuac, Hospital de Especialidades Dr. Belsario Domínguez y Hospital General Dr. Enrique Cabrera Ubicados en la Ciudad de México."	07/04/2020	03/05/2020	*	\$150,168.96	\$150,168.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$142,935.20	\$0.00	100.00%	95.18%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidar y Recepcionar.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$467,903,323.28	\$410,001,100.01	\$0.00				\$0.00	\$408,225,150.78	\$0.00				

\* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

  
Ing. Jessé Gato Medina  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2020	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$467,903,323.28	\$410,001,100.01	\$0.00	ANTICIPO \$0.00
			AMORTIZADO \$0.00
			POR AMORTIZAR \$0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$408,225,150.78	\$0.00	96.43%	95.01%

\* NOTA: SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2020

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	29	0	8	4	17	4	17	0

**Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.**



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCION DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCION		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMIA	CONVERSO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-1-014-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCION, INFRAESTRUC	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES CABO FINISTERRE"	29/07/20	25/11/20	*	13,678,401.66	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	6,828,263.58	0.00	49.92%	49.92%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
2	DGCOP-IR-L-1-029-20	25	I.R.	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES QUETZALCOATL", UBICADO	08/10/20	04/02/21	7.80 MDP	7,184,444.03	0.00	ANTICIPO	N/A	08/10/20	05/03/21	1,760,188.79	6,447,822.91	0.00	100.00%	89.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
3	DGCOP-LPN-L-4-109-20	25	L.P.N.	KAPPA EDIFICACIONES S. S. A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION.	23/07/20	30/10/20	10.80 MDP	6,096,129.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
4	DGCOP-LPN-L-4-124-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	8,506,507.06	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,406,528.94	0.00	100.00%	98.82%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-LPN-L-4-125-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	04/08/20	01/12/20	*	5,251,577.28	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,201,261.82	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
6	DGCOP-AD-L-5-135-20	25	A.D.	KBL PROYECTOS, CONSTRUCCION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	03/08/20	30/12/20	1.42 MDP	1,854,099.92	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,465,025.94	0.00	100.00%	79.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
7	DGCOP-LPN-L-4-142-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, REHABILITACION Y READECUACION PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION.	10/08/20	17/11/20	7 MDP	3,640,902.31	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,912,721.34	0.00	80.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
8	DGCOP-LPN-L-4-147-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	10/08/20	07/12/20	7 MDP	8,813,024.96	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,717,185.82	0.00	100.00%	98.91%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
9	DGCOP-LPN-L-1-159-20	11	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS	TRABAJOS DE AMPLIACION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE ESTANCIAS INFANTILES "CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL" "ZONA A."	14/08/20	31/12/20	*	10,312,777.45	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	10,260,638.39	0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO	
10	DGCOP-LPN-L-4-165-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	14/08/20	11/12/20	5.8 MDP	5,244,274.91	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	5,166,659.64	0.00	100.00%	98.52%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DGCOP-LPN-L-4-173-20	25	L.P.N.	CONSTRUCCION, INFRAESTRUC	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	19/08/20	26/11/20	4 MDP	3,437,342.19	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	3,344,533.95	0.00	100.00%	97.30%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-LPN-L-4-183-20	25	L.P.N.	ICARSO Y ASOCIADOS, S. DE R.L. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	19/08/20	16/12/20	6 MDP	5,883,528.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	4,706,822.83	0.00	100.00%	80.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
13	DGCOP-LPN-L-4-188-20	25	L.P.N.	CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES	24/08/20	21/12/20	6.70 MDP	6,436,972.58	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACION ANTICIPADA.	
14	DGCOP-LPN-L-4-204-20	25	L.P.N.	GRUPO ROLIROB, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES"	27/08/20	04/12/20	9 MDP	8,710,253.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	8,609,732.86	0.00	100.00%	98.85%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-AD-L-3-223-20	25	A.D.	DELLEKAMP ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO "PILARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS	22/09/20	28/12/20	0.39 MDP	337,400.87	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	337,400.87	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
16	DGCOP-AD-L-3-241-20	11	A.D.	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE OBRA PUBLICA, RELATIVOS AL DICTAMEN EN SEGURIDAD ESTRUCTURAL PARA EL REFORZAMIENTO DEL INMUEBLE PARA LA	21/09/20	20/10/20	1.76 MDP	1,769,279.37	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,769,279.38	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO	
17	DGCOP-IR-L-5-243-20	15	I.R.	H.I.C. INFRAESTRUCTURA	SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACION PARA EL EDIFICIO 2 Y TRABAJOS	26/10/20	30/06/21	*	1,033,773.72	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,033,560.97	0.00	100.00%	85.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
18	DGCOP-IR-L-5-245-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION.	30/09/20	28/03/21	3.3 MDP	2,741,272.56	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,644,677.51	0.00	100.00%	60.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
19	DGCOP-IR-L-5-250-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	21/09/20	19/03/21	3.7 MDP	3,297,196.76	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,994,343.66	0.00	100.00%	90.81%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-IR-L-5-252-20	25	I.R.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	24/09/20	22/03/21	2.6 MDP	2,480,111.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,212,007.19	0.00	100.00%	89.19%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-AD-L-2-256-20	25	A.D.	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	TRABAJOS DE CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACION, LIBERTAD, ARTE, EDUCACION Y SABERES (PILARES); "PILARES"	14/09/20	03/10/20	1.86 MDP	1,451,713.32	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,451,713.32	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
22	DGCOP-IR-L-5-271-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	30/09/20	28/03/21	3.7 MDP	3,478,055.38	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,652,124.92	0.00	100.00%	76.25%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
23	DGCOP-IR-L-5-272-20	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO,	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	01/10/20	29/03/21	3.3 MDP	2,733,357.42	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,912,260.67	0.00	100.00%	69.96%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOP-IR-L-1-292-20	15	I.R.	CONSTRUCCIONES CUFESI, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR PARA EL EDIFICIO 1 DE LA "UNIVERSIDAD DE OASIS", UBICADO EN AVENIDA SAN JERONIMO Y/O	15/10/20	14/12/20	3.00 MDP	2,588,344.89	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	2,584,861.76	0.00	100.00%	99.87%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO	





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-IR-L-5-293-20	25	I.R.	CIVILPRO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA	20/10/20	17/04/21	2.55 MDP	1,960,979.54	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,539,104.16	0.00	100.00%	78.49%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-IR-L-2-299-20	25	I.R.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES TEPEHUA", UBICADO EN	09/10/20	17/12/20	1.16 MDP	994,472.57	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	994,472.57	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
27	DGCOP-IR-L-1-303-20	25	I.R.	AM CENIT, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN	07/10/20	03/02/21	7.10 MDP	9,749,738.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	1,949,947.71	0.00	20.00%	20.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
28	DGCOP-LPN-L-4-304-20	15	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL "EDIFICIO 2" DE LA "UNIVERSIDAD DEL OASIS", UBICADO EN	16/10/20	13/04/21	20.00 MDP	22,379,533.09	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	22,379,533.08	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO	
29	DGCOP-LPN-L-1-315-20	25	L.P.N.	BUFETE DE CONSTRUCCIÓN ONES DELTA,	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)PILARES LA COMUNA ÁLVARO	29/10/20	25/02/21	*	13,085,338.83	0.00	ANTICIPO	N/A	10/11/2021	23/12/2021	3,205,908.01	9,947,474.58	0.00	76.02%	76.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

\* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

Estos contratos fueron Recepcionados y Liquidados, por lo que no se reportarán el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
165,130,804.38	0.00	ANTICIPO N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
126,469,960.37	0.00	87.10%	79.21%

P.D.

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2020

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	8	0	0	0	8	0	8	0
TOTAL	8	0	0	0	8	0	8	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES.

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2020  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-AD-L-5-001-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Sarmiento y Asociados Ingenieros, S. A. de C. V.	Supervisión técnica y administrativa para la construcción de la Fábrica de Artes y Oficios COSMOS cuarta etapa, ubicado en: Calzada Mexico Tacuba No. 14, Col. Tlaxpansa, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México	27/04/2020	30/09/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,854,241.75	19,854.20	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Inicio: Amp. al plazo 10 oct. 2020 Termino: Amp. Al plazo 3 nov. 2020 Adicional 4 nov. 2020 Adicional 15 dic. 2020	463,560.44	\$ 2,298,147.99	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de cierre administrativo para la Entrega Recepción.			
2	DGCOP-LPH-L-1-006-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Construcción, Infraestructura y Maginaria, S. A. de C. V.	Construcción de la Fábrica de Artes y Oficios Cosmos Cuarta Etapa, Ubicada en: Calzada Mexico Tacuba No. 14, Col. Tlaxpansa, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México	21/05/2020	20/10/2020	48,014,000.00	39,914,749.42	218,354.28	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	Inicio: Amp. al plazo 10 oct. 2020 Termino: Amp. Al plazo 27 nov. 2020 Adicional 28 nov. 2020	12,536,439.56	\$ 52,232,834.70	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite			
3	DGCOP-LPH-L-1-026-20	FISCALES 111100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FREDEL Ingeniería y Arquitectura, S. A. de C. V.	Construcción de Cocinas para Plan Piloto de Alimentos Escolares en Modalidad Caliente a Escuelas de Educación Básica en las Alcaldías Venustano Carranza, Benito Juárez, Coyoacán, Itzamalco, Itzapalapa, Milpa Alta, Tlalpan, Magdalena Contreras, Tlalhuac, Xochimilco.	13/05/2020	26/06/2020	27,048,000.00	24,183,704.71	2,066,561.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	\$ 22,117,142.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite				
4	DGCOP-AD-L-5-086-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CANDE Ingenieros, S. A. de C. V.	"Supervisión Técnica y de control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad caliente a escuelas de educación básica en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Itzamalco, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalhuac y Tlalpan"	17/05/2020	14/10/2020	1,000,000.00	988,309.80	0.05	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	\$ 988,309.75	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado				
5	DGCOP-AD-L-5-113-20	FISCALES 111100	ADJUDICACIÓN DIRECTA	EVA Ingeniería, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de construcción, reforzamiento, rehabilitación y mantenimiento de escuelas a nivel básico de la Ciudad de México, dentro de las Alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Itzapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Tlalhuac. (Paquete 10 y 11).	06/07/2020	17/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	1,849,206.91	7,953.29	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	\$ 1,841,253.62	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado				
6	DGCOP-IR-L-5-175-20	PARTICIPACIONES 190100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional Mexico, S. A. de C. V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLANTEL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, EN LA ALCALDÍA TLALHUAC.	19/06/2020	18/07/2021	La información se actualizará en el próximo reporte	4,419,639.27	2,856,914.09	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	\$ 1,762,725.18	\$ -	39.60%	39.88%	CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021 Servicios concluidos, Liquidación en trámite 2021				
7	DGCOP-IR-L-4-225-20	PARTICIPACIONES 190100	INVITACIÓN RESTRINGIDA	CREDA, S. A. DE C. V.	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN LAS ALCALDÍAS BENITO JUÁREZ Y CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO	10/09/2020	08/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	6,498,693.62	490	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	\$ 6,498,688.72	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finiquitado				
8	DGCOP-LPH-L-1-256-20	PARTICIPACIONES 190100	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	SEGUNDA ETAPA DE LA DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MERCED NAVE MAYOR	01/10/2020	31/12/2020	La información se actualizará en el próximo reporte	23,187,052.47	5.49	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	\$ 23,187,046.98	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Liquidación en trámite				

Nota:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
102,895,597.95	4,969,448.26	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
110,926,149.69	0.00	100%	100.00%

Los contratos Multianuales y referendados para el ejercicio 2021 no son considerados para los avances físico y financiero, las variaciones se indican en el informe del ejercicio 2021

HUGO ANGEL LÓPEZ VAZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2021**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	0	0	0	11	0	11	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	9	0	27	0	27	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	1	2	0	6	0	6	0
<b>TOTAL</b>	<b>54</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>46</b>	<b>0</b>	<b>48</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON LA REVALIDACIÓN DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN 2020; LOS 4 ESTAN CONCLUIDOS.





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	4	0	2	2	0	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

**NOTA:** LOS 4 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN SON LA REVALIDACION DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2020,  
LOS 4 ESTÁN CONCLUIDOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Ing. Jesús Soto Medina**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

Corte al 31 de mayo de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Ampliación, Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a Centros de Salud				\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00				\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00					
1	DGCOP-LPN-L-4-166-20	PARTICIPACIONES (INCENTIVOS)	LPN	LUXCON, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción del Centro de Salud Tenorios, ubicado en Av. Santa Cruz S/N, entre Calle Jazmín y Tonathli, Col. Tenorios, C.P. 09680, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México.	17/08/2020	31/04/2021	-	\$13,863,549.59	\$7,902,223.27	\$0.00	W2	\$0.00									Trabajos concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. <b>NOTA:</b> el porcentaje de avance físico que se presenta para este ejercicio, corresponde al 100% para este ejercicio 2021, del contrato multianual.
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,892,883.34	\$0.00	57.02%	55.93%		
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$13,596,165.45	\$13,596,165.45	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$10,169,369.12	\$0.00				
2	DGCOP-IR-F-1-367-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravó, ubicado en Av. Paseo de la Reforma y Campo Marte Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00									Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	00/01/1900	00/01/1900	\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00	100.00%	29.37%		
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$2,109,239.47	\$2,109,239.47	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$1,252,210.49	\$0.00				
3	DGCOP-IR-F-1-373-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CORPORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL GOLFO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Conservación, Rehabilitación, Renovación y Adecuación del Teatro Guillermina Bravó, ubicado en Av. Paseo de la Reforma Sin Número, Colonia Polanco Chapultepec, C.P. 11560, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	04/01/2021	30/05/2021	-	\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00									Trabajos Concluidos. Recepcionado el 09-dic-2022. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	05/02/2021	01/07/2021	\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00	100.00%	35.64%		
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$2,288,224.86	\$2,288,224.86	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$1,501,879.12	\$0.00				
4	DGCOP-IR-F-5-375-20	FONDOS DE CAPITALIDAD	IR	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.	Servicios de Apoyo Técnico Normativo, Administrativo y Operativo para la Conservación, Rehabilitación, Restauración, Renovación, Construcción y Adecuación de las Áreas Interiores y Exteriores de los Museos y Teatros del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, ubicadas en diferentes Secciones del Bosque de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11580.	30/12/2020	31/12/2021	-	\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00									Servicios Concluidos. En proceso de cierre de Expediente. El avance financiero corresponde solo al año que se reporta.
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00	100.00%	65.61%		
					Complejo Cultural Bosque de Chapultepec.				\$9,198,701.12	\$9,198,701.12	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$7,415,279.51	\$0.00				
TOTALS									\$27,459,715.04	\$21,498,388.72	\$0.00				\$0.00	\$18,062,252.46	\$0.00					

\* ESTA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN RECOPIACIÓN, SE PROPORCIONARÁ EN CUANTO SE RECIBA.

  
Ing. Jesús Soto Medina  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2021	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
27,459,715.04	21,498,388.72	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,062,252.46	0.00	89.26%	46.89%

**NOTA:** SE SEÑALA DE ESTE "AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO", LOS DATOS DE LOS AVANCES PARCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO QUE SE REPORTA, DE LOS CONTRATOS MULTIANUALES.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2024


DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	11	0	0	0	11	0	11	0
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

Al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-LPN-F-4-075-21	02	LPN	Desarrollo sustentable Arro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto	06-jul-21	31-dic-21	\$ 149,659,671.20	\$ 135,000,161.79	0.00	ANTICIPO	40,500,054.54	17-sep-21	13-feb-22	N/A	\$ 135,000,151.14	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	40,500,054.54	28-ene-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
2	DGCOP-IR-F-5-109-21	02	IR	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y Áreas exteriores	07-sep-21	31-dic-21	\$ 5,066,214.76	\$ 5,911,952.42	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 1,418,868.58	\$ 7,330,820.97	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	11-feb-22	28-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	27-nov-22	21-dic-22						
3	DGCOP-LPN-F-4-103-21	02	LPN	Multinationales Martínez Grey, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y determinado para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso a la Cineteca Nacional Chapultepec	27-ago-21	31-dic-21	\$ 73,474,500.00	\$ 72,703,011.11	0.00	ANTICIPO	21,810,903.33	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 72,703,011.11	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	21,810,903.33	26-abr-22	09-may-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-IR-F-5-112-21	02	IR	CAMEDI Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento con plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec	20-sep-21	31-dic-21	3,337,884.62	2,899,986.64	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	12-feb-22	\$ 437,897.98	\$ 3,337,812.13	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	12-feb-22	31-mar-22						
											POR AMORTIZAR	0.00	26-abr-22	09-may-22						
5	DGCOP-LPN-F-4-115-21	02	LPN	Accubo, S. A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	01-oct-21	18-mar-22	\$ 102,000,000.00	\$ 90,314,198.58	0.00	ANTICIPO	27,094,259.57	28-ene-22	31-mar-22	N/A	\$ 90,314,198.57	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	27,094,259.57	25-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-IR-F-5-151-21	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México S.A de C.V	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	29-oct-21	18-mar-22	\$ 5,016,208.97	\$ 4,042,460.97	0.00	ANTICIPO	0.00	28-ene-22	31-mar-22	\$ 973,748.00	\$ 5,015,848.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00	29-mar-22	03-jun-22						
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-AD-L-1-142-21	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Proyecto para la realización de los trabajos de corrección geométrica de ménsula de apoyo B14, C6 Y D11 a base de elementos metálicos al Puente Vehicular La Concordia, ubicado en Av. Ignacio Zaragoza y Carretera México Puebla, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-21	30-nov-21	483,060.12	\$ 483,060.12	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 483,060.12	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-150-21	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Trabajos de rehabilitación de puente peatonal frente al parque ecológico Xochimilco, informe técnico para modificación en materia de impacto ambiental y compensación ambiental para incorporación a carriles centrales de anillo periférico poniente y ampliación a cuatro carriles, sobre la base de precios unitarios	01-nov-21	20-dic-21	\$ 1,406,649.77	\$ 1,406,649.77	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 1,406,649.77	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-F-4-178-21	01	IR	C. Santiago López Pérez	Proyecto Integral para la demolición, construcción entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C" F.No 7 Melchor Ocampo, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos S/N, entre Av. Observatorio y General Cueto, Colonia Observatorio, Alcaldía Miguel Hidalgo, c.p. 11860, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	11-nov-21	31-dic-21	\$ 3,119,612.06	\$ 3,403,365.60	0.00	ANTICIPO	0.00			N/A	\$ 3,403,365.60	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA

EJERCICIO 2021

Al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTIPOSO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
10	DGCOP-IR-F-4-189-21	01	IR	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Proyecto Integral para la demolición, construcción, entrega y puesta en operación del Centro Familiar "C", F. No 3 Miguel Lerdo de Tejada, ubicado en Calzada Miguel Lerdo de Tejada N.107, Col. La Preciosa, Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio alzado y tiempo determinado	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,123,438.28	\$ 3,156,745.39	0.00	ANTIPOSO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,745.39	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-F-4-187-21	01	IR	Grupo Quirva, S.A de C.V.	Construcción de obra nueva en dos niveles para albergar diversas áreas del Centro de Asistencia e Integración Social "Cais Atlapampa", ubicado en Av. Canal Nacional S/N, Col. Villa Quietud en la Alcaldía Coyoacán (entre Calzad del Hueso y Calzada de las Bombas) C.P. 04960, Ciudad de México	10-dic-21	31-dic-21	\$ 3,253,911.28	\$ 3,156,366.65	0.00	ANTIPOSO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,156,366.65	0.00	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOSO	
322,477,979.04	0.00	ANTIPOSO	89,405,217.44
		AMORTIZADO	89,405,217.44
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
325,308,030.10	0.00	100.00	100.00

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2021

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL						
			CANCELADOS RESCINDIDOS	O	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
					EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	36	0	9	0	27	0	27	0	

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTOS)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTOS	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-L-4-011-21	25	L.P.N.	GRUPO CONSTRUCTORES DAFSO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA MARTHA ACATILTA SUR", UBICADO EN CALLE MARCOS N. MEZES SIN ESQUINA CALLE FEDERICO GONZÁLEZ GARZA, COLONIA SANTA MARTHA	23/03/21	20/07/21	6.20 MDP	4,756,027.38	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.
2	DGCOP-LPN-L-4-017-21	25	L.P.N.	AFCA CONSTRUCCIONES MÁS COMERCIALIZACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS", UBICADO EN PROLONGACIÓN HUAYAMILPAS SIN, COLONIA AJSCO, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO FIJO	27/03/21	24/07/21	5.70 MDP	4,570,390.28	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,330,284.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
3	DGCOP-LPN-L-4-018-21	25	L.P.N.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES HUAYAMILPAS BATAILLÓN FIJO DE VERACRUZ" UBICADO EN CALLE BATAILLÓN FIJO DE VERACRUZ SIN, COLONIA EJERCITO DE ORIENTE, ALCALDÍA	27/03/21	24/07/21	6.10 MDP	5,590,796.19	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	483,857.03	0.00	10.00%	8.65%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
4	DGCOP-LPN-L-4-019-21	25	L.P.N.	AUREA SELENE ESPINOZA AVENDAÑO	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ, MZ. 7, LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO,	27/03/21	24/07/21	5.30 MDP	4,470,447.54	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,235,192.48	0.00	100.00%	94.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
5	DGCOP-LPN-L-4-020-21	25	L.P.N.	CISM, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGUSTÍN LARA", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE AGUSTÍN LARA, ENTRE LAS CALLES ESTRELLITA Y CANCIONERO, COLONIA SAN	27/03/21	24/07/21	7.50 MDP	6,932,453.69	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
6	DGCOP-LPN-L-1-022-21	25	L.P.N.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LOMAS DE PLATEROS", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN UBICADO EN CALLE MATEOS, ENTRE CALLE MATEOS SIN, COLONIA LOMAS DE PLATEROS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, A	30/03/21	15/08/21	22.70 MDP	20,723,449.51	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	30-mar-21	26-ago-21	N/A	19,691,466.64	0.00	100.00%	95.02%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-LPN-L-1-025-21	25	L.P.N.	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA NORGAMA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS", UBICADO EN CALLE MATEOS ESQUINA MAZATLÁN, COL. PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN,	06/04/21	02/09/21	10.5 MDP	9,622,532.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
8	DGCOP-LPN-L-4-027-21	25	L.P.N.	RECREO DESARROLLO URBANO, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES CUTLÁHUAC", UBICADO EN AVENIDA GENARO ESTRADA SIN, COLONIA SANTA CRUZ MEYEHUALCO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA	06/04/21	03/08/21	4.70 MDP	4,560,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	4,469,232.77	0.00	100.00%	98.01%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
9	DGCOP-IR-L-5-028-21	25	I.R.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	09/04/21	05/10/21	1.15 MDP	980,069.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	929,657.61	0.00	100.00%	94.86%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
10	DGCOP-IR-L-5-032-21	25	I.R.	BYBCO, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	14/04/21	10/10/21	1.10 MDP	968,148.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	532,481.82	0.00	100.00%	55.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
11	DGCOP-LPN-L-4-033-21	25	L.P.N.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EJERCITO CONSTITUCIONALISTA", UBICADO EN ANADOR SIN NOMBRE SIN DE LA SUPERMANZANA 2 COLONIA EJERCITO CONSTITUCIONALISTA,	13/04/21	10/08/21	3.20 MDP	1,997,079.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,997,079.14	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
12	DGCOP-LPN-L-4-035-21	25	L.P.N.	PARADOXIA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES AGRICULTORES", UBICADO EN FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN CALLE AGRICULTORES SIN, ENTRE CALLE MERCADERES Y CALLE PASTORES, COLONIA EL	19/04/21	16/08/21	6.50 MDP	6,199,999.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	67,776.48	0.00	3.00%	1.09%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MCOALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-AD-L-2-037-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LA ESTANCIA", UBICADA EN CAMINO A LAS MINAS SINESQUINA AVENIDA CAÑADA, COLONIA LOMAS DE LA ESTANCIA,	23/04/21	01/06/21	0.45 MDP	457,893.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	457,893.24	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
14	DGCOP-LPN-L-4-042-21	25	L.P.N.	LAO ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES VICENTE GUERRERO", UBICADO EN FRACCIÓN DE CAMELLÓN EN ANILLO PERIFÉRICO CANAL DE SAN JUAN, CASI ESQUINA CALLE 3 ÁNGEL RICO,	28/04/21	25/08/21	4.10 MDP	3,738,004.76	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	3,554,763.94	0.00	100.00%	95.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
15	DGCOP-LPN-L-4-043-21	25	L.P.N.	CORPORACIÓN CONSTRUCTORA AVE FÉNIX, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA" UBICADO EN CALLE LEY DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA, MZ. 6, L.T. 91, COLONIA PLAN DE AYALA, LOCALIDAD TLALPÁN, CIUDAD DE	28/04/21	25/08/21	.	4,273,255.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	199,030.10	0.00	6.00%	4.66%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	
16	DGCOP-IR-L-5-048-21	25	L.P.N.	GRUPO DE DISEÑO, PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE EDUCACIÓN Y SABERES	05/05/21	31/10/21	1.86 MDP	1,488,869.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	907,503.70	0.00	100.00%	60.95%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
17	DGCOP-LPN-L-1-054-21	25	L.P.N.	AD OPUS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES GUARDERÍA INSS", UBICADO EN CALLE DR. ANDRADE N° 401, COL. BUENOS AIRES, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	15.5 MDP	14,898,801.57	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
18	DGCOP-LPN-L-1-055-21	25	L.P.N.	LUXCON, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OASIS", UBICADO EN CALLE SOLEDAD S/N, PUEBLO SAN BERNABÉ COTTEPEC, ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y	13/05/21	09/10/21	16.8 MDP	15,599,999.77	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
19	DGCOP-AD-L-5-060-21	25	A.D.	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA ANG-01"; 1) "PILARES	31/05/21	26/11/21	0.74 MDP	1,070,510.87	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	802,933.94	0.00	100.00%	75.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
20	DGCOP-AD-L-2-069-21	25	A.D.	GRUPO QUINVA, S.A. DE C.V.	TRATAMIENTO DE GRIETA EN PILARES SANTA CATARINA, UBICADO EN CALLE TLATILCO S/N, COLONIA AMPLIACIÓN SANTA CATARINA, ALCALDÍA TLALPÁN, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	30/06/21	19/07/21	1.43 MDP	1,433,934.41	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	1,433,934.40	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
21	DGCOP-LPN-L-1-072-21	15	L.P.N.	REACTOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	READECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 2 (BIBLIOTECA) PARA LA OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 2da ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA, EL INTERIOR DEL INMUEBLE DENOMINADO "CAMPO	01/07/21	28/09/21	17.6 MDP	16,750,792.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	01/07/21	20/10/21	1,495,508.04	17,637,099.28	0.00	100.00%	96.66%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
22	DGCOP-AD-L-3-073-21	25	A.D.	C. CARLOS CEDILLO VELASCO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVO A LA GERENCIA DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE CINCO (5) PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), BAJO LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	02/07/21	28/11/21	1.74 MDP	1,430,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	685,477.41	0.00	50.00%	47.94%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DE OBRA.	
23	DGCOP-AD-L-5-076-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES	07/07/21	31/12/21	1.44 MDP	1,396,356.03	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	917,830.90	0.00	100.00%	65.73%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	
24	DGCOP-IR-L-4-079-21	25	I.R.	IGNITIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SANTA ROSA XOCHÍAC", UBICADO EN CALLE RINCONADA DE JESÚS S/N, PUEBLO	09/07/21	05/11/21	4.2 MDP	5,278,307.70	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	5,278,307.70	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO	





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAJADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
25	DGCOP-AD-L-2-086-21	25	A.D.	INGENIERIA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES RAMÓN CORONA" A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE ESPERANZA S/N, ESQUINA 3A, CERRADA MERCADO	20/07/21	08/08/21	1.44 MDP	1,445,248.50	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,445,248.50	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
26	DGCOP-IR-L-4-119-21	25	I.R.	DESARROLLO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES EDUCACIÓN CÍVICA", UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1 CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA	13/10/21	31/12/21	4.9 MDP	4,817,563.82	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,817,563.73	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
27	DGCOP-IR-L-4-123-21	25	I.R.	COINAR CONSORCIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES MINASCO", UBICADO EN CALLE MINASCO, ESQUINA MAZATLÁN, COLONIA PILOTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO	13/10/21	31/12/21	4 MDP	4,904,386.72	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	4,634,480.70	0.00	100.00%	94.50%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
28	DGCOP-AD-L-2-130-21	25	A.D.	MAQDEX, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SAN JUAN JOYA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ S/N, COLONIA SAN JUAN LA JOYA, CIUDAD DE MÉXICO	21/10/21	09/11/21	0.91 MDP	910,718.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	910,718.54	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
29	DGCOP-AD-L-1-152-21	15	A.D.	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO 11 EN LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2ª ETAPA, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA ANTIGUA ESCUELA MILITAR DE MATERIALES DE GUERRA AL INTERIOR DEL MUEBLE DENOMINADO CAMPO MILITAR N° 1401, COLONIA PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/11/21	0.66 MDP	610,770.84	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	559,719.81	0.00	100.00%	91.64%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
30	DGCOP-AD-L-5-155-21	25	A.D.	GRUPO PLAMJE, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA RELATIVOS A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES Y/O CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "ZONA A-02", 1) PILARES EDUCACIÓN CÍVICA, UBICADO EN CALLE EDUCACIÓN POLITÉCNICA, MANZANA 57, LOTE 43, ESQUINA 1, CERRADA EDUCACIÓN POLITÉCNICA, COLONIA JAIME TORRES BODET, ALCALDÍA TLAHUAC, 2) PILARES MUSEO INTERACTIVO, UBICADO EN CALZADA ERMITA IZTAPALAPA, ESQUINA CALLE HORTENCIA, COLONIA LOS ÁGELES, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01/11/21	20/12/21	0.28 MDP	271,305.21	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	271,305.21	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
31	DGCOP-AD-L-2-183-21	25	A.D.	INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES SELENE OBRA EXTERIOR", UBICADO EN FRACCIÓN DEL CAMELLÓN EN LA CALLE ESTANISLAO RAMÍREZ RUIZ, ENTRE CALLE ZENZOTLALPAN Y EJE 10 SUR, CARRETERA SANTA CATARINA, COLONIA SELENE ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	08/12/21	27/12/21	0.84 MDP	841,900.30	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	841,900.28	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
32	DGCOP-AD-L-2-198-21	25	A.D.	FORLARK, FORTALEZA EN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES): "PILARES OBRA EXTERIOR FRANCISCO P. MIRANDA", UBICADO EN FRANCISCO P. MIRANDA S/N, ESQUINA AVENIDA LOMAS DE PLATEROS, COLONIA MERCED GÓMEZ, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	27/12/21	31/12/21	*	1,438,983.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A N/A	N/A	N/A	N/A	1,438,983.60	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2021

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
33	DGCOP-AD-L-1-202-21	25	A.D.	CONCEPTO INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CARLOS PACHECO", UBICADO EN FRACCIÓN DEL PREDIO EN CALLE CARLOS PACHECO SIN ENTRE LAS AVENIDAS FUERTE DE LORETO Y EXPLORADORES EJÉRCITO DE ORIENTE, COLONIA EJÉRCITO DE ORIENTE ZONA PERIÓ, ALCALDIA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	512,662.02	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	512,662.02	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
34	DGCOP-AD-L-1-204-21	25	A.D.	JOSÉ ÁNGEL HERREJÓN CHÁVEZ	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA INSTALACIÓN DE GAS PARA EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	957,516.55	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	900,871.60	0.00	100.00%	94.08%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
35	DGCOP-AD-L-1-205-21	25	A.D.	AUREA SELENE ESPINOSA AVENDAÑO	TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN EL "PILARES CANDELARIA TICOMÁN", UBICADO EN CALLE INSPECTORES DE LA LUZ MZ. 7 LT. 5, COLONIA CANDELARIA TICOMÁN, ALCALDIA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	31/12/21	*	1,434,849.34	0.00	ANTICIPO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,350,774.54	0.00	100.00%	94.14%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								
36	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDIA TLAZAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30/12/21	28/04/22	*	4,499,935.85	0.00	ANTICIPO	N/A	28/06/22	09/09/22	N/A	4,499,935.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTI	N/A								

\* Se esta localizando la información correspondiente a este campo en los archivos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C", una vez se localice el dato, esta será reportada.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
161,833,959.76	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
90,795,967.36	0.00	76.92%	71.33%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIERREZ ORDÓNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2021

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	1	2	0	6	0	6	0
TOTAL	7	1	2	0	6	0	6	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2021  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

ORDEN	NÚMERO CONTRATO	TIPO PARTICIPACIÓN	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTANTO REFERENCIAL	MONTANTO CONTRATADO	EJECUCIÓN	MONTANTO			ESTIMACIÓN		CANTIDAD		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO				ANTICIPO	AMORTIZADO	POR AMORTIZAR	PROYECTADA	ACTUALIZADA	PROYECTADA	FINANCIADA		
1	DGCOP-IR-L-6-175-20	PARTICIPACIÓN S/ SOBRI	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Integral Internacional México, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y Administrativa del Proyecto Integral para la Construcción del plantel de Educación Medio Superior, en la Alcaldía Tlalmanalco.	19/08/2020	16/07/2021	2,800,000.00	2,651,783.56	148,216.44	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 2,587,868.67	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, en proceso de liquidación del contrato CONTRATO MULTIANUAL 2020-2021
2	DGCOP-LPN-L-1-007-21	PARTICIPACIÓN S/ SOBRI	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ARYAK Ingenieros y Arquitectos, S. A. de C. V.	Reconstrucción y Reforzamiento a plantas de alcantarillado de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, Paquete 2	18/01/2021	16/07/2021	6,429,435.37	6,371,320.98	58,114.39	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,313,206.59	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos, Contrato Liquidado y finalizado
3	DGCOP-AD-L-6-038-21	PARTICIPACIÓN S/ SOBRI	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería, Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica, de control administrativo y financiero para los trabajos del Proyecto Integral para la Construcción de la Estación de Bombas en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio y Pátio de Manobras.	23/04/2021	18/12/2021	900,000.00	896,421.77	3,578.23	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 434,674.65	\$ -	48.49%	48.49%	Contrato terminado Anticipadamente
4	DGCOP-LPN-L-4-044-21	PARTICIPACIÓN S/ SOBRI	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	ASCH, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la construcción de la Estación de bombas en la Alcaldía Milpa Alta, que comprende la Construcción de la Primera Etapa, integrada por el Edificio 1 y Pátio de Manobras.	30/04/2021	25/11/2021	26,000,000.00	25,544,207.01	455,792.99	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 6,962,485.33	\$ -	27.26%	27.26%	Contrato terminado Anticipadamente
5	DGCOP-LPN-L-1-045-21	PARTICIPACIÓN S/ SOBRI	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Tercera etapa del Mercado Mercad Construcción y Rehabilitación del "Barranquero", en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	06/05/2021	03/12/2021	7,800,000.00	7,552,252.53	247,747.47	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	1,888,063.13	\$ 9,435,566.51	\$ -	99.99%	99.95%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
6	DGCOP-LPN-L-1-092-21	PARTICIPACIÓN S/ SOBRI	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SIRBASA, S. A. de C. V.	Tercera etapa de la Construcción y Rehabilitación del Mercado Mercad Nave Mayor, en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México.	09/08/2021	31/12/2021	18,800,000.00	18,508,387.89	291,612.11	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 18,494,055.44	\$ -	99.98%	99.92%	Trabajos en proceso de terminación, en proceso de liquidación del contrato.
7	DGCOP-IR-L-1-135-21	FAIS 25F612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad callante a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, en la modalidad a Precio Unitario y Tiempo determinado.	29/10/2021	31/12/2021	9,178,287.13	7,886,442.14	1,291,844.99	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 7,855,185.33	\$ -	100.00%	99.60%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato
8	DGCOP-IR-L-1-139-21	FAIS 25F612	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo CLYSAT, S. A. de C. V.	Construcción de cocinas para plan piloto de alimentos escolares en modalidad callante a escuelas de Educación Básica en las Alcaldías: Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalmanalco, Xochimilco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Tlalpan.	29/10/2021	31/12/2021	8,394,601.50	8,506,141.46	-111,539.96	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	-	-	0.00	\$ 8,474,396.36	\$ -	100.00%	99.63%	Trabajos concluidos, en proceso de liquidación del contrato

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe:

TIPO PARTICIPACIÓN	MONTANTO REFERENCIAL	MONTANTO CONTRATADO	ESTADO
77,916,957.34	2,385,366.66	0.00	ANTICIPO
		0.00	AMORTIZADO
		0.00	POR AMORTIZAR

TIPO PARTICIPACIÓN	MONTANTO REFERENCIAL	MONTANTO CONTRATADO	ESTADO
60,557,438.88	0.00	99.99%	99.82%

\* No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. EFRAIN ALVAREZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2022**



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	0	25	0	25	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	3	1	0	6	0	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	15	0	1	5	9	5	9	0
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>41</b>	<b>5</b>	<b>42</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN EL 2022, TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	1	1	0	2	0
TOTAL	2	0	0	1	1	0	2	0

**NOTA:** LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2022 , TODOS SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS.  
SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Tng. Jesús Soto Medina**

Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

Corte al 31 de mayo de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Alcaldía Cuajimalpa.				\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00				\$0.00	\$557,949.07	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-1-027-22	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Adecuación de espacio para reuniones vecinales, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, C.P. 05500, Ciudad de México.	06/04/2022	06/06/2022	\$786,278.53	\$651,753.11	\$651,753.11	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$557,949.07	\$0.00	100.00%	85.61%	Trabajos concluidos. Recepcionado el 18-ene-23.
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N				\$5,559,051.89	\$5,559,051.89	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00				\$4,756,369.69	\$851,108.67			
					Trabajos de Construcción de la Cancha Multidisciplinaria, ubicada en Av. 16 de Septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México.	20/08/2022	05/11/2022	\$5,698,210.00	\$5,659,051.89	\$5,659,051.89	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,756,369.69	\$851,108.67	100.00%	84.05%	Trabajos concluidos.
											\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00								
TOTALES									\$6,310,805.00	\$6,310,805.00	\$0.00				\$0.00	\$5,314,318.76	\$851,108.67				

  
Ing. Jesús Soto Medina  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2022	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
6,310,805.00	6,310,805.00	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL al periodo	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
5,314,318.76	851,108.67	100.00%	84.03%



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	0	0	0	25	0	25	0
TOTAL	25	0	0	0	25	0	25	0



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

Al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	NÚMERO F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGCOP-IR-L-1-004-22	01	IR	Corsa Emprarial y Compañía S. R. L de C.V.	Trabajos de reforzamiento a base de placas de acero en trabes, columnas y cabezales del puente vehicular Nonoalco- Tlatelolco en la sección que cruza el tren suburbano comprendido en los ejes 9 al 11, ubicado en la intersección de la avenida Insurgentes Norte y Avenida Ricardo Flores Magón, Alcaldía Cuauhtémoc (etapa 2), a pecio unitario y tiempo determinado	12-ene-22	11-may-22	\$ 7,500,000.00	\$ 7,579,683.82	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 7,579,683.82	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-039-22	02	LPN	Diseños acabados y construcciones, S.A de C.V.	Construcción del edificio 5 y primera etapa de los edificios 6 y 7 (cimentación y estructura) de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	07-jun-22	10-sep-22	\$ 101,887,868.78	\$ 104,081,915.36	0.00	ANTICIPO	31,224,574.61	11-oct-22	21-dic-22	N/A	\$ 136,834,054.82	\$ -	100.00	99.90	Convenio modfiatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	31,224,574.61	18-nov-22	15-mar-23	\$ 18,006,171.36					
											POR AMORTIZAR	0.00	08-mar-23	11-oct-23	\$ 14,883,713.89					
3	DGCOP-IR-F-5-060-22	02	IR	Ingenieria Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la construcción de los edificios 5, 6 y 7, de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	27-jul-22	31-dic-22	\$ 3,799,664.84	\$ 3,799,664.84	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	16-mar-23	N/A	\$ 5,315,975.08	\$ -	100.00	99.93	Convenio modfiatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00	09-mar-23	15-oct-23	\$ 1,519,887.31					
4	DGCOP-LPN-F-1-063-22	02	LPN	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	03-ago-22	31-dic-22	\$ 36,577,127.68	\$ 39,997,322.72	0.00	ANTICIPO	11,999,196.82	11-oct-22	09-mar-23	\$ 399,973.22	\$ 40,387,217.29	\$ -	100.00	100.00	Convenio modfiatorio en monto y plazo En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	11,999,196.82	06-mar-23	15-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-F-1-067-22	02	AD	Multinacionales Martinez Grey, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "A", de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	05-ago-22	31-dic-22	\$ 93,740,892.62	\$ 93,668,663.61	0.00	ANTICIPO	28,100,599.14	11-oct-22	07-mar-23	\$ 113,522,492.58	\$ -	100.00	99.00	Convenio modfiatorio en monto y plazo Reprogramación de obras	
											AMORTIZADO	28,100,599.14	06-mar-23	15-oct-23						\$ 14,050,299.57
											POR AMORTIZAR	0.00	11-oct-23	14-dic-23						\$ 5,816,824.02
6	DGCOP-AD-F-1-074-22	02	AD	Desarrollo Sustentable, S.A de C.V.	Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-ago-22	31-oct-22	\$ 99,999,685.53	\$ 99,999,685.53	0.00	ANTICIPO	29,999,905.66	14-oct-22	15-ene-23	\$ 18,499,941.82	\$ 165,514,224.76	\$ -	100.00	99.60	Convenio modfiatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	29,999,905.66	16-ene-23	30-jun-23	\$ 38,002,830.49					
											POR AMORTIZAR	0.00	06-jun-23	21-mar-24	\$ 9,679,969.55					
7	DGCOP-IR-F-5-091-22	02	IR	Anma Ingenieria, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los edificios "A" e "T" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	25-ago-22	20-dic-22	\$ 4,635,739.95	\$ 2,802,894.54	0.00	ANTICIPO	0.00	11-oct-22	06-feb-23	\$ 4,270,689.84	\$ -	100.00	99.43	Convenio modfiatorio en monto y plazo Reprogramación de obras	
											AMORTIZADO	0.00	06-feb-23	17-mar-23						
													11-mar-23	26-jun-23						\$ 1,072,948.04
													27-jun-23	22-oct-23						\$ 419,271.82
											POR AMORTIZAR	0.00	23-oct-23	20-dic-23						
8	DGCOP-AD-L-5-099-22	02	AD	BYBCO, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio (primera etapa), bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	03-seo-22	31-dic-22	\$ 1,412,819.67	\$ 1,445,393.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,445,393.76	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-LPN-F-1-108-22	02	LPN	Proyectos y Construcciones Davana, S.A de C.V.	Construcción del edificio I, de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, pantón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-sep-22	23-dic-22	\$ 27,501,628.12	\$ 26,479,187.27	0.00	ANTICIPO	7,943,756.18	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,999,178.63	\$ 28,404,727.81	\$ -	100.00	99.74	Convenio modfiatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	7,943,756.18	18-ene-23	19-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signatures and initials]*



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

Al 31 de mayo de 2024

CASC	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
10	DGCOP-LPN-F-1-109-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios G-H de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-sep-22	23-dic-22	\$ 25,305,834.28	\$ 23,858,519.34	0.00	ANTICIPO	7,097,555.80	11-oct-22	17-ene-23	\$ 1,182,925.96	\$ 24,838,487.01	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	7,097,555.80	18-ene-23	21-may-23						
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-F-5-114-22	02	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión y administrativa para los Trabajos complementarios para el Proyecto Integral para la Construcción de la Cineteca Nacional Chapultepec y áreas exteriores en el perímetro del conjunto, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	04-oct-22	31-oct-22	\$ 4,127,421.18	\$ 4,127,155.15	0.00	ANTICIPO	0.00	04-oct-22	31-ene-22	\$ 7,731,536.86	\$ -	100.00	99.74	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras	
											AMORTIZADO	0.00	13-may-23	30-jun-23						
											POR AMORTIZAR	0.00	01-jul-23	21-mar-24						
12	DGCOP-AD-L-1-126-22	02	AD	Ingeniería y Construcciones Integrales Raos, S.A de C.V.	Trabajos emergentes en el segundo piso de periferico en su tramo libre de San Jerónimo a San Antonio- Tramo 4	26-oct-22	31-dic-22	\$ 1,035,746.88	\$ 1,035,746.88	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 1,035,746.88	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-L-1-128-22	02	AD	Semex, S.A de C.V.	Suministro e instalación de equipo semafórico peatonal y vehicular, para el cruce en la estación San Andrés Tomatlán Línea 12, Avenida Tláhuac, en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México	01-nov-22	08-nov-22	\$ 195,826.26	\$ 195,827.34	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 195,827.34	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-LPN-F-1-157-22	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Rehabilitación de los edificios "J" y "K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	15-dic-22	14-mar-23	\$ 30,456,604.31	\$ 30,041,546.34	0.00	ANTICIPO	0.00	15-mar-23	29-may-23	\$ 2,499,456.65	\$ 32,540,995.99	\$ -	100.00	99.83	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-LPN-F-1-158-22	02	LPN	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "M" de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	26-dic-22	13-mar-23	\$ 18,048,744.25	\$ 17,991,922.27	0.00	ANTICIPO	0.00	14-mar-23	19-may-23	\$ 201,509.53	\$ 18,182,267.88	\$ -	100.00	98.83	Convenio modificadorio en monto y plazo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-LPN-F-1-167-22	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en el polígono de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	23-dic-22	12-mar-23	\$ 36,449,137.32	\$ 23,501,497.03	0.00	ANTICIPO	0.00	13-mar-23	17-may-23	\$ 4,998,768.41	\$ 28,496,375.64	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-IR-F-1-173-22	02	IR	Asch, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "L" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,858,626.02	\$ 10,438,687.95	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	19-may-23	\$ 1,150,343.41	\$ 11,582,518.50	\$ -	100.00	99.94	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-F-5-176-22	02	AD	Ánma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "GH" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-dic-22	28-mar-23	\$ 967,751.36	\$ 967,751.36	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	01-jun-23	\$ 436,455.86	\$ 1,401,816.42	\$ -	100.00	99.83	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-F-5-178-22	02	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "I" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado.	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,020,197.79	\$ 1,020,197.89	0.00	ANTICIPO	0.00	25-mar-23	30-may-23	\$ 357,783.40	\$ 1,082,667.46	\$ -	100.00	99.00	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature and initials in blue and red ink]*



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2022

Al 31 de mayo de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
20	DGCOP-AD-F-5-180-22	02	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "J" y "K" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	26-mar-23	07-jun-23	\$ 468,476.37	\$ 1,485,760.13	\$ -	100.00	99.98	Convenio modificador en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-F-5-182-22	02	AD	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la reconfiguración de la vialidad en el polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	23-mar-23	\$ 1,038,565.89	\$ 1,038,565.89	0.00	ANTICIPO	0.00	24-maz-23	28-may-23	\$ 480,959.86	\$ 1,519,375.70	\$ -	100.00	99.99	Convenio modificador en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-F-5-183-22	02	AD	Byéco, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de la Construcción de los Edificios "L, M y N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-22	24-mar-23	\$ 1,027,585.82	\$ 1,027,585.81	0.00	ANTICIPO	0.00	25-maz-23	28-may-23	\$ 399,525.36	\$ 1,427,059.79	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificador en monto y plazo En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-F-1-203-22	02	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 27,997,508.85	\$ 27,997,508.85	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 27,978,227.62	\$ -	100.00	99.93	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-F-5-205-22	02	AD	Camed Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos complementarios del Proyecto Integral para la Construcción del estacionamiento y plaza de acceso de la Cineteca Nacional Chapultepec, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	31-dic-22	28-feb-23	\$ 1,030,687.82	\$ 1,030,687.82	0.00	ANTICIPO	0.00	23-feb-23	12-oct-23	N/A	\$ 927,619.03	\$ -	100.00	90.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-IR-F-1-207-22	02	AD	Cygnus Arquitectos, S.A de C.V.	Rehabilitación del edificio "N" de la Bodega Nacional de arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregón CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	26-dic-22	15-mar-23	\$ 8,790,476.60	\$ 8,353,015.28	0.00	ANTICIPO	0.00	16-mar-23	28-may-23	N/A	\$ 8,344,511.92	\$ -	100.00	99.90	Convenio modificador en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
533,308,212.66	0.00	ANTICIPO 116,365,588.20
		AMORTIZADO 116,365,588.20
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
672,065,253.93	0.00	100.00	99.38

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2022

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	4	3	1	0	6	0	6	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO O DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				RECIBO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-4-207-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES PLAN DE AYALA LCT", UBICADO EN CALLE LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA MZ. 7 LT. 7, COLONIA PLAN DE AYALA, ALCALDÍA TLALPAM, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	09-sep-22	*	3,649,935.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	28-jun-22	08-sep-22	N/A	3,649,935.66	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
2	DGCOP-IR-L-1-208-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES CALZADA DE LA VIRGEN", UBICADO EN BAJO PUENTE CALZADA DE LA VIRGEN, ESCUINA AVENIDA CARMEN SERDÁN, COLONIA CARMEN SERDÁN, ALCALDÍA COYOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	30-dic-21	28-jul-22	*	3,093,285.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	31-may-22	28-jul-22	N/A	3,093,285.15	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE LLEVÓ A CABO UN CONVENIO DE REPROGRAMACIÓN DE PLAZO.
3	DGCOP-IR-L-1-210-21	25	I.R.	INOVACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA", UBICADO EN EJE 5 NORTE SIN Y FRANCISCO JAVIER ECHEVERRÍA, COLONIA MARTIN CARRERA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADRO, CIUDAD DE MÉXICO; EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	31-dic-21	28-feb-22	*	1,453,761.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,453,719.56	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
4	DGCOP-AD-L-1-087-22	25	AD	ZAMNA OBRAS SUSTENTABLES, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE HERRERIA Y DE CONECTIVIDAD EN EL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) "PILARES DE QUETZALCOATL", UBICADO EN CALLE CARLOS A. VIDAL No.38, COLONIA GUADALUPE, ALCALDÍA TLAHUAC, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-ago-22	25-sep-22	1.5 MDP	1,418,005.08	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,332,918.29	0.00	100.00%	94.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
5	DGCOP-AD-L-5-131-22	25	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, RELATIVOS A LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE DICTAMINES DE VERIFICACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES), A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADOS UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	01-nov-22	30-nov-22	0.5 MDP	232,099.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	0.00	0.00%	0.00%	ESTE CONTRATO TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO NO SE EJERCIÓ EL TOTAL DEL CONTRATO.
6	DGCOP-IR-L-1-141-22	15	IR	DISEÑOS ACABADOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍAS, ACABADOS E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO DE SERVICIOS DEL CAMPAMENTO DE BACHEO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL UBICADO EN CALLE CULTURA PREHISPANICA No. 11, COLONIA GRANJAS DE SAN ANTONIO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO SOBRE LA BASE DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	01-nov-22	15-dic-22	7 MDP	6,230,920.67	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	6,194,082.43	0.00	100.00%	99.41%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
7	DGCOP-AD-L-1-142-22	15	AD	INGENIERÍA TOTAL ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	PRELIMINARES, CIMENTACIÓN Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DEL EDIFICIO A PRIMERA ETAPA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADA EN AV. RÍO CHURUBUSCO No. 1155, COLONIA ZAPATA VELA, ALCALDÍA IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	01-nov-22	15-nov-22	1.5 MDP	1,441,614.62	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	1,399,796.38	0.00	100.00%	97.10%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO

17,519,622.50	0.00	ANTICIPO	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

17,123,737.47	0.00	85.71%	84.36%
---------------	------	--------	--------

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDÓNEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2022

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	15	0	1	5	9	5	9	0
TOTAL	15	0	1	5	9	5	9	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
\_\_\_\_\_  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
\_\_\_\_\_  
MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2022  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INDIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-LPH-L-1-006-22	PARTICIPACIONE S 193230	LICITACION PUBLICA NACIONAL	ZOAN Construcción y Consultoría, S. A. de C. V.	Construcción de la primera etapa de la Estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y precio determinado.	12/01/2022	16/05/2021	La información se actualizará en el próximo informe	11,283,882.32	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	17/08/2022	08/09/2022	3,863,651.61	\$15,142,782.52	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado y finiquitado. El presente contrato no se incluya en el siguiente informe.		
2	DGCOP-AD-L-5-011-22	PARTICIPACIONE S 193230	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de "Construcción de la primera etapa de la estación de Bomberos en la Alcaldía Milpa Alta, a precios unitarios y tiempo determinado."	17/01/2022	17/09/2022	La información se actualizará en el próximo informe	950,250.90	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 950,175.06	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. liquidación en trámite, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción.		
3	DGCOP-AD-F-5-029-22	FEDERALES CULTURA 295520	INVITACION RESTRINGIDA	Ingeniería Asesoría y Consultoría, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores.	14/04/2022	31/12/2022	2,500,000.00	2,461,353.57	38,646.43	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	0.00%	0.00%	Contrato terminado anticipadamente.		
4	DGCOP-LPH-F-1-033-22	FEDERALES CULTURA 295520	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores.	06/05/2022	31/12/2022	62,314,689.10	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	17,500,000.00	\$48,315,593.64	\$ -	63.95%	63.45%	Obras en Proceso, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el siguiente ejercicio. Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.		
5	DGCOP-LPH-F-1-042-22	FEDERALES CULTURA 295520	LICITACION PUBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Pantón Dolores.	13/06/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	28/03/2023	14,500,000.00	\$20,620,235.13	\$ -	64.98%	46.62%	Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Modificatorio.		
6	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES CULTURA 295520	ADJUDICACION DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Pantón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	1,445,000.00	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	362,092.83	\$ 1,268,289.10	\$ -	82.11%	72.04%	Servicios concluidos, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el ejercicio 2023. El presente contrato no se incluya en el siguiente informe.		
7	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES CULTURA 295520	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Pantón Dolores.	15/07/2022	31/12/2022	La información se actualizará en el próximo informe	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	31/03/2023	461,132.06	\$ 1,660,626.57	\$ -	82.07%	72.01%	Servicios concluidos, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el ejercicio 2023. El presente contrato no se incluya en el siguiente informe.		
8	DGCOP-IR-L-5-071-22	PARTICIPACIONE S 193230	INVITACION RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Proyecto ejecutivo para la construcción de estación de Bomberos Milpa Alta a Precio Unitario y Tiempo determinado	22/07/2022	21/08/2022	2,500,000.00	2,411,498.32	88,501.68	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,408,032.17	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios terminados. Contrato Liquidado y finiquitado. El presente contrato no se incluya en el siguiente informe.		
9	DGCOP-AD-L-1-116-22	FAFEP 257209	ADJUDICACION DIRECTA	Diseños Acabados y Construcciones, S. A. de C. V.	Trabajos de instalaciones, aire acondicionado, obras exteriores y conexión para la alimentación hidráulica del Comedor LOCATEL	13/10/2022	02/11/2022	800,000.00	595,661.47	204,338.53	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 595,661.37	\$ -	100.00%	100.00%	Obras concluidas. Contrato Liquidado y finiquitado. El presente contrato no se incluya en el siguiente informe.		
10	CONVENIO ESPECIFICO	FAFEP 252226	CONVENIO	CFE	Convenio Especifico de Colaboración "Para establecer el Mecanismo de pago a los servicios prestados por la COMISION Federal de Electricidad."	02/08/2022	PRIMA el cumplimiento de su objeto CLAUDIA TERCEIRA	280,000.00	279,979.92	20.08	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 279,979.92	\$ -	100.00%	100.00%	Por la forma de operación de la CFE, los servicios aun estan en proceso.		
11	DGCOP-AD-L-1-159-22	FAIS 254922	ADJUDICACION DIRECTA	XIMLU CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	Revisión, dictamen proyecto y ejecución de trabajos para el resarcimiento de daños ocasionados por sismos en la Escuela Primaria Ricardo García Zamudio, ubicada en calle Oro no. 1, segunda ampliación de Santiago Acahualtepec, Alcaldía Itzapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	1,581,504.85	1,561,504.85	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,577,751.44	\$ -	100.00%	100.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.		
12	DGCOP-AD-L-1-165-22	FAIS 254922	ADJUDICACION DIRECTA	DE ARO DISEÑO DE ESPACIOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela Primaria Agustín Yañez, Escuela Primaria República de Mali, Escuela Primaria Fray Bartolomé de las Casas, ubicadas en la Alcaldía Itzapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	6,865,055.38	6,865,055.38	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 6,851,432.05	\$ -	100.00%	100.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.		
13	DGCOP-AD-L-1-166-22	FAIS 254922	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de la siguiente escuela: Escuela Primaria Francisco Márquez ubicada en la Alcaldía Itzapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	2,324,851.99	2,324,851.99	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 2,305,715.13	\$ -	100.00%	100.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.		
14	DGCOP-AD-L-1-168-22	FAIS 254922	ADJUDICACION DIRECTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES RAOS, S. A. DE C. V.	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en el Jardín de Niños "Estado de Veracruz"	23/12/2022	30/12/2022	1,027,780.00	1,027,780.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 1,023,148.23	\$ -	100.00%	100.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.		
15	DGCOP-AD-L-1-170-22	FAIS 254922	ADJUDICACION DIRECTA	PTAH INFRAESTRUCTURA ARQUITECTÓNICA, S.A. DE C.V.	Trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de planteles escolares de nivel básico y específica, resultado de la evaluación post-sísmica del evento de septiembre de 2022 en la Ciudad de México, de las siguientes escuelas: Escuela de Educación Especial Club Rotario CAM 9, Escuela Secundaria José María Velasco, Escuela Primaria los Derechos del Niño, ubicadas en la Alcaldía Itzapalapa.	23/12/2022	31/12/2022	4,459,121.27	4,459,121.27	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$ 4,458,799.47	\$ -	100.00%	100.00%	Obras en proceso de verificación de terminación, en proceso de cierre administrativo y Finiquito para Entrega-Recepción. Se pago el total de los trabajos ejecutados al 31 de diciembre.		

NOTA: Nota: En este informe ya no se incluyen los contratos DGCOP-IR-L-5-092-22 y DGCOP-AD-L-4-096-22

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
125,875,627.29	4,035,770.91	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	AVANCE GENERAL EN TRÁMITE	AL FÍSICO	FINANCIERO
107,458,221.80	0.00	100.00%	100.00%

No se contabilizan los contratos terminados anticipadamente en virtud de que el avance físico y financiero ya no sufrirá variación. Los contratos Multianuales y referendados para el ejercicio 2023 no son considerados para los avances físico y financiero, las variaciones se indican en el informe del ejercicio 2023.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTR. EFRAIN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2023**





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	39	0	0	0	39	0	39	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	1	2	1	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	26	4	0	3	27	3	27	0
<b>TOTAL</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>4</b>	<b>70</b>	<b>0</b>

NOTA: NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SON ADJUDICADOS EN EL 2023, 1 SE ENCUENTRAN CONCLUIDOS Y 1 CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	0	0	0	2	0	2	0
TOTAL	2	0	0	0	2	0	2	0

**NOTA:** LOS 2 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, SON ADJUDICADOS EN 2023, 1 SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y 1 CON PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Ing. Jesús Soto Medina**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Corte al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Proyecto Construcción de Reja Perimetral en el Museo Infantil Interactivo Iztapalapa.				\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00				\$0.00	\$849,069.55	\$0.00				
1	DGCOP-AD-L-4-171-23	NO ETIQUETADO RECURSOS FISCALES TRANSFERIDO PARA FINES ESPECÍFICAS	AD	GRUPO EXIYUR, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los Trabajos de Construcción de Reja Perimetral y Casetas de Vigilancia en el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa, ubicado en Calz. Emilita Iztapalapa No. 2325 esquina Calle Hortensia Col. Los Angeles, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09630, en la Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	01/11/2023	30/11/2023	\$850,000.00	\$849,999.99	\$849,999.99	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$849,069.55	\$0.00	100.00%	99.89%	Trabajos Concluidos.
					Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.				\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	AMORTIZADO	\$0.00								
					Proyecto y Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa.				\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	POR AMORTIZAR	\$0.00			\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00			
2	DGCOP-AD-L-1-097-23	RECURSOS LOCALES NO ETIQUETADO FINANCIEROS INTERNOS	AD	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES TAPALPA, S.A. DE C.V.	Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social (CAIS-CEDA) en la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.	28/10/2023	28/12/2023	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$41,501,605.71	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$29,184,058.34	\$0.00	70.32%	70.32%	Contrato con terminación anticipada en proceso.
					TOTALES				\$42,351,605.70	\$42,351,605.70	\$0.00				\$0.00	\$30,033,127.89	\$0.00				

Ing. Jesús Soto Medina  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2023	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
42,351,605.70	42,351,605.70	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
30,033,127.89	0.00	85.16%	85.11%



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	39	0	0	0	39	0	39	0
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0</b>

*[Handwritten signature and initials in blue and red ink]*



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de mayo de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-LPN-F-1-013-23	02	LPN	Consorcio Constructor AA, S.A de C.V.	Segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional del Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	19-jul-23	15-nov-23	\$ 14,935,870.47	\$ 12,789,192.64	0.00	ANTICIPO	\$3,836,757.79	16-nov-23	31-ene-24	\$ 1,685,126.99	\$ 14,550,118.37	\$ -	100.00	99.15	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	\$3,836,757.79								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-017-23	02	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Terminación de la estructura; acabados de instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-jul-23	20-dic-23	\$ 45,000,000.00	\$ 41,453,127.65	0.00	ANTICIPO	\$12,435,938.29	21-dic-23	17-mar-24	\$ 13,679,532.12	\$ 55,130,499.60	\$ -	100.00	100.00	Convenio modificadorio en monto y plazo En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	\$12,435,938.29								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-AD-F-5-063-23	02	AD	Grupo ALR Instalaciones, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación eléctrica de los edificios 6, 7, B y redes generales, instalación de circuito cerrado de televisión, voz y datos y detección de humo de los edificios 6 y 7, instalación de control de acceso y aire comprimido del edificio 7, instalación de detección de humos y aire acondicionado del edificio B, información perimetral en redes generales y revisión e informe de instalaciones eléctricas, gas L.P., circuito cerrado de televisión, voz y datos, control de acceso y detección de humos del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	24-ago-23	22-oct-23	\$ 1,397,272.20	\$ 1,090,681.37	0.00	ANTICIPO	0.00	23-oct-23	19-dic-23	\$ 188,578.80	\$ 1,269,909.33	\$ -	100.00	99.27	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-AD-F-1-066-23	02	AD	Accubo, S.A de C.V.	Trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto integral para la Construcción del ágora, arcotechos 1 y 2, foro al aire libre, talleres y residencias	25-sep-23	13-dic-23	\$ 19,086,112.36	\$ 19,343,264.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 19,343,258.11		100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-F-1-060-23	02	LPN	Tameztec, S.A de C.V.	Instalaciones eléctricas, hidrosanitarias e instalaciones especiales de redes exteriores; construcción de subestaciones eléctricas y planta de tratamiento de aguas residuales para la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	11-ago-23	08-nov-23	\$ 50,000,000.00	\$ 46,784,731.91	0.00	ANTICIPO	\$14,035,419.57	09-nov-23	20-mar-24	\$ 15,438,961.53	\$ 62,217,155.61	\$ -	100.00	99.00	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	\$11,591,340.29								
											POR AMORTIZAR	2,444,079.28								
6	DGCOP-AD-F-5-064-23	02	AD	Nestor Lugo Instala, S. de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de instalación pluvial y protección contra incendios de los edificios 6, 7 y b y redes generales, instalación hidráulica y sanitaria de os edificios 6, 7 y redes generales, instalación de riesgo, planta de tratamiento de aguas negras y diseño estructural y de instalaciones de la cisterna de agua en redes generales, y revisión e informe de instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y protección contra incendios del edificio 1, para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Sta. Fe, Alvaro Obregón, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	23-ago-23	21-oct-23	\$ 1,396,235.16	\$ 1,096,343.23	0.00	ANTICIPO	0.00	22-oct-23	18-dic-23	\$ 188,571.03	\$ 1,275,571.18	\$ -	100.00	99.27	Convenio modificadorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	NUMERO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
							INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
7	DGCOP-IR-F-5-070-23	02	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de determinación de la estructura, acabados e instalaciones del edificio 6 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Alvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	13-sep-23	31-dic-23	\$ 2,311,547.00	\$ 2,308,546.04	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	19-mar-24	\$ 863,627.07	\$ 3,094,793.45	\$ -	100.00	97.56	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-F-5-073-23	02	IR	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de redes exteriores hidráulicas, sanitarias, instalaciones especiales, planta de tratamiento de aguas residuales y subestaciones eléctricas de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono del Campo Militar N. 1-F, Santa Fe, CDMX, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-sep-23	12-dic-23	\$ 2,520,148.28	\$ 2,519,654.80	0.00	ANTICIPO	0.00	13-dic-23	20-mar-24	\$ 1,046,412.63	\$ 3,561,113.21	\$ -	100.00	98.86	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-AD-F-5-084-23	02	AD	Grupo DN, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de la segunda etapa: acabados e instalaciones del edificio 7 de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del campo militar N. 1-F, Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, panteón Santa Fe, Alvaro Obregon CDMX	28-sep-23	31-dic-23	\$ 690,658.33	\$ 690,658.33	0.00	ANTICIPO	0.00	01-ene-24	31-ene-24	\$ 188,066.26	\$ 859,039.19	\$ -	100.00	97.76	Convenio modificatorio en monto y plazo Reprogramación de obras
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-118-23	01	AD	Grupo FAE del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías, Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	01-nov-23	25-dic-23	\$ 6,731,612.55	\$ 6,731,612.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 6,731,612.55	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-AD-F-5-179-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para los trabajos extraordinarios a los originalmente contratados para el proyecto integral para la Construcción del Agora, Arotochos 1 y 2, Foro al aire libre, talleres y residencias	22-nov-23	31-dic-23	\$ 1,092,186.16	\$ 1,092,186.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,091,989.71	\$ -	100.00	99.98	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGCOP-AD-L-1-181-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Reforzamiento de estructura del puente vehicular de acceso Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 79,894,892.89	\$ 79,894,892.89	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 79,894,892.89	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-AD-F-1-182-23	01	AD	Laboratorios y Suministros Ambientales e Industriales, S.A de C.V.	Remediación ambiental, estabilización, solidificación de suelo y construcción de barrera impermeable en los polígonos de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios- Cineteca Nacional Chapultepec	27-nov-23	25-ene-24	\$ 106,043,350.10	\$ 106,043,350.11	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 106,005,394.98	\$ -	100.00	99.96	en proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-AD-L-1-202-23	01	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V.	Adecuación de niveles de rasante en entrada oriente con pavimento flexible, al inicio del puente denominado Cielo Lindo, ubicado en Periferico Sur, Col. Villa Coapa, C.P. 14330, Alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México	27-nov-23	01-dic-23	\$ 960,484.67	\$ 960,485.67	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 960,485.67	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-203-23	01	AD	Cande Ingenieros, S.A de C.V.	Proyectos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	11-dic-23	\$ 3,494,677.90	\$ 3,494,677.90	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 3,494,677.90	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature and scribbles]*



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
16	DGCOP-AD-L-1-206-23	01	AD	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento menor y/o reparación a los puentes vehiculares ubicados en A. Observatorio entre Calle Ixtle y Henequén, Colonia Las Plamas, Alcaldía Alvaro Obregón, puente vehicular Constituyentes entre calles Ixtle y Biznaga Colonia Las Plamas Alcaldía Alvaro Obregón	27-nov-23	16-dic-23	\$ 1,023,120.00	\$ 1,023,120.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,023,120.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-1-207-23	01	AD	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Trabajos emergentes para la construcción de la estación provisional Balderas Mexibús, en la Ciudad de México	27-nov-23	25-dic-23	\$ 2,424,423.57	\$ 2,424,423.57	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,424,423.57	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-1-209-23	01	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Colonia El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	27-nov-23	31-dic-23	\$ 2,339,699.86	\$ 2,339,699.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,339,699.86	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-IR-L-3-225-23	01	IR	Rioboo, S.A de C.V.	Estudios y proyectos para la obra del sistema de transporte eléctrico (trolebús) ampliación de la línea 1, con trazo sobre la Av. Aztecas y Av. del Imán, en el tramo comprendido entre la estación Taxqueña, de la línea 2 del metro y la estación Perisur de la línea 1 del metrobús, de la Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	30-nov-23	29-dic-23	\$ 7,982,583.93	\$ 7,982,583.93	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	100.00	0.00	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-F-5-228-23	01	AD	Grupo ALR Instalaciones, S de R.L. de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo de aire acondicionado y ventilación mecánica de los edificios 1, 6, 7, G-H, J, K, L, M y N, control de acceso del edificio 5 y B, voz y datos del edificio B, y detección de humos de las redes generales para la puesta en operación y marcha de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	29-feb-24	\$ 1,153,267.08	\$ 1,153,267.08	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,108,897.68	\$ -	100.00	96.15	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGCOP-AD-F-5-231-23	01	AD	Ingeniería en Administración de Contratos, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	19-mar-24	\$ 1,291,911.25	\$ 1,291,911.24	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,230,394.19	\$ -	100.00	95.24	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-LPN-F-5-232-23	01	LPN	Multinacionales Marfiez Grey, S.A de C.V.	Construcción de conectores de la Bodega Nacional de Arte, dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-nov-23	14-mar-24	\$ 29,815,570.42	\$ 27,791,866.17	0.00	ANTICIPO	\$8,337,559.85	N/A	N/A	N/A	\$ 27,785,800.48	\$ -	100.00	99.00	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	\$8,337,559.85								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-LPN-F-5-235-23	01	LPN	Sarmiento y Asociados Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de la reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Polígono de Campo Militar N. 1-F Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,947.02	\$ 1,343,947.51	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,289,867.41	\$ -	100.00	95.98	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature and initials]*



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

A131 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
24	DGCOP-AD-F-5-236-23	01	AD	Bybo, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,224,798.44	\$ 1,224,798.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,170,102.02	\$ -	100.00	95.53	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-F-5-237-23	01	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,343,608.06	\$ 1,343,527.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,271,884.25	\$ -	100.00	94.67	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-F-5-238-23	01	AD	Anma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica y administrativa para la construcción de edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y área administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, en el Polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	11-feb-24	\$ 1,275,229.23	\$ 1,275,229.23	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,172,675.84	\$ -	100.00	91.96	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
27	DGCOP-AD-F-1-239-23	01	AD	Obras, Proyectos y Suministros, S.A de C.V.	Diseño y construcción de bases metálicas para equipos de aire acondicionado en la azotea de la nueva Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada al interior del Campo Militar No 1-F Santa Fe, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México	15-dic-23	11-feb-24	\$ 2,483,133.19	\$ 2,483,133.19	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,483,133.19	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
28	DGCOP-AD-F-5-240-23	01	AD	Consultoría Integral en Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de instalación eléctrica de media tensión en vialidad en el tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	15-dic-23	20-mar-24	\$ 1,254,651.70	\$ 1,254,651.70	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,244,545.17	\$ -	100.00	99.00	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
29	DGCOP-LPN-F-1-244-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Reconfiguración de la vialidad en acceso por avenida constituyentes, control de acceso, muro de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial, dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 31,979,913.05	\$ 31,293,834.10	0.00	ANTICIPO	\$9,388,150.23	N/A	N/A	N/A	\$ 31,273,964.45	\$ -	100.00	99.94	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	9,388,150.23								
											POR AMORTIZAR	0.00								
30	DGCOP-LPN-F-1-245-23	01	LPN	Multinacionales Martínez Grey, S.A de C.V.	Vialidad, caseta de vigilancia, infraestructura de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, voz y datos y cctv, tramo III.2, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 24,536,147.72	\$ 23,984,000.64	0.00	ANTICIPO	\$7,195,200.19	N/A	N/A	N/A	\$ 23,978,150.94	\$ -	100.00	99.98	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
31	DGCOP-LPN-F-1-246-23	01	LPN	Ruyiro Constructora, S.A de C.V.	Construcción de edificio y control de acceso entrada por Vasco de Quiroga, vialidad, sistema de drenaje pluvial, instalación eléctrica de media tensión, alumbrado, tramo III.1, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx; sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	21-dic-23	20-mar-24	\$ 29,213,062.22	\$ 29,538,763.96	0.00	ANTICIPO	\$8,861,629.19	N/A	N/A	N/A	\$ 29,531,397.48	\$ -	100.00	99.98	En proceso de reprogramación
											AMORTIZADO	8,861,629.19								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature and initials]*



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
32	DGCOP-AD-F-1-241-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V	Construcción de cimentación y estructura para los talleres de vitral y estampado del inbal, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	15-dic-23	28-ene-24	\$ 1,299,465.44	\$ 1,299,465.44	0.00	ANTICIPO		N/A	N/A	N/A	\$ 1,299,465.44	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
33	DGCOP-AD-F-1-243-23	01	AD	Tameztec, S.A de C.V	Trabajos complementarios de los edificios J, K y N de la Bodega Nacional de Arte, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	14-dic-23	28-ene-24	\$ 1,351,547.73	\$ 1,351,547.73	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,344,884.84	\$ -	100.00	99.51	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
34	DGCOP-LPN-F-4-248-23	01	LPN	Consortio Constructor AA, S.A de C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado para la Construcción del edificio "B" para almacenamiento de obra de arte y area administrativa dentro de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	29-dic-23	20-mar-24	\$ 81,838,593.92	\$ 62,975,362.10	0.00	ANTICIPO	\$18,892,608.63	N/A	N/A	N/A	\$ 62,944,177.37	\$ -	100.00	99.95	Por finiquitar
											AMORTIZADO	8,892,608.63								
											POR AMORTIZAR	0.00								
35	DGCOP-LPN-F-1-251-23	01	LPN	Ingeniería Civil, Comunicaciones y Electronica, S.A de C.V	Instalación eléctrica de media tensión en vialidad tramo III, al interior del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	29-dic-23	20-mar-24	\$ 32,402,643.54	\$ 29,724,657.64	0.00	ANTICIPO	\$8,917,397.29	N/A	N/A	N/A	\$ 29,716,844.09	\$ -	100.00	99.97	En proceso de reprogrmación de
											AMORTIZADO	8,917,397.29								
											POR AMORTIZAR	0.00								
36	DGCOP-AD-F-5-252-23	01	AD	Rioboo, S.A de C.V.	Trabajos para la elaboración del proyecto ejecutivo para la reconfiguración de la vialidad del acceso en avenida Constituyentes y control de acceso, muros de contención, alumbrado y sistema de drenaje pluvial dentro del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx, sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado	30-dic-23	28-ene-24	\$ 1,276,000.00	\$ 1,169,256.80	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,169,256.80	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
37	DGCOP-AD-F-1-254-23	01	AD	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Construcción de muro baffle para las salas 7 y 8 exteriores de la Cineteca Nacional Chapultepec, en el interior del Campo Militar 1-F, Santa Fe, Colonia Panteón Santa Fe, Alcaldía Alvaro Obregón	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,662,859.31	\$ 2,413,557.70	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,413,557.00	\$ -	100.00	100.00	En proceso de Acta Entrega Recepción
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
38	DGCOP-AD-F-1-257-23	01	AD	Diseños Acabados y Construcciones, S.A de C.V.	Trabajos de acabados interiores y exteriores para el auditorio de la Bodega Nacional de Arte, polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,215,936.40	\$ 2,215,936.40	0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,081,053.58	\$ -	100.00	93.91	Por finiquitar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

Al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
39	DGCOP-AD-F-1-259-23	01	AD	Jaguar Ingenieros Constructores, S.A de C.V.	Construcción de cimentación y estructura para el cuarto eléctrico y acabados en los sanitarios del foro al aire libre, dentro del polígono del Campo Militar No. 1 Santa Fe, ubicado en Vasco de Quiroga 1345, Panteón Santa Fe, Álvaro Obregón, Cdmx	30-dic-23	28-ene-24	\$ 2,395,479.96	\$ 2,351,472.13	0.00										
											ANTICIPO	\$0.00								
											AMORTIZADO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,307,744.67	\$ -	100.00	98.14	Por finiquitar
											POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
565,190,988.36	0.00	ANTICIPO	64,090,655.11
		AMORTIZADO	29,406,912.44
		POR AMORTIZAR	9,238,763.06

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
589,776,834.98	0.00	97.44	93.66

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
Dirección General de Construcción de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "C"



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2023

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	3	0	0	1	2	1	2	0

**Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.**





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2023

CASO	NUMERO CONTRATO	FF.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		COMVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-151-23	11	IR	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL PUNTO DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES); "PILARES MAGDALENA ATLITIC", UBICADO EN CALLE LA CAÑADA Y CALLE DE EMILIO CARRANZA, COLONIA MAGDALENA CONTRERAS, ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, CIUDAD	30-oct-23	28-dic-23	2.3 MDP	2,293,329.85	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	2,293,329.85	0.00	100.00%	100.00%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-IR-L-5-157-23	12	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	PROYECTO EJECUTIVO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS - VASCO DE	01-nov-23	30-dic-23	4 MDP	3,990,048.68	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,990,048.68	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-AD-L-1-214-23	11	AD	ROMES-CONSTRUART E, S.A. DE C.V.	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CANCHA MULTIUSOS (PILARES) "SAUCES", UBICADO CALLE CAMINO REAL/SAUCES, TLALPFXCO, CUAUTEPEC BARRIO ALTO, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	27-nov-23	26-dic-23	0.6 MDP	503,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	496,729.99	0.00	100.00%	98.75%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

Este contrato fue Recepcionado y Liquidado, por lo que no se reportará el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
6,786,378.53	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL PERIODO	AL
6,780,108.52	0.00	100.00%
		99.58%

ARQ. CARLOS GUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2023

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	26	4	0	3	27	3	27	0
TOTAL	26	4	0	3	27	3	27	0

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES


HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

MTR. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCIO 2023  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CAGO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
									INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGCOP-LPN-F-1-033-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	58,647,053.60	3,667,635.50	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	13/08/2023	23,500,000.00	\$82,060,864.20	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso de verificación de la terminación de los trabajos y cierre administrativo.
2	DGCOP-LPN-F-1-042-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Consultor AA, S. A. de C. V.	Reconfiguración del Crematorio Actual en el Panteón Dolores	29,734,130.33	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	18/08/2023	16,703,299.06	\$46,433,577.91	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en Proceso Los avances se actualizaron por reprogramación por Convenio Adicional al contrato con el que se modifica la terminación para el día 13 de agosto.
3	DGCOP-AD-F-5-061-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Reconfiguración del Crematorio actual en el Panteón Dolores.	1,408,371.31	36,628.69	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	18/08/2023	739,206.19	\$2,147,236.41	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el ejercicio 2023. El presente contrato no se incluya en el siguiente Informe.
4	DGCOP-AD-F-5-068-22	FEDERALES-CULTURA 25R520	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Construcción del Edificio Administrativo en el Panteón Dolores	1,845,132.06	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2023	13/08/2023	968,509.82	\$2,812,044.77	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos, se revalida el contrato para ejercer recursos y concluir los trabajos en el ejercicio 2023. El presente contrato no se incluya en el siguiente Informe.
5	DGCOP-IR-F-5-008-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	BYBCO, S. A. de C. V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero en la Rehabilitación del Panteón Dolores- Construcción de Mirador	2,229,998.81	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2024	03/02/2024	551,331.35	\$2,781,327.29	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en proceso Se cuenta con Convenio de reconocimiento de plazo para terminar los trabajos al 3 de febrero de 2024 En trámite Convenio Adicional en plazo y modificatorio en monto.
6	DGCOP-IR-F-5-009-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Wadia Internacional, S. A. de C. V.	Verificación y Validación al Cumplimiento Normativo en la Ejecución de los Trabajos de Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador, a cargo del Director Responsable de Obra y Corresponsables en Seguridad Estructural, en Instalaciones y en Diseño Urbano y Arquitectónico.	3,809,538.86	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	672,383.61	\$4,471,288.71	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en proceso Se gestiona convenio Adicional en plazo y modificatorio en monto
7	DGCOP-LPN-F-1-014-23	FEDERALES-CULTURA 25R533	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Rehabilitación del Panteón Dolores-Construcción de Mirador	41,863,294.38	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	01/01/2024	03/02/2024	10,319,302.06	\$52,053,503.15	\$ -	100.00%	100.00%	Obra en proceso Se cuenta con Convenio de reconocimiento de plazo para terminar los trabajos al 3 de febrero de 2024. En trámite Convenio Adicional en plazo y modificatorio en monto.
8	DGCOP-LPN-L-1-020-23	FAIS 25P832	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambarrí, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Profa. Susana Ortiz en la Alcaldía Coyoacán.	12,078,945.18	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$12,056,154.36	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
9	DGCOP-LPN-L-1-021-23	FAIS 25P832	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lambarrí, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Tlacastel en la Alcaldía Tláhuac.	11,111,223.62	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$11,083,814.31	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
10	DGCOP-IR-L-1-062-23	FAIS 25P832	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Francisco César Morales ubicada en la Alcaldía Coyoacán.	9,856,080.75	4,530.02	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$9,849,110.11	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
11	DGCOP-IR-L-1-067-23	FAIS 25P832	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Guadalupe Ceniceros de Zavaleta en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.	8,204,466.55	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,194,481.80	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
12	DGCOP-IR-L-1-071-23	FAIS 25P832	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Mantenimiento, Construcción, Rehabilitación y/o Reforzamiento del Plantel de Educación Básica, Centro de Atención Múltiple 76", ubicado en Av. Revolución no. 313, Col. San Pedro de los Pinos (Tacubaya), Alcaldía Benito Juárez.	11,005,287.36	3,112.64	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,993,192.09	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
13	DGCOP-IR-L-1-075-23	FAIS 25P832	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Innovación y Promoción de la Construcción, S. A. de C. V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria Amanda Palafox y Baz en la Alcaldía Tlalpan.	10,954,374.07	54,025.93	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,949,336.76	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
14	DGCOP-AD-L-1-095-23	FAIS 25P832	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SDUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Trabajos de Reforzamiento, Mantenimiento, Construcción y Rehabilitación del Plantel de Educación Básica Escuela Primaria Luis Vargas Prieta, Ubicada en Calle Corazón del Barro, Colonia Unidad Habitacional Ejército Constitucionalista-Supermanzana 1, Alcaldía Iztapalapa.	8,858,182.36	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,847,255.61	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
					Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria República			ANTICIPO \$0.00								Trabajos en proceso.



OSL



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
									INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
15	DGCOP-AD-L-1-099-23	FAIS 25P632	ADJUDICACION DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	de Finlandia en la Alcaldía Coyocacán.	10,972,815.91	0.00	AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$10,954,829.85	\$ -	100.00%	100.00%	
16	DGCOP-AD-L-1-140-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Restauradora y Constructora Olvera y Ledezma, S.A. de C.V.	Segunda Etapa de los trabajos complementarios para la Rehabilitación de "La Perulera" espacio para la conservación, resguardo y difusión del acervo de Octavio Paz y Marie-José Trami, ubicada en calle Carrillo Puerto, número 445, colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.	7,285,975.28	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$7,285,544.82	\$ -	100.00%	100.00%	
17	DGCOP-AD-L-1-149-23	FAIS 25P632	ADJUDICACION DIRECTA	Corporación Constructora Ave Félix, S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños Educadoras Mexicanas en la Alcaldía Gustavo A. Madero.	2,928,100.64	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,921,948.46	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
18	DGCOP-AD-L-1-152-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Obras, Proyectos y Suministros, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria Sieta de Enero y el Jardín de Niños Lic. Luis Donald Colosio Murrieta, en la Alcaldía Álvaro Obregón, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	2,870,223.37	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,858,726.75	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
19	DGCOP-IR-L-1-153-23	CREDITOS INTERNOS	INVITACION RESTRINGIDA	SUADCO, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria "Susana Irma Herrera Mascom", en la Alcaldía Gustavo A. Madero, la Escuela Secundaria Técnica 7, el Jardín de Niños "Vicente Guerrero", en la Alcaldía Venustiano Carranza, y la Escuela Primaria "Insurgente Pedro Moreno", en la Alcaldía Iztapalapa, Cuadrante II, en la Ciudad de México.	8,927,190.98	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,915,895.67	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
20	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACION	INVITACION RESTRINGIDA	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,646,563.58	\$ -	45.00%	27.31%	Servicios en proceso. Contrato Multianual
21	DGCOP-AD-L-1-155-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	XIMLU Constructora, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Secundaria Técnica 38, en la Alcaldía Azcapotzalco, la Escuela Primaria Valentín Zamora Orozco y la Escuela Secundaria Técnica 2 en la Alcaldía Cuauhtémoc, Cuadrante I, en la Ciudad de México.	4,400,023.70	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$4,394,186.21	\$ -	100.00%	1010.00%	Trabajos en proceso.
22	DGCOP-AD-L-1-156-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en el Jardín de Niños Itayopan en la Alcaldía Tlalhuac.	3,378,199.74	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$3,373,992.77	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
23	DGCOP-AD-L-5-158-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Buro Mexicano de Solución Técnica, S.C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,175,232.77	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
24	DGCOP-AD-L-1-160-23	FISCAL	ADJUDICACION DIRECTA	CREDA, S.A. DE C.V.	Trabajos de relleno y nivelación dentro de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca	2,904,231.91	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$2,878,109.22	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
25	DGCOP-AD-L-1-161-23	FAIS 25P632	ADJUDICACION DIRECTA	Grupo GOLER, S.A. de C.V.	Construcción, Reforzamiento y Mantenimiento a la Infraestructura Física en la Escuela Primaria SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL en la Alcaldía Cuauhtémoc.	9,094,430.35	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$9,085,288.52	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos en proceso.
26	DGCOP-AD-L-1-164-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	FABETY Diseño y Construcción, S.A. de C.V.	Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en la Escuela Primaria Vidal Alcocer, la Escuela Secundaria Maximino Martínez, en la Alcaldía Tlalpan y el Jardín de Niños Jhon F. Kennedy En la Alcaldía Iztapalapa, Cuadrante IV, en la Ciudad de México.	8,817,996.95	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$8,799,463.13	\$ -	100.00%	100.00%	Trabajos concluidos. Contrato Liquidado y fructificado El presente contrato no se incluya en el siguiente Informe
27	DGCOP-AD-L-5-165-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACION DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKIU, S.A. de C.V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO \$0.00 AMORTIZADO \$0.00 POR AMORTIZAR \$0.00	No	No	0.00	\$1,175,099.27	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios concluidos. Contrato Liquidado Contrato multianual



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2023  
 FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES	
									INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
28	DGCOP-AD-L-5-166-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Inmobiliaria y Constructora Cedillo, S.A. de C.V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,446.39	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
29	DGCOP-AD-L-5-172-23	CREDITOS INTERNOS	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TREJO, ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	Servicios de Director Responsable de Obra y Corresponsable de Seguridad Estructural y seguimiento de los trabajos de Rehabilitación, Reforzamiento y Mantenimiento de planteles de Educación de Nivel Básico en el Cuadrante I dentro de la Demarcación de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México.	1,180,039.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$1,175,366.28	\$ -	100.00%	100.00%	Servicios en proceso.
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								
30	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RESTAURADORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Muralismo	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$124,645,134.22	\$ -	48.77%	47.73%	Trabajos en proceso. Contrato Multianual
								AMORTIZADO	\$0.00								
								POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota: Contratos que no se incluyen en el presente informe: DGCOP-IR-L-5-092-22, DGCOP-AD-L-4-096-22, DGCOP-AD-L-1-001-23, DGCOP-AD-L-4-010-23, DGCOP-AD-F-1-011-23, DGCOP-LPN-L-1-018-23, DGCOP-LPN-L-1-019-23, DGCOP-LPN-L-1-022-23, DGCOP-IR-L-1-061-23, DGCOP-IR-L-1-068-23, DGCOP-IR-L-1-072-23, DGCOP-AD-L-5-143-23, DGCOP-AD-L-1-170-23

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
545,074,284.65	3,765,932.78	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
457,194,015.39	0.00	100.00%	100.00%

\* No se contabilizan los contratos Multianuales o Aplazados por Convenio en virtud de que el avance alcanzado en el ejercicio no se incrementará en el mismo ejercicio.

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
 Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de

MTRO. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**5.10 Avance de los Contratos del Ejercicio 2024**





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE MAYO DE 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	4	0	0	20	0	20	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	1	0	0	26	0	26	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	7	0	0	1	6	1	6	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	29	2	0	0	31	0	31	0
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>1</b>	<b>83</b>	<b>0</b>

NOTA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS 20 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 16 ADJUDICADOS EN EL 2024, 4 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 15 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 3 CONCLUIDOS Y 2 CONTRATOS EN PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA.

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B": EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2023 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	SITUACIÓN ACTUAL				EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	16	4	0	0	20	0	20	0
<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

**NOTA:** DE LOS 20 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE RESUMEN, 16 SON ADJUDICADOS EN 2024 Y 4 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2023, DE LOS CUALES 15 SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 3 CONCLUIDOS Y 2 CONTRATOS EN PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS EN PROCESO.

**Ing. Jesús Soto Medina**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

**Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy**  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
					Proyecto: Construcción y Reconfiguración de los Cruces Peatonales Elevados "Parque Cri-Cri y SkatePark"				\$78,808,066.73	\$77,292,781.89	\$0.00			\$0.00	\$41,898,531.10	\$0.00					
1	DGCOP-IR-F-5-226-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Congreso Cultural Parque de Chapultepec-2023	IR	BYBCO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y Control Administrativo y Financiero para la Construcción de los Puentes Peatonales SkatePark y Cri-Cri ubicados en Av. Constituyentes en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	30/11/2023	20/03/2024	\$4,900,000.00	\$4,840,712.60	\$3,415,697.67	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$4,716,193.53	\$0.00	100.00%	97.43%	Servicios Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
2	DGCOP-LPN-F-1-249-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Congreso Cultural Parque de Chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce peatonal elevado "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	29/12/2023	12/03/2024	\$55,000,000.00	\$35,148,503.45	\$35,134,694.80	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$248,796.24	\$0.00	18.00%	0.71%	Contrato con Terminación anticipada en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
3	DGCOP-LPN-F-1-250-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Congreso Cultural Parque de Chapultepec-2023	LPN	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Construcción y Reconfiguración de cruce Peatonal elevado "Parque Cri-Cri Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes, en la Alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México.	29/12/2023	12/03/2024	\$32,000,000.00	\$36,097,730.72	\$36,048,850.46	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$36,004,890.45	\$0.00	100.00%	99.74%	Trabajos Concluidos. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	DGCOP-AD-F-3-258-23	Etiquetado Recursos Federales-Cultura-Congreso Cultural Parque de Chapultepec-2023	AD	5 SOL GEOCONSULTORES, S.A. DE C.V.	Estudios Geológicos Geotécnicos del suelo y subsuelo de sitio donde se construya el Proyecto denominado Puente Peatonal "SkatePark Chapultepec II Sección" en Av. Constituyentes.	30/12/2023	12/02/2024	\$2,750,000.00	\$2,718,118.96	\$2,693,518.96	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$928,686.68	\$0.00	51.21%	34.17%	Contrato con Terminación anticipada en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
					Proyecto Construcción Adecuación, Rehabilitación y Mantenimiento mayor y/o menor a puentes peatonales en la Ciudad de México.				\$73,263,902.42	\$60,082,107.48	\$0.00				\$0.00	\$8,020,504.07	\$9,517,545.21				
5	DGCOP-LPN-L-4-024-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	LPN	ASCH, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	02/01/2024	09/06/2024	\$45,000,000.00	\$45,987,105.34	\$45,987,105.34	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$8,020,504.07	\$9,517,545.21	70.00%	38.14%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
6	DGCOP-AD-L-5-066-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE CONTRATOS, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero para la Construcción de Pasarelas Peatonales de Conexión en el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Indios Verdes, ubicado en la Ciudad de México, Alcaldía Gustavo A. Madero.	04/05/2024	24/07/2024	\$2,679,944.29	\$2,679,944.29	\$2,679,944.29	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	31.20%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
7	DGCOP-IR-L-1-067-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor a 8 Puentes Peatonales en Alcaldías Itzapalapa, Venustiano Carranza y Coyacán, derivado de SUACS y revisiones programadas.	10/05/2024	17/08/2024	\$1,800,000.00	\$1,695,212.09	\$1,695,212.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	15.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
8	DGCOP-AD-L-1-068-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	MSM-SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento a 2 Puentes Peatonales derivado de emergencias ciudadanas del SUAC, ubicados en Alcaldías Gustavo A. Madero y Cuajimalpa.	08/05/2024	05/08/2024	\$1,800,000.00	\$1,282,179.71	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	6.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
9	DGCOP-AD-L-1-070-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	Trabajos complementarios de la adecuación del Puente ubicado a un costado del metro Valódromo, en viaducto río de la Piedra en Circuito Atletas y Genaro Garcia, en las Alcaldías Itzacatco y Venustiano Carranza.	09/05/2024	22/06/2024	\$1,212,245.04	\$1,136,902.14	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	80.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
10	DGCOP-AD-L-1-072-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	DESARROLLADORA ANDALE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puente Peatonal ubicado en Avenida Río Churubusco, Xoco, Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y revisiones programadas.	11/05/2024	09/06/2024	\$1,267,163.14	\$1,260,918.12	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	75.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
11	DGCOP-AD-L-3-074-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	AD	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Ejecutivo para la sustitución del Puente Peatonal ubicado en Circuito Interior (Río Consuelo) Av. 503 entre Jenocó y Damasco C.P. 15430, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	11/05/2024	09/06/2024	\$1,448,520.00	\$1,440,701.15	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	72.60%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
12	DGCOP-IR-L-1-075-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEP	IR	DE ARQ. DISEÑO DE ESPACIOS, S.A. DE C.V.	Reforzamiento, Adecuaciones y Mantenimiento del Puente Peatonal Skate Park, ubicado en Avenida Constituyentes casi esquina con Avenida de los Compositores.	18/05/2024	15/08/2024	\$12,000,000.00	\$12,276,933.57	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	5.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								

*[Handwritten signature]*

097



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

Corte al 31 de mayo de 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO					INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
13	DGCOP-IR-L-1-076-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	COMERCIALIZADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA SARTOS, S.A. DE C.V.	Trabajos emergentes para el reforzamiento de la estructura de pasarela en el Puente Peatonal ubicado en Avenida 100 Metros casi esquina con Avenida Wilfrido Massieu, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.	15/05/2024	13/07/2024	\$1,900,000.00	\$1,814,509.93	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	60.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
14	DGCOP-IR-L-1-077-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Menor y Reconstrucción de escalera en el Puente Peatonal ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza, entre las calles México y Coronado, Col. El Paraíso, C.P. 09230, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.	11/05/2024	24/07/2024	\$2,800,000.00	\$2,668,610.16	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	40.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
15	DGCOP-AD-L-1-079-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	DESARROLLADORA ANDALE, S.A. DE C.V.	Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Puente Peatonal ubicado en Pensador Mexicano Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, derivado de solicitudes generadas en el SUAC y revisiones programadas.	11/05/2024	09/06/2024	\$1,025,212.45	\$1,000,985.92	\$1,214,980.72	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	75.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto: Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud T 4 Santa Cecilia Tepetlapa									\$799,997.00	\$799,997.00	\$0.00			\$0.00	\$105,512.75	\$276,907.86					
16	DGCOP-AD-L-1-055-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	OBRAS, PROYECTOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.	Conclusión de la Ampliación del Centro de Salud Santa Cecilia Tepetlapa, ubicado en la Calle Francisco Sarabia, S/N, Puesto Santa María Tepetlapa, C.P. 16880, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México.	04/01/2024	03/03/2024	\$800,000.00	\$799,997.00	\$799,997.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$105,512.75	\$276,907.86	100.00%	13.19%	Trabajos concluidos.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto: Trabajos de Demolición de Área dañada y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pediátrico Azcapotzalco.									\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
17	DGCOP-AD-L-2-062-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	AD	DEMOC DEMOLICIONES, S.A. DE C.V.	Trabajos de Demolición y Retiro de escombros de las Áreas destinadas para la Ampliación del Hospital Pediátrico de Azcapotzalco, ubicado en Avenida Azcapotzalco, C.P. 020700, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado.	30/04/2024	02/08/2024	\$1,728,640.96	\$1,728,437.00	\$1,728,437.00	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	18.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
Proyecto: Terminación de la Construcción de los Centros de Asistencia e Integración Social Central de Abastos y Vasco de Quiroga, ubicados en las Alcaldías Iztapalapa y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México									\$22,866,338.68	\$22,866,338.68	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00					
18	DGCOP-IR-L-5-065-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	DITAPSA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica, Control Administrativo y Financiero para la Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CASI-CEDA), Ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	04/05/2024	22/07/2024	\$2,500,000.00	\$2,363,643.26	\$2,363,643.26	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	34.43%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-LPN-L-1-069-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	LPN	GRUPO EFEM, S.A. DE C.V.	Terminación de la Construcción de un Centro de Asistencia e Integración Social en la Central de Abastos (CASI-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	04/05/2024	02/07/2024	\$16,000,000.00	\$18,897,425.09	\$18,897,425.09	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9.00%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-IR-L-4-078-24	ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FAFEF	IR	WADIA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral para el suministro, colocación y puesta en marcha de un elevador camillero en un Centro de Asistencia e Integración Social (CASI-CEDA), ubicado en la Alcaldía Iztapalapa.	15/05/2024	01/10/2024	\$3,100,000.00	\$1,805,270.33	\$1,805,270.33	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	13.38%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
												AMORTIZADO	\$0.00								
												POR AMORTIZAR	\$0.00								
<b>TOTALES</b>									<b>\$177,463,740.83</b>	<b>\$162,789,642.05</b>	<b>\$0.00</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$60,024,547.92</b>	<b>\$9,794,453.07</b>					

Ing. Jesús Soto Medina  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. David Ricardo Rodríguez Godoy  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

TOTAL CONTRATADO	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2024	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
177,463,740.83	162,789,642.05	0.00	ANTICIPO 0.00
			AMORTIZADO 0.00
			POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE FÍSICO FINANCIERO AL PRECISO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
\$0,024,547.92	9,794,453.07	48.89%	14.17%





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Al 31 de mayo de 2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	25	1	0	0	26	0	26	0
TOTAL	25	1	0	0	26	0	26	0

~~\_\_\_\_\_~~ \_\_\_\_\_

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

Al 31 de mayo de 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	FAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGPE/PPS/01/2013	02	PPS	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A de C.V.	Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales	29-nov-13	31-dic-25	SIN INFORMACIÓN	\$ 6,211,410,418.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 262,037,340.40	\$ -	42.25	33.80	El monto a ejercer para el año 2024, es de \$834,346,995.00
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGCOP-LPN-L-1-001-24	2	LPN	Ingeniería Experimental, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares del tipo atrantado con las siguientes ubicaciones: Av. Rojo Gomez, Av. Telecomunicaciones, Av. Crisostomo Bonilla al cruce con la Calzada Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México	02-ene-24	29-jun-24	\$ 18,994,996.33	\$ 18,493,988.26	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 12,114,117.32	\$ 2,076,370.70	80.00	70.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGCOP-LPN-L-1-002-24	2	LPN	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos de conservación y mantenimiento en el puente vehicular La Concordia tercera etapa, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Carretera México-Puebla en la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	01-jun-24	\$ 28,866,286.47	\$ 28,667,857.29	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	91.99	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGCOP-LPN-L-1-003-24	1	LPN	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A de C.V.	Trabajos de construcción para la ampliación de la Línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacan a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 197,335,380.76	\$ 197,335,380.76	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 58,208,289.68	\$ -	53.89	42.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGCOP-LPN-L-1-022-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Trabajos de construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periferico Rio de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, aprecio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 31,999,885.58	\$ 31,999,885.58	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,624,858.34	\$ -	15.00	5.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGCOP-LPN-L-1-023-24	2	LPN	Asch, S.A de C.V.	Proyecto integral para la construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetrám San Lazaro en su primer etapa, ubicado en avenida Eduardo Molina, Colonia Siela de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México a precio alzado y tiempo determinado	02-ene-24	28-ago-24	\$ 57,585,564.46	\$ 61,786,603.94	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	8.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGCOP-LPN-L-1-025-24	2	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A de C.V.	Mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	02-ene-24	29-jun-24	\$ 72,359,749.14	\$ 32,599,088.05	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	\$ 8,110,653.10	\$ -	\$ 1,226,065.40	40.00	0.00	Convenio modificador en
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
8	DGCOP-IR-L-1-026-24	2	IR	Freysinnet de México, S.A de C.V.	Trabajos de sustitución de juntas de calzada en puentes vehiculares de la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,890,237.18	\$ 10,692,874.20	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	65.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGCOP-IR-L-1-027-24	2	IR	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Alvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,614,203.24	\$ 10,437,008.66	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,490,594.81	\$ -	65.00	14.28	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGCOP-IR-L-1-028-24	2	IR	Grupo Fae del Centro, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante II, que comprende a las Alcaldías: Azcapotzalco, Cuauhtemoc y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,434,177.33	\$ 10,434,177.33	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 478,025.15	\$ 531,213.82	25.00	10.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGCOP-IR-L-1-029-24	2	IR	Begada Construcción, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante I, que comprende a las Alcaldías: Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Benito Juárez, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precio unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 10,980,796.17	\$ 10,027,693.47	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,587,078.99	\$ -	74.02	29.93	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
12	DGCOP-IR-L-1-030-24	2	IR	Ingeniería Alternativa y Proyectos, S.A de C.V.	Trabajos de estabilización de talud del centro de Zacatenco en Av. de los Insurgentes Norte, Alcaldía Gustavo A.Madero, en la Ciudad de México. Bajo la modalidad de precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jun-24	\$ 4,992,479.64	\$ 4,964,838.55	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 4,845,327.10	\$ -	100.00	90.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGCOP-IR-L-1-031-24	2	IR	Edificadora Totoltepec, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento preventivo a puentes vehiculares ubicados en el cuadrante IV, que comprende a las Alcaldías: Itzapalapa, Coyoacan, Tlahuac, Xochimilco y Milpa Alta, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	04-ene-24	01-jun-24	\$ 10,950,021.72	\$ 7,085,668.35	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 426,661.51	\$ 1,626,705.51	52.35	29.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGCOP-IR-L-5-038-24	1	IR	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción para la ampliación de la línea 1 del trolebús de Taxqueña a Penisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyoacán a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 8,405,290.07	\$ 6,655,057.45	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 2,955,947.35	\$ 1,274,004.97	53.89	64.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
15	DGCOP-IR-L-5-039-24	2	IR	Grupo Consultor de Arquitectura e Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos de construcción del puente peatonal tipo pasarela que unirá las Líneas 4 y 5 del Metrobús en el Cetrám San Lazaro en su primer etapa, ubicado en Avenida Eduardo Molina, Colonia Siete de Julio, Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 2,390,842.07	\$ 2,212,814.86	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	10.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
16	DGCOP-IR-L-5-041-24	2	IR	Arma Ingeniería, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para el mantenimiento de puentes vehiculares en la Ciudad de México relativos a los cuadrantes I, II, III y IV, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	29-sep-24	\$ 7,339,037.68	\$ 4,323,940.95	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,889,771.95	\$ -	50.43	27.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
17	DGCOP-AD-L-2-042-24	2	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera para los trabajos de mantenimiento a la infraestructura del sistema de transporte Metrobús en diferentes Alcaldías, en la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 2,612,310.75	\$ 2,783,991.69	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 1,854,840.45	\$ -	65.00	45.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
18	DGCOP-AD-L-2-043-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PM5501 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo de los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Amador Salazar, ubicado en Av. Amador Salazar y Calzada Ignacio Zaragoza, Colonia Santa Martha Acatitla Sur, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 14,756,015.48	\$ 14,756,015.48	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 5,447,694.75	\$ 6,188,253.37	68.42	79.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
19	DGCOP-AD-L-5-044-24	2	AD	Ditapsa Consultores, S.A de C.V.	Servicios de supervisión técnica, administrativa y financiera de los trabajos para la construcción de rampa de acceso vehicular y terminación de puente vehicular Miguel Bernard, ubicado en Av. Periférico Río de los Remedios y Av. Miguel Bernard, en la Alcaldía Gustavo A.Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	01-jul-24	\$ 1,221,473.16	\$ 1,221,473.16	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 597,099.49	\$ -	50.00	30.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGCOP-AD-L-5-047-24	1	AD	Ingeniería Integral Internacional México, S.A de C.V.	Servicios de supervisión de la segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cetrám Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpiente y Av. Tlahuac, Col. El Triángulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 1,179,054.91	\$ 1,179,054.91	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	30.00	0.00	Por finalizar
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

*[Handwritten signature and initials]*



CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
21	DGCOP-AD-L-1-045-24	2	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Trabajos complementarios para la construcción del puente vehicular de Circuito Interior y Avenida Gran Canal del Desagüe, en las Alcaldías de Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, Ciudad de México a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	14-feb-24	\$ 28,837,812.06	\$ 28,837,812.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,181,073.20	\$ -	100.00	40.95	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
22	DGCOP-AD-L-2-051-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PMSS01 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular Poniente 112, ubicado en Poniente 112 y Av. de los Insurgentes Norte, Colonia Capultlan, Alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	02-may-24	\$ 27,232,867.26	\$ 21,198,082.44	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 21,070,476.99	\$ -	98.00	90.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGCOP-AD-L-2-052-24	2	AD	5 Sol Geoconsultores, S.A de C.V.	Aplicación del procedimiento PMSS01 para mejorar y estabilizar el suelo y subsuelo para mitigar los hundimientos diferenciales al cual se encuentra expuesto el puente vehicular La Concordia, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza y Av. Ermita Itzapalapa, Col. Lomas de Zaragoza, Alcaldía Itzapalapa, Ciudad de México, a precio alzado y tiempo determinado	04-ene-24	03-may-24	\$ 20,000,000.00	\$ 34,243,984.52	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 18,049,491.61	\$ 12,241,043.75	76.89	88.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
24	DGCOP-AD-L-1-054-24	1	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S.A de C.V	Segunda etapa de los trabajos de reforzamiento de la estructura del puente vehicular de acceso al Cefram Tlahuac, ubicado en Riachuelo Serpentino y Av. Tlahuac, Col. El Triangulo, Alcaldía Tlahuac, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado	04-ene-24	03-abr-24	\$ 28,724,010.13	\$ 28,724,010.13	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	30.00	0.00	Por concluir
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-057-24	1	AD	Semex, S.A de C.V.	Trabajos de semaforización la ampliación de la línea 1 del trolebus de Taxqueña a Perisur que corre sobre Avenida Azteca, ubicado en la Alcaldía Coyacán a precio unitario y tiempo determinado	13-abr-24	12-oct-24	\$ 35,992,844.00	\$ 35,992,844.00	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ 10,797,853.20	\$ -	30.00	30.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGCOP-AD-L-1-073-24	1	AD	MSM- Soluciones, S.A de C.V.	Trabajos de mantenimiento correctivo en la estructura del puente vehicular de circuito interior (Boulevard puerto Aereo) al cruce con Calzada Ignacio Zaragoza, ubicado en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, bajo la modalidad de precios unitarios y tiempo determinado	11-may-24	07-sep-24	\$ 1,642,554.26	\$ 1,320,801.28	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	0.00	0.00	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

NOTA: EL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, CORRESPONDE A UNA MULTIANUALIDAD Y SE ANEXA AL EJERCICIO 2024 POR TENER UNA VIGENCIA HASTA EL AÑO 2025. NO SE CUENTA CON EL PRESUPUESTO DE REFERENCIA DEL CONTRATO DGPE/PPS/01/2013, YA QUE LOS TRABAJOS DE INICIO NO SE LLEVARON A CABO EN LA DCOP "B".

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTIPOOS
6,782,071,718.10	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERÍODO AL	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
437,656,542.29	25,163,657.52	52.49	31.46

Ing. Rolando Alexander Fernandez Betancourt  
Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Ing. Jose Luis Pichardo Hernandez  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B2"





FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MAYO DE 2024

CONTRATOS EJERCICIO 2024


DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	7	0	0	1	6	1	6	0

Nota: Solo se reportan los contratos en proceso.

INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGCOP-IR-L-1-032-24	25	IR	ROMES-CONSTRUARTE, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS ADICIONALES DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD 5ta. ETAPA, UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 01219, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-abr-24	8MDP	7,798,628.38	0.00	ANTICIPO	0.00	04-ene-24	24-abr-24	1,784,326.17	7,450,254.23	0.00	100.00%	77.74%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO ESTE CONTRATO TUVO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN IMPORTE Y PLAZO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
2	DGCOP-IR-L-1-034-24	25	IR	GRUPO QUYEMS, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PARA LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y TRÁMITES INMOBILIARIOS, ASÍ COMO SU ARCHIVO, UBICADO EN CALLE CANDELARIA DE LOS PATOS, COLONIA 10 DE MAYO, CÓDIGO POSTAL 15290, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	6MDP	5,879,346.38	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,679,137.91	0.00	100.00%	28.56%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO SE ENCUENTRA EN PROCESO UN CONVENIO MODIFICATORIO EN IMPORTE Y PLAZO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
3	DGCOP-IR-L-1-035-24	25	IR	CONSORCIO CONSTRUCTOR AA, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS ADICIONALES DE CONECTIVIDAD PARA LA PUESTA EN OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD 5ta. ETAPA, UBICADA EN VASCO DE QUIROGA N°. 1401, COL. PUEBLO DE SANTA FE, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 01219, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	04-ene-24	02-may-24	10.5MDP	10,416,699.30	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	8,455,541.54	0.00	100.00%	81.17%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
4	DGCOP-IR-L-1-036-24	25	IR	OBRAS, PROYECTO Y SUMINISTRO, S.A. DE C.V.	"TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL PÓRTICO DE ACCESO DE LA PLAZA JUÁREZ, UBICADO EN AVENIDA JUÁREZ S/N, COL. CENTRO (ÁREA 2), C.P. 6010, ALCALDÍA CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, EN LA MODALIDAD A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO"	04-ene-24	02-may-24	2.4MDP	2,129,316.87	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	492,966.85	0.00	100.00%	23.15%	EN PROCESO DE FINIQUITO ADMINISTRATIVO
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
5	DGCOP-AD-L-5-048-24	25	AD	ANMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SERVICIOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y PREPARACIÓN DOCUMENTAL PARA LA ENTREGA A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL VASCO DE QUIROGA A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO".	03-ene-24	04-feb-24	0.5MDP	469,213.06	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	469,213.06	0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO Y FINIQUITADO.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								
6	DGCOP-AD-L-5-063-24	25	AD	ANMA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA E INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES ÚNICOS PARA LA RESTRUCTURACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS No 2, COL. MORELOS A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	02-may-24	01-jul-24	0.5MDP	476,173.07	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	158416.08	96639.41	55.00%	53.56%	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTI	0.00								





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CORTE AL 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO 2022	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
7	DGCOP-IR-L-5-064-24	25	IR	COMERCIALIZADORA KD, S.A. DE C.V.	RESTRUCTURACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL (CAIS) VASCO DE QUIROGA, UBICADO EN CALLE PELUQUEROS No 2, COL. MORELOS, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO.	02-may-24	01-jul-24	12.5MDP	12,199,437.98	0.00	ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	6,580,507.03	55.00%	53.94%	
										AMORTIZADO	0.00									
										POR AMORTIZAR	0.00									

Este contrato fue Recepcionado y Liquidado, por lo que no se reportará el próximo mes.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
39,368,815.04	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL PERIODO AL	
PAGADAS	EN TRAMITE	FÍSICO	FINANCIERO
18,705,529.67	6,677,146.44	87.14%	59.73%

ARQ. CARLOS CUAUHTÉMOC GÓMEZ GÓMEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C1"

ING. BERNABÉ GUTIÉRREZ ORDOÑEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2024

FECHA DE CORTE: 31/05/2024

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	29	2	0	0	31	0	31	0
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>

NOTA: SOLO SE REPORTAN LOS CONTRATOS VIGENTES

  
HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ


Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de  
Construcción D6

  
MTRO. EFRAÍN ALVAREZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS			CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
1	DGCOP-IR-F-5-154-23	FEDERAL EDUCACIÓN	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S. A. DE C. V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Murallismo.	26/10/2023	04/09/2024	6,029,694.72	6,029,694.72	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,646,563.58	\$ -	51.00%	27.31%	Servicios en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
2	DGCOP-LPN-F-4-176-23	FEDERAL EDUCACIÓN	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	RECONSTRUCTORA Y CONSTRUCTORA OLIVERA Y LEDESMA, S. A. DE C. V.	Proyecto Integral para los trabajos de Restauración, Rehabilitación, Mantenimiento, Museología y Museografía en el Museo Vivo del Murallismo	02/11/2024	21/08/2023	261,139,165.86	261,139,165.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 124,645,134.22	\$ -	49.02%	47.73%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
3	DGCOP-LPN-L-4-009-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería Total Especializada, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Secundaria Técnica 10, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	26,366,366.44	26,366,366.44	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 14,321,172.25	\$ 6,491,167.86	85.00%	54.32%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
4	DGCOP-LPN-L-4-010-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Dr. Francisco Vázquez Gómez, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	11,853,715.37	11,853,715.37	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 3,156,439.38	\$ -	57.50%	26.63%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
5	DGCOP-LPN-L-4-011-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Defensores de Churubusco, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	13,478,118.97	13,478,118.97	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 7,756,816.79	\$ 2,917,524.60	62.86%	57.55%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
6	DGCOP-LPN-L-4-012-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Platino Ingeniería, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Capitán Emilio Carranza, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	02/01/2024	30/05/2024	10,235,994.28	10,235,994.28	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 6,315,907.25	\$ -	62.52%	61.70%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
7	DGCOP-LPN-L-4-013-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Cirio E. González Blackler, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	24,160,055.93	24,160,055.93	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 18,749,424.59	\$ -	76.67%	77.61%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
8	DGCOP-LPN-L-4-014-24	FEDERAL CULTURA	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en el Centro de Atención Múltiple No. 31	02/01/2024	30/05/2024	17,603,270.06	17,603,270.06	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 8,497,592.28	\$ -	49.50%	48.27%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
9	DGCOP-LPN-L-4-015-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	FABETY Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Independencia, en la Alcaldía Benito Juárez.	02/01/2024	30/05/2024	11,083,764.39	11,083,764.39	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 11,072,098.56	\$ -	100.00%	99.89%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
10	DGCOP-LPN-L-4-016-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SUADCO, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Carlos Pellicer, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	12,538,160.30	12,538,160.30	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 9,041,297.17	\$ 2,376,548.92	92.13%	72.11%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
11	DGCOP-LPN-L-4-017-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Grupo Alvarez Lamberti, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para la Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela General Anaya, en la Alcaldía Benito Juárez.	02/01/2024	30/05/2024	11,988,852.88	11,988,852.88	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 8,999,504.70	\$ -	78.00%	75.07%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
12	DGCOP-LPN-L-4-018-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Apergado Construcciones, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Jardín de Niños Batallón de San Blas en la Alcaldía Cuauhtémoc, Emiliano Negrete López y Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyoacán.	02/01/2024	30/05/2024	16,594,447.10	16,594,447.10	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 14,012,894.23	\$ 1,109,563.51	90.10%	84.44%	Proyecto Integral en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
13	DGCOP-LPN-L-4-019-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	YAVELMAR, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Plan de Igualtepec, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	11,584,580.50	11,584,580.50	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 4,906,451.29	\$ 2,759,823.38	78.00%	42.35%	Obra en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
14	DGCOP-LPN-L-1-020-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	SOUL Arquitectos, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Xavier Villaurrutia, Profrat María Epigmenio Arriaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán, Tetzitini, en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	31,672,260.94	31,672,260.94	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 23,259,595.08	\$ 613,123.65	77.00%	73.44%	Obra en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
15	DGCOP-LPN-L-1-021-24	FAFEF	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	REMASA Resistencia de Materiales, S. A. de C. V.	Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Kukulcan y Tsutuy en la Alcaldía Iztapalapa.	02/01/2024	30/05/2024	8,993,747.22	8,993,747.22	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 4,799,506.43	\$ 1,735,505.61	82.00%	53.36%	Obra en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
16	DGCOP-IR-L-5-040-24	FAFEF	INVITACIÓN RESTRINGIDA	LH Consultoría e Ingeniería, S. A. de C. V.	Servicios para el programa de Mantenimiento de Escuelas con Apoyo Técnico Administrativo, así como aplicación normativa de Ingeniería de Costos.	04/01/2024	24/07/2024	3,919,593.82	3,919,593.82	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,716,084.94	\$ -	72.00%	43.78%	Servicios en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									
17	DGCOP-AD-L-5-045-24	FAFEF	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Buro Mexicano de Solución Técnica, S. C.	Servicios de Director Responsable de Obra y Comprobatario de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en las Escuelas Xavier Villaurrutia, Profrat, María Epigmenio Arriaga Salgado, en la Alcaldía Coyoacán, Tetzitini y Plan de Igualtepec, en la Alcaldía Iztapalapa.	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	1,436,519.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 727,844.41	\$ -	75.00%	50.87%	Servicios en proceso	
											AMORTIZADO	\$0.00									
											POR AMORTIZAR	\$0.00									





INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2024  
FECHA DE CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2024

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	Monto CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
18	DGCOP-AD-L-5-048-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Constructora y Urbanizadora EMKU, S. A. de C. V.	Servicio de Director Responsable de Obra y Compañía de Seguridad Estructural y de Seguimiento de los trabajos de Rehabilitación y Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y de Educación Específica, en la Ciudad de México, en la Escuela Maestro Rafael Ramirez, en la Alcaldía Magdalena Contreras, en la Alcaldía Magdalena Contreras, Emiliano Negrete López, Centenario de Juárez, en la Alcaldía Coyacacan, Kukulkin Tautsuy, en la Alcaldía Ixtapalapa	04/01/2024	01/06/2024	1,436,519.00	1,436,519.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 677,977.31	\$ 173,305.62	75.00%	47.20%	Servicio en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
19	DGCOP-AD-L-1-053-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Consorcio Constructor AA, S. A. de C. V.	Casetas provisionales para apoyo al Internado No 2 "Ejército Mexicano" Ubicado en la Alcaldía Azcapotzalco	04/01/2024	02/03/2024	749,998.00	749,998.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 745,759.71	100.00%	0.00%	Ciudad en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
20	DGCOP-AD-L-1-056-24	FISCAL	ADJUDICACIÓN DIRECTA	XIMLU Constructores, S. A. de C. V.	Trabajos de retiro en zona de estacionamiento en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.	04/01/2023	17/02/2024	999,996.15	999,996.15	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ 999,996.14	100.00%	0.00%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
21	DGCOP-LPN-L-1-004-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	53,724,834.98	53,724,834.98	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	26.32%	0.00%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
22	DGCOP-LPN-L-4-007-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de las Estaciones de Bomberos de la Ciudad de México. En la Alcaldía Iztapalapa "Comandante Juan Gómez Rodríguez" y en la Alcaldía Gustavo A. Madero "Comandante José Saavedra del Razo" a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,797,441.05	14,797,441.05	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 8,127,809.84	\$ -	58.80%	54.93%	Proyecto integral en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
23	DGCOP-LPN-L-4-008-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Mc Carthey Internacional, S. de R. L. de C. V.	Proyecto Integral para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Tarabara "Comandante Artemio Vences Mancera", en la Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	02/01/2024	30/05/2024	14,959,562.37	14,959,562.37	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 10,847,350.75	\$ -	82.44%	72.51%	Proyecto integral en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
24	DGCOP-IR-L-5-037-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Obras, Proyectos y Suministros, S. A. de C. V.	Proyecto Ejecutivo para el Reforzamiento y Rehabilitación de la Estación de Bomberos Comandante Leonardo del Frago, a Precio Unitario y Tiempo Determinado.	04/01/2024	01/07/2024	6,541,611.86	6,541,611.86	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,138,090.15	\$ -	65.00%	17.40%	Proyecto integral en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
25	DGCOP-AD-L-1-050-24	FAFEP	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Ingeniería y Construcciones Integrales RAOS, S. A. de C. V.	Trabajos Adicionales en las Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Iztapalapa y Milpa Alta de la Ciudad de México.	04/01/2024	03/03/2024	1,230,000.00	1,230,000.00	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$ -	98.00%	0.00%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
26	DGCOP-LPN-L-1-005-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	XIMLU Constructores, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la Infraestructura de la Línea 3 y 7 del Metrobús	02/01/2024	30/05/2024	29,722,312.36	29,722,312.36	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 12,478,300.39	\$ -	56.88%	41.98%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
27	DGCOP-LPN-L-1-006-24	FAFEP	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S. A. de C. V.	Mantenimiento a la infraestructura de la Línea 4 del Metrobús	02/01/2024	30/05/2024	36,037,949.75	36,037,949.75	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 23,041,873.53	\$7,467,998.03	83.77%	63.94%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
28	DGCOP-IR-L-1-058-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Corporación Constructora Ave Fénix, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Benjamín León, en la Alcaldía Coyacacan.	15/04/2024	11/09/2024	6,260,777.91	6,260,777.91	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 527,663.68	\$0.00	12.82%	8.43%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
29	DGCOP-IR-L-1-061-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Grupo GOLER, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Francisco Medina Ascencio, en la Alcaldía Cuauhtémoc.	15/04/2024	11/09/2024	9,773,612.07	9,773,612.07	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ -	\$0.00	12.50%	0.00%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
30	DGCOP-IR-L-1-059-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FABET y Diseño y Construcción, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Dr. Octavio Veyer Vázquez, en la Alcaldía Ixtapalapa.	15/04/2024	11/09/2024	9,917,601.53	9,917,601.53	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,606,959.37	\$0.00	70.15%	16.20%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								
31	DGCOP-IR-L-1-060-24	FAFEP	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PTAH Infraestructura Arquitectónica, S. A. de C. V.	Rehabilitación Reforzamiento de Escuelas de Nivel Básico y Educación Específica, en la Ciudad de México, en la escuela Rosa Hella García Delgado, en la Alcaldía Coyacacan.	15/04/2024	11/09/2024	11,950,664.52	11,950,664.52	0.00	ANTICIPO	\$0.00	No	No	0.00	\$ 1,023,257.19	\$0.00	18.00%	8.56%	Obras en proceso
											AMORTIZADO	\$0.00								
											POR AMORTIZAR	\$0.00								

Nota:

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
678,781,289.33	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
323,093,609.36	27,390,317.03	68.00%	43.00%

RUGO ANGEL LOPEZ VAZQUEZ  
Jefe de Unidad Departamental de Supervisión de Construcción D6

MTO. EFRAIN ÁLVAREZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"





**SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
6ª. SESIÓN ORDINARIA 2024**

**6. Asuntos Generales**