

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2018
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
  - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
  - 5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
  - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
  - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
  - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
  - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
  - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
  - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
  - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
6. Asuntos Generales

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum

00000002

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

2. Aprobación del Orden del Día

0000 003

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

**3. Aprobación del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria de 2018**

00000004



**ACTA DE LA 3ª SESIÓN  
ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 22 de marzo del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---  
Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B", Arq. José Manuel Garibay Guzmán, Director de Construcción de Obras Públicas "C", Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Rey Filorio; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios Como Invitados Como Invitados: Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Secretario Técnico del Comité Central de Obras del Distrito Federal; Lic. Pedro Castillo Porter, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Joel Eugenio Torres, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Lic. Mario Alberto Cortés Bermúdez, Subdirector de Enlace Administrativo.-----

**2. Verificación y Declaratoria de Quórum.** -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, el Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes. -----

**3. Aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras.** -----

El Ing. **Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras, mismo que someto a consideración del Pleno del Subcomité, cedo la palabra al Ing. Joaquín Rey Filorio. -----

El Ing. **Joaquín Rey Filorio** comenta en relación al punto IV. Atribuciones, en su numeral "IV.1.6 Dar cumplimiento de sus acuerdos"; se señala como un punto principal, intuyo que se refiere a la creación de los Subcomités Técnicos. Propondría que se señalaran como incisos para darle una secuencia lógica de ese apartado, entiendo que



se refieren a la creación de esos Subcomités, reitero los pondría como incisos ya que el numeral IV.1.6, queda huérfano, salvo opinen otra cosa. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yáñez.

El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** precisa se están considerando dos situaciones; En primer lugar el Manual ya fue aprobado en Sesiones anteriores y respondiendo sus comentarios en relación de proponer al Comité Central la creación de Subcomités Técnicos, estamos hablando en Materia de Normas y posteriormente hablamos del "IV.1.6 Dar cumplimiento de sus acuerdos"; pero de este Subcomité, cada Sesión tenemos un Acta y los acuerdos correspondientes, los cuales llevan un número consecutivo, por lo que el Secretario Técnico tiene que dar cumplimiento cabal a todas y cada uno de estos. De hecho, no tendría que ser puesto a votación, lo que sí es en las firmas de quienes asisten y son vocales titulares, así como los Contralores Ciudadanos, quienes tienen voz y voto; los demás como es mi caso como representante del Comité Central, la Contraloría Interna y Directores y Directoras solo tenemos voz no voto; es por eso que había propuesto que solo aparecieran estos, son quienes le darían validez legal al documento. Los asesores pueden pronunciarse en cualquier momento pero no cuentan con facultades para aprobar; por lo que no veo ningún sentido en que se corrija este Manual ya paso a aprobación de Coordinación General de Modernización Administrativa (CEGEMA), y del Comité Central; como ejemplo la Directora de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), no asiste manda a un representante pero este solo tiene voz no voto, ustedes manejan recursos fiscales, federales, por lo que tiene que existir una representación de estas áreas, por lo que el representante no tiene mayor responsabilidad, como tampoco asistirán el Director General de Administración en la SOBSE, así como el Director de Asuntos Jurídicos y el propio Contralor Interno. Retomando su comentario estamos hablando dos cosas, los Comités o Subcomités pueden tener Subcomités Técnicos, pero ante la aprobación del Comité Central, por lo que tiene una vigencia y un fundamento en el artículo 8-H del Reglamento de la Ley de Obras del Distrito Federal, los acuerdos en referencia son los que se generan en este Subcomité, esa es la función de este Subcomité de esta Dirección General, no sé si con esto quede atendida su duda, sigo a sus órdenes. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** responde no era tan puntualizado, era no dejar el numeral IV.1.6, insisto está separado y a mi parecer no tiene congruencia. -----

El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** precisa para este Manual ya existe una plantilla que proporcione CEGEMA, para homologarlo en todas los Comités y Subcomités, ya está determinado, no le estamos quitando nada de facultades conforme a derecho y manejado en el sentido mismo de los numerales, en su estructura respecto a los números romanos, viñetas etc. Todo eso ya viene revisado por CEGEMA y por el propio Comité, por lo que insisto no es llevar a cabo nuevamente a votación el Manual, sino solo revisar las firmas. La propuesta del Comité Central es que solo aparezca la firma de los Vocales Titulares aquellos que tengan voz y voto, todo lo demás ya estaba validado, si mal no recuerdo usted estuvo en la Sesión donde se aprobó dicho Manual en esos términos. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** insiste al darle lectura lo veo como un punto aparte, por lo que tengo que obviar, es para que quede como citado. -----



El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** precisa que su comentario quedará en el Acta que se genere de esta Sesión, pero no así en el Manual dado que este ya fue aprobado, por lo que ya existe un acuerdo donde nos pide CEGEMA que cada dos años renovemos en especial por los logos, pero repito este ya está validado aprobado, por lo que solo se corregirá las firmas, es cuánto. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** comenta que se verificará las firmas del Manual y continua con el siguiente punto. -----

#### **4. Aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2018.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación del Acta de la Segunda Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, y se turna para recabar su firma. -----

#### **5.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 04-03/2018** referente a la aprobación del Acta de la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de 2017, aprobándose por unanimidad en la Primera Sesión Ordinaria el día 25 de enero de 2018. -----

#### **6.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

##### **6.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.**-----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** procede a dar lectura, al informe con corte al 28 de febrero de 2018 donde se indica que no existen compromisos; se informa que no se realizaron contrataciones por Adjudicación Directa, por invitación a cuando menos tres personas ni por Licitación Pública; en el reporte encuentra el detalle de ese informe, Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto.-----

##### **6.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta, las empresas que no cumplen con los requisitos y el contrato, que tanto tiempo tardan en no ser tomadas en cuenta como prestadores de servicios para el Gobierno; por lo que veo en este reporte varias han estado en auditorias y estas siguen participando en licitaciones. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Lic. Alfredo Garduño Yáñez.

El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** precisa el artículo 37 del Reglamento de la Ley de Obras nos indica que empresas están sancionadas, pero el que nos tiene que informar es la Contraloría General, quienes se hacen acreedores de una sanción, las más extensa es de 6 meses, pero cada unidad administrativa tiene que generar el documento correspondiente para determinar; pero mientras no exista sanción tienen todos los derechos de seguir participando, no pueden ser limitadas respecto a sus funciones es por eso que en algunos casos se les pide a los Subcomités valoren estas limitantes; es decir, si ya quedo mal una empresa valoren si tienen la posibilidad y la Ley los protege en ese sentido que pueden seguir trabajando, pero mientras no están



sancionadas por la Contraloría General ellos quedan liberados conforme al artículo 37 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios cede nuevamente la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta que la empresa Cemex Concretos, S.A. de C.V., se encargó de un tramo de la línea del metrobús, de la Línea 3 de Calzada Vallejo a Tenayuca; mi pregunta que siempre me he hecho como ciudadana, porque no se utiliza este material a lo largo de toda esta Línea. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra Ing. Juan Francisco Martínez Vargas. -----

El **Ing. Juan Francisco Martínez Vargas** efectivamente los pavimentos de concreto hidráulico tienen una mayor vida útil y mejores propiedades mecánicas que los pavimentos asfálticos; pero también tienen un costo mayor por lo que la inversión inicial resulta muy por arriba y es esta situación por la que más se utilizan con frecuencia los reencarpetamientos con asfalto. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** da las gracias y comenta que aprovecha la ocasión para agradecer y felicitar por los puentes peatonales que fueron instalados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de los reportes ciudadanos. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** agradece y comenta que este esfuerzo por parte de la Dirección General de Obras Públicas es derivado de los reportes de la ciudadanía en respuesta y atención a las emergencias derivadas de la pasada contingencia, El Gobierno asumiendo su responsabilidad ha dado respuesta a estas situaciones y le doy las gracias por su reconocimiento. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios o preguntas, cede la palabra al Ing. Joaquín Rey Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Rey Filorio** comenta los vecinos de la Colonia Ampliación Civil en la Delegación Venustiano Carranza, me pidieron el apoyo para investigar la situación de la Escuela Primaria Profesor Gonzalo Peña Troncoso CCT-09DPR0959E, en lo que respecta al estado de la recuperación de la construcción, me refiero al "Programa de Escuelas Dignas 2014", que se mencionan en la descripción del contrato DGOP-AD-L-5-12-14, para saber cómo están integrados dichos paquetes. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** precisa en el caso de la reconstrucción de las escuelas de la Secretaría de Educación Pública, el encargado de la reconstrucción es el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México,(ILIFECDMX), la Dirección General de Obras Públicas, apoya con el mantenimiento y conservación para la infraestructura de algunas de estas escuelas; sin embargo, no es responsable de todas ellas, me comprometo obtener esos listados para dárselos a conocer.-----

### **6.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----



**6.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

**6.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyó Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyó Filorio** comenta que, en relación con la construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, respecto a la columna de avance, financieramente se pagó el 26.27%, sin embargo, el avance físico es del 0%, me podrían explicar cómo es esto posible. Solicitaría que se adicionara una columna en este reporte para explicar el avance al ser una obra multianual. -----

El **Lic. Alfredo Garduño Yáñez** precisa se debe revisar el caso del tribunal debido que puede constituirse en un delito el hecho de otorgarse un anticipo del 26.27% y no existir avance físico durante ese ejercicio. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** responde que se continúe con el reporte de avance físico-financiero, como hasta ahora se viene presentando, debido a que está homologado con las demás Unidades Administrativa. Lo que, si conmino a las Direcciones de Construcción de Obras Públicas, a que presenten un reporte de avance físico-financiero, de las obras bianuales y multianuales para obra pública para el Ing. Joaquín Reyó Filorio. -----

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz** se compromete en la próxima Sesión de este Subcomité, entregar dicho reporte respecta a la construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal. -----

**6.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

**6.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. -----

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** pregunta en relación a la Construcción del Hospital General Cuajimalpa, en relación a las estimaciones se encuentra pagado \$2'903,771.15; sin embargo, la obra se encuentras en suspensión, me podrían decir cuál es la razón. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Arq. José Manuel Garibay Guzmán. -----



010000001

El **Arq. José Manuel Garibay Guzmán** responde que derivado de la afectación en zona federal en el proyecto de aproximadamente 900 m2 que pasa por el río Tacubaya es la causa por la que hizo la suspensión total de esta obra. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y continúa con el siguiente punto. -----

**6.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**6.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 28 de febrero de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlo continúa con el siguiente punto. -----

**7. Asuntos Generales.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** Si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto, que sea de interés para el Pleno, le cedo la palabra. Al no existir más comentarios cede la palabra al Ing. Cesar A. Guerrero Puente, para que dé por concluida la Sesión. -----

El **Ing. Cesar A. Guerrero Puente** concluye siendo las 14:41 horas del día que lleva por fecha la Tercera Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

#### 4. Seguimiento de Acuerdos

0000 011

## SUBCOMITÉ DE OBRAS

### SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

| REFERENCIA | ACUERDO  | AREA RESPONSABLE   | NO ATENDIDO | PENDIENTE | CONCLUIDO | SITUACIÓN  |
|------------|--|--|-------------|-----------|-----------|--|
| 05-04/2018 | " APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 2018" | SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS | -----       | -----     | X         | SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2018. |

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

**5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**

00000013



SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2016  
EJERCICIO 2016 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$1,127,823,780.75

| AREA OPERATIVA  | A<br>LICITACIÓN PÚBLICA                   |        | B<br>CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS |       | C<br>INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF |       | D<br>CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM |       | E<br>ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM |                                  | F<br>CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM |       | G<br>ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM) |       | H<br>TOTALES                                |         |
|---|---|--------|---|-------|--|-------|---|-------|--|----------------------------------|--|-------|--|-------|---|---------|
|   |   |        |   |       |  |       |   |       |  |                                  |  |       |  |       |   |         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"   | 514,931,928.09                            |        |   |       | \$ 12,253,595.70   |       |   |       | \$ 590,995,928.36                                    |                                  | 9,642,328.60   |       |  |       | 1,127,823,780.75                            | 0.00    |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"   |   |        |   |       |  |       |   |       |  |                                  |  |       |  |       | 0.00  | 0.00    |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"   |   |        |   |       |  |       |   |       |  |                                  |  |       |  |       | 0.00  | 0.00    |
| DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   |   |        |   |       |  |       |   |       |  |                                  |  |       |  |       | 0.00  | 0.00    |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  |   |        |   |       |  |       |   |       |  |                                  |  |       |  |       | 0.00  | 0.00    |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS  |   |        |   |       |  |       |   |       |  |                                  |  |       |  |       | 0.00  | 0.00    |
| REVALIDACIÓN  |   |        |   |       |  |       |   |       |  |                                  |  |       |  |       | 0.00  | 0.00    |
| SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS  |   |        |   |       |  |       |   |       |  |                                  |  |       |  |       |   |         |
| MONTO CONTRATADO PARA OBRA  | 514,931,928.09                            | 0.00   |   | 0.00  | 12,253,595.70  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 590,995,928.36                                       | 0.00                             | 9,642,328.60   | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 1,127,823,780.75                            | 0.00    |
| PORCENTAJES:  | $\frac{514,931,928.09}{1,127,823,780.75}$ | 45.66% | $\frac{0.00}{1,127,823,780.75}$         | 0.00% | $\frac{12,253,595.70}{1,127,823,780.75}$                               | 1.09% | $\frac{0.00}{1,127,823,780.75}$   | 0.00% | $\frac{590,995,928.36}{1,127,823,780.75}$            | 52.40%                           | $\frac{9,642,328.60}{1,127,823,780.75}$                      | 0.85% | $\frac{0.00}{1,127,823,780.75}$                                | 0.00% | $\frac{1,127,823,780.75}{1,127,823,780.75}$ | 100.00% |
| OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM) |   |        |   |       |  |       |   |       |  | CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO     |  |       |  |       |   |         |
| OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF. C+D+E+F+G  |   |        |   |       |  |       |   |       |  | A+B+C+D+E+F+G GASTO DE INVERSIÓN |  |       |  |       |   |         |
| \$612,891,852.66  |   |        |   |       |  |       |   |       |  | \$1,127,823,780.75               |  |       |  |       |   |         |
| 54.34%  |   |        |   |       |  |       |   |       |  | 100.00%                          |  |       |  |       |   |         |

*L A*

3839 014



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2017  
EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE MARZO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$2,394,030,404.21

| AREA OPERATIVA  | A   |        | B                                  |       | C   |       | D  |       | E  |                  | F   |       | G  |                  | H   |         |
|---|---|--------|------------------------------------|-------|---|-------|--|-------|--|------------------|---|-------|--|------------------|---|---------|
|   | LICITACIÓN PÚBLICA                          |        | CONVENIOS DE LICITACIONES PÚBLICAS |       | INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF |       | CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM |       | ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM |                  | CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM |       | ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF), ART 42 (LOP y SRM) |                  | TOTALES                                     |         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"   |   |        |                                    |       |   |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  | 0.00  | 0.00    |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"   | 2,154,166,382.12                            |        |                                    |       |   |       |  |       |  | \$ 54,380,055.78 |   |       |  |                  | 2,208,546,437.90                            | 0.00    |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"   |   |        |                                    |       |   |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  | 0.00  | 0.00    |
| DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   |   |        |                                    |       |   |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  | 0.00  | 0.00    |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO  | \$ 185,483,966.31                           |        |                                    |       |   |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  | 185,483,966.31                              | 0.00    |
| DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS  |   |        |                                    |       |   |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  | 0.00  | 0.00    |
| REVALIDACIÓN  |   |        |                                    |       |   |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  | 0.00  | 0.00    |
| SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS  |   |        |                                    |       |   |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  |   |         |
| MONTO CONTRATADO PARA OBRA  | 2,339,650,348.43                            | 0.00   |                                    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 54,380,055.78                                    | 0.00             |   | 0.00  | 0.00   | 2,394,030,404.21 | 0.00  |         |
| PORCENTAJES:  | $\frac{2,339,650,348.43}{2,394,030,404.21}$ | 97.73% | $\frac{0.00}{2,394,030,404.21}$    | 0.00% | $\frac{0.00}{2,394,030,404.21}$                                   | 0.00% | $\frac{0.00}{2,394,030,404.21}$  | 0.00% | $\frac{54,380,055.78}{2,394,030,404.21}$         | 2.27%            | $\frac{0.00}{2,394,030,404.21}$                         | 0.00% | $\frac{0.00}{2,394,030,404.21}$                            | 0.00%            | $\frac{2,394,030,404.21}{2,394,030,404.21}$ | 100.00% |
| OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM) |   |        |                                    |       | CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO                                      |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  |   |         |
| OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF. C+D+E+F+G  |   |        |                                    |       | GASTO DE INVERSIÓN  |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  |   |         |
| \$54,380,055.78   |   |        |                                    |       | 0   |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  |   |         |
| 2.27%   |   |        |                                    |       | 100.00%   |       |  |       |  |                  |   |       |  |                  |   |         |

L

A

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE MARZO 2018

| ÁREA   | CONTRATO | NO. AD | OBRA/SERVICIO | MONTO | EMPRESA | TIPO |          | FECHA  |         |
|--|----------|--------|---------------|-------|---------|------|----------|--------|---------|
|  |          |        |               |       |         | OBRA | SERVICIO | INICIO | TERMINO |
| <b>NO HUBO CONTRATACIÓN POR ADJUDICACIÓN DIRECTA</b> |          |        |               |       |         |      |          |        |         |
| <i>FA</i>  |          |        |               |       |         |      |          |        |         |

SUMA = \$0.00

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MARZO 2018

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

| ÁREA | CONTRATO | NO. DE INVITACIÓN | OBRA/SERVICIO | MONTO | EMPRESA | TIPO |          | FECHA  |         |
|------|----------|-------------------|---------------|-------|---------|------|----------|--------|---------|
|      |          |                   |               |       |         | OBRA | SERVICIO | INICIO | TERMINO |

**NO HUBO CONTRATACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS**

*LA*

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE MARZO 2018  
POR LICITACIÓN PÚBLICA

| ÁREA   | CONTRATO | NO. DE INVITACIÓN | OBRA/SERVICIO | MONTO | EMPRESA | TIPO |          | FECHA  |         |
|--|----------|-------------------|---------------|-------|---------|------|----------|--------|---------|
|  |          |                   |               |       |         | OBRA | SERVICIO | INICIO | TERMINO |
| <b>NO HUBO CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA</b> |          |                   |               |       |         |      |          |        |         |

*LA*

SUMA = \$0.00

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

## 5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           |                                 |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|  |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|  |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 3           | 3              | 1*                            | 5             | 1         | 0                             | 6         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 5           | 0              | 0                             | 0             | 5         | 0                             | 5         | 5                               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>8</b>    | <b>3</b>       | <b>1</b>                      | <b>5</b>      | <b>6</b>  | <b>0</b>                      | <b>11</b> | <b>5</b>                        |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": \*EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES |                                  |               |           |                               |           |                              |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                    |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 3           | 3              | 1 *                              | 5             | 1         | 0                             | 6         | 0                            |
| TOTAL                              | 3           | 3              | 1 *                              | 5             | 1         | 0                             | 6         | 0                            |

NOTA: \* EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO       | CONTRATO          | FF | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |                | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |        |                 | ESTIMACIÓN      |                     | AVANCE % |         | OBSERVACIONES  |
|------------|-------------------|----|-----------|---|---|----------------------|------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------|--------|-----------------|-----------------|---------------------|----------|---------|--|
|            |                   |    |           |   |   | INICIO               | TERMINO    |                                 |          | INICIO        | TERMINO        | MONTO                      | PAGADA | EN TRÁMITE      | FÍSICO          | FINANCIERO (PAGADO) |          |         |  |
|            |                   |    |           |   | Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo   |                      |            | \$1,273,221.86                  | \$0.00   |               |                |                            | \$0.00 | \$1,265,034.24  | \$0.00          |                     |          |         |  |
| 1          | V07.01.3.0042/REV | 66 | IR        | Servinco, S.A. de C.V                                 | Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)  | 25/06/2007           | 31/03/2008 | \$1,273,221.86                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$0.00         |                            |        | \$0.00          | \$1,265,034.24  | \$0.00              | 100.00%  | 99.36%  | PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.  |
|            |                   |    |           |   | Vialidad de Gran Canal, sobre la Av. Gran Canal en el Tramo de Circuito Interior (Av. Río Consulado) al Eje 3 Norte (Ángel Albino Corzo), en la Delegación Gustavo A. Madero  |                      |            | \$22,304,357.79                 | \$0.00   |               |                |                            | \$0.00 | \$21,512,065.60 | \$0.00          |                     |          |         |  |
| 2          | V07.01.2.0285/REV | 66 | LP        | SMC y Asociados, S.A. de C.V.                         | Construcción de la Vialidad de Gran Canal en el Tramo de Eje Vial 3 Norte al Circuito Interior  | 16/11/2007           | 14/09/2008 | \$22,304,357.79                 | \$0.00   | ANTICIPO      | \$4,225,855.85 |                            |        | \$0.00          | \$21,512,065.60 | \$0.00              | 100.00%  | 96.45%  | RECEPCIONADO EL 7-09-09, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA.  |
|            |                   |    |           |   | Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México  |                      |            | \$7,128,523.70                  | \$0.00   |               |                |                            | \$0.00 | \$2,155,001.72  | \$0.00          |                     |          |         |  |
| 3          | V07.01.2.0308/REV | 20 | IR        | GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.                             | Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla   | 01/12/2007           | 16/04/2008 | \$7,128,523.70                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$1,421,515.27 |                            |        | \$0.00          | \$2,155,001.72  | \$0.00              | 100.00%  | 100.00% | TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES, POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-10-08. |
| SUBTOTAL   |                   |    |           |   |   |                      |            | \$3,706,103.35                  | -        |               |                |                            |        | \$24,932,101.56 | -               |                     |          |         |  |
|            |                   |    |           |   | Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.  |                      |            | \$17,378,050.26                 | \$0.00   |               |                |                            | \$0.00 | \$12,788,903.90 | \$1,063,377.40  |                     |          |         |  |
| 4          | EP08.IR.F.1.206   | 00 | IR        | Colinas de Buen, S.A. de C.V.                         | Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramirez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.   | 25/09/2008           | 26/12/2008 | \$4,049,528.22                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$404,952.82   |                            |        | \$0.00          | \$2,735,362.40  | \$0.00              | 100.00%  | 67.55%  | OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 7-08-09.   |
|            |                   |    |           |   |   |                      |            |                                 |          | AMORTIZADO    | \$404,952.82   |                            |        |                 |                 |                     |          |         |  |
|            |                   |    |           |   |   |                      |            |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00         |                            |        |                 |                 |                     |          |         |  |
| 5          | EP08.AD.L.1.242   | 00 | AD        | Colinas de Buen, S.A. de C.V.                         | Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.   | 01/11/2008           | 31/12/2008 | \$8,279,915.58                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$827,991.58   |                            |        | \$0.00          | \$6,314,138.25  | \$0.00              | 100.00%  | 76.26%  | OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO, SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. RECEPCIONADO EL 31-07-09.   |
|            |                   |    |           |   |   |                      |            |                                 |          | AMORTIZADO    | \$827,991.58   |                            |        |                 |                 |                     |          |         |  |
|            |                   |    |           |   |   |                      |            |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00         |                            |        |                 |                 |                     |          |         |  |
| 6          | EP08.IR.L.1.192   | 00 | IR        | Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V. | Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamin Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular. | 30/08/2008           | 30/12/2008 | \$5,048,606.46                  | \$0.00   | ANTICIPO      | \$504,860.65   |                            |        | \$0.00          | \$3,739,403.25  | \$1,063,377.40      | 100.00%  | 74.07%  | OBRA TERMINADA DESDE 2008, EN ESPERA DE RECURSOS PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN. RECEPCIONADO EL 24-07-09.   |
|            |                   |    |           |   |   |                      |            |                                 |          | AMORTIZADO    | \$504,860.65   |                            |        |                 |                 |                     |          |         |  |
|            |                   |    |           |   |   |                      |            |                                 |          | POR AMORTIZAR | \$0.00         |                            |        |                 |                 |                     |          |         |  |
| SUBTOTAL   |                   |    |           |   |   |                      |            | \$17,378,050.26                 | \$0.00   |               |                |                            | \$0.00 | \$12,788,903.90 | \$1,063,377.40  |                     |          |         |  |
| GRAN TOTAL |                   |    |           |   |   |                      |            | \$48,084,153.61                 | -        |               |                |                            | \$0.00 | \$37,721,005.46 | \$1,063,377.40  |                     |          |         |  |

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍA | TOTAL DE ANTICIPOS |                |
|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 48,084,153.61    |                   | ANTICIPO           | \$7,385,176.15 |
|                  |                   | AMORTIZADO         | \$6,640,822.53 |
|                  |                   | POR AMORTIZAR      | \$744,353.62   |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |              | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE   | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 37,721,005.46         | 1,063,377.40 |                           |            |





CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO 2018.

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|---|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|   |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|   |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 5           | 0              | 0                          | 0             | 5         | 0                             | 5         | 5                         |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>5</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>5</b>  | <b>0</b>                      | <b>5</b>  | <b>5</b>                  |

Fecha de corte: 31 de marzo 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

| CASO   | CONTRATO         | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN |            | AVANCE %   |            | OBSERVACIONES |   |
|--|------------------|------|-----------|---|---|----------------------|------------|------------------|----------|---------------|----------------------------|---------|-------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
|  |                  |      |           |   |   | INICIO               | TÉRMINO    |                  |          |               | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA     | EN TRÁMITE | FÍSICO     | FINANCIERO |               |   |
| <b>MODULOS</b>   |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          |               |                            |         |       |            |            |            |            |               |   |
| 1  | ED08.IR.L.2.0025 |      | I.R.      | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.    | CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71 | 14/04/2008           | 12/07/2008 | 8,219,544.75     |          | ANTICIPO      | 2,465,863.43               |         |       |            | 0.00       | 0.00       | 0.00%      | 30.00%        | OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10  |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       |            |            |            |            |               |   |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | POR AMORTIZAR | 2,465,863.43               |         |       |            |            |            |            |               |   |
| 3  | ED08.AD.L.2.0075 |      | A.D.      | ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN  | 30/06/2008           | 12/09/2008 | 1,184,302.52     |          | ANTICIPO      | 592,151.26                 |         |       |            | 0.00       | 0.00       | 0.00%      | 0.00%         | OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURÍDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACION DE FIANZA DE ANTICIPO.   |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       |            |            |            |            |               |   |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | POR AMORTIZAR | 592,151.26                 |         |       |            |            |            |            |               |   |
| 25   | ED08.AD.L.2.0218 |      | A.D.      | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.    | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC   | 17/10/2008           | 19/12/2008 | 1,070,028.63     |          | ANTICIPO      | 535,014.31                 |         |       |            | 86,010.80  | 0.00       | 100.00%    | 8.04%         | SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10   |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | AMORTIZADO    | 73,109.18                  |         |       |            |            |            |            |               |   |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | POR AMORTIZAR | 461,905.13                 |         |       |            |            |            |            |               |   |
| 26   | ED08.AD.L.2.0219 |      | A.D.      | MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.    | CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC  | 17/10/2008           | 19/12/2008 | 1,070,028.63     |          | ANTICIPO      | 535,014.31                 |         |       |            | 848,328.55 | 0.00       | 100.00%    | 79.28%        | SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 29/04/10   |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | AMORTIZADO    | 414,577.78                 |         |       |            |            |            |            |               |   |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | POR AMORTIZAR | 120,438.53                 |         |       |            |            |            |            |               |   |
| <b>TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.</b> |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          |               |                            |         |       |            |            |            |            |               |   |
| 1  | ED08.LP.L.2.0374 |      | L.P.      | CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION         | TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA   | 21/11/2008           | 31/12/2008 | 5,033,607.99     |          | ANTICIPO      | 1,510,082.40               |         |       |            | 0.00       | 826,058.62 | 1.37%      | 16.41%        | EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2008 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | AMORTIZADO    | 799,481.10                 |         |       |            |            |            |            |               |   |
|  |                  |      |           |   |   |                      |            |                  |          | POR AMORTIZAR | 710,601.30                 |         |       |            |            |            |            |               |   |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL ECONOMIAS | TOTAL DE ANTICIPOS         |
|------------------|-----------------|----------------------------|
| 16,577,512.52    |                 | ANTICIPO 5,638,125.71      |
|                  |                 | AMORTIZADO 1,287,168.06    |
|                  |                 | POR AMORTIZAR 4,360,957.65 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRAMITE | FISICO                    | FINANCIERO |
| 934,339.35            | 826,058.62 | 20.27%                    | 10.62%     |

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

### 5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

6009 025



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL                 |               |           |                                  |           |                                 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                    |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0           | 1              | 0                                | 1             | 0         | 0                                | 1         | 1                               |
| TOTAL                              | 0           | 1              | 0                                | 1             | 0         | 0                                | 1         | 1                               |

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

9

00001026



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de marzo de 2018

| NUMERO  |                    | F.F.                | MODALIDAD | EMPRESA                                       | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |         | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |              |              | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |  | OBSERVACIONES |   |
|---------|--------------------|---------------------|-----------|---|---|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|--|---------------|---|
| CASO    | CONTRATO           |                     |           |   |   | INICIO               | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO    | TÉRMINO | MONTO                      | PAGADA       | EN TRÁMITE   | FÍSICO     | FINANCIERO |          |  |               |   |
|         |                    |                     |           |   | Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario  |                      |            |                        |                                 |          |           |         |                            |              |              |            |            |          |  |               |   |
| 1       | T07.01.2.0073/REV4 | Fondo Metropolitano | LP        | Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V. | Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero | 15/08/2007           | 30/01/2011 | 172,370,342.35         | 7,427,106.73                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00    |                            |              |              |            |            |          |  |               | RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO POR FALTA DE RECURSOS. PENDIENTE DE SOLVENTAR AUDITORIA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO VIO VICIOS OCULTOS |
| TOTALES |                    |                     |           |   |   |                      |            | 172,370,342.35         | 7,427,106.73                    | 0.00     |           |         |                            | 6,585,981.21 | 7,408,159.04 | 0.00       |            |          |  |               |   |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |      |
|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 172,370,342.35   | 0.00               | ANTICIPO           | 0.00 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 0.00 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 7,408,159.04          | 0.00       |                           |            |



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 265  
C.P. 06000 México, D.F. 015960  
055-57400000

Tel: 5740-3445 E-1, 212

0000 027

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

000001028



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                     | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL                 |               |           |                                  |           |                                 |
|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                       |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                       |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS<br>"A" | 0           | 2              | 1*                               | 0             | 2         | 0                                | 2         | 0                               |
| TOTAL                                 | 0           | 2              | 1*                               | 0             | 2         | 0                                | 2         | 0                               |

NOTA: \* EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de marzo de 2018

| NUMERO   |                      | F.F.                | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |            |            | ESTIMACIÓN |               | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |  |
|--|----------------------|---------------------|-----------|--|---|----------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------------------|------------|------------|------------|---------------|----------|------------|---------------|--|
| CASO   | CONTRATO             |                     |           |  |   | INICIO               | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               | INICIO                     | TÉRMINO    | MONTO      | PAGADA     | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |               |  |
| Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan |                      |                     |           |  |   |                      |            |                        |                                 |          |               |                            |            |            |            |               |          |            |               |  |
| 1  | IN08.LP.F.2.175/REV4 | FONDO METROPOLITANO | LP        | PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I.-DE C.V. | Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.   | 18/09/2008           | 31/10/2012 | 270,849,294.59         | 47,266,261.96                   | 0.00     | ANTICIPO      | 7,964,948.77               |            |            | 0.00       | 25,887,919.52 | 0.00     |            |               | CONTRATO MULTIANUAL, EL IMPORTE CONTRATADO CORRESPONDE AL IMPORTE REVALIDADO EN 2012, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012, SE TIENE EN ESTUDIO DE LA DCCOP EL RECLAMO DE INDIRECTOS, SE REQUIERE RECURSOS PARA EL PAGO DE DICHO INDIRECTO CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON DE TERMINACIÓN ANTICIPADA. |
|  |                      |                     |           |  |   |                      |            |                        |                                 | 0.00     | AMORTIZADO    | 6,463,081.60               | 23/04/2012 | 31/10/2012 | 0.00       | 23,065,718.40 | 0.00     | 100.00%    | 48.80%        |  |
|  |                      |                     |           |  |   |                      |            |                        |                                 | 0.00     | POR AMORTIZAR | 1,501,867.17               |            |            |            |               |          |            |               |  |
| 2  | IN08.IR.F.3.316/REV4 | FONDO METROPOLITANO | IR        | CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.             | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. | 08/11/2008           | 31/10/2012 | 24,295,815.49          | 3,290,492.97                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |            |            |            |               |          |            |               | CONTRATO MULTIANUAL, EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012 PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO, CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS.  |
|  |                      |                     |           |  |   |                      |            |                        |                                 | 0.00     | AMORTIZADO    | 0.00                       | 23/04/2012 | 31/10/2012 | 0.00       | 2,822,201.12  | 0.00     | 100.00%    | 65.77%        |  |
|  |                      |                     |           |  |   |                      |            |                        |                                 | 0.00     | POR AMORTIZAR | 0.00                       |            |            |            |               |          |            |               |  |
| TOTALES  |                      |                     |           |  |   |                      |            | 295,145,110.08         | 50,556,754.93                   | 0.00     |               |                            |            |            | 0.00       | 25,887,919.52 | 0.00     |            |               |  |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS   |          |              |            |              |               |              |
|------------------|--------------------|--|----------|--------------|------------|--------------|---------------|--------------|
| 295,145,110.08   | 0.00               | <table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>7,964,948.77</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>6,463,081.60</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>1,501,867.17</td></tr> </table> | ANTICIPO | 7,964,948.77 | AMORTIZADO | 6,463,081.60 | POR AMORTIZAR | 1,501,867.17 |
| ANTICIPO         | 7,964,948.77       |  |          |              |            |              |               |              |
| AMORTIZADO       | 6,463,081.60       |  |          |              |            |              |               |              |
| POR AMORTIZAR    | 1,501,867.17       |  |          |              |            |              |               |              |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 25,887,919.52         | 0.00       |                           |            |



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Presidente del Río y Venustiano Carranza No. 428  
C.P. 06030 México, D.F. 06030  
obras@df.gob.mx

Tel. 5734 1215 Fax. 5734 1212

0000030

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

## 5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

0000031

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|---|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|   |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|   |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 3           | 2              | 0                          | 1             | 4         | 0                             | 5         | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 19          | 5              | 0                          | 20            | 4         | 20                            | 4         | 0                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>22</b>   | <b>7</b>       | <b>0</b>                   | <b>21</b>     | <b>8</b>  | <b>20</b>                     | <b>9</b>  | <b>0</b>                  |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL                 |               |           |                                  |           |                                 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                    |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 3           | 2              | 0                                | 1             | 4         | 0                                | 5         | 0                               |
| TOTAL                              | 3           | 2              | 0                                | 1             | 4         | 0                                | 5         | 0                               |

9  
NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 2 SON REVALIDACIONES DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO    | NUMERO CONTRATO    | F.F.   | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |                | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |        |               | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE % |  | OBSERVACIONES  |   |
|---------|--------------------|--|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|----------------|----------------------------|--------|---------------|---------------|------------|----------|--|--|---|
|         |                    |  |           |  |   | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO    | TÉRMINO        | MONTO                      | PAGADA | EN TRÁMITE    | FÍSICO        | FINANCIERO |          |  |  |   |
| 1       | DGOP-IR-F-2-035-13 | FONDO METROPOLITANO  | IR        | COVITUR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.                    | Construcción del Distribuidor Vial Chimalhuacán - Calle 7, Col. Pantitlán.<br>Supervisión Técnica y de Control administrativo y financiero para la "Construcción del Distribuidor Vial Calle 7 - Av. Chimalhuacán, (segunda etapa)"   | 31/12/2013                       | 30/09/2014 | 1,600,492.96           | 1,596,401.49                    | 0.00     |           |                |                            |        | 0.00          | 1,507,491.91  | 0.00       |          |  | Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS. |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            | 1,600,492.96           | 1,596,401.49                    |          | 0.00      | ANTICIPO       | 0.00                       |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           | AMORTIZADO     | 0.00                       |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           |                |                            |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  | Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México.   |                                  |            | 1,156,400.00           | 1,106,400.00                    | 0.00     |           |                |                            |        | 0.00          | 1,082,375.12  | 0.00       |          |  |  |   |
| 2       | DGOP-AD-F-2-034-13 | RECURSOS OTROS FEDERALES- PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 33 | AD        | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en calle Carlos L. Gracidas esquina con eje 6 sur (Luis Méndez) s/n Colonia Santa Cruz Meyehualco, C. P. 09209, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal. | 31/12/2013                       | 31/12/2014 | 1,156,400.00           | 1,106,400.00                    | 0.00     |           |                |                            |        |               |               |            |          |  |  | Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.  |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           | ANTICIPO       | 0.00                       |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           | AMORTIZADO     | 0.00                       |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           |                |                            |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  | Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal   |                                  |            | 208,394.16             | 208,394.16                      | 0.00     |           |                |                            |        | 0.00          | 197,106.04    | 0.00       |          |  |  |   |
| 3       | DGOP-AD-F-3-003-14 | FONDO METROPOLITANO  | AD        | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.        | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072  | 28/05/2014                       | 31/12/2014 | 208,394.16             | 208,394.16                      | 0.00     |           |                |                            |        |               |               |            |          |  |  | Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.  |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           | ANTICIPO       | 0.00                       |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           | AMORTIZADO     | 0.00                       |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           |                |                            |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  | Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.   |                                  |            | 12,798,909.40          | 12,798,909.40                   | 0.00     |           |                |                            |        | 0.00          | 12,573,850.67 | 0.00       |          |  |  |   |
| 4       | DGOP-AD-L-1-032-14 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS         | AD        | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.         | Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes vehiculares, ubicados en las diferentes delegaciones del distrito federal.   | 01/11/2014                       | 31/12/2014 | 12,798,909.40          | 12,798,909.40                   | 0.00     |           |                |                            |        |               |               |            |          |  |  | Recepcionado el 15-dic-2015. Servicios concluidos. En proceso de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           | ANTICIPO       | 0.00                       |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           | AMORTIZADO     | 0.00                       |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           |                |                            |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.  |                                  |            | 570,139,718.64         | 0.00                            | 0.00     |           |                |                            |        | 0.00          | 0.00          | 0.00       |          |  |  |   |
| 5       | DGOP-AD-F-1-034-14 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.            | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.                    | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México   | 28/11/2014                       | 30/08/2018 | 570,139,718.64         | 0.00                            | 0.00     |           | 149,799,999.99 |                            |        |               |               |            |          |  |  | Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 16 de abril de 2015. El avance financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado. |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           | AMORTIZADO     | 0.00                       |        |               |               |            |          |  |  |   |
|         |                    |  |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          |           | POR AMORTIZAR  | 149,799,999.99             |        |               |               |            |          |  |  |   |
| TOTALES |                    |  |           |  |   |                                  |            | 585,903,915.16         | 15,710,105.05                   | 0.00     |           |                |                            | 0.00   | 15,360,823.74 | 0.00          |            |          |  |  |   |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS           |
|------------------|--------------------|------------------------------|
| 585,903,915.16   | 0.00               | 149,799,999.99               |
|                  |                    | AMORTIZADO 0.00              |
|                  |                    | POR AMORTIZAR 149,799,999.99 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 15,360,823.74         | 0.00       |                           |            |





FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2014

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |               |           |                               |           |                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|   |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|   |              |                |                           | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 19           | 5              | 0                         | 20            | 4         | 20                            | 4         | 0                            |

00000035



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
 SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2014

| CASO | NUMERO CONTRATO     | FF      | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014 | ECONOMÍA | ANTICIPOS                                |                   | CONVENIO (PERIODO-MONTO) |           |                | ESTIMACIÓN      |                | AVANCE  |        | OBSERVACIONES   |
|------|---------------------|---------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|---------|--------|---|
|      |                     |         |           |   |  | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | INICIO                                   | TERMINO           | MONTO                    | PAGADA    | EN TRÁMITE     | FÍSICO          | FINANCIERO     |         |        |   |
| 1    | DGOP-AD-L-5-012-14  | LOCALES | AD        | SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV           | SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)  | 23-sep-14            | 31-dic-14 | \$1,439,016.24         | \$1,439,016.24                  | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A       | N/A            | \$1,397,841.08  | \$0.00         | 100.00% | 97.12% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 2    | DGOP-LPN-1-015-14   | LOCALES | LP        | PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE OBRAS SA DE CV | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.  | 6-oct-14             | 31-dic-14 | \$14,200,007.13        | \$14,200,007.73                 | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | 6-oct-14                 | 31-dic-14 | \$1,579,480.37 | \$14,188,179.40 | \$0.00         | 100.00% | 89.90% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 3    | DGOP-LPN-L-1-017-14 | LOCALES | LP        | MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA, SA DE CV      | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 69 "IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA No 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 188 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPÚBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN | 7-oct-14             | 31-dic-14 | \$14,216,701.69        | \$14,216,701.69                 | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | 7-oct-14                 | 31-dic-14 | \$2,039,474.74 | \$14,204,241.78 | \$0.00         | 100.00% | 87.38% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 4    | DGOP-LPN-L-1-020-14 | LOCALES | LP        | PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, SA DE CV           | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA No. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "MIGUEL SERVET" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA No. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA  | 9-oct-14             | 31-dic-14 | \$21,197,666.17        | \$21,197,666.17                 | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A       | N/A            | \$7,887,070.84  | \$5,439,248.78 | 100.00% | 37.21% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |      |
|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 51,053,391.83    | 0.00               | ANTICIPOS          | 0.00 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 0.00 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |              | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE   | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 37,675,133.08         | 5,439,248.78 | 100.00%                   | 77.90%     |

ING. MARINA ORTEGA GONZALEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

000001 036

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018**

**5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015**

00000037

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           |                                 |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|  |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|  |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2           | 1              | 0                             | 2             | 1         | 0                             | 3         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 38          | 0              | 0                             | 36            | 2         | 30                            | 8         | 0                               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>40</b>   | <b>1</b>       | <b>0</b>                      | <b>38</b>     | <b>3</b>  | <b>30</b>                     | <b>11</b> | <b>0</b>                        |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL                 |               |           |                                  |           |                                 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                    |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 2           | 1              | 0                                | 2             | 1         | 0                                | 3         | 0                               |
| TOTAL                              | 2           | 1              | 0                                | 2             | 1         | 0                                | 3         | 0                               |

9

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

0000 039



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO           | NUMERO CONTRATO        | F.F.  | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015 | ECONOMÍA    | ANTICIPOS | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN  |                      | AVANCE %    |            | OBSERVACIONES |  |
|----------------|------------------------|---|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|---------|-------|-------------|----------------------|-------------|------------|---------------|--|
|                |                        |   |           |  |   | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |             |           | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA      | EN TRÁMITE           | FÍSICO      | FINANCIERO |               |  |
|                |                        |   |           |  | Reconstrucción de Puentes Peatonales y Juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)  |                                  |            | 9,576,274.47           | 9,576,274.47                    | 0.00        |           |                            |         |       | 0.00        | 9,517,590.04         | 0.00        |            |               |  |
| 1              | DGOP-IR-F-1-055-15     | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS. | IR        | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.    | Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal. | 01/12/2015                       | 31/12/2015 | 9,576,274.47           | 9,576,274.47                    | 0.00        | ANTICIPO  | 0.00                       |         |       | 0.00        | 9,517,590.04         | 0.00        | 100.00%    | 99.39%        | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.  |
|                |                        |   |           |  | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.  |                                  |            | 570,139,718.64         | 37,397,819.40                   | 0.00        |           |                            |         |       | 0.00        | 19,349,732.64        | 0.00        |            |               |  |
| 2              | DGOP-AD-F-1-034-14/REV | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.     | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.            | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México  | 28/11/2014                       | 30/06/2018 | 570,139,718.64         | 37,397,819.40                   | 0.00        | ANTICIPO  | 0.00                       |         |       | 0.00        | 19,349,732.64        | 0.00        | 6.30%      | 2.50%         | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado. |
|                |                        |   |           |  | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.  |                                  |            | 7,598,718.20           | 3,799,359.10                    | 0.00        |           |                            |         |       | 0.00        | 3,796,394.64         | 0.00        |            |               |  |
| 3              | DGOP-IR-F-1-045-15     | FONDO METROPOLITANO   | IR        | HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V. | Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072   | 17/09/2015                       | 07/02/2016 | 7,598,718.20           | 3,799,359.10                    | 0.00        | ANTICIPO  | 0.00                       |         |       | 0.00        | 3,796,394.64         | 0.00        | 100.00%    | 95.04%        | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 31-01-2017.  |
| <b>TOTALES</b> |                        |   |           |  |   |                                  |            | <b>587,314,711.31</b>  | <b>50,773,452.97</b>            | <b>0.00</b> |           |                            |         |       | <b>0.00</b> | <b>32,663,717.32</b> | <b>0.00</b> |            |               |  |

|                  |                |                    |   |          |      |            |              |               |                |
|------------------|----------------|--------------------|---|----------|------|------------|--------------|---------------|----------------|
| TOTAL CONTRATADO |                | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS  |          |      |            |              |               |                |
| 587,314,711.31   |                | 0.00               | <table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>5,083,999.24</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>144,716,000.75</td> </tr> </table> | ANTICIPO | 0.00 | AMORTIZADO | 5,083,999.24 | POR AMORTIZAR | 144,716,000.75 |
| ANTICIPO         | 0.00           |                    |   |          |      |            |              |               |                |
| AMORTIZADO       | 5,083,999.24   |                    |   |          |      |            |              |               |                |
| POR AMORTIZAR    | 144,716,000.75 |                    |   |          |      |            |              |               |                |

|                       |            |                           |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 32,663,717.32         | 0.00       |                           |            |



000001040

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2015

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |               |           |                               |           |                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|   |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|   |              |                |                           | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 38           | 0              | 0                         | 36            | 2         | 30                            | 8         | 0                            |



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2015

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | FF        | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015 | ECONOMÍA | ANTICIPOS               |            | CONVENIO (PERIODO-MONTO) |        |            | ESTIMACIÓN      |              | AVANCE  |        | OBSERVACIONES   |
|------|---------------------|-----------|-----------|--|--|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|-------------------------|------------|--------------------------|--------|------------|-----------------|--------------|---------|--------|---|
|      |                     |           |           |  |  | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | INICIO                  | TERMINO    | MONTO                    | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO          | FINANCIERO   |         |        |   |
| 1    | DGOP-IR-F-4-008-15  | FEDERALES | IR        | APZA ARQUITECTURA S A DE CV                              | PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. | 18-jun-15            | 31-dic-15 | \$12,545,385.48        | \$10,814,987.48                 | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$12,371,385.47 | \$174,000.01 | 100.00% | 98.81% | CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 2    | DGOP-LPN-L-1-008-15 | LOCALES   | LP        | GRUPO KOPIL SA DE CV                                     | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"  | 25-jun-15            | 31-dic-15 | \$64,351,497.20        | \$64,351,497.20                 | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$64,023,848.88 | \$0.00       | 100.00% | 98.48% | CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 3    | DGOP-IR-F-2-015-15  | FEDERALES | IR        | 2M ARQUITECTOS, SA DE CV                                 | CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.                          | 2-jul-15             | 31-dic-15 | \$4,984,993.30         | \$4,984,993.30                  | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$4,952,820.08  | \$32,373.24  | 100.00% | 99.35% | CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 4    | DGOP-IR-L-5-018-15  | LOCALES   | IR        | SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA, S A DE CV              | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"              | 8-jul-15             | 31-dic-15 | \$2,360,142.08         | \$2,360,142.08                  | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$2,323,593.88  | \$0.00       | 100.00% | 98.45% | CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 5    | DGOP-IR-F-2-020-15  | FEDERALES | IR        | PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERIA CIVIL, SA DE CV | CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO   | 5-ago-15             | 31-dic-15 | \$11,805,925.59        | \$11,805,925.59                 | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$11,745,134.34 | \$0.00       | 100.00% | 99.49% | CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. |
| 6    | DGOP-IR-F-4-021-15  | FEDERALES | IR        | GH CONSTRUCTORES SA DE CV                                | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA   | 8-ago-15             | 31-dic-15 | \$9,998,798.33         | \$9,998,798.33                  | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$9,939,384.00  | \$0.00       | 100.00% | 99.41% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.   |
| 7    | DGOP-AD-F-4-022-15  | FEDERALES | AD        | GOBRAJA CONSTRUCTORES, S A DE CV                         | PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.                       | 18-ago-15            | 31-dic-15 | \$12,998,089.11        | \$12,998,089.11                 | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO | N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$12,911,069.13 | \$0.00       | 100.00% | 99.33% | TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.   |

Handwritten signatures and initials on the right margin of the table.



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2015

| CASO | NÚMERO CONTRATO    | FF      | MODALIDAD | EMPRESA                   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |     | CONVENIO (PERIODO-MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN     |             | AVANCE  |           | OBSERVACIONES  |
|------|--------------------|---------|-----------|---------------------------|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|-----|--------------------------|---------|-------|----------------|-------------|---------|-----------|--|
|      |                    |         |           |                           |   | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | ANTICIPOS     | N/A | INICIO                   | TÉRMINO | MONTO | PAGADA         | EN TRÁMITE  | FÍSICO  | FINANCERO |  |
| B    | DGOP-IR-L-4-054-15 | LOCALES | IR        | ZM ARQUITECTOS S A DE C V | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE" | 3-nov-15             | 31-dic-15 | \$3,995,354.70         | \$3,995,354.70                  | 0.00     | AMORTIZADO    | N/A | N/A                      | N/A     | N/A   | \$3,935,264.41 | \$60,089.44 | 100.00% | 98.50%    | CONTRATO RECEPTADO EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO. DE Y |
|      |                    |         |           |                           |   |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A |                          |         |       |                |             |         |           |  |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |      |
|------------------|--------------------|--------------------|------|
| 121,309,767.79   | 0.00               | AMORTIZADO         | 0.00 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERIODO |        |
|-----------------------|------------|---------------------------|--------|
| 122,202,296.77        | 266,462.69 | 100.00%                   | 99.09% |

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

1-0000-043

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018**

**5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016**

1-0000 044

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|---|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|   |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|   |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 29          | 2              | 0                          | 22            | 9         | 0                             | 31        | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 19          | 1              | 0                          | 5             | 15        | 5                             | 15        | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 22          | 0              | 0                          | 6             | 16        | 6                             | 16        | 0                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>70</b>   | <b>3</b>       | <b>0</b>                   | <b>33</b>     | <b>40</b> | <b>11</b>                     | <b>62</b> | <b>0</b>                  |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 29 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 24 ESTÁN CONCLUIDOS Y 7 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ADEMÁS, TRES CONTRSTOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERLA DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL                 |               |           |                                  |           |                                 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                    |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 29          | 2              | 0                                | 22            | 9         | 0                                | 31        | 0                               |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>29</b>   | <b>2</b>       | <b>0</b>                         | <b>22</b>     | <b>9</b>  | <b>0</b>                         | <b>31</b> | <b>0</b>                        |

9

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTINUEVE SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTICUATRO ESTÁN CONCLUIDOS Y SIETE ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN. ADEMÁS TRES CONTRATOS FUERON CELEBRADOS POR LA EXTINTA DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS ESPECIALES Y FUERON ASIGNADOS A ESTA DIRECCIÓN Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

0000 046



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO | CONTRATO                | F.F.  | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |                |       | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE %      |            | OBSERVACIONES   |        |
|------|-------------------------|---|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|----------------|-------|---------------|------------|---------------|------------|---|--------|
|      |                         |   |           |  |   | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO                     | TÉRMINO        | MONTO | PAGADA        | EN TRÁMITE | FÍSICO        | FINANCIERO |   |        |
|      |                         |   |           |  | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.  |                                  |            | 604,228,898.51         | 156,786,223.10                  | 0.00     |                            |                | 0.00  | 71,472,303.94 | 0.00       |               |            |   |        |
| 1    | DGOP-AD-F-1-034-14/REV2 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.                        | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México  | 28/11/2014                       | 30/06/2018 | 570,139,718.64         | 145,963,210.55                  | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00           |       |               |            |               |            | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 31 de diciembre de 2017. |        |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 28,530,506.64  | -     | -             | 0.00       | 62,474,941.28 | 0.00       | 20.27%  | 5.95%  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 116,185,494.11 |       |               |            |               |            |   |        |
| 2    | DGOP-AD-L-5-001-16      | RECURSOS FISCALES   | AD        | INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.                  | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México         | 20/04/2016                       | 30/09/2018 | 34,089,179.87          | 10,823,012.55                   | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00           |       |               |            |               |            | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.                                  |        |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00           | -     | -             | 0.00       | 8,997,362.66  | 0.00       | 51.69%  | 69.53% |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00           |       |               |            |               |            |   |        |
|      |                         |   |           |  | Construcción de Paneles Solares   |                                  |            | 17,227,956.11          | 17,227,956.11                   | 0.00     |                            |                |       |               | 0.00       | 17,220,950.21 | 0.00       |   |        |
| 3    | DGOP-LPN-L-4-002-16     | RECURSOS FISCALES   | LP        | SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.                    | Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.  | 05/05/2016                       | 08/09/2016 | 17,227,956.11          | 17,227,956.11                   | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00           |       |               |            |               |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.  |        |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00           | -     | -             | 0.00       | 17,220,950.21 | 0.00       | 100.00%   | 99.96% |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00           |       |               |            |               |            |   |        |
|      |                         |   |           |  | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.  |                                  |            | 22,868,724.69          | 19,069,365.59                   | 0.00     |                            |                |       |               | 0.00       | 18,542,732.28 | 0.00       |   |        |
| 4    | DGOP-IR-F-1-045-15/REV  | FONDO METROPOLITANO   | IR        | HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V.             | Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072   | 17/09/2015                       | 07/02/2016 | 7,598,718.20           | 3,799,359.10                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00           |       |               |            |               |            | Avances global físico y financiero. Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 31-01-2017.   |        |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00           | -     | -             | 0.00       | 3,425,396.48  | 0.00       | 100.00%   | 95.04% |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00           |       |               |            |               |            |   |        |
| 5    | DGOP-IR-F-1-019-16      | FONDO METROPOLITANO   | IR        | HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V.             | Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072.                             | 23/09/2016                       | 31/12/2016 | 6,536,306.35           | 6,536,306.35                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00           |       |               |            |               |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.   |        |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00           | -     | -             | 0.00       | 6,438,671.64  | 0.00       | 100.00%   | 98.51% |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00           |       |               |            |               |            |   |        |
| 6    | DGOP-LPN-F-4-020-16     | FONDO METROPOLITANO   | LPN       | DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V. | Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.                           | 23/09/2016                       | 31/12/2016 | 4,444,042.68           | 4,444,042.68                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00           |       |               |            |               |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.   |        |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00           | -     | -             | 0.00       | 4,436,473.40  | 0.00       | 100.00%   | 99.83% |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00           |       |               |            |               |            |   |        |
| 7    | DGOP-IR-F-1-021-16      | FONDO METROPOLITANO   | IR        | SERVICIOS DE INGENIERIA INTEGRAL G4S, S.A. DE C.V.         | Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 elevadores y 4 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos, realizados mediante Sistema de Atención del 072.            | 27/09/2016                       | 31/12/2016 | 4,289,657.46           | 4,289,657.46                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00           |       |               |            |               |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 21-dic-17.  |        |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00           | -     | -             | 0.00       | 4,242,190.76  | 0.00       | 100.00%   | 98.89% |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00           |       |               |            |               |            |   |        |
| 8    | DGOP-IR-F-1-029-16      | FONDO METROPOLITANO   | IR        | KARISMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.                           | Desmantelamiento y construcción del puente peatonal ubicado en la Avenida 602, (Via Tapo), entre Poniente 4 y calle 653, en las colonias Cuchilla del tesoro y Quinta sección de la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. | 11/10/2016                       | 31/12/2016 | 3,610,411.48           | 3,610,411.48                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00           |       |               |            |               |            | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 22-dic-17.  |        |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00           | -     | -             | 0.00       | 3,530,528.44  | 0.00       | 100.00%   | 97.79% |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00           |       |               |            |               |            |   |        |

9

0000 047



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO | CONTRATO           | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS |         | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |        |            | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE % |        | OBSERVACIONES  |
|------|--------------------|-------------------|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|---------|----------------------------|--------|------------|---------------|------------|----------|--------|--|
|      |                    |                   |           |  |   | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO    | TÉRMINO | MONTO                      | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO        | FINANCIERO |          |        |  |
|      |                    |                   |           |  | Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.   |                                  |            | 435,032.13             | 435,032.13                      | 0.00     |           |         |                            |        | 0.00       | 402,320.49    | 0.00       |          |        |  |
| 9    | DGOP-AD-L-4-044-16 | RECURSOS FISCALES | AD        | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.               | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceania, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.       | 01/11/2016                       | 31/12/2016 | 435,032.13             | 435,032.13                      | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00    | -                          | -      | 0.00       | 402,320.49    | 0.00       | 100.00%  | 92.48% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |  | Mantenimiento y Rehabilitación a la Vía Primaria de Viaducto (Río de la Piedad) en la Ciudad de México.   |                                  |            | 22,760,118.70          | 22,760,118.70                   | 0.00     |           |         |                            |        | 0.00       | 22,498,259.23 | 0.00       |          |        |  |
| 10   | DGOP-IR-L-1-025-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA, S.A. DE C.V.           | Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en su tramo Sur, del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.   | 10/10/2016                       | 31/12/2016 | 11,301,515.01          | 11,301,515.01                   | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00    | -                          | -      | 0.00       | 11,098,617.91 | 0.00       | 100.00%  | 98.20% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS.                            |
| 11   | DGOP-IR-L-1-026-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.                  | Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en su tramo Norte del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.  | 04/10/2016                       | 31/12/2016 | 10,810,476.15          | 10,810,476.15                   | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00    | -                          | -      | 0.00       | 10,751,550.48 | 0.00       | 100.00%  | 99.45% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 27-Mar-17. |
| 12   | DGOP-IR-L-5-027-16 | RECURSOS FISCALES | AD        | CONSTRUCCIONES I CAR S.A. DE C.V.                            | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Mejoramiento de los accesos y salidas del Viaducto Miguel Alemán/Río de la Piedad en sus tramos Norte y Sur del Anillo Periférico a la Calzada General Ignacio Zaragoza en varias delegaciones de la Ciudad de México.   | 04/10/2016                       | 31/12/2016 | 648,127.54             | 648,127.54                      | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00    | -                          | -      | 0.00       | 648,090.84    | 0.00       | 100.00%  | 99.99% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 27-Mar-17. |
|      |                    |                   |           |  | Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz  |                                  |            | 1,308,418.29           | 1,308,418.29                    | 0.00     |           |         |                            |        | 0.00       | 1,300,862.61  | 0.00       |          |        |  |
| 13   | DGOP-AD-L-4-052-16 | RECURSOS FISCALES | AD        | IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.                                 | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 01080, Ciudad de México                                  | 29/11/2016                       | 31/12/2016 | 1,308,418.29           | 1,308,418.29                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00    | -                          | -      | 0.00       | 1,300,862.61  | 0.00       | 100.00%  | 99.42% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |  | Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.  |                                  |            | 5,878,325.14           | 5,878,325.14                    | 0.00     |           |         |                            |        | 0.00       | 5,869,691.95  | 0.00       |          |        |  |
| 14   | DGOP-IR-L-4-053-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. | 01/12/2016                       | 31/12/2016 | 5,878,325.14           | 5,878,325.14                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00    | -                          | -      | 0.00       | 5,869,691.95  | 0.00       | 100.00%  | 99.85% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |  | Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.   |                                  |            | 7,465,615.93           | 7,465,615.93                    | 0.00     |           |         |                            |        | 0.00       | 7,457,920.65  | 0.00       |          |        |  |
| 15   | DGOP-IR-L-4-054-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.                                 | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Ángel Inn, C.P. 01760, Ciudad de México.   | 01/12/2016                       | 31/12/2016 | 7,465,615.93           | 7,465,615.93                    | 0.00     | ANTICIPO  | 0.00    | -                          | -      | 0.00       | 7,457,920.65  | 0.00       | 100.00%  | 99.90% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |

9

0000 048



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO | NUMERO CONTRATO     | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |         | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |               |               | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |        | OBSERVACIONES  |
|------|---------------------|-------------------|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|--------|--|
|      |                     |                   |           |  |   | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO        | TÉRMINO | MONTO                      | PAGADA        | EN TRÁMITE    | FÍSICO     | FINANCIERO |          |        |  |
|      |                     |                   |           |  | Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.  |                                  |            | 44,852,210.26          | 14,999,120.47                   | 0.00     |               |         | 0.00                       | 14,999,118.64 | 0.00          |            |            |          |        |  |
| 16   | DGOP-LPN-L-4-055-16 | RECURSOS FISCALES | LPN       | CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.            | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.   | 01/12/2016                       | 27/01/2018 | 42,222,317.08          | 14,800,000.00                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    |                            |               |               |            |            | 35.05%   | 35.05% | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            | 0.00          | 14,800,000.00 | 0.00       |            |          |        |  |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |               |               |            |            |          |        |  |
| 17   | DGOP-IR-L-5-056-16  | RECURSOS FISCALES | IR        | CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.  | 01/12/2016                       | 28/03/2018 | 2,629,893.18           | 199,120.47                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    |                            |               |               |            |            | 15.82%   | 7.57%  | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            | 0.00          | 199,118.64    | 0.00       |            |          |        |  |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |               |               |            |            |          |        |  |
|      |                     |                   |           |  | Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social  |                                  |            | 20,624,544.53          | 20,624,544.53                   | 0.00     |               |         |                            | 0.00          | 19,996,939.56 | 0.00       |            |          |        |  |
| 18   | DGOP-IR-L-1-076-16  | RECURSOS FISCALES | IR        | CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.                  | Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado   | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 9,235,352.71           | 9,235,352.71                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    |                            |               |               |            |            | 100.00%  | 97.32% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.                      |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            | 0.00          | 8,987,978.12  | 0.00       |            |          |        |  |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |               |               |            |            |          |        |  |
| 19   | DGOP-IR-L-1-074-16  | RECURSOS FISCALES | IR        | CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.                            | Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.   | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 5,276,519.97           | 5,276,519.97                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    |                            |               |               |            |            | 100.00%  | 97.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.                      |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            | 0.00          | 5,118,221.60  | 0.00       |            |          |        |  |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |               |               |            |            |          |        |  |
| 20   | DGOP-IR-L-1-075-16  | RECURSOS FISCALES | IR        | MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES                                 | Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado.  | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 5,275,406.40           | 5,275,406.40                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    |                            |               |               |            |            | 100.00%  | 97.00% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.                      |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            | 0.00          | 5,117,096.40  | 0.00       |            |          |        |  |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |               |               |            |            |          |        |  |
| 21   | DGOP-AD-L-5-088-16  | RECURSOS FISCALES | AD        | BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.               | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado. | 27/12/2016                       | 31/12/2016 | 837,265.45             | 837,265.45                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    |                            |               |               |            |            | 100.00%  | 92.40% | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.                      |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            | 0.00          | 773,643.44    | 0.00       |            |          |        |  |
|      |                     |                   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |               |               |            |            |          |        |  |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2016

| CASO | CONTRATO           | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA                          | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN    |               | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |  |
|------|--------------------|-------------------|-----------|----------------------------------|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|---------|-------|---------------|---------------|----------|------------|---------------|--|
|      |                    |                   |           |                                  |  | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA        | EN TRÁMITE    | FÍSICO   | FINANCIERO |               |  |
|      |                    |                   |           |                                  | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.  |                                  |            | 52,371,322.41          | 52,371,322.41                   | 0.00     |                            |         | 0.00  | 50,421,381.28 | 0.00          |          |            |               |  |
| 22   | DGOP-IR-L-1-073-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. | Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1). Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arno Gessell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.   | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 9,598,405.29           | 9,598,405.29                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |       | 0.00          | 9,309,986.00  | 0.00     | 100.00%    | 97.00%        | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17. |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |
| 23   | DGOP-IR-L-1-072-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. | Rehabilitación a 7 escuelas (Paquete 2). Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena   | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 10,219,773.09          | 10,219,773.09                   | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |       |               | 9,913,152.36  | 0.00     | 100.00%    | 97.00%        | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |
| 24   | DGOP-IR-L-1-078-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V. | Rehabilitación a 19 Escuelas (Paquete 3). Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profra Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 253 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano S. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado. | 21/12/2016                       | 31/12/2016 | 9,597,679.40           | 9,597,679.40                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |       |               | 9,309,801.56  | 0.00     | 100.00%    | 97.00%        | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |
| 25   | DGOP-IR-L-1-083-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.  | Rehabilitación a 10 escuelas (Paquete 4). Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferrería, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chiore, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.   | 24/12/2016                       | 31/12/2016 | 10,444,835.85          | 10,444,835.85                   | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |       |               | 10,131,090.84 | 0.00     | 100.00%    | 97.00%        | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17. |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |
| 26   | DGOP-IR-L-1-082-16 | RECURSOS FISCALES | IR        | DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.  | Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5). Integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Ruflo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Atlapexcah, Primaria Democrática Alemán, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo   | 22/12/2016                       | 31/12/2016 | 9,805,878.14           | 9,805,878.14                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |       |               | 9,512,032.48  | 0.00     | 100.00%    | 97.00%        | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.  |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |
|      |                    |                   |           |                                  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |       |               |               |          |            |               |  |

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2016

| CASO | CONTRATO           | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |         | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |        |              | ESTIMACIÓN |            | AVANCE % |  | OBSERVACIONES  |  |  |  |
|------|--------------------|-------------------|-----------|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|--------|--------------|------------|------------|----------|--|--|--|--|--|
|      |                    |                   |           |  |  | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO        | TÉRMINO | MONTO                      | PAGADA | EN TRÁMITE   | FÍSICO     | FINANCIERO |          |  |  |  |  |  |
| 27   | DGOP-AD-L-5-092-16 | RECURSOS FISCALES | AD        | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V. | *Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyokauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comerio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massiew, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Felicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xaltocuhli, A precio alzado y tiempo determinado. Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís Juárez, Secundaria Ter. 60 Francisco Javier.  | 27/12/2016                       | 31/12/2016 | 1,127,081.76           | 1,127,081.76                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    |                            |        |              |            |            |          |  |  |  |  |  |
|      |                    |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            | 0.00   | 1,121,227.00 | 0.00       | 100.00%    | 99.48%   |  | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Receptonado el 4-oct-17. |  |  |  |
|      |                    |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |              |            |            |          |  |  |  |  |  |
| 28   | DGOP-AD-L-5-091-16 | RECURSOS FISCALES | AD        | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los trabajos de Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.; Rehabilitación a 19 Escuelas* (Paquete 3), Integrado por Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llargo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 265 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado. Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarria y Ferraria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centr Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipa, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.; Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria Republica de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec Técnica No. 18, Sec. Altepalcaltl, Primaria Democrática Alemana. | 27/12/2016                       | 31/12/2016 | 1,577,668.88           | 1,577,668.88                    | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00    |                            |        |              |            |            |          |  |  |  |  |  |
|      |                    |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            | 0.00   | 1,124,091.04 | 0.00       | 100.00%    | 71.25%   |  | Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Receptonado el 4-oct-17. |  |  |  |
|      |                    |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |              |            |            |          |  |  |  |  |  |

9

0000051



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de marzo de 2016

| NUMERO         |                   | F.F.    | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL  | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA    | ANTICIPOS     |         | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |                       |             | ESTIMACIÓN   |            | AVANCE % |        | OBSERVACIONES   |
|----------------|-------------------|---------|-----------|--|---|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|---------|----------------------------|-----------------------|-------------|--------------|------------|----------|--------|---|
| CASO           | CONTRATO          |         |           |  |   | INICIO                           | TÉRMINO    |                         |                                 |             | INICIO        | TÉRMINO | MONTO                      | PAGADA                | EN TRÁMITE  | FÍSICO       | FINANCIERO |          |        |   |
|                |                   |         |           |  | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa                    |                                  |            | 527,185,523.79          | 3,042,932.91                    | 0.00        |               |         | 0.00                       | 3,042,929.96          | 0.00        |              |            |          |        |   |
| 29             | DGPE-LPN-2-012-16 | CRÉDITO | LPN       | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.                    | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa. | 23/12/2016                       | 30/04/2018 | 21,982,096.16           | 1,585,923.93                    | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00    | -                          | -                     | 0.00        | 1,585,923.93 | 0.00       | 7.21%    | 39.38% | Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual. |
|                |                   |         |           |  |   |                                  |            |                         |                                 |             | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |                       |             |              |            |          |        |   |
|                |                   |         |           |  |   |                                  |            |                         |                                 |             | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |                       |             |              |            |          |        |   |
| 30             | DGPE-IR-2-013-16  | CRÉDITO | IR        | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V. | Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.       | 26/12/2016                       | 30/04/2018 | 12,253,595.70           | 1,261,994.16                    | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00    | -                          | -                     | 0.00        | 1,261,994.16 | 0.00       | 10.30%   | 62.52% | Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual. |
|                |                   |         |           |  |   |                                  |            |                         |                                 |             | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |                       |             |              |            |          |        |   |
|                |                   |         |           |  |   |                                  |            |                         |                                 |             | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |                       |             |              |            |          |        |   |
| 31             | DGPE-LPN-1-014-16 | CRÉDITO | LPN       | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.                | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.                   | 29/12/2016                       | 30-03-2018 | 492,949,831.93          | 195,014.82                      | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00    | -                          | -                     | 0.00        | 195,011.87   | 0.00       | 0.04%    | 12.42% | Trabajos en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financieros corresponde al avance global del contrato multianual.  |
|                |                   |         |           |  |   |                                  |            |                         |                                 |             | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |                       |             |              |            |          |        |   |
|                |                   |         |           |  |   |                                  |            |                         |                                 |             | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |                       |             |              |            |          |        |   |
| <b>TOTALES</b> |                   |         |           |  |   |                                  |            | <b>1,327,206,690.49</b> | <b>321,968,975.31</b>           | <b>0.00</b> |               |         | <b>0.00</b>                | <b>233,225,410.80</b> | <b>0.00</b> |              |            |          |        |   |

9

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS           |
|------------------|--------------------|------------------------------|
| 1,327,206,690.49 | 0.00               | 0.00                         |
|                  |                    | AMORTIZADO 28,530,506.64     |
|                  |                    | POR AMORTIZAR 116,185,494.11 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 233,225,410.80        | 0.00       |                           |            |



00000052



SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO 2018.

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|---|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|   |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|   |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 19          | 1              | 0                          | 5             | 15        | 5                             | 15        | 0                         |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
| TOTAL   | 19          | 1              | 0                          | 5             | 15        | 5                             | 15        | 0                         |

0000 053

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2016.

| CASO | NUMERO CONTRATO                      | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |         | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |        |            | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE % |         | OBSERVACIONES  |
|------|--------------------------------------|------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|--------|------------|----------------|------------|----------|---------|--|
|      |                                      |      |           |   |  | INICIO               | TERMINO   |                  |          | INICIO        | TERMINO | MONTO                      | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO         | FINANCIERO |          |         |  |
| 1    | SOB/DGPE/3/LPNPPS/DP/SP/E/1036/10/10 |      | PPS       | CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.                       | Contrato de Prestación de Servicios a largo plazo para la creación, modernización, conservación y mantenimiento de la infraestructura vial de la línea 3 del Metrobús en el tramo comprendido de Tenayuca a Eloxilpa, con una longitud de 15.92 KM; incluida la rehabilitación de la superficie de rodamiento con concreto hidráulico de la Calzada Vallejo en su tramo de Tenayuca a la Raza. | 17-Feb-10            | 31-Dic-19 | 321,448,888.88   |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 321,448,888.88 | 0.00       | 100%     | 100%    | Pago 6 de 9  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 2    | DGOP-ADL-1-007-16                    |      | AD        | CONSERVACION PILOTES DE CONTROL S.A                 | Rehabilitación de Pilotes de Control a Escuelas de Nivel Básico  | 18-Ago-16            | 31-Dic-16 | 19,557,612.26    |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 19,279,621.57  | 0.00       | 99.00%   | 98.58%  | En proceso   |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 3    | DGOP-ADL-1-003-16                    |      | AD        | MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA S.A DE C.V.    | Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona I   | 13-Ago-16            | 31-Dic-16 | 13,373,276.14    |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 13,373,276.14  | 0.00       | 100.00%  | 100.00% | Liquidado y recepcionado   |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 4    | DGOP-IRL-1-004-16                    |      | IR        | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GRAY                       | Mantenimiento a Puentes Vehiculares en diversas Delegaciones de la Ciudad de México Zona II  | 13-Ago-16            | 31-Dic-16 | 12,959,688.44    |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 12,959,688.44  | 0.00       | 85.10%   | 100.00% | Liquidado y recepcionado   |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 5    | DGOP-IRL-1-003-16                    |      | IR        | ESCODEM S.A DE C.V.                                 | Mantenimiento al Puente Vehicular ubicado en Eje 3 Sur (Chabacano y Calzada de Tlalpan)  | 25-Ago-16            | 28-Nov-16 | 3,832,775.81     |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 3,832,088.31   | 180,034.81 | 100%     | 100.00% | Liquidado y recepcionado   |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 6    | DGOP-IRL-1-003-16                    |      | AD        | Constructora y Urbanizadora EMKIU S.A. de C.V.      | Tabajo de demolición de dos niveles superiores de la edificación ubicada en Puente de la Morena No. 94 Colonia San Pedro de los Pinos Delegación Benito Juárez.  | 5-Sep-16             | 17-Oct-16 | 1,481,732.31     |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 1,299,904.98   | 0.00       | 100%     | 87.83%  | El avance físico alcanzado fue por la aplicación de Dictamen de Precios Unitarios. |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 7    | DGOP-IRL-1-022-16                    |      | IR        | Constructora EMKIU S.A. de C.V.                     | Mantenimiento del Puente Vehicular ubicado en Calzada Taqueña y Calzada de Tlalpan, Delegación Coyoacán.   | 27-Sep-16            | 25-Dic-16 | 2,689,760.71     |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 2,688,760.71   | 0.00       | 100.00%  | 100.00% | Liquidado y recepcionado   |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 8    | DGOP-IRL-1-023-16                    |      | IR        | Ingeniería Experimental S.A. de C.V.                | Mantenimiento a los Puentes Atranzados ubicados en las Avenidas Amador Salazar y Telecomunicaciones en el cruce con Calzada Ignacio Zaragoza.  | 27-Sep-16            | 25-Dic-16 | 3,493,941.89     |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 3,493,828.38   | 0.00       | 100.00%  | 100.00% | Liquidado  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 9    | DGOP-IRL-1-042-16                    |      | IR        | TGC Geotecnia S.A de C.V.                           | Estabilización del Terraplen Nor-Oriente de la Grieta Cumbres de Santa Fe ubicado en Av. de los Poetas No. 100 Col. San Mateo Tlalmanango Delegación Cuajimalpa.   | 01-Nov-16            | 28-Nov-16 | 2,720,710.03     |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 2,720,710.03   | 192,290.50 | 100.00%  | 92.93%  | Liquidado y recepcionado   |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 10   | DGOP-IRL-1-039-16                    |      | IR        | Constructora Pigma S.A. de C.V.                     | Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Sánchez Delorme", ubicada en Calle Niños Héroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410.   | 01-Nov-16            | 31-Dic-16 | 6,936,052.06     |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 6,700,520.77   | 235,531.28 | 100.00%  | 96.60%  | En proceso de liquidación  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
| 11   | DGOP-IRL-1-041-16                    |      | IR        | Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V. | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "Martín Olimpio" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gómez Olivas y Felipe Angeles.   | 01-Nov-16            | 31-Dic-16 | 11,905,526.95    |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 11,846,098.54  | 0.00       | 80.00%   | 99.50%  | En proceso de liquidación y finiquito  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |
|      |                                      |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |                |            |          |         |  |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 368,598,698.04   |                    | ANTICIPO 0.00      |
|                  |                    | AMORTIZADO 0.00    |
|                  |                    | POR AMORTIZAR 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 367,724,491.31        | 372,325.31 | 6.98                      | 9.96       |

00000 054

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2016.

| CASO | NUMERO CONTRATO   | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |         | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |        |            | ESTIMACIÓN    |              | AVANCE % |        | OBSERVACIONES          |
|------|-------------------|------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|--------|------------|---------------|--------------|----------|--------|------------------------|
|      |                   |      |           |   |  | INICIO               | TÉRMINO   |                  |          | INICIO        | TÉRMINO | MONTO                      | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO        | FINANCIERO   |          |        |                        |
| 12   | DGOP-IRL-1-034-16 |      | IR        | GV Grupo Versali de Ingeniería S.A. de C.V. | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Azcapotzalco  | 01-Nov-16            | 31-Dic-16 | 6,203,844.04     |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 0.00          | 6,169,169.59 | 100.00%  | 99.44% | Proceso de liquidación |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
| 13   | DGOP-IRL-1-035-16 |      | IR        | Ingeniería y Estructuras Mucar S.A. de C.V. | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A Madero (Norte)                            | 01-Nov-16            | 31-Dic-16 | 10,115,997.78    |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 9,884,313.60  | 231,684.18   | 100%     | 97.71% | Proceso de liquidación |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
| 14   | DGOP-IRL-1-038-16 |      | IR        | Linos Construcciones S.A. de C.V.           | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A Madero (Nor-Oriente)                      | 01-Nov-16            | 31-Dic-16 | 12,326,431.03    |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 12,308,305.26 | 18,125.75    | 100%     | 84%    | Proceso de liquidación |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
| 15   | DGOP-IRL-1-040-16 |      | IR        | SIGMA GDS, S.A. de C.V.                     | Rehabilitación de Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza (Nor-Poniente) | 01-Nov-16            | 31-Dic-16 | 12,575,082.50    |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 12,562,160.00 | 12,922.50    | 100%     | 99.89% | Proceso de liquidación |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
| 16   | DGOP-IRL-1-037-16 |      | IR        | Escodem S.A. de C.V.                        | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Iztapalapa  | 01-Nov-16            | 31-Dic-16 | 11,757,016.36    |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 11,751,244.28 | 5,772.08     | 100%     | 99.95% | Proceso de liquidación |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
| 17   | DGOP-IRL-1-036-16 |      | IR        | Constructora Pigma S.A. de C.V.             | Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta       | 01-Nov-16            | 31-Dic-16 | 9,846,009.88     |          | ANTICIPO      | 0.00    | NA                         | NA     | NA         | 8,586,721.25  | 10,893.04    | 100%     | 99.88% | Proceso de liquidación |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |
|      |                   |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |              |          |        |                        |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |              |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 50,249,299.09    |                    | ANTICIPO           | 5,938,347.81 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 0.00         |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00         |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |              | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE   | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 42,784,439.13         | 6,430,441.39 | 5.00                      | 4.01       |

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2016

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |               |           |                               |           |                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|   |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|   |              |                |                           | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 22           | 0              | 0                         | 6             | 16        | 6                             | 16        | 0                            |



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE FISCALÍA  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2016

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | FF      | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | ECONOMÍA | ANTICIPOS                                |                   | CONVENIO (PERIODO MONTO) |        |            | ESTIMACIÓN      |             | AVANCE  |        | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|---------|-----------|---|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|--|-------------------|--------------------------|--------|------------|-----------------|-------------|---------|--------|---------------|
|      |                     |         |           |   |   | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | INICIO                                   | TERMINO           | MONTO                    | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO          | FINANCIERO  |         |        |               |
| 1    | DGOP-AD-L-1-005-18  | LOCALES | A D       | PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SA DE CV | ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.   | 13-ago-18            | 11-sep-18 | \$558,185.12           | \$558,185.12                    | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$198,484.07    | \$0.00      | 100.00% | 35.33% |               |
| 2    | DGOP-AD-L-5-011-18  | LOCALES | A D       | ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUIELAS                                   | TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO                     | 28-ago-18            | 28-dic-18 | \$1,298,142.81         | \$1,298,142.81                  | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$1,253,591.12  | \$0.00      | 100.00% | 96.72% |               |
| 3    | DGOP-AD-L-5-013-18  | LOCALES | A D       | SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV                            | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO   | 8-sep-18             | 31-dic-18 | \$1,883,894.48         | \$1,883,894.48                  | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$1,873,993.88  | \$0.00      | 100.00% | 99.41% |               |
| 4    | DGOP-AD-L-5-014-18  | LOCALES | A D       | ING PEDRO ALVARADO VELLAFUERTE                                      | UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO                      | 9-sep-18             | 31-dic-18 | \$131,450.04           | \$131,450.04                    | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$114,553.03    | \$0.00      | 100.00% | 87.15% |               |
| 5    | DGOP-AD-L-5-015-18  | LOCALES | A D       | ICAPSA ARQUITECTURAY PLANEACIÓN, SA DE CV                           | TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO | 10-sep-18            | 28-dic-18 | \$474,978.30           | \$474,978.30                    | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$485,801.88    | \$0.00      | 100.00% | 98.03% |               |
| 6    | DGOP-IR-L-5-018-18  | LOCALES | IR        | INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, SA DE CV                    | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA   | 22-sep-18            | 30-dic-18 | \$3,491,741.17         | \$3,491,741.17                  | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$3,380,543.92  | \$51,833.44 | 100.00% | 96.24% |               |
| 7    | DGOP-LPN-L-1-024-18 | LOCALES | LP N      | IRKON HOLDINGS, SA DE CV  | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA  | 5-oct-18             | 31-dic-18 | \$82,348,323.82        | \$82,348,323.82                 | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$81,848,214.44 | \$0.00      | 100.00% | 99.36% |               |
| 8    | DGOP-LPN-L-1-028-18 | LOCALES | LP N      | GRUPO KOPI, SA DE CV  | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.   | 24-sep-18            | 31-dic-18 | \$28,042,825.03        | \$28,042,825.03                 | 0.00     | ANTICIPOS<br>AMORTIZADO<br>POR AMORTIZAR | N/A<br>N/A<br>N/A | N/A                      | N/A    | N/A        | \$24,808,540.80 | \$0.00      | 100.00% | 87.75% |               |



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y FISCALIZACIÓN  
 SUBDIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y CONTROL FINANCIERO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | F.F.      | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |              | CONVENIO (PERIODO/MONTO) |        |                | ESTIMACIÓN      |            | AVANCE  |                                       | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|-----------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|--------------|--------------------------|--------|----------------|-----------------|------------|---------|---------------------------------------|---------------|
|      |                     |           |           |   |  | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | INICIO        | TERMINO      | MONTO                    | PAGADA | EN TRÁMITE     | FÍSICO          | FINANCIERO |         |                                       |               |
| 9    | DGOP-LPN-L-5-030-18 | LOCALES   | LPN       | ARQUIPO, S.C                                    | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.  | 11-oct-18            | 23-dic-17 | \$18,788,520.33        | \$5,237,088.58                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A          | N/A                      | N/A    | N/A            | \$15,303,987.07 | \$0.00     | 85.44%  | 81.48%                                |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
| 10   | DGOP-LPN-L-4-031-18 | LOCALES   | LPN       | COOD, S.A DE C.V                                | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  | 12-oct-18            | 30-dic-18 | \$32,738,401.02        | \$32,738,401.02                 | 0.00     | ANTICIPOS     | 9,821,520.31 | N/A                      | N/A    | N/A            | \$32,738,401.02 | \$0.00     | 100.00% | 100.00%                               |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 9,821,520.31 |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00         |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
| 11   | DGOP-AD-L-5-033-18  | LOCALES   | AD        | ING RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO        | UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO. | 1-nov-18             | 30-dic-18 | \$298,224.14           | \$298,224.14                    | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A          | N/A                      | N/A    | \$182,887.52   | \$0.00          | 100.00%    | 81.87%  |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
| 12   | DGOP-AD-L-5-043-18  | LOCALES   | AD        | ARQUINTEG, S.A DE C.V                           | SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  | 1-nov-18             | 31-dic-17 | \$1,821,311.49         | \$280,187.35                    | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A          | N/A                      | N/A    | \$572,147.98   | \$0.00          | 71.38%     | 31.41%  |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
| 13   | DGOP-IR-L-5-048-18  | LOCALES   | IR        | CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERÍA S.A DE C.V   | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.   | 1-dic-18             | 31-dic-17 | \$11,512,871.79        | \$570,781.77                    | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A          | N/A                      | N/A    | \$8,216,289.84 | \$0.00          | 59.98%     | 54.00%  |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
| 14   | DGOP-AD-L-5-051-18  | LOCALES   | AD        | ING RAFAEL JULIO CESAR CONTRERAS BORRAYO        | UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.  | 1-dic-18             | 31-dic-17 | \$998,198.94           | \$58,387.80                     | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A          | N/A                      | N/A    | \$58,387.80    | \$0.00          | 88.40%     | 5.88%   |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
| 15   | DGOP-LPN-F-2-059-18 | FEDERALES | LPN       | PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A DE C.V | "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"   | 15-dic-18            | 31-dic-17 | \$287,834,458.75       | \$1,958,183.95                  | 0.00     | ANTICIPOS     | N/A          | N/A                      | N/A    | \$4,074,723.81 | \$0.00          | 15.89%     | 1.42%   | ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN SUSPENSIÓN. |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |
|      |                     |           |           |   |  |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A          |                          |        |                |                 |            |         |                                       |               |



SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO  
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C3"



CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

| CASO | NÚMERO CONTRATO    | F.F.      | MODALIDAD | EMPRESA                  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |         | CONVENIO (PERIODO MONTO) |        |            | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE  |         | OBSERVACIONES                                   |
|------|--------------------|-----------|-----------|--------------------------|--|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------|--------------------------|--------|------------|----------------|------------|---------|---------|---|
|      |                    |           |           |                          |  | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | INICIO        | TERMINO | MONTO                    | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO         | FINANCIERO |         |         |   |
| 18   | DGOP-IR-F-4-085-18 | FEDERALES | IR        | 2M ARQUITECTOS, SA DE CV | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS SUR, EN LA JURISDICCION SANITARIA TLALPAN, UBICADO EN HOMUN SIN, (LOTE 1-A, MANZANA 880, ZONA 74, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DELEGACION TLALPAN". | 30-dic-18            | 15-sep-17 | \$6,999,998.31         | \$75,782.00                     | D.00     | ANTICIPOS     | N/A     | N/A                      | N/A    | N/A        | \$9,999,998.31 | \$0.00     | 100.00% | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO. |
|      |                    |           |           |                          |  |                      |           |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | N/A     |                          |        |            |                |            |         |         |   |
|      |                    |           |           |                          |  |                      |           |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | N/A     |                          |        |            |                |            |         |         |   |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |              |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| 139,218,535.18   | 0.00               | ANTICIPOS          | 9,821,529.31 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 9,821,529.31 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00         |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 158,284,634.83        | 931,441.74 | 87.63%                    | 70.50%     |

NOTA: ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

0000 059

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

00000 060

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL           |               |           |                               |           |                           |
|---|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|   |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|   |             |                |                            | EFECTUADA     | PENDIENTE | EFECTUADA                     | PENDIENTE |                           |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 12          | 8              | 0                          | 0             | 20        | 0                             | 20        | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 16          | 12             | 0                          | 0             | 28        | 0                             | 28        | 0                         |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" | 14          | 0              | 0                          | 4             | 10        | 4                             | 10        | 0                         |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>42</b>   | <b>20</b>      | <b>0</b>                   | <b>4</b>      | <b>58</b> | <b>4</b>                      | <b>58</b> | <b>0</b>                  |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 7 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 13 CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 7 CONCLUIDOS.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL                 |               |           |                                  |           |                                 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                    |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 12          | 8              | 0                                | 0             | 20        | 0                                | 20        | 0                               |
| TOTAL                              | 12          | 8              | 0                                | 0             | 20        | 0                                | 20        | 0                               |

9  
NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, DOCE SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SIETE DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, DOCE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OCHO CONCLUIDOS.

062



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO | NUMERO CONTRATO         | F.F.  | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |               | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |            |               | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE % |        | OBSERVACIONES |  |
|------|-------------------------|---|-----------|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|---------------|----------------------------|------------|---------------|----------------|------------|----------|--------|---------------|--|
|      |                         |   |           |  |  | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO        | TÉRMINO       | MONTO                      | PAGADA     | EN TRÁMITE    | FÍSICO         | FINANCIERO |          |        |               |  |
|      |                         |   |           |  | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.   |                                  |            | 604,228,898.51         | 176,509,711.69                  | 0.00     |               |               |                            |            | 13,232,970.15 | 120,939,255.64 | 0.00       |          |        |               |  |
| 1    | DGOP-AD-F-1-034-14/REV3 | CREDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONOMICAS. | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.                          | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México   | 28/11/2014                       | 30/06/2018 | 570,139,718.64         | 161,803,445.13                  | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                            |            |               |                |            |          |        |               | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio que se reporta, del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018. |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 41,078,179.76 | 01/12/2017                 | 30/06/2018 | 0.00          | 106,232,989.08 | 0.00       | 39.31%   | 11.43% |               |  |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 75,107,314.35 |                            |            |               |                |            |          |        |               |  |
| 2    | DGOP-AD-L-5-001-16/REV  | CREDITO   | AD        | INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A DE C.V.                     | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad                              | 20/04/2016                       | 30/09/2018 | 34,089,179.87          | 14,706,266.56                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                            |            |               |                |            |          |        |               | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.                               |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          | 21/09/2016                 | 30/09/2018 | 13,232,970.15 | 14,706,266.56  | 0.00       | 66.01%   | 69.53% |               |  |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |               |                |            |          |        |               |  |
|      |                         |   |           |  | Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la Vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.   |                                  |            | 44,852,210.26          | 23,655,249.07                   | 0.00     |               |               |                            |            | 0.00          | 23,655,249.07  | 0.00       |          |        |               |  |
| 3    | DGOP-LPN-L-4-055-16/REV | FORTALECIMIENTO FINANCIERO  | LPN       | CORPORACION DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.            | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M                              | 01/12/2016                       | 27/01/2018 | 42,222,317.08          | 22,766,097.47                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                            |            |               |                |            |          |        |               | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.   |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          | 08/10/2017                 | 31/01/2018 | 0.00          | 22,766,097.47  | 0.00       | 53.92%   | 89.00% |               |  |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |               |                |            |          |        |               |  |
| 4    | DGOP-IR-L-5-056-16/REV  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO  | IR        | CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir                              | 01/12/2016                       | 28/03/2018 | 2,629,893.18           | 889,151.60                      | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                            |            |               |                |            |          |        |               | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.   |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          | 09/10/2017                 | 31/01/2018 | 0.00          | 889,151.60     | 0.00       | 95.00%   | 41.38% |               |  |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |               |                |            |          |        |               |  |
|      |                         |   |           |  | Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento   |                                  |            | 19,933,832.27          | 19,933,832.27                   | 0.00     |               |               |                            |            | 0.00          | 19,928,852.58  | 0.00       |          |        |               |  |
| 5    | DGOP-AD-F-4-037-16/REV  | FONDO METROPOLITANO   | AD        | COMUNICACIONES Y SONIDO MÉXICO, S.A DE C.V.                  | Proyecto Integral de Reforzamiento Estructural y los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a las estructuras de la Glorieta Insurgentes para su reforzamiento, a precio alzado y tiempo determinado, ubicado en la Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México | 31/12/2016                       | 29-04-2017 | 19,933,832.27          | 19,933,832.27                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00          |                            |            |               |                |            |          |        |               | Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS   |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00          |                            |            | 0.00          | 19,928,852.58  | 0.00       | 100.00%  | 99.98% |               |  |
|      |                         |   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00          |                            |            |               |                |            |          |        |               |  |

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO | NUMERO CONTRATO       | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |            | ESTIMACIÓN    |            | AVANCE %      |            | OBSERVACIONES |        |  |
|------|-----------------------|-------------------|-----------|--|--|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|---------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|--------|--|
|      |                       |                   |           |  |  | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO      | PAGADA        | EN TRÁMITE | FÍSICO        | FINANCIERO |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa   |                                  |            | 527,185,523.79         | 97,878,694.79                   | 0.00     |                            |         | 0.00       | 74,506,364.62 | 0.00       |               |            |               |        |  |
| 6    | DGPE-LPN-2-012-16/REV | CRÉDITO           | LPN       | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.                        | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.  | 23/12/2016                       | 30/04/2018 | 21,982,096.16          | 7,070,832.07                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |            |               | 0.00       | 7,070,832.07  | 0.00       | 41.27%        | 39.38% | Servicios en proceso. El avance físico y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
| 7    | DGPE-IR-2-013-16/REV  | CRÉDITO           | IR        | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.     | Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.  | 26/12/2016                       | 30/04/2018 | 12,253,595.70          | 6,398,889.44                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |            |               | 0.00       | 6,398,889.44  | 0.00       | 66.93%        | 62.52% | Servicios en proceso. El avance físico y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
| 8    | DGPE-LPN-1-014-16/REV | CRÉDITO           | LPN       | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.                    | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.  | 29/12/2016                       | 30-03-2018 | 492,949,831.93         | 84,408,973.28                   | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    | 18/10/2017 | 31/05/2018    | 0.00       | 61,036,643.11 | 0.00       | 12.63%        | 12.42% | Trabajos en proceso. El avance físico y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  | Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.   |                                  |            | 19,887,096.29          | 19,887,096.29                   | 0.00     |                            |         |            |               | 0.00       | 18,458,977.86 | 2,035.80   |               |        |  |
| 9    | DGOP-IR-L-1-019-17    | RECURSOS FISCALES | IR        | PLATINO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.                           | Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impactos de accidentes y peticiones ciudadanas.  | 14/10/2017                       | 31/12/2017 | 3,437,328.08           | 3,437,328.08                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |            |               | 0.00       | 3,014,106.88  | 0.00       | 89.90%        | 87.69% | Trabajos en proceso.   |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
| 10   | DGOP-IR-L-1-020-17    | RECURSOS FISCALES | IR        | RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.                     | Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadores y 13 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.             | 13/10/2017                       | 31/12/2017 | 3,594,975.62           | 3,594,975.62                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |            |               | 0.00       | 3,529,250.12  | 0.00       | 99.40%        | 98.17% | Trabajos en proceso.   |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
| 11   | DGOP-IR-L-1-021-17    | RECURSOS FISCALES | IR        | ARQUITECTURA, PROYECTOS, INGENIERÍA, S.A. DE C.V.          | Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072. | 13/10/2017                       | 31/12/2017 | 5,559,188.57           | 5,559,188.57                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |            |               | 0.00       | 4,911,855.28  | 0.00       | 90.00%        | 88.36% | Trabajos en proceso.   |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
| 12   | DGOP-IR-L-1-023-17    | RECURSOS FISCALES | IR        | C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.                        | Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.                            | 28/10/2017                       | 31/12/2017 | 2,321,954.40           | 2,321,954.40                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |            |               | 0.00       | 2,173,978.45  | 0.00       | 100.00%       | 93.63% | Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
| 13   | DGOP-AD-L-2-030-17    | RECURSOS FISCALES | AD        | DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V. | Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072 y Dependencias Oficiales.   | 15/11/2017                       | 31/12/2017 | 1,799,622.03           | 1,799,622.03                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |            |               | 0.00       | 1,796,640.01  | 0.00       | 100.00%       | 99.83% | Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
| 14   | DGOP-AD-L-2-031-17    | RECURSOS FISCALES | AD        | SIGMA GDS, S.A. DE C.V.                                    | Mantenimiento correctivo y preventivo de 7 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.                             | 15/11/2017                       | 31/12/2017 | 1,785,609.67           | 1,785,609.67                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |            |               | 0.00       | 1,783,571.92  | 2,035.80   | 100.00%       | 99.89% | Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
| 15   | DGOP-AD-L-2-032-17    | RECURSOS FISCALES | AD        | INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.                   | Mantenimiento correctivo y preventivo de 4 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.                             | 23/11/2017                       | 31/12/2017 | 1,388,417.92           | 1,388,417.92                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00    |            |               | 0.00       | 1,249,575.20  | 0.00       | 92.00%        | 90.00% | Trabajos en proceso.   |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |
|      |                       |                   |           |  |  |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00    |            |               |            |               |            |               |        |  |

1-0000-064



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO           | CONTRATO            | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL  | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA    | ANTICIPOS     | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN           |                       | AVANCE %        |            | OBSERVACIONES |  |
|----------------|---------------------|-------------------|-----------|---|--|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|----------------------------|---------|-------|----------------------|-----------------------|-----------------|------------|---------------|--|
|                |                     |                   |           |   |  | INICIO                           | TÉRMINO    |                         |                                 |             |               | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA               | EN TRÁMITE            | FÍSICO          | FINANCIERO |               |  |
|                |                     |                   |           |   | Mejoramiento del suelo conforme al estudio de mecánica de Suelos en la carretera Xochimilco-Tulyehualco.   |                                  |            | 14,928,049.34           | 14,928,049.34                   | 0.00        |               |                            |         |       | 0.00                 | 14,842,997.61         | 0.00            |            |               |  |
| 16             | DGOP-AD-L-2-E20-17  | RECURSOS FISCALES | AD        | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.                  | Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.                     | 13/11/2017                       | 31/12/2017 | 14,217,189.85           | 14,217,189.85                   | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       | 0.00                 | 14,203,575.37         | 0.00            | 100.00%    | 99.90%        | Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.  |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
| 17             | DGOP-AD-L-3-E21-17  | RECURSOS FISCALES | AD        | COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V.      | Supervisión para el Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgos en la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña. | 13/11/2017                       | 31/12/2017 | 710,859.49              | 710,859.49                      | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       | 0.00                 | 639,422.24            | 0.00            | 100.00%    | 89.95%        | Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.  |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
|                |                     |                   |           |   | Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)   |                                  |            | 16,954,709.07           | 20,345.65                       | 0.00        |               |                            |         |       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00            |            |               |  |
| 18             | DGOP-LPN-F-4-035-17 | RECURSOS FISCALES | LPN       | MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.                     | Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.  | 31/12/2017                       | 30/03/2018 | 16,954,709.07           | 20,345.65                       | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00            | 0.12%      | 0.00%         | Trabajos en proceso de ejecución.                      |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
|                |                     |                   |           |   | Demolición y retiro de escombros del edificio de Génova No. 33   |                                  |            | 15,946,056.00           | 15,946,056.00                   | 0.00        |               |                            |         |       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00            |            |               |  |
| 19             | DGOP-AD-L-2-E03-17  | RECURSOS FISCALES | AD        | INGENIEROS CIVILES Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.                    | Demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33  | 16/10/2017                       | 31/12/2017 | 15,186,720.00           | 15,186,720.00                   | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00            | 100.00%    | 0.00%         | Trabajos concluidos. En proceso de Entrega-Recepción.  |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
| 20             | DGOP-AD-L-3-E04-17  | RECURSOS FISCALES | AD        | COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V. | Supervisión de demolición y retiro de escombros del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33   | 16/10/2017                       | 31/12/2017 | 759,336.00              | 759,336.00                      | 0.00        | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       | 0.00                 | 0.00                  | 0.00            | 100.00%    | 0.00%         | Servicios concluidos. En proceso de Entrega-Recepción. |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
|                |                     |                   |           |   |  |                                  |            |                         |                                 |             | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |                      |                       |                 |            |               |  |
| <b>TOTALES</b> |                     |                   |           |   |  |                                  |            | <b>1,263,916,375.53</b> | <b>368,759,035.10</b>           | <b>0.00</b> |               |                            |         |       | <b>13,232,970.15</b> | <b>272,331,697.38</b> | <b>2,035.80</b> |            |               |  |

9

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS   |
|------------------|--------------------|--|
| 1,263,916,375.53 | 0.00               | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 41,078,179.76<br>POR AMORTIZAR 75,107,314.35 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 272,331,697.38        | 2,035.80   |                           |            |



00000 065



SECRETARÍA DE  
**OBRAS Y SERVICIOS**

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO 2018.

| DIRECCIÓN DE ÁREA                               | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL           |               |           |                               |           | EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO |
|---|-------------|----------------|----------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
|   |             |                | CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           |                           |
|   |             |                |                            | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                           |
| DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 16          | 12             | 0                          | 0             | 28        | 0                             | 28        | 0                         |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
|   |             |                |                            |               |           |                               |           |                           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>16</b>   | <b>12</b>      | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>28</b> | <b>0</b>                      | <b>28</b> | <b>0</b>                  |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2018

| CASO | NUMERO CONTRATO     | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |                | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |        |            | ESTIMACIÓN       |            | AVANCE % |         | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|----------------|----------------------------|--------|------------|------------------|------------|----------|---------|---------------|
|      |                     |      |           |   |  | INICIO               | TÉRMINO   |                  |          | INICIO        | TÉRMINO        | MONTO                      | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO           | FINANCIERO |          |         |               |
| 1    | DGPE-LPN-2-003-16   | 2    | LPN       | CISM, S.A. DE C.V.  | Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús, el cual correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa. | 1-Nov-16             | 30-Nov-17 | 15,899,888.22    |          | ANTICIPO      | 0.00           | NA                         | NA     | NA         | 15,899,888.12    | 0.00       | 100.00%  | 100.00% |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
| 2    | DGPE-LPN-2-004-16   | 2    | LPN       | Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S. A de C.V.  | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.  | 17-Oct-16            | 30-Oct-17 | 38,221,877.43    |          | ANTICIPO      | 0.00           | NA                         | NA     | NA         | 37,705,773.16    | 0.00       | 100.00%  | 98.65%  |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
| 3    | DGPE-LPN-F-1-007-16 | 1    | LPN       | Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX S.A. de C.V. | Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.  | 1-Dic-16             | 15-Oct-17 | 1,098,911,032.65 |          | ANTICIPO      | 258,720,509.48 | NA                         | NA     | NA         | 1,093,721,032.64 | 0.00       | 100.00%  | 99.53%  |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 258,720,509.48 |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
| 4    | DGPE-AD-2-003-16    | 2    | AD        | Catormel Construye, S.A. de C.V.  | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetao con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Fuente de Petróleo a calle de Sierra Tarahumara, de Sierra Tarahumara a la calle Rivera de Cupla, y de calle Rivera de Cupla a la Glorieta Vasco de Quiroga, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.  | 22-Nov-16            | 23-Ene-17 | 1,606,924.42     |          | ANTICIPO      | 0.00           | NA                         | NA     | NA         | 1,606,924.42     | 0.00       | 100.00%  | 100.00% |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
| 5    | DGPE-IR-F-1-005-16  | 1    | IR        | Elite Ingeniería Civil, S.A. de C.V.  | Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetao con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Fuente de Petróleo y la calle de Sierra Tarahumara en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.  | 25-Nov-16            | 9-Ene-17  | 13,019,815.28    |          | ANTICIPO      | 0.00           | NA                         | NA     | NA         | 13,019,815.28    | 0.00       | 100.00%  | 100.00% |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
| 6    | DGPE-IR-F-1-006-16  | 1    | IR        | Construdisaefos Innovacion, S.A. de C.V.  | Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetao con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle de Sierra Tarahumara y la calle Rivera de Cupla en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo.   | 25-Nov-16            | 9-Ene-17  | 12,788,597.84    |          | ANTICIPO      | 0.00           | NA                         | NA     | NA         | 12,788,597.84    | 0.00       | 100.00%  | 100.00% |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
| 7    | DGPE-IR-F-1-008-16  | 1    | IR        | Soluciones en Ingeniería 3R, S.A. de C.V.   | Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetao con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle Rivera de Cupla y Glorieta Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.  | 29-Nov-16            | 13-Ene-17 | 12,639,260.33    |          | ANTICIPO      | 0.00           | NA                         | NA     | NA         | 12,639,260.33    | 0.00       | 100.00%  | 100.00% |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
| 8    | DGPE-AD-2-004-16    | 2    | AD        | Karsemika Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.  | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetao con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.   | 25-Ene-17            | 20-Jul-17 | 1,606,989.79     |          | ANTICIPO      | 0.00           | NA                         | NA     | NA         | 1,606,989.79     | 0.00       | 100.00%  | 100.00% |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |
|      |                     |      |           |   |  |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00           |                            |        |            |                  |            |          |         |               |

0000 067

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2018.

| CASO | NUMERO CONTRATO     | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERÍODO DE EJECUCIÓN |             | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |              |           | ESTIMACIÓN |                | AVANCE %      |              | OBSERVACIONES |         |  |
|------|---------------------|------|-----------|--|--|----------------------|-------------|------------------|----------|----------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------|--|
|      |                     |      |           |  |  | INICIO               | TÉRMINO     |                  |          | INICIO                     | TÉRMINO      | MONTO     | PAGADA     | EN TRÁMITE     | FÍSICO        | FINANCIERO   |               |         |  |
| 9    | DGPE-IR-F-1-009-16  | 1    | IR        | GV Grupo Versallé de Ingeniería, S.A. de C.V.                        | Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, en ambos sentidos, con influencia en la "Operación de Mantenimiento y Reparación"  | 1-Feb-17             | 13-Mar-17   | 12,616,650.83    |          | ANTICIPO                   | 0.00         | NA        | NA         | NA             | 12,616,650.83 | 0.00         | 100.00%       | 100.00% |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
| 10   | DGPE-IR-F-1-010-16  | 1    | IR        | Múltiples de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V.     | Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Av. Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.   | 29-Mar-17            | 8-May-17    | 12,634,794.89    |          | ANTICIPO                   | 0.00         | NA        | NA         | NA             | 12,634,794.89 | 0.00         | 100.00%       | 100.00% |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
| 11   | DGPE-IR-F-1-011-16  | 1    | IR        | Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.                         | Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y recapeado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Av. Santa Fe y Av. Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Alvaro Obregón.  | 24-May-17            | 4-Jul-17    | 12,669,800.95    |          | ANTICIPO                   | 0.00         | NA        | NA         | NA             | 12,669,800.95 | 0.00         | 100.00%       | 100.00% |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
| 12   | DGOP-IR-F-4-011-17  | 5    | IR        | REM Reingeniería Ecológica S.A. de C.V.                              | Proyecto Integral para la conformación del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México) primera etapa.   | 10-ago-17            | 07-nov-17   | 9,988,244.99     |          | ANTICIPO                   | 0.00         | NA        | NA         | NA             | 9,988,244.99  | 0.00         | 100.00%       | 100.00% |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
| 13   | DGOP-LPN-F-1-045-16 | 5    | LPN       | Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.                     | "Construcción de Puente Peatonal Ciclista y Vehicular en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"  | 12-Nov-16            | 08-Mar-17   | 49,946,722.01    |          | ANTICIPO                   | 0.00         | 09-mar-17 | 22-may-17  | 12,500,000.00  | 60,792,277.76 | 0.00         | 94.43%        | 97.35%  | En proceso de terminación, liquidación y finiquito, para aplicación de sanciones por incumplimiento.   |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00         | 23-may-17 | 04-jul-17  |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         | 05-jul-17 | 08-sep-17  |                |               |              |               |         |  |
| 14   | DGOP-IR-F-1-058-16  | 5    | IR        | Administración y Servicios Técnicos a la Construcción S. A. de C. V. | "Construcción, Adecuación, Remodelación y Rehabilitación de la Vialidad, Estacionamiento, Plazas y Accesos a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca"  | 10-dic-16            | 08-abr-17   | 9,988,640.36     |          | ANTICIPO                   | 2,996,592.11 | 09-abr-17 | 14-jul-17  | NA             | 9,438,404.98  | 0.00         | 13.64%        | 94.50%  | En proceso   |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 2,996,592.11 |           |            |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
| 15   | DGOP-LPN-F-1-077-16 | 5    | LPN       | Empresarios, S.A. en participación conjunta con Ingeniería y         | "Restauración y Rehabilitación de Cruja Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México"  | 23-dic-16            | 25-jul-17   | 29,691,739.05    |          | ANTICIPO                   | 5,938,347.81 | 23-dic-16 | 20-dic-17  | 6,000,000.00   | 35,691,739.05 | 0.00         | 100.00%       | 100.00% |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 5,938,347.81 |           |            |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
| 16   | DGPE/PPS/01/2013    | 1    | LPN       | Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.          | "Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales"   | 29-Nov-13            | 31-Dic-2025 | 6,211,410,418.00 |          | ANTICIPO                   | 0.00         | 29-nov-13 | 31-ago-27  | 771,024,983.49 | 0.00          | 0.00         | 25.00%        | 0.00%   | Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejercer financieramente es de |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
| 17   | DGPE-LPN-2-002-16   | 1    | LPN       | Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.        | "Apoyo técnico-administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos" | 01-Nov-16            | 31-Ago-18   | 20,700,000.51    |          | ANTICIPO                   | 0.00         | 02-may-17 | 31-dic-18  | 18,206,734.87  | 7,830,140.01  | 1,748,575.56 | 56.95%        | 47.81%  | Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.                                 |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
| 18   | DGPE-SBCC-2-015-16  | 2    | IR        | Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.                         | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos"   | 03-Abr-17            | 03-Nov-18   | 105,377,279.82   |          | ANTICIPO                   | 0.00         | 17-jul-17 | 31-dic-18  | 92,983,396.28  | 28,956,756.04 | 0.00         | 45.85%        | 31.14%  | Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.                                 |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | AMORTIZADO                 | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |
|      |                     |      |           |  |  |                      |             |                  |          | POR AMORTIZAR              | 0.00         |           |            |                |               |              |               |         |  |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2018.

| CASO | NUMERO CONTRATO     | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | ANTICIPOS     |         | CONVENIO (PERIODO - MONTO) |        |            | ESTIMACIÓN    |               | AVANCE % |         | OBSERVACIONES                                    |
|------|---------------------|------|-----------|---|---|----------------------|-----------|------------------|----------|---------------|---------|----------------------------|--------|------------|---------------|---------------|----------|---------|--|
|      |                     |      |           |   |   | INICIO               | TÉRMINO   |                  |          | INICIO        | TÉRMINO | MONTO                      | PAGADA | EN TRÁMITE | FÍSICO        | FINANCIERO    |          |         |  |
| 19   | DGOP-LPI-F-1-009-17 | 2    | LPI       | Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.                         | Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos       | 08-Ago-17            | 26-Dic-18 | 2,154,166,382.12 |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 15,987,819.10 | 0.00          | 3.40%    | 0.74%   | En proceso                                       |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
| 20   | DGOP-IR-L-1-012-17  | 5    | IR        | Multiservicios de Construcción Ambiental y Restauración, S.A. de C.V. | Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México Zona I  | 25-Ago-17            | 31-Dic-17 | 12,709,979.15    |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 12,709,979.15 | 0.00          | 100.00%  | 100.00% | En proceso de recepción                          |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
| 21   | DGOP-IR-L-1-013-17  | 5    | IR        | Multinacionales Martínez Gray   | Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de México Zona II   | 25-Ago-17            | 31-Dic-17 | 13,219,384.17    |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 13,219,384.17 | 0.00          | 100.00%  | 100.00% | En proceso de recepción                          |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
| 22   | DGOP-IR-L-1-015-17  | 5    | IR        | Multinacionales Martínez Gray   | Mantenimiento a puentes vehiculares para juntas especiales tipo transflex   | 13-Sep-17            | 31-Dic-17 | 4,506,253.30     |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 4,506,253.30  | 0.00          | 100.00%  | 100.00% | En proceso de recepción                          |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
| 23   | DGOP-IR-L-1-017-17  | 5    | IR        | Ingeniería Experimental S.A. de C.V.                                  | atirantado, con las siguientes ubicaciones: av. Rojo Gómez, av. Canal de san juan, av. Crisóstomo Bonilla y av. Amador Salazar al cruce con calzada Ignacio Zaragoza" | 10-Oct-17            | 31-Dic-17 | 6,775,260.04     |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 6,775,260.04  | 0.00          | 100.00%  | 100.00% | En proceso de recepción                          |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
| 24   | DGOP-AD-F-1-037-17  | 5    | AD        | REM Reingeniería Ecológica, S. A. de C. V.                            | Trabajos encaminados al fomento, mejoramiento, mantenimiento y restauración de las áreas verdes de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca                              | 8-Nov-17             | 16-Dic-17 | 2,496,507.60     |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 0.00          | 2,496,507.60  | 60.00%   | 80.00%  | En proceso de terminación, recepción y finiquito |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
| 25   | DGOP-LPN-L-1-034-17 | 1    | LPN       | De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.                            | Mantenimiento de Ciclovía Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido entre Ricardo Flores Magón y Llave, Delegación Cuauhtémoc.                               | 19-Dic-17            | 31-Dic-17 | 29,429,981.82    |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 0.00          | 29,429,981.82 | 99.50%   | 99.90%  | En proceso de terminación, recepción y finiquito |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
| 26   | DGOP-AD-F-1-038-17  | 5    | AD        | CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.   | "Construcción del Centro Acuático en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe"  | 28-02-18             | 31-12-18  | 29,670,000.00    |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 0.00          | 0.00          | 0.00%    | 0.00%   | Contrato en tramite                              |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
| 27   | DGOP-AD-F-1-039-17  | 5    | AD        | CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.   | "Rehabilitación de área de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe"                                  | 28-02-18             | 31-12-18  | 24,725,000.00    |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 0.00          | 0.00          | 0.00%    | 0.00%   | Contrato en tramite                              |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
| 28   | DGOP-AD-L-1-036-17  | 5    | AD        | Contacto Construcciones S.A de C.V                                    | "Trabajos de remodelación y/o readequación de las instalaciones en el edificio sede de la Auditoría Superior de la Ciudad de México"                                  | 27-Dic-17            | 31-Dic-17 | 3,980,000.00     |          | ANTICIPO      | 0.00    | N/A                        | N/A    | N/A        | 3,980,000.00  | 0.00          | 100.00%  | 100.00% | En proceso de recepción                          |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | AMORTIZADO    | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |
|      |                     |      |           |   |   |                      |           |                  |          | POR AMORTIZAR | 0.00    |                            |        |            |               |               |          |         |  |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS |                |
|------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 9,951,397,425.37 | 0.00               | ANTICIPO           | 287,855,449.40 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 287,855,449.40 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00           |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |               | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE    | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 1,436,785,586.85      | 33,675,064.98 | 0.79                      | 0.80       |

0000 069

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2017

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                     | ADJUDICACIÓN | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL          |               |           |                               |           |                              |
|---|--------------|----------------|---------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|------------------------------|
|   |              |                | CANCELADOS<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|   |              |                |                           | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                              |
| DIRECCIÓN DE<br>CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "C" | 14           | 0              | 0                         | 4             | 10        | 4                             | 10        | 0                            |

0000 070



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
 Dirección de Construcción de Obras Públicas



CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2017

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | F.F.      | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | ANTICIPOS            |              | CONVENIO (PERIODO MONTO) |        |                 | ESTIMACIÓN |            | AVANCE  |   | OBSERVACIONES |
|------|---------------------|-----------|-----------|--|--|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|--------------|--------------------------|--------|-----------------|------------|------------|---------|---|---------------|
|      |                     |           |           |  |  | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | INICIO               | TERMINO      | MONTO                    | PAGADA | EN TRÁMITE      | FÍSICO     | FINANCIERO |         |   |               |
| 1    | DGOP-AD-L-4-001-17  | LOCALES   | AD        | PROCESOS DE INGENIERIA APLICADA, S.A DE CV           | PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.  | 21-abr-17            | 31-ago-17 | \$94,189,325.00        | \$94,189,325.00                 | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A          | N/A                      | N/A    | \$94,189,324.99 | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |   |               |
| 2    | DGOP-AD-L-3-002-17  | LOCALES   | AD        | INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO, S.A DE CV  | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.                                 | 21-abr-17            | 14-sep-17 | \$5,758,162.41         | \$5,758,162.41                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A          | N/A                      | N/A    | \$5,758,162.41  | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |   |               |
| 3    | DGOP-IR-L-2-003-17  | LOCALES   | IR        | PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA, S.A DE CV | TRABAJOS DE DEMOLICIÓN DE CUERPOS ARQUITECTÓNICOS DENTRO DE LA PLANTA DE ASFALTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADA EN AV. DEL IMÁN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO.  | 9-may-17             | 8-jun-17  | \$8,517,527.09         | \$8,517,527.09                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A          | N/A                      | N/A    | \$8,517,527.09  | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |   |               |
| 4    | DGOP-LPN-L-4-004-17 | LOCALES   | LPN       | IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A DE CV          | PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADA EN AV. DEL IMÁN NO. 283, COLONIA AJUSCO DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO  | 19-may-17            | 30-nov-17 | \$86,836,068.21        | \$86,836,068.21                 | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A          | N/A                      | N/A    | \$86,836,068.19 | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |   |               |
| 5    | DGOP-IR-L-3-007-17  | LOCALES   | IR        | INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO, S.A DE CV    | SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA EL PROYECTO INTEGRAL PARA LOS TRABAJOS DEL PARQUE PÚBLICO QUE CONSTARÁ DE 24,100 M2, UBICADO EN AV. DEL IMAN No. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO   | 10-jun-17            | 31-dic-17 | \$4,278,033.07         | \$4,278,033.07                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A          | N/A                      | N/A    | \$4,278,033.06  | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |   |               |
| 6    | DGOP-IR-F-2-010-17  | FEDERALES | IR        | HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN S.A DE CV          | PRIMERA ETAPA DE LA HABITACIÓN DEL INMUEBLE QUE OCUPARÁ EL CENTRO DE INNOVACIÓN Y ESCALAMIENTO PARA EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA EL PROYECTO "CLEANTECH LABS CDMX", EN EL PREDIO UBICADO EN CALLE DOROTEO ARANGO SIN NÚMERO, CASI ESQUINA CON AVENIDA VÍCTOR HERNÁNDEZ COVARRUBIAS, COLONIA UNIDAD HABITACIONAL FRANCISCO VILLA, DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO | 21-jun-17            | 2-sep-17  | \$7,399,609.58         | \$7,399,609.58                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | N/A          | N/A                      | N/A    | \$7,399,609.58  | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO. |               |
| 7    | DGOP-IR-L-4-014-17  | LOCALES   | IR        | LINOS CONSTRUCCION ES, S.A DE CV                     | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN DE 7.15 METROS DE ALTURA Y 42.00 METROS DE LONGITUD, UBICADO EN AV. DEL IMÁN NO. 283, COLONIA AJUSCO, DELEGACIÓN COYOACÁN, C.P. 04300, CIUDAD DE MÉXICO.  | 20-sep-17            | 15-dic-17 | \$9,981,835.96         | \$9,981,835.96                  | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | 2,994,550.79 | N/A                      | N/A    | \$9,981,835.95  | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% | CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO. |               |
| 8    | DGOP-IR-F-2-022-17  | FEDERALES | IR        | ACVHER, S.A de CV                                    | TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA, NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO   | 8-nov-17             | 31-dic-17 | \$13,298,856.45        | \$13,298,856.45                 | 0.00     | ANTICIPOS AMORTIZADO | 3,889,858.94 | N/A                      | N/A    | \$13,298,856.45 | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |   |               |



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2017

| CASO | NÚMERO CONTRATO    | FF        | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ECONOMÍA | ANTIPOPOS            |              | CONVENIO (PERIODO-MONTO) |        |                 | ESTIMACIÓN |            | AVANCE  |  | OBSERVACIONES |
|------|--------------------|-----------|-----------|--|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------|--------------|--------------------------|--------|-----------------|------------|------------|---------|--|---------------|
|      |                    |           |           |  |   | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |          | INICIO               | TERMINO      | MONTO                    | PAGADA | EN TRÁMITE      | FÍSICO     | FINANCIERO |         |  |               |
| 9    | DGOP-AD-L-3-024-17 | LOCALES   | AD        | PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA S A DE C V | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III", UBICADA EN AV. VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.          | 20-oct-17            | 31-dic-17 | \$776,123.89           | \$776,123.89                    | 0.00     | ANTIPOPOS AMORTIZADO | N/A          | N/A                      | N/A    | \$776,123.89    | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |  |               |
| 10   | DGOP-AD-L-3-025-17 | LOCALES   | AD        | INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MEXICO S A DE C V  | TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSE REVUELTAS SANCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO. | 27-oct-17            | 31-dic-17 | \$894,447.52           | \$894,447.52                    | 0.00     | ANTIPOPOS AMORTIZADO | N/A          | N/A                      | N/A    | \$894,447.52    | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |  |               |
| 11   | DGOP-IR-F-2-018-17 | LOCALES   | LPN       | IRKON HOLDINGS S A de C V                            | CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.  | 27-oct-17            | 31-dic-17 | \$11,137,475.47        | \$11,137,475.47                 | 0.00     | ANTIPOPOS AMORTIZADO | 3,341,242.82 | N/A                      | N/A    | \$11,137,475.47 | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |  |               |
| 12   | DGOP-IR-F-2-028-17 | FEDERALES | IR        | VIBAME S A DE C V                                    | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "VASCO DE QUIROGA", UBICADA EN AVENIDA RIO GUADALUPE SIN NÚMERO, ESQUINA CALLE TECALCAPA, COLONIA EL MIRADOR, CP. 01740 DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO  | 28-nov-17            | 31-dic-17 | \$5,743,592.75         | \$5,743,592.75                  | 0.00     | ANTIPOPOS AMORTIZADO | 1,723,077.83 | N/A                      | N/A    | \$5,743,592.75  | \$0.00     | 100.00%    | 100.00% |  |               |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTIPOPOS |               |
|------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 248,811,057.40   | 0.00               | ANTIPOPOS          | 12,048,529.18 |
|                  |                    | AMORTIZADO         | 12,048,529.18 |
|                  |                    | POR AMORTIZAR      | 0.00          |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERIODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 248,811,057.35        | 0.00       | 100.00%                   | 100.00%    |

NOTA: ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN

ING. MARINA ORTEGA GONZALEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018

---

0000073

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de marzo de 2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACION ACTUAL              |               |           |                               |           |                                 |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|
|  |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|  |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                    | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0           | 8              | 0                             | 0             | 8         | 0                             | 8         | 0                               |
| DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN<br>DE OBRAS PÚBLICAS "B" | 0           | 7              | 0                             | 0             | 7         | 0                             | 7         | 0                               |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0</b>    | <b>15</b>      | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>15</b> | <b>0</b>                      | <b>15</b> | <b>0</b>                        |

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 4 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, 5 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/03/2018

| DIRECCIÓN DE ÁREA                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL                 |               |           |                                  |           |                                 |
|------------------------------------|-------------|----------------|----------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|                                    |             |                | CANCELADOS<br>Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|                                    |             |                |                                  | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A" | 0           | 8              | 0                                | 0             | 8         | 0                                | 8         | 0                               |
| TOTAL                              | 0           | 8              | 0                                | 0             | 8         | 0                                | 8         | 0                               |

9  
NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017, SIETE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y UNO CONCLUIDO.

075



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO | NUMERO CONTRATO         | F.F.  | MODALIDAD | EMPRESA  | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |               |            | ESTIMACIÓN   |              | AVANCE % |            | OBSERVACIONES |        |   |  |
|------|-------------------------|---|-----------|--|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|----------------------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------|------------|---------------|--------|---|--|
|      |                         |   |           |  |   | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          | INICIO                     | TÉRMINO       | MONTO      | PAGADA       | EN TRÁMITE   | FÍSICO   | FINANCIERO |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  | Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.  |                                  |            | 604,228,898.51         | 234,611,026.80                  | 0.00     |                            |               |            | 3,590,641.56 | 0.00         | 0.00     |            |               |        |   |  |
| 1    | DGOP-AD-F-1-034-14/REV4 | CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS. | AD        | GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.                          | Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México  | 28/11/2014                       | 30/06/2018 | 570,139,718.64         | 224,975,243.56                  | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00          | 01/12/2017 | 30/06/2018   | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 42.33%        | 0.00%  | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance del ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018. |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 75,107,314.35 |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
| 2    | DGOP-AD-L-5-001-16/REV2 | CRÉDITO   | AD        | INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.                    | Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad | 20/04/2016                       | 30/09/2018 | 34,089,179.87          | 9,635,783.24                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00          | 21/09/2016 | 30/09/2018   | 3,590,641.56 | 0.00     | 0.00       | 82.82%        | 69.53% | El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.                              |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa  |                                  |            | 527,185,523.79         | 426,263,896.09                  | 0.00     |                            |               |            |              | 0.00         | 0.00     | 0.00       |               |        |   |  |
| 3    | DGPE-LPN-2-012-16/REV2  | CRÉDITO   | LPN       | SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.                          | Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.   | 23/12/2016                       | 30/04/2018 | 21,982,096.16          | 13,325,340.16                   | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00          |            |              | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 77.08%        | 39.38% | Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.  |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
| 4    | DGPE-IR-2-013-16/REV2   | CRÉDITO   | IR        | INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.       | Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.   | 26/12/2016                       | 30/04/2018 | 12,253,595.70          | 4,592,712.10                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00          |            |              | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 70.37%        | 62.52% | Servicios en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.  |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
| 5    | DGPE-LPN-1-014-16/REV2  | CRÉDITO   | LPN       | GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.                      | Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.   | 29/12/2016                       | 30-03-2018 | 492,949,831.93         | 408,345,843.83                  | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00          | 18/10/2017 | 31/05/2018   | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 19.76%        | 12.42% | Trabajos en proceso. El avance físico corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.   |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  | Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.  |                                  |            | 44,852,210.26          | 6,197,840.72                    | 0.00     |                            |               |            |              | 0.00         | 0.00     | 0.00       |               |        |   |  |
| 6    | DGPE-LPN-L-4-055-16/REV | FORTALECIMIENTO FINANCIERO  | LPN       | CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.            | Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M | 01/12/2016                       | 27/01/2018 | 42,222,317.08          | 4,656,219.61                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00          | 09/10/2017 | 31/01/2018   | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 89.00%        | 89.00% | El avance físico y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.  |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
| 7    | DGPE-IR-L-5-056-16/REV  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO  | IR        | CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir | 01/12/2016                       | 28/03/2018 | 2,629,893.18           | 1,541,621.11                    | 0.00     | ANTICIPO                   | 0.00          | 09/10/2017 | 31/01/2018   | 0.00         | 0.00     | 0.00       | 100.00%       | 41.38% | El avance físico y el financiero corresponde al avance global del contrato multianual.  |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO                 | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |
|      |                         |   |           |  |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR              | 0.00          |            |              |              |          |            |               |        |   |  |

9



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de marzo de 2018

| CASO    | NUMERO CONTRATO     | F.F.              | MODALIDAD | EMPRESA                                     | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL |            | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018 | ECONOMÍA | ANTICIPOS     | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |         |       | ESTIMACIÓN   |            | AVANCE % |            | OBSERVACIONES                     |
|---------|---------------------|-------------------|-----------|---|---|----------------------------------|------------|------------------------|---------------------------------|----------|---------------|----------------------------|---------|-------|--------------|------------|----------|------------|-----------------------------------|
|         |                     |                   |           |   |   | INICIO                           | TÉRMINO    |                        |                                 |          |               | INICIO                     | TÉRMINO | MONTO | PAGADA       | EN TRÁMITE | FÍSICO   | FINANCIERO |                                   |
|         |                     |                   |           |   | Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)  |                                  |            | 16,954,709.07          | 16,934,363.42                   | 0.00     |               |                            |         |       | 0.00         | 0.00       |          |            |                                   |
| 8       | DGOP-LPN-F-4-035-17 | RECURSOS FISCALES | LPN       | MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V. | Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México. | 31/12/2017                       | 30/03/2018 | 16,954,709.07          | 16,934,363.42                   | 0.00     | ANTICIPO      | 0.00                       |         |       | 0.00         | 0.00       | 83.00%   | 0.00%      | Trabajos en proceso de ejecución. |
|         |                     |                   |           |   |   |                                  |            |                        |                                 |          | AMORTIZADO    | 0.00                       |         |       | 0.00         | 0.00       |          |            |                                   |
|         |                     |                   |           |   |   |                                  |            |                        |                                 |          | POR AMORTIZAR | 0.00                       |         |       |              |            |          |            |                                   |
| TOTALES |                     |                   |           |   |   |                                  |            | 1,193,221,341.63       | 884,007,127.03                  | 0.00     |               |                            |         |       | 3,590,641.56 | 0.00       | 0.00     |            |                                   |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTICIPOS  |
|------------------|--------------------|---|
| 1,193,221,341.63 | 0.00               | ANTICIPO 0.00<br>AMORTIZADO 0.00<br>POR AMORTIZAR 75,107,314.35 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |            | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 0.00                  | 0.00       |                           |            |



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 498  
Col. Maatzena Matamoros, C. P. 06600  
06600 México, D.F.

Tel.: 5762 - 1415 Ext. 212



SECRETARÍA DE  
**OBRAS Y SERVICIOS**

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE MARZO 2018.

| DIRECCIÓN DE ÁREA                                  | ADJUDICADOS | REVALIDACIONES | SITUACIÓN ACTUAL              |               |           |                                  |           |                                 |
|--|-------------|----------------|-------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|-----------|---------------------------------|
|  |             |                | CANCELADOS Y/O<br>RESCINDIDOS | RECEPCIONADOS |           | CON LIQUIDACIÓN Y/O<br>FINIQUITO |           | EN<br>PROCEDIMIENTO<br>JURÍDICO |
|  |             |                |                               | EFFECTUADA    | PENDIENTE | EFFECTUADA                       | PENDIENTE |                                 |
| DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS PÚBLICAS "B" | 0           | 7              | 0                             | 0             | 7         | 0                                | 7         | 0                               |
|  |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|  |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|  |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|  |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
|  |             |                |                               |               |           |                                  |           |                                 |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>0</b>    | <b>7</b>       | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>7</b>  | <b>0</b>                         | <b>7</b>  | <b>0</b>                        |

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de marzo de 2018.

| CASO | NUMERO CONTRATO     | F.F. | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERÍODO DE EJECUCIÓN |             | MONTO CONTRATADO | ECONOMÍA | CONVENIO (PERÍODO - MONTO) |                |           | ESTIMACIÓN |                | AVANCE %         |              | OBSERVACIONES |        |  |
|------|---------------------|------|-----------|---|---|----------------------|-------------|------------------|----------|----------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|------------------|--------------|---------------|--------|--|
|      |                     |      |           |   |   | INICIO               | TÉRMINO     |                  |          | INICIO                     | TÉRMINO        | MONTO     | PAGADA     | EN TRÁMITE     | FÍSICO           | FINANCIERO   |               |        |  |
| 1    | DGPE-LPN-F-1-007-16 | 1    | LPN       | Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX S.A. de C.V. | Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indio Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.  | 1-Dic-16             | 15-Oct-17   | 1,098,911,032.65 |          | ANTICIPO                   | 258,720,509.48 | NA        | NA         | NA             | 1,093,721,032.64 | 0.00         | 100.00%       | 99.53% | Derivado del fallo emitido por el juicio de amparo No. 841/2017 se reactivan los trabajos, tomando en cuenta que se realizará una reprogramación derivada de la suspensión generada por la misma.        |
| 2    | DGPE/PPS/01/2013    | 1    | LPN       | Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.   | Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".  | 29-Nov-13            | 31-Dic-2025 | 6,211,410,418.00 |          | ANTICIPO                   | 0.00           | 29-nov-13 | 31-ago-27  | 771,024,983.49 | 0.00             | 0.00         | 25.00%        | 0.00%  | Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejercer financieramente es de \$980,090,544.00 considerados IVA e inflación. El monto |
| 3    | DGPE-LPN-2-002-16   | 1    | LPN       | Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.   | Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos. | 01-Nov-16            | 31-Ago-18   | 20,700,000.51    |          | ANTICIPO                   | 0.00           | 02-may-17 | 31-dic-18  | 18,206,734.87  | 7,830,140.01     | 1,748,575.56 | 56.95%        | 47.81% | Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.   |
| 4    | DGPE-SBCC-2-015-16  | 2    | IR        | Bufo de Construcciones Delta, S.A. de C.V.  | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".   | 03-Abr-17            | 03-Nov-18   | 105,377,279.62   |          | ANTICIPO                   | 0.00           | 17-jul-17 | 31-dic-18  | 92,983,396.26  | 28,958,756.04    | 0.00         | 45.85%        | 31.14% | Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.   |
| 5    | DGOP-LPI-F-1-009-17 | 2    | LPI       | Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.   | Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.  | 08-Ago-17            | 26-Dic-18   | 2,154,166,382.12 |          | ANTICIPO                   | 0.00           | N/A       | N/A        | N/A            | 15,987,819.10    | 0.00         | 3.40%         | 0.74%  | En proceso   |
| 6    | DGOP-AD-F-1-038-17  | 5    | AD        | CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.   | "Construcción del Centro Acuático en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".   | 28-02-18             | 31-12-18    | 29,670,000.00    |          | ANTICIPO                   | 0.00           | N/A       | N/A        | N/A            | 0.00             | 0.00         | 0.00%         | 0.00%  | Contrato en tramite  |
| 7    | DGOP-AD-F-1-038-17  | 5    | AD        | CARULI CONSTRUCCIONES, S.C.   | "Rehabilitación de área de usos múltiples para la adecuación de un gimnasio en la pista olímpica de remo y canotaje "Virgilio Uribe".   | 28-02-18             | 31-12-18    | 24,725,000.00    |          | ANTICIPO                   | 0.00           | N/A       | N/A        | N/A            | 0.00             | 0.00         | 0.00%         | 0.00%  | Contrato en tramite  |

| TOTAL CONTRATADO | TOTAL DE ECONOMÍAS | TOTAL DE ANTIPOSIOS  |
|------------------|--------------------|--|
| 9,644,960,112.90 | 0.00               | ANTICIPO 258,720,509.48<br>AMORTIZADO 258,720,509.48<br>POR AMORTIZAR 0.00 |

| TOTAL DE ESTIMACIONES |              | AVANCE GENERAL AL PERÍODO |            |
|-----------------------|--------------|---------------------------|------------|
| PAGADAS               | EN TRÁMITE   | FÍSICO                    | FINANCIERO |
| 1,146,495,547.79      | 1,748,575.56 | 0.33                      | 0.28       |

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
4ª. SESION ORDINARIA 2018

## 6. Asuntos Generales

10000 080





SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
CONTRATOS MULTIANUALES EJERCICIO 2017

| Caso | Número Contrato                        | F.F. | Modalidad                   | Empresa   | Descripción del Contrato  | Periodo de Ejecución |           | Monto Contratado Total | Monto Autorizado Ejercicio 2016 | Monto Autorizado Ejercicio 2017 | Estimación         |            | Avance  |            | Observaciones   |
|------|--|------|-----------------------------|---|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|---------|------------|---|
|      |  |      |                             |   |   | Inicio               | Termino   |                        |                                 |                                 | Pagada             | En Trámite | Físico  | Financiero |   |
|      | DGOP-LPN-F-1-045-16                    | 5    | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Impulsora de Desarrollo Integral, S.A. de C.V.  | Construcción de Puente Peatonal Ciclista y Vehicular en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca   | 12-nov-16            | 8-mar-17  | \$49,948,722.01        | \$7,986,860.92                  | \$41,947,841.09                 | 04 a 15            | LQ-16      | 100.00% | 97.35%     | La liquidación es por un importe de \$ 0.00 por la aplicación de penas convencionales e intereses   |
|      | DGOP-IR-F-1-058-16                     | 5    | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Administración y Servicios Técnicos a la Construcción S.A. de C.V.  | Construcción, Adecuación, Remodelación y Rehabilitación de la Vialidad, Estacionamiento, Plazas y Accesos a la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca   | 10-dic-16            | 8-abr-17  | \$9,988,840.36         | \$485,470.34                    | \$9,502,170.02                  | 01 a 12            |            | 28.51%  | 84.49%     | Trabajos en proceso de terminación  |
|      | DGOP-IPN-F-1-077-16                    | 5    | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Mc Quin's Enterprises S.A. en participación conjunta con Ingeniería y Construcción Península Company, S.A. de C.V.  | RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CRUJÍA EXISTENTE E INTEGRACIÓN DE EDIFICACIÓN PARA LA CREACIÓN DEL CENTRO DE INTERCULTURALIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO   | 23-dic-16            | 25-jul-17 | \$29,861,736.05        | \$5,936,347.61                  | \$23,753,391.24                 | 01 a 16            |            | 100.00% | 100.00%    |   |
|      | SOS/DGPE/DALPN/PPS/DP/PS/PE/1038/10/10 |      | PPS                         | CEMEX Concretos S.A. de C.V.  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LARGO PLAZO PARA LA CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LÍNEA 3 DEL METROBUS   | 17-feb-10            | 31-dic-19 | \$2,893,040,000.00     | \$321,448,888.89                | \$321,448,888.89                | Factura Pago Único |            | 100.00% | 100.00%    | El contrato es PPS multianual con un pago Único por ejercicio y concluye el 31 de diciembre de 2018 |
|      | DGPE-LPN-2-003-16                      | 1    | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | CISM, S.A. DE C.V.  | Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús.  | 1-nov-16             | 30-nov-17 | \$15,699,866.22        | \$2,734,535.19                  | \$13,165,353.03                 | 04 A 15            |            | 100.00% | 100.00%    |   |
|      | DGPE-LPN-2-004-16                      | 1-2  | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Cooperación Técnica Administrativa de Obras, S.A. de C.V.   | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario  | 17-nov-16            | 30-oct-17 | \$38,221,677.43        | \$3,950,927.60                  | \$34,270,649.53                 | 03 A 16            |            | 90.00%  | 98.65%     | Falta la liquidación, se modificó la multianualidad de 2016 a 2018                                  |
|      | DGPE-LPN-F-1-007-16                    | 2-5  | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | Consorcio de Ingeniería Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano S.A. de C.V. | Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa  | 1-dic-16             | 15-oct-17 | \$1,098,911,032.65     | \$129,794,343.16                | \$942,758,987.83                | 02 A 16            |            | 89.50%  | 89.50%     | Falta la liquidación, se modificó la multianualidad de 2016 a 2018                                  |
|      | DGPE-AD-2-003-16                       | 1    | ADJUDICACIÓN DIRECTA        | Caterini Construye S.A. de C.V.   | Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reasfaltado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Puente de Petróleos a calle de Sierra Tarahumara, de Sierra Tarahumara a la calle Rivera de Cupira, y de calle Rivera de Cupira a la Gloria Vasco de Quiroga, con influencia en las Delegaciones Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón | 22-nov-16            | 23-ene-17 | \$1,806,924.42         | \$1,059,404.25                  | \$507,520.17                    | 03                 |            | 100.00% | 100.00%    |   |
|      | DGPE-IR-F-1-005-16                     | 5    | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Eite Ingeniería CM, S.A. de C.V.  | Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reasfaltado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la Puente de Petróleos y la calle de Sierra Tarahumara en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo  | 25-nov-16            | 9-ene-17  | \$13,019,615.28        | \$11,870,665.07                 | \$1,148,150.21                  | 03                 |            | 100.00% | 100.00%    |   |
|      | DGPE-IR-F-1-006-16                     | 5    | INVITACIÓN RESTRINGIDA      | Construcción e Innovación S.A. de C.V.  | Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reasfaltado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre la calle de Sierra Tarahumara y la calle Rivera de Cupira en ambos sentidos, con influencia en la Delegación Miguel Hidalgo   | 25-nov-16            | 9-ene-17  | \$12,768,587.64        | \$11,668,554.83                 | \$919,043.01                    | 03                 |            | 100.00% | 100.00%    |   |



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN  
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIÓN  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 CONTRATOS MULTIANUALES EJERCICIO 2017

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | FF                        | MODALIDAD                 | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO  | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO ALTIERZADO EJERCICIO 2016 | MONTO ALTIERZADO EJERCICIO 2017 | ESTIMACIÓN       |                 | AVANCE  |            | OBSERVACIONES  |
|------|---------------------|---------------------------|---------------------------|---|---|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|---------|------------|--|
|      |                     |                           |                           |   |   | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |                                 | PAGADA           | EN TRAMITE      | FÍSICO  | FINANCIERO |  |
|      | DGPE-IR-F-1-008-18  | 5                         | INVOLUCRACIÓN RESTRINGIDA | Soluciones en Ingeniería S.R.L. S.A. de C.V.                  | Trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reempapelado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús en el trazo comprendido entre la calle Rivera de Cárpio y Gionela Vasco de Quiroga, en ambos sentidos, con influencia en las Delegaciones Miguel Alemán y Álvaro Obregón.   | 28-nov-16            | 13-ene-17 | \$12,639,260.33        | \$11,670,082.50                 | \$769,177.83                    | 03               |                 | 100.00% | 100.00%    |  |
|      | DGPE-LPN-2-002-18   | LOCAL                     | LPN                       | Dirección de Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V. | <p>APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO, CONTROL, ANÁLISIS Y COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN, ANÁLISIS DE PROPOSTAS, EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORDINARIOS, PRECIOS EXCEDENTES DE VOLUMEN Y AJUSTE DE COSTOS (EN SU CASO), PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 METROBUS, SEGUNDA ETAPA, EN EL EJE 3 ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO A LA GLORETA DE VAGLERITOS</p> <p>PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN EN MONTO Y AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DGPE-LPN-2-002-2018</p> | 2-nov-16             | 31-ago-16 | \$20,700,000.51        | \$2,402,657.65                  | \$10,376,012.68                 | \$7,630,140.01   | \$1,748,575.56  | 58.25%  | 47.80%     | Convenio Modificatorio de Reducción en Monto y Ampliación de Plazo, derivado de la suspensión determinada por la DGPE a partir del 24 de noviembre de 2016 y reactivado por DGPE el 02 de mayo de 2017 |
|      | DGPE-SBCC-2-015-18  | DEUDA BANCO MUNDIAL       | SR                        | Edificios de Construcciones Delta S.A. de C.V.                | <p>SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CORREDOR VAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 DEL METROBUS SEGUNDA ETAPA EN EJE 3 OTE EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO A LA GLORETA DE VAGLERITOS</p> <p>PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO DE REDUCCIÓN EN MONTO, PLAZO Y REPROGRAMACIÓN AL CONTRATO ESTÁNDAR DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO DGPE-SBCC-2-015-18</p>   | 3-abr-17             | 28-nov-16 | \$105,377,276.82       | \$0.00                          | \$46,947,407.59                 | \$26,956,756.04  | \$0.00          | 45.65%  |            | Convenio Modificatorio de Reducción en Monto, Plazo y Reprogramación, derivado de la suspensión determinada por la DGPE del 03 de abril de 2017 al 17 de julio de 2017                                 |
|      | DGPE-LPI-F-1-009-17 | CAPITALIDAD BANCO MUNDIAL | LPI                       | Gami Ingeniería e Instalaciones S.A. de C.V.                  | CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 DEL METROBUS SEGUNDA ETAPA EN EJE 3 OTE EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO A LA GLORETA DE VAGLERITOS   | 8-ago-17             | 26-dic-16 | \$2,156,166,382.12     | \$0.00                          | \$328,462,171.66                | \$15,967,610.10  | \$12,761,165.10 | 3.40%   | 0.74%      |  |
|      | DGPE/PPS/01/2018    | licitación pública        |                           | Operadora y Mantenimiento del Circuito Interior, S.A. de C.V. | Prestación de servicio a largo plazo para el Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México que incluye la implementación de Soluciones y Asociaciones Viales  | 28-nov-18            | 31-ago-27 | \$8,682,435,401.40     | \$212,326,227.27                | \$676,676,180.58                | \$676,676,180.58 | \$0.00          | 100.00% | 100.00%    |  |



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 Dirección General de Obras Públicas  
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "C3"



CORTE AL 31 DE MARZO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 CONTRATOS MULTIANUALES EJERCICIO 2017

| CASO | NÚMERO CONTRATO     | F.F.      | MODALIDAD | EMPRESA   | DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO   | PERIODO DE EJECUCIÓN |           | MONTO CONTRATADO TOTAL | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016 | MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017 | ESTIMACIÓN     |            | AVANCE  |            | OBSERVACIONES                                   |
|------|---------------------|-----------|-----------|---|--|----------------------|-----------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------|------------|---|
|      |                     |           |           |   |  | INICIO               | TERMINO   |                        |                                 |                                 | PAGADA         | EN TRÁMITE | FÍSICO  | FINANCIERO |   |
| 1    | DGOP-LPN-F-2-059-16 | FEDERALES | L.P.N.    | PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V. | "CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO" | 15-dic-16            | 31-dic-17 | \$287,634,458.75       | \$1,956,183.95                  | \$285,678,274.80                | \$4,074,723.61 | \$0.00     | 15.89%  | 1.42%      | TERMINACIÓN ANTICIPADA                          |
| 2    | DGOP-IR-F-4-093-16  | FEDERALES | IR.       | PROYECSEA E INGENIEROS, S.A. de C.V.              | PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LOMAS DE PADIERNA, EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TLALPAN  | 30-dic-16            | 15-sep-17 | \$9,997,870.59         | \$218,818.89                    | \$9,779,051.70                  | \$9,997,870.59 | \$0.00     | 100.00% | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO  |
| 3    | DGOP-IR-F-4-095-16  | FEDERALES | IR.       | 2M ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.                      | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS SUR, EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA TLALPAN, UBICADO EN HOMUN S/N. (LOTE 1-A, MANZANA 860, ZONA 74, COLONIA PEDREGAL DE SAN NICOLÁS, DELEGACIÓN TLALPAN".                   | 30-dic-16            | 15-sep-17 | \$6,999,996.31         | \$75,762.00                     | \$6,924,234.31                  | \$6,999,996.31 | \$0.00     | 100.00% | 100.00%    | CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO. |

  
 ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"