

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2018
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
  - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
  - 5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
  - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
  - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
  - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
  - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
  - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
  - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
  - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
6. Asuntos Generales

**SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018**

**1. Lista de Asistencia y verificación de Quórum**

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

## 2. Aprobación del Orden del Día

0000 003

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

**3. Aprobación del Acta de la Octava Sesión Ordinaria de 2018**

0000: 004



---

## ACTA DE LA 8ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 30 de agosto del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.-----

**1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum.** Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.---  
Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Arq. José Manuel Garibay Guzmán, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y el Contralor Ciudadano: Ing. Joaquín Reyo Filorio; Como suplentes: Ing. José Luis Pichardo Hernández; Como Invitados: Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Luis Ignacio Ramírez López, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; Lic. Emmanuel García Hernández, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.-----

**2. Verificación y Declaratoria de Quórum.** -----  
El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. El Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes. -----

**3. Aprobación de las Actas de la Séptima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2018.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas de la Quinta y Sexta Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de las mismas, y se turnan para recabar sus firmas. -----

**4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

El Ing. Edgar Fernando Murillo Flores presenta el Acuerdo 09-08/2018 referente a la aprobación del Acta de la Quinta Sesión Ordinaria de 2018, aprobándose por unanimidad en la Sexta Sesión Ordinaria el día 28 de junio de 2018. -----

En ese mismo apartado se presenta el Acuerdo 10-08/2018 referente a la aprobación del Listado de Casos No. DCOP "A" /01/2018, referente al Proyecto Integral para la



Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado en el tramo de Calle Panorama a Calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco. Presentado por la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"; se aprobó por unanimidad, en la Primera Sesión Extraordinaria de 2018; por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos ya señalados. -----

Así mismo se encuentra el Acuerdo 11-08/2018 referente a la aprobación del Listado de Casos No. DCOP "A" /02/2018, referente a la Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado en el tramo de Calle Panorama a Calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco. Presentado por la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"; se aprobó por unanimidad, en la Primera Sesión Extraordinaria de 2018; por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos ya señalados, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyó Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyó Filorio** comenta "me falta uno de los folios, nada más quiero que hagan la precisión, cada uno de los folios que mencionaste, leíste hace un momento uno se refiere al contrato para la construcción y el otro por la supervisión, nada más que se haga la precisión". -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** responde que efectivamente así se mencionó, uno como Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco y el otro Acuerdo a la Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, cede la palabra Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** precisa, se aprobó en la Primera Sesión Extraordinaria estos Casos por la totalidad del Proyecto Integral, es importante hacer del conocimiento del Pleno del Subcomité, que hemos estado estudiando con la Dirección de Administración el registro en cartera del Proyecto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el tiempo que nos comenta que va a demorar es superior a dos meses, ante la necesidad y la urgencia de esta Caso, le pediría el voto de confianza al Pleno del Subcomité, porque lo sé que procederá a dividirlo en dos etapas, todos los recursos que no dependan del registro en cartera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se efectuara en una etapa posterior hasta que quede agotado este procedimiento administrativo y buscaremos que los recursos que vienen mediante tres fuentes de financiamiento, se ocuparan para realizar una primera etapa; desafortunadamente el monto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es alrededor de 170 millones es la mayor parte de este contrato. -----

Si bien expusimos el Proyecto en su totalidad lo que veremos en fechas posteriores será la consolidación de una primera etapa de lo que se presentó respecto a este Caso, lo cual estaremos informando con la formalización del contrato a través de la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas, y una vez que se encuentre el registro en cartera de Proyectos de la SHCP, estaríamos informando esta segunda etapa. -----



Es por eso que lo dividiremos debido a que los procedimientos administrativos llevan a un mayor tiempo y la urgencia de los trabajos demanda que se realicen de forma inmediata por lo que se efectuara en dos etapas, si hubiera algún comentario estoy atento. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta “durante la 1era. Sesión Extraordinaria, inclusive hubo una participación especial para mencionar la suficiencia presupuestal, no garantiza aun así la terminación del Proyecto, esa es la pregunta”. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** responde, lo que se presentó en la Primera Sesión Extraordinaria, son 250 millones la suma total, tanto el Convenio con el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Supervisión como la ejecución de los trabajos, garantiza la terminación de la carretera, sin embargo, por procedimiento para darles velocidad a los trabajos, estamos explorando algún mecanismo que permita aperturar la vialidad, debido a que la demanda de movilidad ya no solo es en la Delegación Xochimilco como exponíamos sino además Tulyehualco, Tláhuac y Milpa Alta como se hizo del conocimiento del Pleno, estamos buscando un esquema que permita mejorar las condiciones a todos los habitantes. -----

El registro en cartera, el estudio de costo beneficio, demanda que los fondos son favorables, solo es el proceso administrativo, que una vez registrado podemos dar inicio a la contratación de esta segunda etapa, lo cual impediría las propias reglas de operación de la SHCP, por esto se efectuará esta división. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios y al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

#### **5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos.** -----

##### **5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.**-----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** procede a informar con corte al 31 de julio de 2018 de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 respectivamente, no existen compromisos se informa que se realizaron 8 contratos por Adjudicación Directa; se indica que se realizó 1 contrato por invitación a cuando menos tres personas en el reporte se encuentra el detalle de estos; se informa que no se realizó contratación por Licitación Pública.-----

##### **5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al no haberlos continua con el Orden del Día. -----

##### **5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A”, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

##### **5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas “A”, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación



actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. -----

**5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta “me refiero al contrato por la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes, con el antecedente que solicite que se resolviera una ambigüedad de la Carpeta de la Sesión anterior porque presentaban duplicada el reporte de avance físico financiero, este ya quedo corregido en esta Carpeta, y mi pregunta puesto que en este ejercicio 2014 sigue apareciendo como el anticipo de 26.27% haciendo la acotación de que ya recibí una respuesta satisfactoria que era parte de un circulante pasivo que no fue ejercido sino a un ejercicio posterior, pero quiero que quede bien contestada esta pregunta en la Carpeta que nos ocupa de esta Sesión ya viene un control de avance físico financiero bastante congruente con lo que corresponde a este contrato, mi pregunta respecto a este contrato, ya está integrado a este balance que presentan de avance físico financiero, gracias”. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** responde que se prepara la respuesta y se hablará con el Área correspondiente, debido que su titular no se encuentra pues vienen del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, de tratar asuntos relacionados con la DGOP. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios y al no haberlos continúa con el Orden del Día propuesto. -----

**5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al no haberlos continúa con el Orden del Día. -----

**5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto,

**5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta “refiriéndome a los folios 75 y 78 para el contrato del Tribunal de Justicia para Adolescentes, hay duplicidad de reporte y nuevamente observo que el que se duplica esta al final de la relación, gracias”. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta si existen más comentarios, al no existir continúa con el Orden del Día propuesto. -----



**5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018.** -----

presenta la relación de los contratos con corte al 31 de julio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta “refiriéndome también al contrato para la construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes, es una pregunta que es la siguiente, las 4 revisiones contractuales que motivaron que se perdiera la lógica en el control de avances físicos y financieros, reportado en las carpetas anteriores a esta Sesión, es solamente para dejar establecido que sí o no hubo un efectos de esos modificatorios, porque si se hacen las operaciones aritméticas para llevar el control desde las Carpetas anteriores nunca cuadra entonces quiero pensar que fue motivado por estos convenios modificatorios pero eso ,lo tiene que establecer la Dirección de Construcción de Obra que lleva a cabo a cabo este control por favor”. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios y al no haberlos continua con el siguiente punto. -----

**6. Asuntos Generales.** -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. -----

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta “recientemente por medios de comunicación masiva la ciudadanía recibimos noticia de que no se había llevado el control adecuado de los entregables de ciertos estudios, realizados desde aquí de Dirección General de Obras Públicas, pedirles nuevamente a los Directores de Construcción de Obra que sean más estrictos en ese control documental para saber porque es por lo que estamos pagando, no solamente para estudios sino también para construcción, para adquisiciones, no podemos estar pagando ejerciendo presupuesto sin saber que recibimos a cambio y no es la primera vez que sucede traigo aquí a este Subcomité el caso por el Proyecto Ejecutivo de la Ampliación de la Línea 12 en la que prácticamente no se tuvo un control documental y actualmente está provocando bastantes problemas en su materialización de esta construcción fueron avisados por parte de ciudadanos que tuvieron acceso a la información que el proyecto adolecía de los mismos problemas que se llevaron a cabo en Línea 12 que a la empresa a la que se le asigno esta elaboración del Proyecto Ejecutivo no tenían no solamente la capacidad sino que estaba copiando los documentos entregados por el Consorcio ICA, Carlso Alstom, en Línea 12 a Proyecto Metro del Distrito Federal, como documentos nuevos del Proyecto Ejecutivo para la ampliación con los mismos errores, la cuestión es que actualmente el Sistema de Transporte Colectivo Metro, sin tener responsabilidad está haciendo revisión de estos documentos está encontrando situaciones como la siguiente, documentos donde dice que se realiza una memoria de cálculo para rehabilitación de una vía donde se presenta hasta dos tipos diferentes de riel, cuando se supone que la ampliación es una construcción nueva, entonces yo pediría a la Dirección General de Obras Públicas que atrajera el caso para saber exactamente qué fue lo que se recibió de ese proyecto que se pagó inclusive una supervisión y de la cual no se llevó un control documental, no se sabe cuántos documentos de cada especialidad se



03001010

recibieron y no tiene justificación el hecho de que otra entidad como el Sistema de Transporte Colectivo Metro, siga haciendo revisión de algo por lo que ya se pagó y se considera recepcionado, gracias". -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra Ing. César A. Guerrero Puente.

El **Ing. César A. Guerrero Puente** clarifica, el primer punto las notas referentes a las grietas en Tláhuac, no se ha realizado ninguna erogación por parte del Gobierno de la Ciudad de México, para que la Ciudadanía este tranquila, los recursos pasan al filtro de esta Dirección General, certificamos que efectivamente que lo devengado este completamente bien respaldado y en este sentido fue la reunión que les comente hace un momento, estuvimos con el Instituto de Ingeniería al cual se le presentaron parte de los estudios que se han realizado, recordemos que es una emergencia y ante esta se dictaron la solicitud de realizar algunos estudios, estos estudios para información del Pleno del Subcomité y a la ciudadanía, permitieron recuperar los servicios, gran parte de la problemática que existe en Tláhuac, derivado por la presencia de agua lo ha sufrido la Ciudad no solo ahora, en el Sismo de 1985 también existieron las grietas; es un problema que depende de la extracción del agua del subsuelo, por lo que la Ciudad se seguirá hundiendo al formarse esta cazuela que podemos decir al quitarle el agua al subsuelo se seguirán formando las grietas y es un problema que no vamos a detener. -- En la mañana estuvimos con el Instituto de Ingeniería para ir ordenando y entrar a un mecanismo de convenio de colaboración para dictar recomendaciones, no se le puede decir a la gente que se le va resolver el problema ya que este ha existido por mucho tiempo y seremos muy responsables en informar sobre todo en materia de seguridad a la ciudadanía, así lo resolveremos a través de la confirmación del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y darles la tranquilidad a los ciudadanos en cuanto pague algo la Dirección General de Obras Públicas, estará completamente respaldado y corresponderá el pago a los servicios recibidos por lo pronto estamos en ese proceso de entrega de la información Técnica que se ha venido realizando y así mismo, entreguen su propuesta económica para que la podamos evaluar una vez que contemos con estas dos situaciones, podemos estar en condiciones de efectuar una contratación y hacer un pago correspondiente a este sentido. -----

Efectivamente es un tema mediático sabemos que no es nada sencillo, todo por la sensibilidad de la gente que habita en estas Colonias. Se está atacando con la mayor diligencia con los mayores especialistas con los que cuenta la Ciudad, y en particular el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, y estaremos dando resultados. -----

Nada más para comentar, el Instituto de Seguridad para las Construcciones, es el que encarga un estudio regional sobre el problema de grietas que no solamente es Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa, son las zonas de transición más abruptas donde se presentan las grietas más complicadas y ellos entregaran sus resultados en diciembre al Instituto, sin embargo, ya con los resultados previos que nos entregaron el día de hoy podemos ir avanzando en modificar estudios específicos, lo primero es la parte regional entender lo que de alguna manera como Ciudad tenemos que realizar y después iremos de forma específica determinando cada caso en particular. -----



Respecto a lo del Proyecto Ejecutivo para la ampliación de la línea 12 si bien es un proyecto que se arranca aquí en DGOP, yo le pediría que por competencia por un tema jurídico de la restructuración que tiene la SOBSE, y que toda la información está en manos en la Dirección General de Construcción de Obras para el Transporte, le pediría al Secretario Técnico que nos ayudará a realizar una nota informativa, expresando esas preocupaciones por parte de la Contraloría Ciudadana, para informar al Subcomité de Obras lo correspondiente. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** exhorta a los Directores de esta Dirección General, para todos los casos que tengamos del ejercicio 2017, hacer el esfuerzo de los cierres administrativos correspondientes, sobretodo de los contratos que ya concluyeron en el entendimiento de que los contratos multianuales los de 2018 los que vayan a seguir para 2019, tendrán sus tiempos administrativos pero si realizar un esfuerzo para poder entregar una administración lo más ordenada posible, en los procesos de transición, nada más gracias. -----

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, cede la palabra cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. -----

El **Ing. César A. Guerrero Puente** concluye siendo las 14:47 horas del día que lleva por fecha la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -----

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

#### 4. Seguimiento de Acuerdos

3333 012

## SUBCOMITÉ DE OBRAS

### SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
12-09/2018	" APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA 2018"	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	-----	-----	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 26 DE JULIO DE 2018.

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

**5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:**

**5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto**



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
División de Ejecución de Obras y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2017  
EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$2,225,501,146.97

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H	
	LICITACION PUBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PUBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACION DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"	\$ 16,954,709.07														16,954,709.07	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"	2,154,166,382.12														2,208,546,437.90	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"									\$ 54,380,055.78						0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	2,171,121,091.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,380,055.78	0.00		0.00	0.00	0.00	2,225,501,146.97	0.00
PORCENTAJES:	\$2,171,121,091.19 \$2,225,501,146.97	97.56%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$54,380,055.78 \$2,225,501,146.97	2.44%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$0.00 \$2,225,501,146.97	0.00%	\$2,225,501,146.97 \$2,225,501,146.97	100.00%
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)										CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO						
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.										GASTO DE INVERSIÓN						
C+D+E+F+G										A+B+C+D+E+F+G						
\$54,380,055.78										\$2,225,501,146.97						
2.44%										100.00%						
										0						

REVISÓ  
  
 ING. SALVADOR FONSECA LARIOS  
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00000015



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
 Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2018  
 EJERCICIO 2018 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA:

\$188,932,628.06

AREA OPERATIVA	A		B		C		D		E		F		G		H			
	LICITACIÓN PUBLICA		CONVENIOS DE LICITACIONES PUBLICAS		INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		TOTALES			
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"					\$ 7,452,076.02								\$ 21,909,714.60		29,361,790.62	0.00		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"					\$ 33,622,452.30					\$ 1,024,642.50			\$ 25,931,567.88		60,578,662.68	0.00		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"					\$ 4,256,327.88					\$ 3,041,623.00			\$ 58,404,246.18		65,702,197.06	0.00		
SUBDIRECCION DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS										\$ 2,938,000.39			\$ 31,985,463.02		34,923,463.41	0.00		
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "D"					\$ 20,298,974.46								\$ 2,496,113.96		22,795,088.42	0.00		
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00		
REVALIDACIÓN															0.00	0.00		
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																		
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	0.00	0.00		0.00	65,629,830.66	0.00	0.00	0.00	7,004,265.89	0.00		0.00	140,727,105.64	0.00	213,361,202.19	0.00		
PORCENTAJES:	\$0.00 \$213,361,202.19	0.00%	\$0.00 \$213,361,202.19	0.00%	\$65,629,830.66 \$213,361,202.19	30.76%	\$0.00 \$213,361,202.19	0.00%	\$7,004,265.89 \$213,361,202.19	3.28%	\$0.00 \$213,361,202.19	0.00%	\$140,727,105.64 \$213,361,202.19	65.96%	\$213,361,202.19 \$213,361,202.19	100.00%		
OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)					CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO													
OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.					C+D+E+F+G		\$213,361,202.19		100.00%		A+B+C+D+E+F+G		\$213,361,202.19		100.00%		0	
							\$213,361,202.19				GASTO DE INVERSIÓN		\$213,361,202.19					

REVISOR  
  
 ING. SALVADOR FONSECA LARIOS  
 SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE AGOSTO 2018

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
A	DGOP-AD-L-5-037-18	OPAD-DCOA-L-028-18	"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE 61 PUENTES PEATONALES Y 4 ELEVADORES, DERIVADO DE SOLICITUDES CIUDADANAS, SOLICITUDES MEDIANTE EL NÚMERO DE ATENCIÓN 072 Y REVISIONES PROGRAMADAS, EN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO	\$599,063.08	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.		X	19-ago-18	26-dic-18
B	DGOP-AD-L-1-039-18	OPAD-DCOB-L-030-18	"INSTALACIÓN DE LA RED HIDRAULICA PARA EL LLENADO Y DRENADO DEL LAGO ARTIFICIAL (CENTRO DEPORTIVO DE ACTIVIDADES ACUATICAS CIUDAD DE MÉXICO"	\$5,438,717.88	REM REINGENIERIA ECOLÓGICA S.A DE C.V.	X		01-ago-18	19-sep-18
D	DGOP-AD-L-3-040-18	OPAD-DCOD-L-031-18	"TRABAJOS PARA LA EJECUCIÓN DE DESMONTAJE, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE LOS PUENTES PEATONALES DAÑADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADOS EN ANILLO PERIFÉRICO ESQUINA CALLE CAÑAVERALES, COLONIA GRANJAS COAPA Y ANILLO PERIFÉRICO, ESQUINA CALLE CANAL NACIONAL, COLONIA DE HUESO EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y XOCHIMILCO, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	\$1,473,736.20	SIGMA GDS, S.A DE C.V.	X		01-ago-18	31-ago-18
D	DGOP-AD-L-5-043-18	OPAD-DCOD-L032-18	"SUPERVISIÓN TÉCNICA Y DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO PARA LOS PROYECTOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PUENTES PEATONALES DAÑADOS A CONSECUENCIA DEL SISMO 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADOS EN ANILLO PERIFERICO ESQUINA CALLE CAÑAVERALES, COLONIA GRANJAS COAPA Y ANILLO PERIFÉRICO ESQUINA AV. CANAL NACIONAL, COLONIA DEL HUESO EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y XOCHIMILCO	\$1,022,377.76	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.		X	18-ago-18	30-nov-18

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS  
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE  
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000 017

## SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

CDMX

CIUDAD DE MEXICO

## LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018

## POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
A	DGOP-OPIR.L-1-035-18	OPIR-DCOA-L-009-18	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 16 PUENTES PEATONALES UBICADOS EN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS MEDIANTE SOLICITUDES, REPORTES AL SISTEMA DE ATENCIÓN 072 Y REVISIONES PROGRAMADAS"	\$4,350,002.70	VECTOR MANTENIMIENTO A INMUEBLES S.A DE C.V.	X		23-ago-18	09-dic-18
A	DGOP-OPIR.L-1-036-18	OPIR-DCOA-L-010-18	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 4 PUENTES PEATONALES Y 4 ELEVADORES UBICADOS EN DIVERSAS DELEGACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO DERIVADO DE PETICIONES CIUDADANAS MEDIANTE SOLICITUDES, REPORTES AL SISTEMA DE ATENCIÓN 072 Y REVISIONES PROGRAMADAS"	\$3,102,073.32	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DE C.V	X		25-ago-18	15-nov-18
D	DGOP-OPIR-L-4-041-18	OPIR-DCOD-L-011-18	"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EL CUAL FUE DAÑADO A CONSECUENCIA DES SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO ESQUINA AV. CANAL NACIONAL Y ANTIGUO CANAL DE CUEMANCO COLONIA UNIDAD HABITACIONAL DEL HUESO PERIFERICO EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO	\$11,271,196.96	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	X		25-ago-18	07-nov-16
D	DGOP-OPIR-L-4-042-18	OPIR-DCOD-L-012-18	"PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL EL CUAL FUE DAÑADO A CONSECUENCIA DES SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADO EN ANILLO PERIFÉRICO ESQUINA CALLE CAÑAVERALES COLONIA GRANJAS COAPA, EN LAS DELEGACIONES DE TLALPAN Y XOCHIMILCO CIUDAD DE MÉXICO	\$9,027,777.50	GAMI INGENIERÍA E INSTALACIONES, S.A DE C.V.	X		28-ago-18	10-nov-18

SUMA = \$27,751,050.48

REVISÓ



ING. SALVADOR FONSECA LARIOS  
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE  
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000 018

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas



LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE AGOSTO 2018

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
<b>A LA FECHA NO HUBO CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA</b>									

SUMA = \$0.00

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS  
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE  
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

## 5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

000001020

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	1*	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>5</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": \*EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES						EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	1 *	4	1	0	5	0
TOTAL	3	2	1 *	4	1	0	5	0

NOTA: \* EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A3"

0000 022



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO  
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de agosto de 2018

CASO	CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)			
					Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			\$1,273,221.86	\$0.00					\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00			
1	V07.01.3.0042/REV	66	IR	Servinco, S.A. de C.V	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/08/2007	31/03/2008	\$1,273,221.86	\$0.00	ANTICIPO	\$0.00			\$0.00	\$1,265,034.24	\$0.00	100.00%	99.38%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORIA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
					Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México			\$7,128,523.70	\$0.00					\$0.00	\$2,155,001.72	\$0.00			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	\$7,128,523.70	\$0.00	ANTICIPO	\$1,421,515.27				\$2,155,001.72	\$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES. LA EMPRESA DEVOLVIÓ \$200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE \$258,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA \$744,353.62 ADEMÁS \$524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08 IR L 2.028, IN08 AD L 2.416 Y IN08 AD L 2.360 SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-10-08.
SUBTOTAL								\$8,401,745.56	-					\$3,420,035.96	-				
					Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			\$17,378,050.26	\$0.00					\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40			
3	EPOB IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	\$4,049,528.22	\$0.00	ANTICIPO	\$404,952.82			\$0.00	\$2,735,362.40	\$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE \$1,314,165.82 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 7-08-09.
										AMORTIZADO	\$404,952.82								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
4	EPOB AD L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	\$8,279,915.58	\$0.00	ANTICIPO	\$827,991.56			\$0.00	\$6,314,138.25	\$0.00	100.00%	76.25%	OBRA TERMINADA DESDE 2008. RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE \$1,965,773.33 QUE SE ADEUDA RECEPCIONADO EL 31-07-09.
										AMORTIZADO	\$827,991.56								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
5	EPOB IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	\$5,048,606.46	\$0.00	ANTICIPO	\$504,860.65			\$0.00	\$3,739,403.25	\$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. RECEPCIONADA EL 24-07-09.
										AMORTIZADO	\$504,860.65								
										POR AMORTIZAR	\$0.00								
SUBTOTAL								\$17,378,050.26	\$0.00				\$0.00	\$12,788,903.90	\$1,063,377.40				
GRAN TOTAL								\$25,779,795.82	-				\$0.00	\$16,208,939.86	\$1,063,377.40				

NOTA: CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	-	ANTICIPO	\$3,159,320.30
		AMORTIZADO	\$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	\$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40		

*[Handwritten signature]*

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas  
"A3"



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 01660  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

00007023



SECRETARÍA DE  
**OBRAS Y SERVICIOS**

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
<b>TOTAL</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

X

MA

0000024


Fecha de corte: 31 de agosto 2018.

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
<b>MODULOS</b>																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III. Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,236,544.75		ANTICIPO	2,465,883.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ENVIO A LA SECRETARIA DE FIANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/D0039/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,465,883.43				0.00	0.00	0.00%	0.00%	
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA. EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACION DEL ANTICIPO AL JURIDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACION CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 29/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZAR	120,436.53								
<b>TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.</b>																			
5	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009 EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEPAS
										AMORTIZADO	799,461.10								
										POR AMORTIZAR	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS
16,577,612.62		ANTICIPO 6,838,126.71
		AMORTIZADO 1,287,168.06
		POR AMORTIZAR 4,350,357.85

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

  
ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

  
ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011**

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

**Ing. Raúl Márquez Martínez.**

Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A3"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de agosto de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00									RECEPCIONADO EL 21-MAR-12. PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE \$841,125.52. DEBIDO A QUE SE TENIA EN PROCESO DE AUDITORIA APOE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA APOE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
<b>TOTALES</b>								172,370,342.35	7,427,106.73	0.00				6,585,981.21	7,408,159.04	0.00					

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
172,370,342.35	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>0.00</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	0.00							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00		

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016860  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1416 Ext. 212

3000 028

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

3000 029



# CDMX


CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012**

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	0	2	1*	0	2	0	2	0

NOTA: \* EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

  
Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.  
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

0000 030



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de agosto de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan			295,145,110.08	50,556,754.93	0.00					0.00	25,887,919.52	0.00				
1	IN08 LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,266,261.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77									PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR \$3,346,800.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PENDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
										AMORTIZADO	6,463,081.60	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%			
										POR AMORTIZAR	1,501,867.17										
2	IN08 IR.F.3.318/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México.	08/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00									CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOEPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOEPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012. PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICIOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE \$889,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE \$521,260.55
										AMORTIZADO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%			
										POR AMORTIZAR	0.00										
<b>TOTALES</b>																0.00	25,887,919.52	0.00			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
295,145,110.08	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>7,964,948.77</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>6,463,081.60</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>1,501,867.17</td> </tr> </table>	ANTICIPO	7,964,948.77	AMORTIZADO	6,463,081.60	POR AMORTIZAR	1,501,867.17
ANTICIPO	7,964,948.77							
AMORTIZADO	6,463,081.60							
POR AMORTIZAR	1,501,867.17							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		

*[Handwritten Signature]*  
 Sr. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz,  
 Director de Construcción de Obras Públicas "A"



Secretaría de Obras y Servicios  
 Dirección General de Obras Públicas  
 Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
 Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 018660  
 obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext.: 212

0000 031

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

## 5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	0	0	1	2	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 1 ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.




## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	0	0	1	2	0	3	0
TOTAL	3	0	0	1	2	0	3	0

NOTA: LOS 3 CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

  
Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A1"

  
Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A2"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de agosto de 2015

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal			208,394.16	208,394.16	0.00				0.00	197,106.04	0.00				
1	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,798,909.40	12,798,909.40	0.00					0.00	12,573,850.67	0.00			
2	DGOP-AD-L-1-032-14	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes vehiculares, ubicados en las diferentes delegaciones del distrito federal.	01/11/2014	31/12/2014	12,798,909.40	12,798,909.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	Recepcionado el 15-dic-2015. Servicios concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
3	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/08/2018	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO	149,799,999.99			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 15 de abril de 2015. El avance financiero corresponde al avance del ejercicio correspondiente al ejercicio reportado.
<b>TOTALES</b>								<b>583,147,022.20</b>	<b>13,007,303.56</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>12,770,956.71</b>	<b>0.00</b>			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
583,147,022.20	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>149,799,999.99</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>149,799,999.99</td></tr> </table>	ANTICIPO	149,799,999.99	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	149,799,999.99
ANTICIPO	149,799,999.99							
AMORTIZADO	0.00							
POR AMORTIZAR	149,799,999.99							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
12,770,956.71	0.00		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

00000 035

CONTRATOS EJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2014

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO			
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	AD	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	\$1,439,016.24	\$1,439,016.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,397,841.08	\$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-LPN-1-015-14	LOCALES	LP	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS DE OBRAS SA DE CV	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	8-oct-14	31-dic-14	\$14,200,007.13	\$14,200,007.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	6-oct-14	31-dic-14	\$1,579,480.37	\$14,188,179.40	\$0.00	100.00%	89.90%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-LPN-L-1-017-14	LOCALES	LP	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA SA DE CV	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 68 "IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA No. 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 188 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPÚBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	7-oct-14	31-dic-14	\$14,216,701.69	\$14,216,701.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	7-oct-14	31-dic-14	\$2,039,474.74	\$14,204,241.78	\$0.00	100.00%	87.39%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	LP	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, SA DE CV	TRABAJO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 8), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	\$21,197,666.17	\$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	\$7,887,070.84	\$5,439,248.78	100.00%	37.21%	TRABAJO CONCLUIDO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFA. DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS		
51,053,391.83	0.00	ANTICIPOS	0.00	
		AMORTIZADO	0.00	
		POR AMORTIZAR	0.00	

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCERO
37,675,133.08	5,439,248.76	100.00%	77.90%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0000 037

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

0000 038

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A2"

0000 040



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de agosto de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)			9,576,274.47	9,576,274.47	0.00					0.00	9,517,590.04	0.00			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	IR	MULTINACIONALES MARTINEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-05-2016.
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			570,139,718.64	37,397,819.40	0.00					0.00	19,349,732.64	0.00			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2016	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	19,349,732.64	0.00	6.30%	3.39%	El avance físico y financiero, corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta, del contrato multianual.
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			7,598,718.20	3,799,359.10	0.00					0.00	3,796,394.64	0.00			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
<b>TOTALES</b>								<b>587,314,711.31</b>	<b>50,773,452.97</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>32,663,717.32</b>	<b>0.00</b>			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
587,314,711.31	0.00	<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZADO</td> <td>5,083,999.24</td> </tr> <tr> <td>POR AMORTIZAR</td> <td>144,716,000.75</td> </tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	5,083,999.24	POR AMORTIZAR	144,716,000.75
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	5,083,999.24							
POR AMORTIZAR	144,716,000.75							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	0.00		

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"  
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000 041

CONTRATOS EJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRATOS  
 Dirección de Contratación Pública



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2015

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
1	DGOP-IR-F-4-008-15	FEDERALES	IR	APZA ARQUITECTURA SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	18-jun-15	31-dic-15	\$12,545,385.48	\$12,545,385.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$12,371,385.47	\$174,000.01	100.00%	99.81%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
2	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	LP	GRUPO KOPL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	\$84,351,497.20	\$84,351,497.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$84,023,848.88	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
3	DGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	IR	ZM ARQUITECTOS SA DE CV	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	\$4,984,983.30	\$4,984,983.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$4,952,820.08	\$32,373.24	100.00%	99.35%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
4	DGOP-IR-L-5-018-15	LOCALES	IR	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	8-jul-15	31-dic-15	\$2,380,142.08	\$2,380,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$2,323,593.88	\$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
5	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, SA DE CV	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	\$11,805,925.59	\$11,805,925.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$11,745,134.34	\$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINIQUITO.	EN Y
6	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	IR	GH CONSTRUCCIONES LTOS SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	8-ago-15	31-dic-15	\$9,998,798.33	\$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$9,939,384.00	\$0.00	100.00%	99.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	EN Y
7	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	AD	GOBRAJA CONSTRUCTORES, SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	18-ago-15	31-dic-15	\$12,998,089.11	\$12,998,089.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$12,911,089.13	\$0.00	100.00%	99.33%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.	EN Y



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y CONTRATACIONES  
 DIRECCIÓN DE REGISTRO DE CONTRATACIONES  
 Calle de la Independencia 105, Centro, México, D.F. C.P. 06000



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2015

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				ANTICIPOS	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
B	DGOP-IR-L-4-054-15	LOCALES	IR	ZM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUIDATE"	3-nov-15	31-dic-15	\$3,995,354.20	\$3,995,354.20	0.00	AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,935,264.79	\$60,089.44	100.00%	88.50%	CONTRATO RECEPTIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
------------------	--------------------	--------------------

123,040,165.29	0.00	AMORTIZADO 0.00	POR AMORTIZAR 0.00
----------------	------	-----------------	--------------------

TOTAL DE ESTIMACIONES	AVANCE GENERAL AL PERIODO
-----------------------	---------------------------

122,202,300.15	288,482.89	100.00%	88.08%
----------------	------------	---------	--------

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

3000 045

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2016**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	24	2	0	19	7	0	26	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	0	0	0	4	2	2	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	7	15	7	15	0
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>9</b>	<b>43</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 24 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 21 ESTÁN CONCLUIDOS Y 5 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.




**CDMX**  
CIUDAD DE MÉXICO

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016**


FECHA DE CORTE: 31/08/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	24	2	0	19	7	0	26	0
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTICUATRO SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTIUNO ESTÁN CONCLUIDOS Y CINCO ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

  
Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A1"

  
Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A2"

  
Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A3"

0000 047



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de agosto de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	156,786,223.10	0.00				0.00	71,472,303.94	0.00				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REVZ	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	62,474,941.28	0.00	13.97%	10.96%	El avance físico y financiero, corresponde al ejercicio que se reporta, del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018
											AMORTIZADO	28,530,506.64								
											POR AMORTIZAR	116,185,494.11								
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	8,997,362.66	0.00	26.39%	26.39%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción de Paneles Solares			17,227,956.11	17,227,956.11	0.00					0.00	17,220,950.21	0.00			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 30-jun-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			12,042,760.88	8,243,401.78	0.00					0.00	7,861,869.88	0.00			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. Recepcionado el 31-01-2017.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			435,032.13	435,032.13	0.00					0.00	402,320.49	0.00			
6	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de traves de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 508 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07969, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz			1,308,418.29	1,308,418.29	0.00					0.00	1,300,862.61	0.00			
7	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farrill a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P. 01080, Ciudad de México	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

9

0000 048



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de agosto de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.			5,878,325.14	5,878,325.14	0.00				0.00	5,869,691.95	0.00				
8	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.			7,465,615.93	7,465,615.93	0.00					0.00	7,457,920.65	0.00			
9	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Ángel Inn, C.P. 01780, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	14,999,120.47	0.00					0.00	14,999,118.64	0.00			
10	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coahuacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	En proceso de Acta Entrega-Recepción, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
					Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coahuacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	28/03/2018	2,529,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	En proceso de Acta Entrega-Recepción, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
					Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social			20,624,544.53	20,624,544.53	0.00					0.00	19,996,939.56	0.00			
12	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Miguel Alemán con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 6 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
13	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9

0000 049



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de agosto de 2016

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
14	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
15	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
					Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.			50,793,653.53	50,793,653.53	0.00					0.00	49,297,290.24	0.00			
16	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1) Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-sep-17.
17	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
18	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profra Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llugo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Ixcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rogoberto Pico M. #501 / M.801, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.

9

0000 050



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de agosto de 2016

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES		
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
19	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas* (Paquete 4), integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olevaria y Fararra, Kinder Lic. Alejandro Oujano, Prim. Tlacoquemecatl Prima, Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 19-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
20	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rufo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Several, Sec. Técnica No. 18, Sec. Attepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 3-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
21	DGOP-AD-L-5-082-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	*Supervisión Técnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6) Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyoxauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I, Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Samionovich Makarencio y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México, Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7), Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia, Centenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México, Rehabilitación a 7 escuelas* (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humboldt, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Contreras, en las Delegaciones Magdalena	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. Recepcionado el 4-oct-17.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	3,042,932.91	0.00				0.00	3,042,929.96	0.00				
22	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En proceso de Revisión y autorización el Convenio de Ampliación en tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	28/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En proceso de Revisión y autorización el Convenio de Ampliación en tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

9  
*[Handwritten signature]*

0000 051



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de agosto de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES						
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO							
24	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil IztaPalapa	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	195,014.82	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>0.00</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	0.00	POR AMORTIZAR	0.00	-	-	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En proceso de Revisión y autorización el Convenio de Ampliación en tiempo.
ANTICIPO	0.00																								
AMORTIZADO	0.00																								
POR AMORTIZAR	0.00																								
<b>TOTALES</b>								1,292,042,939.10	286,805,223.92	0.00			0.00	198,922,198.13	0.00										

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS						
1,292,042,939.10	0.00	<table border="1"> <tr><td>ANTICIPO</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>AMORTIZADO</td><td>28,530,506.64</td></tr> <tr><td>POR AMORTIZAR</td><td>116,185,494.11</td></tr> </table>	ANTICIPO	0.00	AMORTIZADO	28,530,506.64	POR AMORTIZAR	116,185,494.11
ANTICIPO	0.00							
AMORTIZADO	28,530,506.64							
POR AMORTIZAR	116,185,494.11							

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
198,922,198.13	0.00		

  
Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

  
Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

  
Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"  
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 01880  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

0000 052



CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	0	0	0	4	2	2	0
TOTAL	4	0	0	0	4	2	2	0

~~X~~

\_\_\_\_\_ M


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2016  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de agosto de 2016.


CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGOP-IR-L-1-035-16		IR	Ingeniera y Estructuras Mucar S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Norte)	01-Nov-16	31-Dic-16	10,115,997.78		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,884,313.60	231,684.16	100%	97.71%	Proceso de liquidación
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
2	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta	01-Nov-16	31-Dic-16	9,848,000.88		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	8,586,721.25	10,863.04	100%	99.88%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
3	DGOP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benitez Delorme", ubicada en Calle Niños Héroes de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%	En proceso de recepción
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGOP-IR-L-1-041-16		IR	Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "Mexico Olímpico" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gámez Olivas y Felipe Angeles.	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,526.95		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	11,846,098.54	0.00	90.00%	99.50%	En proceso de liquidación y finiquito
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
38,803,586.67		ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,017,654.16	478,108.50	93.00%	96.63%

  
ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

  
ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN  
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

CONTRATOS EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	7	15	7	15	0



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISCO	FINANCIERO			
1	DGOP-AD-L-1-005-18	LOCALES	A D	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL EMPRESARIAL - SA DE CV	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 16 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-18	11-sep-18	\$558,185.12	\$558,185.12	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$198,484.07	\$0.00	100.00%	35.33%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
2	DGOP-AD-L-5-011-18	LOCALES	A D	ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUELAS	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	28-ago-18	29-dic-18	\$1,298,142.81	\$1,298,142.81	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,253,591.12	\$0.00	100.00%	96.72%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
3	DGOP-AD-L-5-013-18	LOCALES	A D	SARMENTO Y ASOCIADOS INGENIERIA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLES RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-18	31-dic-18	\$1,883,894.48	\$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$1,873,993.88	\$0.00	100.00%	99.41%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
4	DGOP-AD-L-5-014-18	LOCALES	A D	ING PEDRO ALVARADO VILLAFUERTE	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	9-sep-18	31-dic-18	\$131,450.04	\$131,450.04	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$114,553.03	\$0.00	100.00%	87.15%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
5	DGOP-AD-L-5-015-18	LOCALES	A D	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, SA DE CV	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-18	28-dic-18	\$474,978.30	\$474,978.30	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$485,801.98	\$0.00	100.00%	98.03%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
6	DGOP-IR-L-5-018-18	LOCALES	IR	INGENIERIA INTEGRAL CONSULTORES MEXICO SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-18	30-dic-18	\$3,491,741.17	\$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$3,380,543.92	\$51,833.44	100.00%	96.24%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
7	DGOP-LPN-L-1-024-18	LOCALES	LPN	IRKON HOLDINGS SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-18	31-dic-18	\$82,348,323.82	\$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$81,948,214.44	\$0.00	100.00%	99.36%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								
8	DGOP-LPN-L-1-028-18	LOCALES	LPN	GRUPO KOPIL SA DE CV	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-18	31-dic-18	\$28,042,825.03	\$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	\$24,808,540.80	\$0.00	100.00%	87.75%	
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE INFRACONSTRUCCIÓN  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
9	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	LPN	ARQUIPO, S.C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-16	23-dic-17	\$18,788,520.33	\$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$15,303,987.07	\$0.00	88.44%	81.48%		
10	DGOP-LPN-L-4-031-18	LOCALES	LPN	COOD SA DE CV	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-16	30-dic-18	\$32,738,401.02	\$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	9,821,520.31 9,821,520.31	N/A N/A	N/A N/A	\$32,738,401.02	\$0.00	100.00%	100.00%		
11	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	30-dic-16	\$298,224.14	\$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$182,887.52	\$0.00	100.00%	81.87%		
12	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	AD	ARQUITEG SA DE CV	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-16	31-dic-17	\$1,821,311.49	\$280,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$572,147.98	\$0.00	71.38%	31.41%		
13	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA SA DE CV	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$11,512,871.79	\$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$8,218,289.64	\$0.00	59.98%	54.00%		
14	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	AD	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-16	31-dic-17	\$988,198.94	\$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$58,387.80	\$0.00	88.40%	5.88%		
15	DGOP-LPN-F-2-058-18	FEDERALES	LPN	PROMOTORA Y DESARROLLADO RAMEXICANA, SA DE CV	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-16	31-dic-17	\$287,834,458.75	\$1,958,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A N/A	N/A N/A	N/A N/A	\$4,074,723.81	\$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TIUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
139,140,773.18	0.00	ANTICIPOS 9,821,520.31
		AMORTIZADO 9,821,520.31
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
152,782,137.24	51,833.44	88.80%	89.04%

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
 SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	7	0	0	13	0	13	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	4	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	10	4	10	4	0
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, SEIS SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SEIS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, 7 CONCLUIDOS.



# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	7	0	0	13	0	13	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, SÉIS SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SEIS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, SIETE CONCLUIDOS.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A3"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de agosto de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.			604,228,898.51	176,509,711.69	0.00					13,232,970.15	120,939,255.64	0.00			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/08/2018	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 41,078,179.76 POR AMORTIZAR 75,107,314.35	01/12/2017	30/08/2018	0.00	106,232,989.08	0.00	19.04%	18.63%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018	
2	DGOP-AD-L-5-001-18/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERIA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 78, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2018	30/09/2018	34,089,179.87	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	21/09/2018	30/09/2018	13,232,970.15	14,706,266.56	0.00	43.14%	43.14%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018	
					Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.			44,852,210.26	23,655,249.07	0.00				0.00	23,655,249.07	0.00				
3	DGOP-LPN-L-4-055-18/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyacacán en la Ciudad de M	01/12/2018	27/01/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	53.92%	53.92%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación	
4	DGOP-IR-L-5-056-18/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2018	28/03/2018	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	33.81%	33.81%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación	
					Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa			527,185,523.79	97,878,694.79	0.00				0.00	74,506,364.62	0.00				
5	DGPE-LPN-2-012-19/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2018	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Se encuentra en proceso de revisión y autorización el Convenio de Ampliación de Tiempo.	
6	DGPE-IR-2-013-18/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	28/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Se encuentra en proceso de revisión y autorización el Convenio de Ampliación de Tiempo.	
7	DGPE-LPN-1-014-18/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	84,408,973.28	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	61,036,643.11	0.00	12.63%	12.38%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Se encuentra en proceso de revisión y autorización el Convenio de Ampliación de Tiempo.	
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			16,713,068.70	16,713,068.70	0.00				0.00	15,425,830.74	0.00				
8	DGOP-IR-L-1-019-17	RECURSOS FISCALES	IR	PLATINO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impactos de accidentes y peticiones ciudadanas.	14/10/2017	31/12/2017	3,437,328.08	3,437,328.08	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,014,106.88	0.00	100.00%	87.69%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.	
9	DGOP-IR-L-1-020-17	RECURSOS FISCALES	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadoras y 13 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072	13/10/2017	31/12/2017	3,594,975.62	3,594,975.62	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00			0.00	3,529,250.12	0.00	100.00%	98.17%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.	



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de agosto de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGOP-IR-L-1-021-17	RECURSOS FISCALES	IR	ARQUITECTURA, PROYECTOS, INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072	13/10/2017	31/12/2017	5,559,188.57	5,559,188.57	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	4,911,855.28	0.00	95.00%	88.36%	Trabajos en proceso
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-023-17	RECURSOS FISCALES	IR	C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	28/10/2017	31/12/2017	2,321,954.40	2,321,954.40	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	2,173,978.45	0.00	100.00%	93.63%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-AD-L-2-030-17	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072 y Dependencias Oficiales	15/11/2017	31/12/2017	1,799,622.03	1,799,622.03	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	1,796,640.01	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos (2a Etapa)								16,954,709.07	20,345.65	0.00				0.00	0.00					
13	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de Recepcionar y Liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
<b>TOTALES</b>								<b>1,209,934,410.33</b>	<b>314,777,068.80</b>	<b>0.00</b>				<b>13,232,970.15</b>	<b>234,526,700.07</b>	<b>0.00</b>				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,209,934,410.33	0.00	0.00
		AMORTIZADO 41,078,179.76
		POR AMORTIZAR 75,107,314.35

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
234,526,700.07	0.00		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"  
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 016860  
obras.df.gob.mx  
Tel.: 5764 - 1415 Ext. 212

062



SECRETARÍA DE  
**OBRAS Y SERVICIOS**

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017**

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	4	0	0	8	0	8	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2017  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"

Al 31 de agosto de 2018.

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACION		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGOP-IR-F-4-011-17	5	IR	REM Reingeniería Ecológica S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la conformación del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuáticas Ciudad de México) primera etapa.	10-ago-17	07-nov-17	9,988,244.69		ANTICIPO	0.00	NA	NA	NA	9,988,244.99	0.00	100.00%	100.00%	
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
2	DGOP-LPN-F-1-077-16	5	LPN	Mc Ginnis Empresarios, S.A. en participación conjunta con Ingeniería y	"Restauración y Rehabilitación de Crujía Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México"	23-dic-16	25-jul-17	29,691,739.05		ANTICIPO	5,938,347.81	23-dic-16	20-dic-17	6,000,000.00	35,691,739.05	0.00	100.00%	100.00%	
								AMORTIZADO	5,938,347.81										
								POR AMORTIZAR	0.00										
3	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	535,191,893.83	0.00	66.66%	54.61%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejercer financieramente es de \$980,090,544.00 considerados IVA e inflación.
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
4	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	13,075,866.69	874,287.78	76.78%	71.82%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
5	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	52,076,385.59	0.00	66.57%	56.01%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
6	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Garni Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	129,927,069.04	0.00	10.72%	14.58%	En proceso
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
7	DGOP-LPN-L-1-034-17	1	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S.A. de C.V.	Mantenimiento de Ciclovía Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido entre Ricardo Flores Magón y Lejía, Delegación Cuauhtémoc.	19-Dic-17	31-Dic-17	29,429,981.82		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	29,429,981.82	100.00%	99.90%	En proceso de Liquidación, recepción y finiquito
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										
8	DGOP-AD-L-1-036-17	5	AD	Contacto Construcciones S.A. de C.V.	Trabajos de remodelación y/o readecuación de las instalaciones en el edificio sede de la Auditoría Superior de la Ciudad de México"	27-Dic-17	31-Dic-17	3,980,000.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	3,980,000.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción
								AMORTIZADO	0.00										
								POR AMORTIZAR	0.00										

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
8,564,744,046.11	0.00	ANTICIPO 5,938,347.81 AMORTIZADO 5,938,347.81 POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO
779,931,199.19	30,304,269.60	0.78	0.75

  
Ing. José Luis Pichardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"

  
Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

CONTRATOS EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	10	4	10	4	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
 SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
 EJERCICIO 2017

CASO	NÚMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				INICIO	AMORTIZADO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGOP-AD-L-4-001-17	LOCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHEMOC.	21-abr-17	31-ago-17	\$94,189,325.00	\$94,189,325.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$94,189,325.00	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO; EL EXPEDIENTE ÚNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN EN LA AUDITORÍA ASCM/183/17	
2	DGOP-AD-L-3-002-17	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	21-abr-17	14-sep-17	\$5,758,182.41	\$5,758,182.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$5,758,182.41	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO; EL EXPEDIENTE ÚNICO SE ENCUENTRA EN REVISIÓN DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN EN LA AUDITORÍA ASCM/183/17	
3	DGOP-AD-L-3-024-17	LOCALES	AD	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III", UBICADA EN AV. VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-17	31-dic-17	\$776,123.89	\$776,123.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$776,123.89	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO Y EN PROCESO DE RECEPCIÓN.	
4	DGOP-AD-L-3-025-17	LOCALES	AD	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-17	31-dic-17	\$894,447.52	\$894,447.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO	N/A	N/A	N/A	\$894,447.52	\$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO LIQUIDADO Y EN PROCESO DE RECEPCIÓN.	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
101,618,058.82	0.00	ANTICIPOS	N/A
		AMORTIZADO	N/A
		POR AMORTIZAR	N/A

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
101,618,058.82	0.00	100.00%	100.00%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ  
 SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018

## CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA AVANCE DE CONTRATOS DE EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de agosto de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	8	0	0	14	0	14	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	7	4	0	0	11	0	11	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	1	9	2	8	0
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	6	0	0	6	0	4	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>30</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>36</b>	<b>0</b>

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNO EN EL 2017 Y 6 DE 2018, 7 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCO CONLUIDOS.



**CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018**

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	6	8	0	0	14	0	14	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y SEIS EN EL 2018, SIETE CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y SIETE CONCLUIDOS.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras  
Públicas "A3"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de agosto de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTIPOSIOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.																				
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/09/2018	604,228,898.51	234,611,026.80	0.00	ANTIPOSIOS	0.00	01/12/2017	30/09/2018	3,590,641.56	40,690,446.36	2,529,932.16	14.69%	5.51%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo.
								570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	AMORTIZADO	11,003,923.14			0.00	31,439,780.44	2,529,932.16			
											POR AMORTIZAR	64,103,391.21								
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Navarrete, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	9,635,783.24	0.00	ANTIPOSIOS	0.00	21/09/2016	30/09/2018	3,590,641.56	9,250,665.92	0.00	28.97%	27.14%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa																				
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTIPOSIOS	0.00			0.00	653,624.26	0.00	23.50%	2.97%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
4	DGPE-IR-2-013-18/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTIPOSIOS	0.00			0.00	321,318.84	0.00	11.86%	2.62%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	408,345,843.83	0.00	ANTIPOSIOS	0.00	18/10/2017	20/07/2018	0.00	36,536,891.64	10,024,316.33	18.25%	7.41%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliación en Tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.																				
6	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	4,656,219.61	0.00	ANTIPOSIOS	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	11.03%	0.00%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	1,541,621.11	0.00	ANTIPOSIOS	0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	58.62%	0.00%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Construcción de la Fábrica de Arte y Oficios Cosmos [2a Etapa]																				
8	DGOP-LPN-F-2-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo Ciudad de México	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTIPOSIOS	0.00			0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles. Pendiente de recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913																				
9	DGOP-AD-L-2-015-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No 18 y Miravalle No 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	02/07/2018	8,670,207.00	8,257,340.00	0.00	ANTIPOSIOS	0.00			0.00	8,183,849.70	0.00	100.00%	99.11%	Trabajos concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de agosto de 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO			
10	DGOP-AD-L-3-023-18	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Ejecución de Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balasas No. 18 y Miravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03550, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/07/2018	412,867.00	412,867.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112			9,765,000.00	9,765,000.00	0.00										
11	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-AD-L-3-024-18	RECURSOS FISCALES	AD	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica de Control Administrativo y Financiero de la Demolición y Retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	465,000.00	465,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar.	
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
					Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.			3,701,136.40	4,398,422.18	0.00										
13	DGOP-IR-L-1-036-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATMAS.	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo a 4 Puentes Peatonales y 4 elevadores ubicados en diversas Delegaciones de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas mediante solicitudes, reportes al Sistema de Atención 072 y reisiones programadas.	25/08/2018	15/11/2018	3,102,073.32	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	8.46%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
14	DGOP-AD-L-5-037-18	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATMAS.	AD	CONSTRUCCIONES I CAR, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento correctivo y preventivo de 61 Puentes Peatonales y 4 elevadores derivado de solicitudes ciudadanas, solicitudes mediante el número de Atención 072 y reisiones programadas, en diversas Delegaciones de la Ciudad de México	19/08/2018	26/12/2018	599,063.08	599,063.08	0.00	ANTICIPO	0.00			0.00	0.00	0.00	12.34%	0.00%	Trabajos en proceso de ejecución.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
<b>TOTALES</b>								<b>1,215,357,685.03</b>	<b>706,840,756.21</b>	<b>0.00</b>				<b>3,590,641.56</b>	<b>103,307,913.26</b>	<b>12,554,248.49</b>				

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
1,215,357,685.03	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 11,003,923.14 POR AMORTIZAR 64,103,391.21

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
103,307,913.26	12,554,248.49		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"  
Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499  
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015860  
obras.df.gob.mx

Tel.: 5784 - 1415 Ext. 212



SECRETARÍA DE  
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	7	4	0	0	11	0	11	0
<b>TOTAL</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*


INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de agosto de 2018


CASO	NUMERO CONTRATO	FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO			INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO			
1	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO	0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	535,191,893.83	0.00	66.66%	54.61%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejecer financieramente es de \$980,080,544.00 considerados S/IVA e Inflación.
2	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública: revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueros	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO	0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	13,075,866.66	874,287.78	76.78%	71.83%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
3	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueros".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO	0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	52,076,385.59	0.00	66.53%	56.01%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
4	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Carril Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueros	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	129,927,069.04	0.00	10.72%	14.58%	En proceso
5	DGOP-IR-L-1-019-18	25	IR	Multinacionales Martínez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares con juntas especiales tipo transfer"	26-Jun-18	23-Oct-18	8,021,866.67		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	1,569,644.72	3,429,853.20	88.00%	82.32%	
6	DGOP-IR-L-1-020-18	25	IR	Multiservicios Integrales de América, S.A. de C.V.	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México"	27-Jun-18	24-Oct-18	13,581,061.56		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	4,388,767.20	3,131,649.68	62.20%	55.00%	
7	DGOP-IR-L-1-021-18	25	IR	Multinacionales Martínez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México zona sur"	27-Jun-18	24-Oct-18	12,013,524.07		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	6,546,464.64	2,779,559.52	77.63%	54.49%	
8	DGOP-AD-L-2-002-18	11	AD	Inmobiliaria Meer, S. A. de C. V.	Trabajos de demolición del inmueble conformado por 3 torres, ubicado en calle Tokio No. 517, Col. Portales, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	11,236,050.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	11,236,050.00	0.00	100.00%	100.00%	Entregados a la Contraloría
9	DGOP-AD-L-2-001-18	11	AD	Escodem, S. A. de C. V.	Supervisión Externa de los trabajos de demolición del inmueble conformado por 3 torres, ubicado en calle Tokio No. 517, Col. Portales, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	561,802.50		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	561,802.50	0.00	100.00%	100.00%	Entregados a la Contraloría
10	DGOP-AD-L-2-004-18	11	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S. A. de C. V.	Trabajos de demolición del inmueble ubicado en calle Enrique Rebsamen No. 249, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	9,256,800.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	9,256,800.00	0.00	100.00%	100.00%	Entregados a la Contraloría
11	DGOP-AD-L-2-003-18	11	AD	Escodem, S. A. de C. V.	Supervisión Externa de los trabajos de demolición del inmueble ubicado en calle Enrique Rebsamen No. 249, Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	462,840.00		ANTICIPO	0.00	N/A	N/A	N/A	462,840.00	0.00	100.00%	100.00%	Entregados a la Contraloría

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
8,546,788,025.05	0.00	ANTICIPO 0.00
		AMORTIZADO 0.00
		POR AMORTIZAR 0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
764,263,584.21	10,215,350.18	0.75	0.70

  
Ing. José Luis Pichardo Hernández  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"

  
Ing. Eusebio David Muñoz Calderón  
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

CONTRATOS EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	1	0	0	0	1	0	1	0



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"



CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2018

CASO	NÚMERO CONTRATO	P.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
						INICIO	TERMINO				POR AMORTIZAR	N/A	INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-OPIR-L-3-031-18	LOCALES	IR	PLANEACIÓN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA S/A DE CV	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADA EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO.	27-jul-18	28-dic-18	\$4,528,327.88	\$4,528,327.88	0.00		N/A	N/A	N/A	\$0.00	\$0.00	35.27%	0.00%		

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ  
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
4,528,327.88	0.00	AMORTIZADO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
0.00	0.00		35.27%	0.00%

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
 AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		
				EFFECTUADA	PENDIENTE	EFFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	10	0	0	1	9	2	8	0
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

NOTA:

ELABORÓ

HUGO ÁNGEL LÓPEZ VÁZQUEZ  
 ENLACE

AUTORIZÓ

M. EN I. EFRAÍN ALVÁREZ MARTÍNEZ  
 DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO				
					Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			1,098,911,032.65	0.00	0.00						1,093,721,032.64	0.00				
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS #ITERNOS (DEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Grupo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., MEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	969,116,689.46	0.00	ANTICIPO 2016 2017	64'897,171.59 193'823,337.89	16-10-2017 15-12-2018	15-DIC-2017 31-MAR-2018	0.00	\$ 1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. LA LIQUIDACIÓN SERÁ CON CARGO A LA MULTIANUALIDAD AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2018.	
					Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario			38,221,877.43	0.00	0.00						37,705,772.95	0.00				
2	DGPE-LPN-2-004-16	RECURSOS DE FINANCIAMIENTOS #ITERNOS (DEUDA) RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S. A de C. V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	17/11/2017	30/10/2017	38,221,877.43	34,270,949.53	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 37,705,772.95	0.00	100.00%	98.65%	SERVICIOS TERMINADOS, EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. LA LIQUIDACIÓN SERÁ CON CARGO A LA MULTIANUALIDAD AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2018.	
					Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica			1,606,989.79	0.00	0.00						1,606,989.79	0.00				
3	DGPE-AD-2-004-16	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Karsenka Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reescarpado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyente la venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en la Delegación Cuajimalpa.	25/01/2017	20/07/2017	1,606,989.79	1,606,989.79	0.00	ANTICIPO	0.00				\$ 1,606,989.79	0.00	100.00%	100.00%	SERVICIOS TERMINADOS, CONTRATO LIQUIDADO, EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO. FALTA CONVENIO DE TIEMPO	
					Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"			29,662,643.16	29,662,643.16	0.00							9,821,248.46	0.00			
4	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periferico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco.	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	29,662,643.16	0.00	ANTICIPO 2018	8,888,792.95					9,821,248.46	0.00	50.02%	33.11%	OBRA EN PROCESO
					Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".			24,717,462.62	24,717,462.62	0.00	AMORTIZADO	2,946,374.54					1,225,436.45	0.00			
5	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Múltiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe"	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	24,717,462.62	0.00	POR AMORTIZAR	5,952,418.41					1,225,436.45	0.00	14.50%	4.96%	OBRA EN PROCESO
										0.00	ANTICIPO 2018	7,415,223.79									
										0.00	AMORTIZADO	276,856.44									
										0.00	POR AMORTIZAR	7,138,367.35									



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

CASO	CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
						INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
6	SOBSE/DGAD/DRMYSGO 61-18	RECURSOS FISCALES		PRATS SUÁREZ Supervisión y Construcción S.A. de C.V.	Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco	01/11/2017	31/05/2018	14,399,209.84	14,399,209.84		0.00				14,399,209.84	4,443,628.05			SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN.
					Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tláhuac			21,598,814.73	0.00						16,158,733.86	3,595,997.11			CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO Y FINICATO DE CONTRATO
7	SOBSE/DGAD/DRMYSGO 62-18	RECURSOS FISCALES		BLOC-KE CUATRO S. A. de C.V.	Servicios de coordinación técnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tláhuac de esta Ciudad de México	01/11/2017	31/05/2018	21,598,814.73	21,598,814.73	0.00	0.00				16,158,733.86	3,595,997.11	98.00%	70.17%	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO.
					Trabajos para la ejecución de Desmontaje, Demolición y retiro de material de los puentes peatonales dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverates, Colonia Granjas Coapa y Anillo Periférico, esquina calle Canal Nacional, Colonia de Hueso en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, a Precio Alzado y Tiempo Determinado.			1,473,736.20	0.00						0.00	0.00			CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
8	DGOP-AD-L-2-040-18	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACION DIRECTA	SIGMA GDS S. A. de C.V.	Trabajos para la ejecución de Desmontaje, Demolición y retiro de material de los puentes peatonales dañados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicados en Anillo Periférico esquina calle Cañaverates, Colonia Granjas Coapa y Anillo Periférico, esquina calle Canal Nacional, Colonia de Hueso en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, a Precio Alzado y Tiempo Determinado.	01/08/2018	31/08/2018	1,473,736.20	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	100.00%	0.00%	TRABAJOS CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD. SE PREPARA LA ESTIMACION OT PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peonatal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernamaco, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.			11,271,196.96	0.00						0.00	0.00			
9	DGOP-IR-L-4-041-18	FINANCIAMIENTOS INTERIROS	INVITACION RESTRINGIDA	Multinacionales Martínez Grey, S.A.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peonatal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional y Antiguo Canal de Cuernamaco, Colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	25/08/2018	07/11/2017	11,271,196.96	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1.00%	0.00%	SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.
					Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peonatal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina calle Cañaverates, Colonia Granjas Coapa, en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.			9,027,777.50	0.00						0.00	0.00			
10	DGOP-IR-L-042-18	FINANCIAMIENTOS INTERIROS	INVITACION RESTRINGIDA	GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Proyecto Integral a Precio Alzado y Tiempo Determinado para la Elaboración del Proyecto Ejecutivo y Construcción del Puente Peonatal, el cual fue dañado a consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017, ubicado en Anillo Periférico esquina calle Cañaverates, Colonia Granjas Coapa, en las Delegaciones Tlalpan y Xochimilco, Ciudad de México.	28/08/2018	10/11/2017	9,027,777.50	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	1.00%	0.00%	SE INICIARON LAS ACTIVIDADES DE ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO.
TOTALES								1,250,880,740.88	54,380,105.78	0.00				1,174,636,423.99	8,039,625.16				

TOTAL CONTRATADO	1,229,118,030.22	TOTAL DE ECONOMÍAS	0.00	TOTAL DE ANTICIPOS	275,034,526.21
				AMORTIZADO	261,943,740.46
				POR AMORTIZAR	13,090,785.75

TOTAL DE ESTIMACIONES	1,174,636,423.99	AVANCE GENERAL PERIODO	8,039,625.16
PAGADAS		FÍSICO	
		FINANCIERO	

ELABORÓ  
*[Firma]*  
HUGO ANSEL LÓPEZ VAZQUEZ  
ENLACE

AUTORIZÓ  
*[Firma]*  
M. EN I. EFRÁIN ALVAREZ MARTINEZ  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS "D"




Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Dirección de Construcción de Obras Públicas

078

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA  
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/08/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	6	0	0	6	0	4	2	0
<b>TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>



ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES  
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA  
DE OBRAS PÚBLICAS



INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 (con corte al 31 de agosto de 2018)

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL (sin iva)	ECONOMÍA	ANTICIPOS	CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES	
						INICIO	TÉRMINO				INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
					DEMOLICIÓN DE INMUEBLES DAÑADOS POR LOS SISMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017			943,085.00	0.00					0.00	943,085.00	0.00			
1	DGOP-ADJ-L-3-005-18		AD	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	Supervisión de la Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la Av. Xola N°32, Colonia Alamos, Delegación Benito Juárez	01/02/2018	30/06/2018	943,085.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	943,085.00	0.00	100.00%	100.00%	Servicio concluido. En proceso de liquidación y en cierre administrativo
								17,147,000.00	0.00					0.00	17,147,000.00	0.00			
2	DGOP-ADJ-L-2-006-18		AD	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU S.A DE C.V.	Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la Av. Xola N°32, Colonia Alamos, Delegación Benito Juárez	07/02/2018	23/06/2018	17,147,000.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	17,147,000.00	0.00	100.00%	100.00%	Obra concluida. En proceso de liquidación y de cierre administrativo
								60,415.52	0.00					0.00	60,415.52	0.00			
3	DGOP-ADJ-L-3-017-18		AD	CONSTRUCCIONES ICAR, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la calle de Nicolas San Juan N°560, Colonia del valle, Delegación Benito Juárez	19/02/2018	07/04/2018	60,415.52	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	60,415.52	0.00	100.00%	100.00%	Servicio concluido. En proceso de liquidación y en cierre administrativo
								1,006,925.36	0.00					0.00	1,006,925.36	0.00			
4	DGOP-ADJ-L-2-018-18		AD	COMERZIALIZADORA Y CONSTRUCTORA NEZAHUALCOYOTL S.A DE C.V.	Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la calle de Nicolas San Juan N°560, Colonia del valle, Delegación Benito Juárez	26/02/2018	31/03/2018	1,006,925.36	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	1,006,925.36	0.00	100.00%	100.00%	Obra concluida. En proceso de liquidación y de cierre administrativo
								400,749.14	0.00										
5	DGOP-ADJ-L-3-028-18		AD	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	Supervisión de la Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la calle de Azores N° 609, torre posterior(cuerpo B) Colonia portales norte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	09/07/2018	08/09/2018	400,749.14	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	384,822.97	15,926.17	100.00%	100.00%	Servicio concluido. En proceso de liquidación y en cierre administrativo
								8,015,500.00	0.00					0.00	0.00	0.00			
6	DGOP-ADJ-L-2-027-18		AD	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU S.A DE C.V.	Demolición y retiro de escombros del inmueble ubicado en la calle de Azores N° 609, torre posterior(cuerpo B) Colonia portales norte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	16/07/2018	01/09/2018	8,015,500.00	0.00	ANTICIPO 0.00 AMORTIZADO 0.00 POR AMORTIZAR 0.00				0.00	1,372,524.30	6,628,627.70	100.00%	99.8%	Obra concluida. En proceso de liquidación y de cierre administrativo
<b>TOTALES</b>								<b>27,573,675.02</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>20,914,773.15</b>	<b>6,644,553.87</b>			

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES  
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTION TECNICA  
DE OBRAS PUBLICAS

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
27,573,675.02	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
100.00	6,644,553.87	100.00%	100%



Secretaría de Obras y Servicios  
Dirección General de Obras Públicas  
Subdirección de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas

40074914

Se Encuentra en Proceso de Ejecución de la Obra Pública de Demolición y Retiro de Escombros del Inmueble ubicado en la Calle de Nicolas San Juan N° 560, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México.

# CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

---

SUBCOMITE DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS  
9ª. SESION ORDINARIA 2018

## 6. Asuntos Generales

081