



**GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO**

**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS  
URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**

**OCTAVA SESIÓN ORDINARIA**

**AGOSTO 22 DE 2024**



## **1. Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum**



**PRESIDENTE**

---

**ARQ. TANIA CARRO TOLEDO**

Directora General de Servicios Urbanos  
y Sustentabilidad

**PRESIDENTE SUPLENTE**

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos  
de Contratación de Obras de la Dirección General  
de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**VOCALES**

**TITULARES**

---

**M.A.P.P. GERARDO CALZADA SIBILLA**

Director General de Administración y Finanzas  
en la Secretaría de Obras y Servicios

**SUPLENTE**

---

**M.A. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA**

Director de Recursos Materiales Abastecimiento  
y Servicios

---

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**

Directora de Administración de Apoyo  
a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

---

**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**

Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad



---

**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**

Directora de Construcción  
para Servicios Urbanos

---

**C. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra  
para Servicios Urbanos

---

**ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ**

Director Ejecutivo de Transferencia y  
Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

---

**MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de Residuos  
Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

**C. ALFREDO SÁNCHEZ SANDÍN**

Subdirector Técnico de la Dirección de  
Alumbrado Público

---

**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**

Director de Imagen Urbana

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULAR

SUPLENTE

---

**LIC. OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS**  
Titular del Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Obras y Servicios

---

**ING. OLIVIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ**  
Subdirectora de Auditoría Operativa,  
Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

---

**MTRA. SONIA EDITH JIMÉNEZ HERNÁNDEZ**  
Directora General Jurídica y Normativa  
de la Secretaría de Obras y Servicios

---

**C. ANTONIO MANZANARES LOZANO**  
Coordinador de Normatividad y Consulta de la  
Dirección General Jurídica y Normativa

---

**ING. HÉCTOR HERNÁNDEZ RINCÓN**  
Representante del Comité Central de Obras de  
la Ciudad de México

---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
Representante del Comité Central de Obras de la  
Ciudad de México

---

**LIC. ALEJANDRA SÁNCHEZ DÍAZ**  
Directora de Contraloría Ciudadana

---

**C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA**  
Contralor Ciudadano



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA  
AGOSTO 22 DE 2024

---

## 2. Aprobación del Orden del Día



## ORDEN DEL DÍA

- 1.- Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum
- 2.- Aprobación del Orden del Día
- 3.- Lectura y Firma del Acta
  - a) 7ª Sesión Ordinaria 2024
- 4.- Seguimiento de Acuerdos
- 5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública
- 6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública
- 7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos
- 8.- Asuntos Generales



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA  
AGOSTO 22 DE 2024

---

### **3. Lectura y Firma del Acta**

#### **7ª Sesión Ordinaria 2024**





Siendo las once horas del día jueves veinticinco de julio de dos mil veinticuatro, con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, mediante video-chat, da inicio a la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, bajo el siguiente: -----

-----**Orden del Día**-----

- 1.- **Lista de Asistencia y Declaratoria de Quórum.** -----
- 2.- **Aprobación del Orden del Día.** -----
- 3.- **Lectura y Firma del Acta.** -----
- 6ª Sesión Ordinaria 2024. -----
- 4.- **Seguimiento de Acuerdos.** -----
- 5.- **Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.** -----
- 6.- **Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.** -----
- 7.- **Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----
- 8.- **Asuntos Generales.** -----

-----**Desarrollo de la Sesión**-----

En uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y atendiendo al nombramiento como Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, da la más cordial bienvenida a quienes conforman este cuerpo colegiado, misma que se realiza por video conferencia con fundamento en el Acuerdo por el que se autoriza el uso de medios remotos tecnológicos de comunicación como medios oficiales para continuar con las funciones esenciales y se establecen medidas para la celebración de las Sesiones de los Órganos Colegiados en las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, con motivo de la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, publicado por la Jefatura de Gobierno con fecha seis de abril del año 2020, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. -----



**1.- Lista de Asistencia y declaratoria de Quórum.** -----

Se inicia con la asistencia de los servidores públicos: -----

En calidad de **Presidente Suplente:** el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras; atendiendo al nombramiento como **Secretario Técnico** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras. -----

En calidad de **Vocales;** como suplente la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la Directora de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, **Ing. Claudia Serrano Lemus;** como suplente el **M. en A.O.P. Arturo Morales Vázquez**, Jefe de Unidad Departamental de Clausura de Rellenos Sanitarios, del Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos, **Ing. Rubén Arturo Hernández Bermúdez;** como suplente el **C. Víctor Hernández Frutis**, Subdirector de Proyectos de Obras, de la Directora de Construcción para Servicios Urbanos, **Arq. Maribel Lara Ortega;** como vocal el Director de Alumbrado Público, **D.I. José Alejandro Canseco Flores;** como suplente el **Mtro. Arturo Gutiérrez Morales**, Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro, del Director de Imagen Urbana, **Lic. Hugo Estrada Arroyo;** como suplente el **Ing. Alejandro Morales Castro**, Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras del Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras, **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma.** -

En calidad de **Asesor:** como suplente la **Ing. Olivia Jiménez Fernández**, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno, de la **Lic. Ivette Reyes León**, Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Obras y Servicios. -----

En calidad de **Invitados:** el representante de la Dirección General Jurídica y Normativa de la Secretaría de Obras y Servicios, no se presentó; como representante suplente del Comité Central de Obras de la Ciudad de México, el **C. Juan Fernando Hernández Hernández;** como suplente la **C. Angélica García Manzola**, designada como **Contralora Ciudadana** para participar de manera voluntaria en las sesiones ordinarias y extraordinarias. -----

**2.- Aprobación del orden del día.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pone a consideración del pleno los puntos del orden del día, consulta a los asistentes si tienen algún comentario o si desean adicionar algún punto, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----



**3.- Lectura y firma del acta de la 6ª Sesión Ordinaria.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, solicita la omisión de la lectura del Acta de la Sexta Sesión Ordinaria del 2024, pregunta si hay algún comentario al respecto, al no haberlo se aprueba por unanimidad y continúa con el siguiente punto. -----

**4.- Seguimiento de Acuerdos.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que mediante Acuerdo 06-06-2024, fue aprobada por unanimidad el acta de la Quinta Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, de no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**5.- Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, manifiesta que en los folios **18 y 19**, se informa la Evolución del Gasto de Inversión Pública correspondiente al mes de junio del ejercicio 2024, se pregunta a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**6.- Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera** Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que en los folios **20, 21, 22, 23, 24 y 25** de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el informe de Avance Físico – Financiero correspondiente al mes de junio del ejercicio 2024; interviene la **Ing. Olivia Jiménez Fernández**, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno y comenta por parte del Órgano Interno de Control, revisando el Avance Físico-Financiero y hay algunos contratos que terminaron en mayo y abril y tienen muy poco estimado el 11.29, 1.13, en algunos casos igual tienen el 0% estimado, no sé si esté mal o no esté actualizado por lo menos al mes de junio, la columna del financiero, responde la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad, la parte donde se proporciona el porcentaje de avance es lo que se ha pagado de acuerdo a lo que tenemos dentro de la evolución y las CLC, son correctas las cantidades



que vienen ahí; la **Ing. Olivia Jiménez Fernández**, nada más como recomendación, para estas fechas es muy poco lo que se ha estimado, entonces ya se podía manejar como un sub ejercicio y ya se tendrá que verificar por qué hay tan poco pagado todavía; responde la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, lo verifico, sin embargo también hay estimaciones que están en trámite que yo creo se tendrían que considerar, la parte que se considera aquí es lo que está efectivamente pagado; el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, pregunta a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**7.- Procedimiento de Adjudicación de Contratos.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, continuando con el orden del día en los folios **26, 27 y 28**, de la carpeta de la presente sesión la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad presenta el informe de Procedimiento de Adjudicación de Contratos correspondiente al mes de junio del ejercicio 2024; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

Toma la palabra la **C. Angélica García Manzola**, designada como **Contralora Ciudadana**, si me permiten comentar retomando lo que menciono la **Ing. Olivia Jiménez Fernández**, representante del Órgano Interno de Control, la información del financiero con respecto a las fechas de los contratos, aunque ustedes tienen un reporte al 30 de junio, yo creo que para este mes y todos esos contratos deben estar concluidos y la mayoría debería estar terminados y si no es el caso si fuera prudente poner en el último recuadro poner u comentario si están en tramite de pago o si están en proceso de cambio, lo que tenga que anotarse para que sea clara esta información; responde el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, si se dan cuenta en el folio 21 pueden observar que en la mayoría de ellos hay convenios y esto significa que en varios de ellos se amplía el periodo de la obra, es el caso del contrato No. 3 que debido al convenio que sufrió concluye hasta el 5 de agosto, también hay una columna que dice estimaciones en trámite, podemos observar y como lo comentaba la **C.P Aimé Jiménez Pineda**, están por pagarse y al final de este informe pueden apreciar que hay una cantidad de 208,586,073.57 que están en trámite de pago; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

**8.- Asuntos Generales.** -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, respecto al punto del orden del día que corresponde a Asuntos Generales, se presentan los oficios que amparan la información presentada; la Dirección de Administración de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad entregó el oficio



**CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-07-03.012**, con el que reporta información financiera de los contratos de obra pública con corte al 30 de junio de 2024; la Dirección Ejecutiva de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos mediante oficio **CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DEDFRSU/2024-2133**, informa su avance Físico – Financiero con corte al 30 de junio de 2024; la Dirección de Alumbrado Público mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-07-02-11**, informa su avance Físico – Financiero, con la información de los contratos de obra pública formalizados en el ejercicio 2024 con corte al 30 de junio de 2024; la Dirección de Construcción para Servicios Urbanos mediante oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-07-05.01**, informa que con corte al 30 de junio de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como “Obra Pública”, por lo que no hay asuntos para la integración de la carpeta del presente Subcomité; pregunto a los integrantes si hay algún comentario por agregar, al no haberlo se continúa con el siguiente punto. -----

Toma la palabra el representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México **C. Juan Fernando Hernández Hernández** y comenta en relación a lo que mencionaba la representante del Órgano Interno de Control, es importante que se revisen los contratos en cuanto al pago de las estimaciones, si las empresas no están ingresando las estimaciones en tiempo, independiente al hecho de que hay convenios, hay un contrato al que deben darle cumplimiento; otra observación es que en el formato Procedimiento de Adjudicación de Contratos de recursos locales en el punto 5 siguen mencionando la Ley de Obra Pública del Distrito Federal y de acuerdo a la reforma del 30 de noviembre de 2022 debe ser Ley de Obra Pública de la Ciudad de México. -----

En uso de la palabra el **Lic. Samuel Gudiño Rivera**, Subdirector de Asuntos Jurídicos y Procedimientos de Contratación de Obras y Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, informa que se ha desahogado el orden del día y cede la palabra al Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, para dar por concluida la presente Sesión Ordinaria. -----

Por último, en uso de la palabra el **Lic. Rafael de Jesús Tato Palma**, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, agradece a todos su presencia y participación a la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, ejercicio dos mil veinticuatro, misma que se da por concluida siendo las once horas con veintinueve minutos del día de su inicio. -----



**PRESIDENTE SUPLENTE**

**SECRETARIO TÉCNICO**

---

**LIC. RAFAEL DE JESÚS TATO PALMA**

Director de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras

---

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**

Secretario Técnico del Subcomité de Obras de la  
Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad

**TITULARES**

**VOCALES**

**SUPLENTE**

**NO SE PRESENTÓ**

---

**M.A. CARLOS MIGUEL RICÁRDEZ MENDOZA**

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento  
y Servicios

---

**C.P. AIMÉ JIMÉNEZ PINEDA**

Subdirectora de Recursos Financieros de  
Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad

**NO SE PRESENTÓ**

---

**C. VÍCTOR HERNÁNDEZ FRUTIS**

Subdirector de Proyectos de Obra



---

**MTRO. ARTURO MORALES VÁZQUEZ**

Jefe de Unidad Departamental de Clausura  
de Rellenos Sanitarios de la Dirección Ejecutiva  
de Transferencia y Disposición Final de Residuos  
Sólidos Urbanos

---

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**

Director de Alumbrado Público

---

**MTRO. ARTURO GUTIÉRREZ MORALES**

Subdirector de Áreas Verdes  
Zona Centro de la Dirección de Imagen Urbana

---

**ING. ALEJANDRO MORALES CASTRO**

Subdirector de Ingeniería de Costos de Obras  
de la Dirección de Ingeniería de Costos  
y Contratos de Obras



ASESOR

TITULARES

SUPLENTE

---

---

**ING. OLIVIA JIMÉNEZ FERNÁNDEZ**

Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno

INVITADOS

TITULAR

SUPLENTE

**NO SE PRESENTÓ**

---

---

**C. ANTONIO MANZANARES LOZANO**

Coordinador de Normatividad y Consulta de la Dirección General Jurídica y Normativa

---

---

**C. JUAN FERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México

---

---

**C. ANGÉLICA GARCÍA MANZOLA**

Contralor Ciudadano





## 4. Seguimiento de Acuerdos



**SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS**

REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
01-01-2024	CALENDARIO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25 DE ENERO DE 2024  ATENDIDO
02-02-2024	ACTA DE LA 1ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA, DEL 22 DE FEBRERO DE 2024  ATENDIDO
03-03-2024	ACTA DE LA 2ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA, DEL 21 DE MARZO DE 2024  ATENDIDO
04-04-2024	ACTA DE LA 3ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 18 DE ABRIL DE 2024  ATENDIDO
05-05-2024	ACTA DE LA 4ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 23 DE MAYO DE 2024  ATENDIDO
06-06-2024	ACTA DE LA 5ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADA POR UNANIMIDAD EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, DEL 20 DE JUNIO DE 2024  ATENDIDO



REFERENCIA	ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
07-07-2024	ACTA DE LA 6ª. SESIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	SECRETARÍA TÉCNICA DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD	-----	-----	X	ES APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA SEPTIMA SESIÓN ORDINARIA, DEL 25 DE JULIO DE 2024  <b>ATENDIDO</b>



## **5. Evolución del Gasto de Inversión para Obra Pública**



EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024  
CIFRAS PRELIMINARES AL MES DE JULIO

FI 1	F 2	SF 3	AI 4	DENOMINACIÓN 5	UNIDAD DE MEDIDA 6	PRESUPUESTO						EJERCIDO vs PROGRAMADO %	
						ORIGINAL 7	MODIFICADO 8	COMPROMETIDO 9	AVANCE % 9/8 10	PROGRAMADO 11	EJERCIDO 12		EJERCIDO vs MODIFICADO %
2	2	4	024	AMPLIACION, OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO	PORCENTAJE	300,000,000.00	350,000,000.00	349,988,081.01	100%	186,216,297.29	186,216,297.29	53.20%	100.00%
2	1	1	084	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	PORCENTAJE	125,824,949.00	125,824,949.00	125,790,710.78	100%	105,479,374.49	105,479,374.49	83.83%	100.00%
3	4	3	024	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA URBANA	PORCENTAJE	100,000,000.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>525,824,949.00</b>	<b>475,824,949.00</b>	<b>475,778,791.79</b>	<b>100%</b>	<b>291,695,671.78</b>	<b>291,695,671.78</b>	<b>61.30%</b>	<b>100.00%</b>



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA  
AGOSTO 22 DE 2024

---

## **6. Informe de Avance Físico-Financiero para Obra Pública**

**Dirección General de Servicios Urbanos y  
Sustentabilidad**

**corte al 31 de Julio de 2024**



INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA  
EJERCICIO 2024

CASO	NÚMERO CONTRATO	F.F. MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		PRESUPUESTO DE REFERENCIA	MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)		ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINO				INICIO	TERMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO		
1	DGSUS-AD-L-2-001-2024	15 ADJUDICACIÓN DIRECTA	GRUPO HMG CONSULTORIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,774.26	\$ 292,224.87	\$ 347,872.68	100.00%	17.00%	
2	DGSUS-LPN-L-1-002-2024	15 LICITACIÓN PÚBLICA	AMERICASOLAR, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS ALVARO OBREGÓN Y MAGDALENA CONTRERAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,739,207.50	\$ 1,260,792.50	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,558,273.20	\$ 20,870,062.36	\$ 24,178,488.42	100.00%	52.00%	
3	DGSUS-AD-L-2-003-2024	15 ADJUDICACIÓN DIRECTA	SERVICIOS ESPECIALIZADOS OLRA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,627.97	\$ 255.71	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 52,451.98	\$ 866,592.24	\$ 884,115.57	100.00%	56.00%	
4	DGSUS-LPN-L-1-004-2024	15 LICITACIÓN PÚBLICA	COMERCIALIZADORA JOCANSU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTAPALAPA Y BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,614,411.43	\$ 385,588.57	\$ -	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,246,504.40	\$ 10,330,084.52	\$ 10,689,665.59	100.00%	28.00%	
5	DGSUS-AD-L-2-005-2024	15 ADJUDICACIÓN DIRECTA	I.C.H. SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD, DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	\$ -	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 52,450.62	\$ 839,809.30	\$ 868,582.26	100.00%	54.00%	

6	DGSUS-LPN-L-1-006-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	TALLER CENTRAL DE INGENIERÍA TCI, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA ALCALDÍAS CUAJIMALPA Y MIGUEL HIDALGO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,614,828.46	\$ 1,385,171.54	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,211,519.00	\$ 14,428,286.17	\$ 15,047,065.93	100.00%	40.00%
7	DGSUS-AD-L-2-007-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SOLGUT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,497,898.70	\$ 984.98	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,663.79	\$ 1,548,031.82	\$ 1,337,923.12	100.00%	89.00%
8	DGSUS-LPN-L-1-009-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	OBRAS Y SERVICIOS MAPAGU, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS CUAUHTÉMOC Y AZCAPOTZALCO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 33,842,348.25	\$ 2,157,651.75	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,414,775.72	\$ 28,640,944.37	\$ 33,368,555.38	100.00%	73.00%
9	DGSUS-AD-L-2-009-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	MAURICIO VIEYRA JACUINDE	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,436,506.35	\$ 62,377.33	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 229,841.02	\$ 1,173,446.93	\$ 1,366,404.84	100.00%	70.00%
10	DGSUS-LPN-L-1-010-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	ARQUITECTURA E INGENIERÍA ESPACIAL, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLÁHUAC, XOCHIMILCO Y COYOACÁN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024".	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 34,311,398.40	\$ 1,688,601.60	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,489,823.75	\$ 22,925,787.28	\$ 26,268,806.61	100.00%	58.00%
11	DGSUS-AD-L-2-011-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	INGENIEROS ASOCIADOS ROCALLOSA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VERUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024".	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,774.26	\$ 1,176,931.98	\$ 1,168,899.52	100.00%	68.00%



12	DGSUS-LPN-L-1-012-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO ELÉCTRICO ABBA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS IZTACALCO, GUSTAVO A. MADERO Y VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,462,403.11	\$ 537,586.89	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,673,984.50	\$ 37,029,988.52	\$ 20,979,557.68	100.00%	90.00%
13	DGSUS-AD-L-2-013-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUSERVICIOS SIRI, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,498,589.13	\$ 294.55	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 55,148.08	\$ 897,193.49	\$ 834,414.43	79.00%	57.00%
14	DGSUS-LPN-L-1-014-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	INGENIERÍA ORSA, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES CON LUMINARIOS VIALES Y PEATONALES EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS ALCALDÍAS TLALPAN Y MILPA ALTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,375,034.05	\$ 624,965.95	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	31 DE JULIO DE 2024	\$ 1,301,801.25	\$ 15,287,552.86	\$ 15,404,270.83	100.00%	42.00%
15	DGSUS-AD-L-2-015-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CONSTRUCTORA FRABEEM, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	02 DE ENERO DE 2024	05 DE JULIO DE 2024	\$ 1,498,883.68	\$ 1,496,996.82	\$ 1,886.86	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	06 DE JULIO DE 2024	21 DE JULIO DE 2024	\$ 239,519.49	\$ 1,562,864.69	\$ 1,371,847.88	100.00%	90.00%
16	DGSUS-LPN-L-1-016-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CONSTRUCTORA BOHGUERO, S.A. DE C.V.	"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES ADICIONALES DE 17 METROS CON LUMINARIOS LED, PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024"	03 DE ENERO DE 2024	30 DE JUNIO DE 2024	\$ 36,000,000.00	\$ 35,950,872.20	\$ 49,127.80	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE JULIO DE 2024	16 DE JULIO DE 2024	\$ 5,752,139.55	\$ 28,356,485.89	\$ 32,945,379.29	100.00%	68.00%
17	DGSUS-AD-L-2-017-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	GALIER, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,856,000.00	\$ 1,842,814.93	\$ 13,185.07	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	16 DE MAYO DE 2024	09 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 1,291,813.40	\$ -	100.00%	70.00%

18	DGSUS-LPN-L-1-018-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	DREEDGE & SEWER COMPANY, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN DE PISOS E INSTALACIONES SANITARIAS Y ÁREAS DE VESTIDORES EN EL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 29,610,000.00	\$ 29,377,714.41	\$ 232,285.69	ANTICIPO \$ AMORTIZADO \$ POR AMORTIZAR \$	01 DE MAYO DE 2024	25 DE MAYO DE 2024	\$ 279,470.66	\$ 20,844,876.09	\$ -	100.00%	70.00%	
19	DGSUS-IR-L-2-019-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	COLINAS DE BUEN, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 3,007,496.97	\$ 3,005,709.54	\$ 1,787.43	ANTICIPO \$ AMORTIZADO \$ POR AMORTIZAR \$	N/A	N/A	\$ -	\$ 2,883,316.96	\$ 100.00%	100.00%	89.00%	
20	DGSUS-LPN-L-1-020-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENAN, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN, MODERNIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO EN PLANTAS Y ALREDEDORES DEL COMPLEJO SAN JUAN DE ARAGÓN"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 47,117,451.59	\$ 46,350,605.48	\$ 766,846.11	ANTICIPO \$ AMORTIZADO \$ POR AMORTIZAR \$	N/A	N/A	\$ 768,429.95	\$ 47,119,035.41	\$ 100.00%	100.00%	100.00%	
21	DGSUS-AD-L-2-021-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	SISTEMAS MEXICANOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN LA PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS, PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLÁHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 1,200,000.00	\$ 1,179,084.32	\$ 20,915.68	ANTICIPO \$ AMORTIZADO \$ POR AMORTIZAR \$	N/A	N/A	\$ -	\$ 1,084,757.58	\$ 94,326.75	100.00%	100.00%	92.00%
22	DGSUS-LPN-L-1-022-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CEMEX CONCRETOS, S.A. DE C.V.	"SEGUNDA ETAPA DE LOS TRABAJOS DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA EN PLANTA TRITURADORA DE RESIDUOS PRODUCTO DE LA CONSTRUCCIÓN, UBICADA EN SAN LORENZO, COLONIA ZONA RÚSTICA, ALCALDÍA TLÁHUAC"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 22,799,764.06	\$ 22,800,627.54	\$ 863.48	ANTICIPO \$ AMORTIZADO \$ POR AMORTIZAR \$	N/A	N/A	\$ -	\$ 19,132,374.69	\$ 3,668,252.85	100.00%	100.00%	84.00%
23	DGSUS-AD-L-2-023-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	A 3G INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 600,000.00	\$ 599,675.92	\$ 324.08	ANTICIPO \$ AMORTIZADO \$ POR AMORTIZAR \$	16 DE MAYO DE 2024	02 DE JUNIO DE 2024	\$ -	\$ 423,970.73	\$ 83,354.91	100.00%	100.00%	71.00%
24	DGSUS-IR-L-1-024-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	INGENIERÍA APLICADA ICTINO, S.A. DE C.V.	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS"	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,396,652.20	\$ 9,387,191.17	\$ 9,461.03	ANTICIPO \$ AMORTIZADO \$ POR AMORTIZAR \$	01 DE MAYO DE 2024	18 DE MAYO DE 2024	\$ -	\$ 6,208,643.46	\$ 870,703.96	100.00%	100.00%	66.00%

25	DGSUS-AD-L-2-025-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CROSS SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL."	15 DE ENERO DE 2024	15 DE MAYO DE 2024	\$ 612,000.00	\$ 607,998.44	\$ 4,001.56	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	16 DE MAYO DE 2024	10 DE JUNIO DE 2024	\$ 419,701.22	\$ 79,039.76	100.00%	69.00%
26	DGSUS-JR-L-1-026-2024	15	INVITACIÓN RESTRINGIDA	GRUPO CONSTRUCTOR OZR, S.A. DE C.V.	"MANTENIMIENTO GENERAL EN LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMAS DE RECICLAJE, PLANTA DE COMPOSTA Y LABORATORIO DE BIOLOGÍA AMBIENTAL."	15 DE ENERO DE 2024	30 DE ABRIL DE 2024	\$ 9,588,000.00	\$ 9,345,821.54	\$ 242,178.46	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	01 DE MAYO DE 2024	23 DE MAYO DE 2024	\$ 6,270,884.95	\$ 1,713,918.12	100.00%	65.00%
27	DGSUS-AD-L-2-027-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	JOSÉ FERNANDO MONROY Y URBINA	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA I, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EJERCICIO 2024."	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	28 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ -	\$ -	90.00%	0.00%
28	DGSUS-LPN-L-1-028-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA I, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO), DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024."	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,007,682.71	\$ -	67.00%	0.00%
29	DGSUS-AD-L-2-029-2024	15	ADJUDICACIÓN DIRECTA	ARP 76, S.A. DE C.V.	"SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA II, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024."	27 DE MAYO DE 2024	27 DE JULIO DE 2024	\$ 422,393.14	\$ 422,393.14	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	28 DE JULIO DE 2024	05 DE AGOSTO DE 2024	\$ 38,288.82	\$ -	86.00%	0.00%
30	DGSUS-LPN-L-1-030-2024	15	LICITACIÓN PÚBLICA	CITELUM MÉXICO, S.A. DE C.V.	"OBRA PÚBLICA II, PARA LA REALIZACIÓN DE SENDEROS SEGUROS (ALUMBRADO PÚBLICO) DE DIVERSAS VIALIDADES EN 08 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2024."	28 DE MAYO DE 2024	26 DE JULIO DE 2024	\$ 11,110,062.91	\$ 11,110,062.91	\$ -	ANTICIPO \$ - AMORTIZADO \$ - POR AMORTIZAR \$ -	27 DE JULIO DE 2024	04 DE AGOSTO DE 2024	\$ 1,008,571.70	\$ -	63.00%	0.00%

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS
\$ 475,778,791.79	\$ 9,448,028.19	ANTICIPO \$REFI
		AMORTIZADO \$REFI
		POR AMORTIZAR \$REFI

TOTAL DE ESTIMACIONES PAGADAS	EN TRÁMITE	AVANCE GENERAL AL PERIODO FÍSICO	FINANCIERO
\$ 291,695,671.78	\$ 193,571,246.38	85.97%	61.71%



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA  
AGOSTO 22 DE 2024

---

## **7. Procedimiento de Adjudicación de Contratos**



Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Locales  
JULIO 2024

PRESUPUESTO								
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida 7		Ejercida 8		
					%		7/4*100	
		1. Licitación Pública	13	\$ 435,370,553.04		91%		
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes	3	\$ 21,984,289.13		5%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta				0%		
525,824,949.00	475,824,949.00	4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Concursantes que haya sido declarada desierta				0%		291,695,671.78
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México	14	\$ 18,423,949.61		4%		
		* Art. 62, 3er párrafo						
		* Art. 62, 4° párrafo						
<b>525,824,949.00</b>	<b>475,824,949.00</b>	<b>Totales</b>	<b>30</b>	<b>475,778,791.78</b>	<b>100%</b>			<b>291,695,671.78</b>

\* Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México:

Párrafo tercero. - La suma de las operaciones que se realicen al amparo de este artículo, y por concepto de adjudicación directa, no podrán exceder del veinte por ciento de la inversión total autorizada a la dependencia, órgano descentrado, alcaldía o entidad para cada ejercicio fiscal.

Párrafo cuarto. - En casos excepcionales se podrá exceder el porcentaje señalado en el párrafo anterior, siempre que las operaciones sean aprobadas previamente y de manera indelegable por los titulares de las dependencias órganos descentrados, delegaciones y entidades y que sean reportados detalladamente en el informe a que se refiere el artículo 61. La aprobación del titular será específica para cada caso.

Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública  
Recursos Federales  
JULIO 2024

PRESUPUESTO							
Original 3	Modificada 4	Procedimiento de Adjudicación 5	Total de Contratos 6	Comprometida		Ejercida 8	
				7	% 7/4*100		
0.00	0.00	1. Licitación Pública	0		%	0.00	
		2. Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas			%		
		3. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Licitación Pública que haya sido declarada desierta			%		
		4. Adjudicados Directamente cuando se haya realizado una Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Personas que haya sido declarada desierta		0.00	%	0.00	
		5. Contratos Adjudicados Directamente Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas			%		
		* Art. 43, 3er párrafo			%		
		* Art. 43, 4° párrafo			%		
<b>Totales</b>			<b>Cantidad</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>	<b>Monto</b>	

\* Artículo 43 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:  
Párrafo tercero. - La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del treinta por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.  
Párrafo cuarto. - En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades.



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE  
SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
8ª SESIÓN ORDINARIA  
AGOSTO 22 DE 2024

---

## 8. Asuntos Generales



Ciudad de México, a 08 de agosto de 2024  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAASUS/2024-08-08.004

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS**  
**P R E S E N T E**

Me refiero al oficio CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-08-05.01, mediante el cual solicita los formatos de Evolución del Gasto de Inversión, el Avance Financiero y Procedimientos de Adjudicación de Contratos de Obra Pública para la **Octava Sesión Ordinaria** del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Al respecto, con fundamento en la fracción I del artículo 7° de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, en correlación con las fracciones III, VII, XI y XVII del artículo 236 del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, al Manual Administrativo de la Secretaría de Obras y Servicios y en alcance al correo electrónico enviado a la dirección [subdirajuridicosdgsus@gmail.com](mailto:subdirajuridicosdgsus@gmail.com), envió los formatos requisitados con la información que, conforme a sus atribuciones tiene esta Dirección a mi cargo, con corte al **31 de julio de 2024**.

Lo anterior, reiterando la aclaración de que al no ser atribución de esta Dirección a mi cargo ejecutar las obras con cargo al presupuesto de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como integrar la información y documentación para realizar los procedimientos de contratación que soliciten las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, de las acciones relacionadas a la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, infraestructura vial, áreas verdes, transferencia y disposición final de residuos sólidos urbanos y alumbrado público, así como los servicios de limpia de la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos asignados, no se cuenta con toda la información que se requiere en los citados formatos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**ING. CLAUDIA SERRANO LEMUS**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DE APOYO A**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**



C.c.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)  
C.c.p. C.P. Aimé Jiménez Pineda.- Subdirectora de Recursos Financieros de Apoyo a Servicios Urbanos y Sustentabilidad.- [subdireccionderecursosfinancie@gmail.com](mailto:subdireccionderecursosfinancie@gmail.com)

CSL/AJP, TURNOS, SIN DGSUS / DAASUS: 2973.

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquila,  
Colonia Magdalena Atlazolpa C.P. 09410, Alcaldía Iztapalapa,  
Ciudad de México, Planta Baja





GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE TRANSFERENCIA Y DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS



Ciudad de México, a 6 de agosto de 2024  
CDMX-SOBSE-SSU-DGSUS-DETDFRSU/2024-2933

ASUNTO: Informe de Avance Financiero.

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD.**  
**P R E S E N T E**

Por medio del presente y con relación al oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-08-05.02**, donde se informa que se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, y que, a fin de poder integrar la carpeta correspondiente, solicita sea remitido a la Secretaría Técnica, los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados, así como, el Avance Financiero, y la Evolución del Gasto.

Al respecto, anexo envío Informe de Avance Financiero correspondiente al mes de julio del ejercicio 2024, correspondiente a esta Dirección Ejecutiva.

Sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E

**ING. RUBÉN ARTURO HERNÁNDEZ BERMÚDEZ**  
**DIRECTOR EJECUTIVO DE TRANSFERENCIA**  
**Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS**  
**Y VOCAL DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL**  
**DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**



0381

C.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - recepciondgsus@gmail.com  
Expediente  
Anexo (3 fojas)  
FOLIO DETDFRSU 1605 Externa  
RAHB/AMV/lmr

Av. Río Churubusco esquina con calle Hualquilla,  
Colonia Magdalena Atlazolpa, C.P. 09410,  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México,  
Planta Alta, Tel. Directo: 55 56 34 97 96  
Conmutador: 55 56 34 97 97 Ext. 233, 157, 172  
55 91 83 37 00 Ext. 64203  
Correo electrónico: detdfrsu@gmail.com

CIUDAD **INNOVADORA**  
Y DE **DERECHOS**

GOBIERNO CON  
**ACENTO SOCIAL**



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO



Ciudad de México, a 06 de agosto de 2024  
CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DAP/2024-08-06. 18

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Me refiero a su oficio **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-08-05.03**, de fecha 05 de agosto del año en curso, mediante el cual hace de conocimiento que el próximo **22 de agosto de 2024**, se llevará a cabo la **Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad**, por lo anterior, solicita se remita el **Informe de Avance Financiero**, así como la **Evolución de Gasto** con corte al **31 de julio del ejercicio 2024**, para la integración de la carpeta correspondiente.

Al respecto, anexo el Informe correspondiente al ámbito de competencia de la Dirección de Alumbrado Público, con la información del avance al **31 de julio del ejercicio 2024**, como se describe a continuación:

- **INFORME DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**
- **EVOLUCIÓN DEL GASTO DE INVERSIÓN PARA OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**
- **PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA, EJERCICIO 2024.**

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**D.I. JOSÉ ALEJANDRO CANSECO FLORES**  
**DIRECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO**



*C/ ANEXOS*

**C.c.c.e.p.** Arq. Tania Carro Toledo. Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. [repciondgsus@gmail.com](mailto:repciondgsus@gmail.com)  
Luis Alfredo Sánchez Sandín. Subdirector Técnico de Alumbrado Público. [lsancheza@cdmx.gob.mx](mailto:lsancheza@cdmx.gob.mx)  
Matilde González Millán. J.U.D. de Supervisión y Seguimiento de Obra. [mgonzalezmi@cdmx.gob.mx](mailto:mgonzalezmi@cdmx.gob.mx) (CON ANEXOS)  
Ing. Pedro Bonilla Bernal. J.U.D. de Proyectos de Alumbrado Público. [pbonilla@cdmx.gob.mx](mailto:pbonilla@cdmx.gob.mx)

Referencias: DAP-2878  
JACF/ECM



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS



Ciudad de México, a 06 de agosto de 2024  
**CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DCSU/2024-08-06.01**

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS DE**  
**CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO**  
**DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

En atención al oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-08-05.05** de fecha 05 de agosto del presente año, donde se solicita se remita a la Secretaría Técnica los asuntos de nuestra competencia debidamente integrados que requieran ser tratados en la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.

Por lo anterior y con el propósito de coadyuvar con la solicitud, se informa que esta Dirección a mi cargo actualmente no cuenta con recurso para el ejercicio fiscal 2024, por lo que no se reporta Avance Financiero, así como la Evolución del Gasto del ejercicio 2024.

Sin otro particular, agradezco a usted las atenciones que sirva prestar al presente.

**ATENTAMENTE**



**ARQ. MARIBEL LARA ORTEGA**  
**DIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIOS URBANOS**



C.c.c.p.e. Arq. Tania Carro Toledo.- Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad.-repciondgsus@gmail.com  
MLO/mlo



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS URBANOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD  
DIRECCIÓN DE IMAGEN URBANA



Ciudad de México, a 07 de agosto de 2024

CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DIU/ 1315 /2024

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y**  
**PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y**  
**SECRETARIO TÉCNICO DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**PRESENTE**

En respuesta a su oficio número **CDMX/SOBSE/SSU/DGSUS/DICCO/SAJPCO/2024-08-05.04**, de fecha 05 de agosto de 2024, en el cual hace de conocimiento que se llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, por lo que solicita, a efecto de integrar la carpeta correspondiente, los asuntos de su competencia que requieran ser tratados en dicho Subcomité, en los formatos denominados Evolución del Gasto de Inversión, Informe de Avance Físico Financiero y Procedimiento de Adjudicación de Contratos.

Al respecto, le informo que la Dirección de Imagen Urbana con corte al 31 de julio de 2024, no cuenta con recursos etiquetados como "OBRA PÚBLICA". Lo anterior, para dar cumplimiento a lo solicitado por dicho Subcomité.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

*[Firma manuscrita]*  
**LIC. HUGO ESTRADA ARROYO**  
**DIRECTOR DE IMAGEN URBANA**



- C.c.e.p. Arq. Tania Carro Toledo. - Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidente del Subcomité de Obras de la DGSUS. - recepciondgsus@gmail.com
- Lic. Rafael de Jesús Tato Palma. - Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras y Vocal del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - rtatop@cdmx.gob.mx
- Mtro. Arturo Gutiérrez Morales. - Subdirector de Áreas Verdes Zona Centro y Vocal Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad - arturogutierrez29@yahoo.com.mx
- Alejandro Verduzco Rivas. - Oficina de Recursos Financieros en la DIU. - diu.financieros@gmail.com

Registro: 4777  
HEA/ABA/avr\*\*



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS  
INTERNOS DE CONTROL SECTORIAL  
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE ÓRGANOS INTERNOS DE  
CONTROL SECTORIAL "A"  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SECRETARÍA DE OBRAS  
Y SERVICIOS

0378



Ciudad de México, a 06 de agosto de 2024  
Oficio: SCGCDMX/OICSOBSE/1057/2024  
Asunto: Designación representante

**LIC. SAMUEL GUDIÑO RIVERA**  
**SUBDIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SECRETARIO TÉCNICO DEL**  
**SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE**  
**SERVICIOS URBANOS Y SUSTENTABILIDAD**  
**P R E S E N T E**

Con fundamento en los artículos 19, fracción V y 136, fracción XXIV del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, artículo 8 I, último párrafo, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México, así como el numeral III del Manual de Integración y Funcionamiento del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad; me permito hacer de su conocimiento que derivado de los cambios realizados en la estructura de este Órgano Interno de Control, el titular de dicho Órgano es el que suscribe, así mismo se ratifica como suplente a la **Ing. Olivia Jiménez Fernández, Subdirectora de Auditoría Operativa, Administrativa y Control Interno**, quienes podrán asistir a las sesiones Ordinarias y Extraordinarias de dicho Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, a celebrarse en lo que resta del ejercicio 2024.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**OBED RUBÉN CEBALLOS CONTRERAS**  
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**  
**EN LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS**

C.c.c.p. Arq. Tania Carro Toledo, Directora General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad y Presidenta del Subcomité de Obras de la D.G.S.U.S.  
[recepciondgsus@gmail.com](mailto:recepciondgsus@gmail.com)  
Lic. Rafael De Jesús Tato Palma.- Director de Ingeniería De Costos y Contratos de Obras y Presidente Suplente del Subcomité de Obras de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad. - [rtatop@cdmx.gob.mx](mailto:rtatop@cdmx.gob.mx)

Elaboró: Gerardo

Revisó: Miguel

Vo Bo: Olivia

Av. Universidad 800, Piso 2, Col. Santa Cruz Atoyac.  
Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México  
Teléfono 55-9183-3700 Ext. 90100

CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS

GOBIERNO CON  
ACENTO SOCIAL

377