CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

1. Lista de Asistencia y Declaratoria del Quórum
2. Aprobación del Orden del Día
3. Aprobación de las Actas de la Séptima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2018
4. Seguimiento de Acuerdos
5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:
    - 5.1 Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto
    - 5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008
    - 5.3 Avance de los contratos del Ejercicio 2011
    - 5.4 Avance de los contratos del Ejercicio 2012
    - 5.5 Avance de los contratos del Ejercicio 2014
    - 5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015
    - 5.7 Avance de los contratos del Ejercicio 2016
    - 5.8 Avance de los contratos del Ejercicio 2017
    - 5.9 Avance de los contratos del Ejercicio 2018
6. Asuntos Generales

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

1. **Lista de Asistencia y verificación de Quórum**

0000.002

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

2. Aprobación del Orden del Día

00003

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

3. Aprobación de las Actas de la Séptima Sesión Ordinaria y Primera Sesión Extraordinaria de 2018

ACTA DE LA 7ª SESIÓN ORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 26 de julio del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.----------

1.- Lista de Asistencia, Verificación y Declaratoria de Quórum. Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.--- Preside el acto el Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B" y Suplente del Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Reyo Filorio; Como suplentes: Ing. Marina Ortega González, Subdirectora de Construcción de Obras Públicas "C3"; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios Como Invitados: Mtra. Miriam Alfaro Miranda, Coordinadora de la Dirección General de Obras Públicas; Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Pedro Castillo Porter, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios; C. Emmanuel García Hernández, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y el Lic. Mario Alberto Cortés Bermúdez, Subdirector de Enlace Administrativo.----------

2. Verificación y Declaratoria de Quórum. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno el Orden del Día propuesto, los que estén a favor manifestarlo levantando la mano. El Pleno del Subcomité de Obras aprueba por unanimidad y verifica la asistencia de los Vocales e Invitados constatando que existe Quórum para declarar abierta la Sesión, dando la más cordial bienvenida a los asistentes. ----------

3. Aprobación de las Actas de la Quinta y Sexta Sesión Ordinaria de 2018. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pone a consideración del Pleno la aprobación de las Actas de la Quinta y Sexta Sesión Ordinaria de 2018 del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas del año 2018. Propone al Pleno obviar su lectura y, sin haber objeción somete a votación el contenido de la misma, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. ----------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "mi voto es de aprobación para las Actas de la

Quinta y Sexta Sesiones Ordinarias, pero como se mencionó dentro de las Actas no contaba yo con la información de Carpeta no podía emitir comentarios, tengo comentarios del contenido de las Carpetas que voy a emitir en el transcurso de esta Sesión porque se repiten de Carpeta a Carpeta para no ser redundante gracias". --------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta si existe otro comentario, al no haberlos, se aprueban las Actas de la Quinta y Sexta Sesión Ordinaria de 2018 se turnan para recabar sus firmas y continúa con el siguiente punto. -

4.- Seguimiento de Acuerdos. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta el **Acuerdo 08-07/2018** referente a la aprobación del Acta de la Cuarta Sesión Ordinaria de 2018, aprobándose por unanimidad en la Quinta Sesión Ordinaria el día 31 de mayo de 2018. ----------

5.- Estudio y opinión de los siguientes asuntos. ----------

5.1.- Reporte de contratos celebrados por concurso, adjudicaciones y convenios en monto.----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** procede a dar lectura, al informe con corte al 30 de junio de 2018, de los ejercicios 2016, 2017 y 2018 respectivamente no existen compromisos; se indica que no se realizó contratos por Adjudicación Directa; se informa que se realizaron 3 contrataciones por invitación a cuando menos tres personas en el reporte se encuentra el detalle de estos; se informa que no se realizó contratación por Licitación Pública; Algún comentario, al no haberlos continua con el siguiente punto.----------

5.2 Avance de los Contratos del Ejercicio 2008. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2018 desglosados por Dirección, e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al no haberlos continua con el Orden del Día. ----------

5.3 Avance de los Contratos del Ejercicio 2011. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2018 por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------

5.4 Avance de los Contratos del Ejercicio 2012. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2018, por parte de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", e informa que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, al no haberlos continúa con el siguiente punto. ----------

5.5 Avance de los Contratos del Ejercicio 2014. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. ----------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "voy a mencionarlo es una situación que se está repitiendo, para que la respuesta sea al final cuando terminemos con todos los

ejercicios, y solamente hago notar que en los folios 45 y 46 se presenta duplicado el reporte para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes, lo menciono la respuesta la voy esperar hasta que terminemos de revisar todos ejercicios fiscales porque es una situación que se repitió en la Carpeta anterior y subsecuentemente los siguientes ejercicios presentan esa duplicidad de reporte por eso espero mejor al final para recibir respuesta". ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta si existen más comentarios al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.6 Avance de los Contratos del Ejercicio 2015. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. ----------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "solo para dar constancia los folios 52 y 53 presentan duplicado el reporte para el contrato para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes". ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta si existen más comentarios al no haberlos continua con el siguiente punto. ----------

5.7 Avance de los Contratos del Ejercicio 2016. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. ----------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "la misma situación para este ejercicio fiscal en folio 60, es el caso uno, lo presentan aquí y en folio 61, hay donde lo dejé, permítanme, los dos están continuos, en folio 60 uno tiene una raya, ya me perdí yo mismo, el uno y el dos a ok, permítanme por favor debo tenerlo por aquí porque si lo vi, al último de la relación, creo que en este ejercicio fiscal no está, aquí no viene duplicado verdad, bueno disculpen. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, cede la palabra a la C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo. ----------

La **C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo** comenta sobre los módulos de participación ciudadana en Coyoacán, solicite su revisión por falta de instalación eléctrica e impermeabilización, ya que tiene goteras etc. Me hicieron favor de realizar una supervisión, pero realmente lo que hicieron fue paliativo al daño con el que cuentan, me mandaron unas fotografías de los trabajos realizados, y solo fue aplicar cinta aislante y eso realmente no es una corrección al pésimo trabajo efectuado por la empresa, entonces no sé de qué manera se pueda realizar un proceso para que la empresa se le inhabilite como proveedora del Gobierno de la Ciudad de México, desconozco las bases, no he encontrado que trabajos tenían que realizar no pueden hacer una labor de mantenimiento sin dejar la instalación eléctrica, es básico en un módulo que casi no cuenta con ventanas los trabajadores como los usuarios tienen que forzar la vista y adivinar que están firmando, gracias. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz. ----------

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** comenta ya habíamos realizado una inspección del módulo no solo de ese sino de otros más, estos se encuentran con energía provisional, vamos a revisar los trabajos en específico que tenía que realizar la empresa; generalmente eran de mantenimiento como pinturas vidrios etc. Respecto a las instalaciones eléctricas solo cambian apagadores contactos que se encuentran en mal estado respecto a las acometidas no existe mantenimiento se tiene que realizar un contrato con la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, lo veo y le contesto por escrito. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. ---

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "para complementar mi participación anterior de la duplicidad para el ejercicio fiscal 2016 para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes, es el folio 60 el caso uno y hasta el folio 66 es al último de la relación esta por separado gracias". ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, al no existir continua con el siguiente punto. ----------

5.8 Avance de los Contratos del Ejercicio 2017. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. ----------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "refiriéndome a los folios 75 y 78 para el contrato del Tribunal de Justicia para Adolescentes, hay duplicidad de reporte y nuevamente observo que el que se duplica esta al final de la relación, gracias". ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y pregunta si existen más comentarios, al no existir continua con el Orden del Día propuesto. ----------

5.9 Avance de los Contratos del Ejercicio 2018. ----------

presenta la relación de los contratos con corte al 30 de junio de 2018, señala que en la columna de observaciones se encuentra el detalle de la situación actual. Pregunta si hay comentarios al respecto, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. ----------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "es solamente para dejar cita y ya culminar con las observaciones, es el folio 87 y el folio 89 esta duplicado el reporte para la Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes, la observación del que duplica esta al final de la relación; bien en ese sentido quiero también dejar cita de que recibí respuesta por parte del Ing. Francisco Izquierdo, al requerimiento de la justificación por el retraso para la aplicación presupuestal del ejercicio 2014 para el Tribunal de Justicia para Adolescentes, él me contesta con un oficio CDMX/SOBSE/DGOP/DCOP"A"/25-06-18 y su número de control es el 10, si me gustaría que agregaran una copia a esta Acta porque es una justificación objetiva, deja en claro que no está en manos de la Dirección General de Obras Públicas, el retraso en el inicio de esta obra que fue un tercero que inclusive no estaba dentro del alcance a la construcción de este Tribunal de Justicia para Adolescentes, de parte de DGOP, Dirección General de Obras Públicas, pero que apoyaron en ese sentido, claro que la coordinación dejo mucho que desear pero de parte de Dirección General de Obras Públicas, quien entorpeció y retraso tres meses el inicio de la obra fue la parte que recibiría el servicio; entonces como queda muy claro aquí la justificación inclusive de que era una cuestión crediticia de circulante

pasivo y hay un cierto mecanismo para justificarlo, como sea el retraso no es imputable a la Dirección General de Obras Públicas, y lo quería mencionar de que recibí respuesta y si solicito que se incluya en el Acta de esta Sesión la respuesta; porque es inclusive recibí el apoyo del Área Jurídica de Contraloría Ciudadana, todo está perfectamente en orden, el problema que estamos viendo es que el reporte de actividad que se está replicando está contemplando una situación de un anticipo que no existió y que el retraso en el ejercicio del presupuesto no es imputable a la Dirección General de Obras Públicas, entonces en ese sentido que se incluya copia y desde luego la aclaración porque deja todavía más confusión la forma en que se está reportando tomando en cuenta que ya hubo modificaciones al contrato original la forma en que se presentan el avance físico y financiero, entonces si pediría esa aclaración por favor". ---
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** da las gracias y cede la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz. --
El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** comenta al respecto ya realicé las observaciones de esos dos puntos, se porque se está duplicando, en uno se está atendiendo el anticipo del reporte voy a realizarlo por escrito y elimino un reporte. --------
El **Ing. Juan Francisco Martínez Vargas** precisa en el comentario del Contralor Ciudadano, le pediría permitirnos revisar su petición porque ese oficio va dirigido de manera personal al área de Contraloría Ciudadana de cualquier manera administrativamente esta soportado y aclarado todo lo que se le expone a usted de manera personal, sin embargo, en el expediente único existe los elementos necesarios, convenios, justificaciones que dan lugar a que se esté reportando de la manera en que se reporta en el Subcomité por lo tanto, el oficio es nada más una aclaración de manera personal a un cuestionamiento que en la Sesión anterior se realizó, entonces creo que no es conveniente o que sea necesario ser incluido en este Órgano Colegiado, sin embargo, realizaremos las consultas correspondientes para tomarlo en cuenta. -----------
6. Asuntos Generales. ---
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** si en este momento alguien quiere hacer uso de la palabra para agregar algún asunto de interés para el Pleno, cede la palabra al Ing. Joaquín Reyo Filorio. ---
El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "ya en Sesiones anteriores Ordinarias he solicitado el apoyo para una ampliación de banqueta por el Área cercana al acceso del metro Pantitlán Línea 5, solamente pedir que me informaran del estado que guarda ya que no es directamente con la Dirección General de Obras Públicas, pero se comprometieron a apoyarlos en la gestión ante alguna segunda instancia gracias". ------
El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** responde el compromiso continúa y vamos a seguir insistiendo con otro oficio para que nos puedan contestar con prontitud. --
El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta nuevamente si existen más comentarios, cede la palabra al Ing. Juan Francisco Martínez Vargas para que dé por concluida la Sesión. ---
Ing. Juan Francisco Martínez Vargas concluye siendo las 14:33 horas del día que lleva por fecha la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, no sin antes agradecer la asistencia de los participantes. -

0000.010

ACTA DE LA 1ª SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2018 DEL SUBCOMITÉ DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las catorce horas del día 10 de agosto del año 2018, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, sita en Avenida Francisco del Paso y Troncoso número cuatrocientos noventa y nueve, Colonia Magdalena Mixhuca, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15850, se procedió a celebrar la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, correspondiente al ejercicio 2018, de conformidad con el Orden del Día propuesto para la misma.----------

1.- Lista de Asistencia, Verificación Mediante firma de las y los asistentes se realizó el registro de asistencia correspondiente a esta Sesión.----------

Preside el acto Ing. César A. Guerrero Puente, Director General de Obras Públicas y Presidente del Subcomité, con la asistencia de las y los Servidores Públicos siguientes: el Ing. Edgar Fernando Murillo Flores, Subdirector de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas y Secretario Técnico; Vocales Propietarios: Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz, Director de Construcción de Obras Públicas "A"; Ing. Juan Francisco Martínez Vargas, Director de Construcción de Obras Públicas "B", Arq. José Manuel Garibay Guzmán, Director de Construcción de Obras Públicas "C"; Mtro. Efraín Álvarez Martínez, Director de Construcción de Obras Públicas "D"; Lic. Israel Benítez Hernández, Director de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas y los Contralores Ciudadanos: C. María Patricia Regina Paniagua Saucedo y el Ing. Joaquín Reyo Filorio; Como Asesor: Arq. Ángel Luz Velázquez, Representante de la Contraloría Interna en la Secretaría de Obras y Servicios Como Invitados: Mtra. Miriam Alfaro Miranda, Coordinadora de la Dirección General de Obras Públicas; Lic. Alfredo Garduño Yáñez, Subdirector de Normas de Construcción y Representante del Comité Central de Obras de la Ciudad de México; Lic. Luis Ignacio Ramírez López, Representante de la Dirección de Recursos Financieros en la Secretaría de Obras y Servicios y el Lic. Joel Eugenio Torres, Representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Obras y Servicios.----------

2. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A". ----------

2.1. Caso No. DCOP "A" /01/2018. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta Caso No. DCOP "A" /01/2018 al Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado en el tramo de Calle Panorama a Calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco. Con un monto estimado 234´046,601.94 (Doscientos treinta y cuatro millones cuarenta y seis mil seiscientos un pesos 94/100 M.N.) IVA incluido; Mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamentado en el artículo 134, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, párrafo primero, 24, 26 fracción I, 41 y 42 fracciones I y III, artículo 63 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y al artículo 75 fracción I y II de su Reglamento. Para tal

efecto cedo la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, para la exposición de este caso, ----------

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** informa respecto al Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado en el tramo de Calle Panorama a Calle Cocoxóchitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco. (Se refiere a las diapositivas). ----------

En virtud de que la carretera está ubicado en el tramo de la calle Panorama a calle Cocoxochitl en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco, en la Ciudad de México, presenta taludes de la carretera con grietas, en el pavimento un socavón, fracturas en la superficie de rodamiento y taludes caídos por el sismo, desprendimientos de muros en colindancia de los inmuebles, desplome de una barda existente de colindancia de los inmuebles, como se puede apreciar en el Reporte Fotográfico (Se refiere a las diapositivas), sin omitir mencionar que durante el procedimiento constructivo será necesario retirar o demoler muros o estructuras dañados o colapsados, y que en el caso de ser procedentes las reparaciones o la rehabilitación, deberán dejar el sitio dentro de los parámetros que señala la normatividad vigente. ----------

El sitio de los trabajos se ubicará en la carretera Xochimilco-Tulyehualco tramo de la calle Panorama y calle Cocoxochitl en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco, en la Ciudad de México. (Se refiere a las diapositivas). ----------

en el que se manifiesta que el sitio de los trabajos se considera de alto riesgo, y recomienda entre otras cosas la ejecución de los trabajos recomendados para mitigar el riesgo observado y salvaguardar la integridad física de los habitantes, bienes y entorno (Anexo 3); sin omitir señalar que debido al incremento del aforo de camiones de carga, de transporte público y privado, que circulan diariamente, la vialidad es sometida a mayores impactos de carga en la superficie de rodamiento, con el paso de tiempo por los fenómenos naturales (sismos y lluvias), originaron grietas en la superficie de gran consideración y la pérdida de estructura de pavimento, por lo que las Autoridades correspondientes tomaron la decisión de cerrar la circulación para mitigar el riesgo de la vía y que no se siga afectando más las edificaciones de la Biblioteca y Casa del Adulto Mayor, que están en colindancia, las cuales sufrieron gran deterioro en sus instalaciones por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre del 2017. ----------

Es importante acotar que, en una primera etapa, se llevaron a cabo estudios de tipo Geológico, Geotécnicos, Geofísicos y Sondeos los cuales eran necesarios para conocer la problemática de la zona y determinación de la solución; siendo el mejoramiento del subsuelo a base de inyecciones de morteros y lechadas siendo el tratamiento que mejor se adecuaba a nuestra necesidad. Por lo que el objetivo en esta etapa fue también definir los parámetros de diseño de las mezclas como (presiones de inyección, fluidez, proporción de los materiales), entre otros. ----------

Se llevaron a cabo estudios de tipo Geológico, Geotécnicos, Geofísicos y Sondeos los cuales eran necesarios para conocer la problemática de la zona y determinación de la solución; siendo el mejoramiento del subsuelo a base de inyecciones de morteros y lechadas siendo el tratamiento que mejor se adecuaba a nuestra necesidad. Por lo que el objetivo en esta etapa fue también definir los parámetros de diseño de las mezclas como (presiones de inyección, fluidez, proporción de los materiales), entre otros. --------

Dado que la carretera Xochimilco-Tulyehualco, es una vialidad primaria, donde transita transporte de carga, de pasajeros y vehículos particulares, es una vía de comunicación importante para los pueblos que llevan la actividad de agricultura donde se producen plantas, legumbres, flores y la crianza de animales los cuales comercializan en el centro de Xochimilco, así como el desarrollo turístico del mismo, también se llevan a cabo las festividades Patronales, feria de dulce cristalizado, de la nieve y amaranto, además esta vía comunica con la Delegación de Milpa Alta, Oaxtepec, Tlayacapan, Delegación de Tláhuac y al Municipio de Valle de Chalco. (Se refiere a las diapositivas).

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "vaya que esta complejo tanto el problema como la solución, mi primera pregunta es sobre están contemplando las vialidades y calles que desembocan en la carretera, o no hay ninguna otra vialidad o calle que desemboque, porque la calidad del trabajo que van a dejar debe llevar una continuidad hacia estas calles".----------

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** responde en la continuidad de la consolidación no, esto es únicamente en la zona para detener la infraestructura de la carretera, porque en la zona del lago son otras características de suelo totalmente diferentes a las que tenemos, como observaron tenemos roca, brecha, y en la parte del lago ya no existen esos materiales y son otro tipo de trabajo que tenemos que efectuar, como lo realizado en Tláhuac, que se hicieron esos estudios que son totalmente diferentes a esta zona. ----------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "bien más que una pregunta es una cuestión que no deben dejar a un lado, todos sabemos que la relación entre la Delegación y los vecinos no es muy cordial, desde que se dio la cuestión del sismo del año pasado; primero ha habido acercamiento con los comités vecinales, con los vecinos para entender de ellos que problemática existe en sus recorridos comunes que hacen a mercado, escuela, iglesia para tratar de darle una respuesta en cuestión de puentes o pasos improvisados provisionales. ----------

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** responde respecto a los pasos peatonales no existe ningún problema, se le ha dado siempre circulación, sobretodo en la zona donde se ocupa la maquinaria y se está trabajando, no puede ser transitada por la población, como les mencione en las diapositivas en la parte superior donde se encuentra el muro y el cerro existen unas escalinatas donde transitan, en la zona donde tenemos el muro que contiene la carretera también existen algunas banquetas, solamente esta bandeado para que no caminen por esas banquetas y evitar cualquier derrumbe. ----------

Respecto al acercamiento con los pobladores, se ha hablado con ellos se ha tenido juntas en el mismo sitio de la obra en asambleas con diferentes grupos, se les ha presentado láminas, así como también los resultados que hemos obtenido en relación a los sondeos y se les ha explicado el porqué de ese desplazamiento; también de la ocupación de la biblioteca y casa del adulto mayor por qué no lo pueden utilizar, hasta que nosotros terminemos la consolidación debido a que el muro ya presenta inclinación bastante marcada y puede ser muy peligroso. ----------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta "finalmente hasta que conozco que hay un antecedente bastante importante de estudio de mecánica de suelos de que ya tienen un plan completo; llegaba con la intención de criticar con el hecho que se hiciera una adjudicación directa a cuatro meses de que acabara la administración pero esto tiene

atrás bastante atención de parte de la Dirección General de Obras Públicas, en fin al conocer los detalles de los estudios previos y del cuidado que han tenido en el manejo del tránsito de las personas en el lugar y la atención que han tenido que no se había visto en otras administraciones, pues adelante yo creo que me adelanto a decirles que yo estoy a favor, es necesario urge y que bueno me estoy encontrando a gente que tiene la sensibilidad no basta con conocer hay que saber para quien se está trabajando y me adelanto la felicitación". ----------

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** acota en relación con los ciudadanos, nuestra estancia como DGOP en la zona, también se visitó algunas viviendas para tranquilizar a los vecinos debido a la ondulación del suelo y al gran problema que surgió en Xochimilco y Tláhuac, en algunos casos existían casas sin ninguna solución y se les facilito la comunicación con las diferentes entidades para la demolición etc. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, cede la palabra Mtra. Miriam Alfaro Miranda. ----------

La **Mtra. Miriam Alfaro Miranda** informa, acerca de la resolución interlocutoria, que nos hizo llegar el día de ayer la Dirección General de Asuntos Jurídicos y que tiene importancia para este Caso en concreto, es la resolución interlocutoria de fecha 3 de agosto del año en curso en el que el juzgado cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, recae esta resolución en el incidente de suspensión del juicio de amparo 902/2018, en el que su considerando octavo refiere que concede a efecto que las autoridades responsables continúen con acciones tendientes a garantizar el derecho a la movilidad de los quejosos, referente a la carretera Xochimilco-Tulyehualco, a la altura de las calles Cocoxochitl y Desiderio Peña, en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco, en el que se conmina a las autoridades entre ellas a la Dirección General de Obras Públicas, establecer las medidas necesarias a fin de resolver la problemática de dicha carretera. Entonces quería que la conocieran y la importancia de este documento. ----------

El **Arq. Ángel Luz Velázquez** observa, viendo los documentos que nos hicieron llegar se ve que es una regularización para una asignación, en el contexto de los documentos se está mencionando a la carretera nueva, cuando se tiene a la carretera vieja en la parte superior, que es realmente la que se está atacando y en la parte baja esta la carretera nueva, entonces para efectos de identificación y precisión, habría que sustentar bien este dictamen, porque también los oficios de Protección Civil y la Delegación, tampoco coincide con los domicilios por un lado; por otro tampoco se hace mención de las características de dimensiones de longitud, si bien es cierto, se hace mención algunos conceptos para un análisis de escritorio como el que efectuamos nosotros en Contraloría Interna, y vemos 350 metros aproximadamente contra el precio que se está asignando entonces aparecen ciertas dudas, finalmente es que el soporte de la asignación pudiera ser válido, creo que la ratificación de esa validez se la dan los elementos con los que estamos soportando, entonces pedirles que revisen su dictamen y se enriqueciera con los datos que nos dieran mayor claridad para la asignación. -------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** comenta, "tiene razón el Contralor Interno, hay que fundamentar más pero también hacer la descripción de que esa carretera la importancia, prácticamente es un cuello de botella para pasar de un lado a otro lado de la zona no hay vialidad más importante que ella y no hay alternativas, conozco porque

por ahí construí un hospitalillo y no puedes pasar por ninguna otra parte si tratas de darle vuelta lo que es el cerro o el lago te complicas más la existencia, entonces hacer una descripción bien pormenorizada de la calidad, la cantidad de tránsito vehicular y la importancia económica que tiene lo que se transporta porque no solamente pasamos personas, económicamente es muy importante la actividad que se lleva ahí, entonces yo si veo la fundamentación legal esta excelente pero creo que la cuestión que debemos entender como bien lo dice el Contralor Interno, la Contraloría Interna, que quienes no estamos directamente en campo, necesitamos más datos informativos que sopesen ese costo de obra, que después de la explicación que yo no me esperaba de mecánica de suelo si es bastante complejo y no basta con decir quiten la carretera de ahí o quiten a Xochimilco, ya son décadas de actividad económica de tradición cultural y es increíble que solamente tengamos ese paso para utilizar para esa actividad económica ahí tendremos que involucrar a la Secretaría de Movilidad para que vea el Plan Maestro de la Ciudad, que está pasando que están permitiendo que una sola vialidad soporte toda la actividad de una zona tan importante, gracias. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, cede la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente. ----------

El **Ing. César A. Guerrero Puente** retoma los comentarios vertidos, la importancia de la carretera sin duda es prioritaria ya que comunica a Xochimilco con Tulyehualco, pasando por cuatro de los pueblos de Xochimilco, Santa Cruz, Santa María, San Gregorio y San Luis Tlaxialtemalco, llegando prácticamente a Tulyehualco, inclusive, esta la bifurcación para poder acceder a Milpa Alta, es por eso la importancia de este tramo de la carretera, que efectivamente habría que precisar y le pediríamos a la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A", si hay alguna discrepancia de cómo se nombra a la carretera, solo hay una carretera que es esta, hay que acláralo, efectivamente el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, mencionaba que existe un camino en la parte superior del mismo cerro , pero es un camino prácticamente de tránsito local para acceder a las viviendas que en su momento fueron irregularmente colocadas en ese sitio, es importante Aclarar que es una sola carretera, que es la que estamos reparando; respecto al tema del tramo se puso entre ciertas calles que es lo que le daría la longitud, que de cualquier manera los proyectos ejecutivos demandaran los cadenamientos, la longitud precisa, el propio proyecto ejecutivo que es parte del alcance de lo que está presentando el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, que mencionara volúmenes de inyección, volúmenes de terracería, volúmenes de concreto, para los muros de contención, por ese lado presentamos al pleno del Subcomité, la solicitud de autorización a la excepción a la Licitación, es nuestra responsabilidad tal cual lo marca nuestros procedimientos en la Ley, que exista un presupuesto que sustente lo que le estamos presentando, que se ira a la Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas, y revisara a con todo detalle que lo que se presente esté debidamente sustentado, para tranquilidad de todos los ciudadanos. Sabemos que el costo de la obra se percibe algo importante, sin embargo, comentar que para este tipo de solución se estudiaron varias opciones y que no atiende solamente la carretera, si no que habría que visualizarlo, en la fotografía aérea la estabilización de la carretera y de todas las viviendas que están en la parte superior del cerro; el cambiar un trazo sería comprar nuevos terrenos, reubicar a las personas, por

donde pasará el nuevo trazo que habría que tomar en cuenta y es por eso que ante la consolidación urbana de la zona, es esta la mejor opción la presentada en esta Sesión, en los temas de materiales anisótropicos y no en los isotrópicos como son los suelos vamos encontrar de un metro a otro diferencias, de un metro seguramente tendría que cambiar la mezcla va a tener que espesarla más, para poder realizar las inyecciones correspondientes sabemos que un problema complejo, me voy adelantar un poco ya que es parte del siguiente Caso, además de contar con la supervisión estamos por consolidar una vez que ya nos llegó el recurso un convenio con el Instituto de Ingeniería al cual ya se le presento todos los modelos de elemento finito de que la solución planteada va a funcionar, tenemos su validación y continuaremos en un acompañamiento con ellos para poderlo realizar y que nuevamente Xochimilco regrese a su normalidad sobre todo en la parte de movilidad que es tan importante. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios, cede la palabra al Lic. Joel Eugenio Torres. ----------

El **Lic. Joel Eugenio Torres** comenta, escuchando los comentarios, efectivamente a la Mtra. Miriam Alfaro Miranda, se le hizo llegar la resolución interlocutoria del juicio de amparo, mi pregunta es, al ser uno de los abogados que está llevando el juicio de amparo, los quejosos manifiestan que el contrato era para terminar la obra de noviembre al 31 de diciembre de 2017, con la información que nos hicieron llegar para rendir el informe justificado, nos mencionan que fueron trabajos preliminares para preparación del suelo, entonces la pregunta es, los trabajos para la rehabilitación de la carretera no se han comenzado únicamente fue para preparar el subsuelo, es mi duda porque tenemos esa falta de información para externarle al Juez, no es el contrato al 31 de diciembre de 2017, únicamente fue preparación del subsuelo y entonces el contrato abarca al 31 de diciembre de 2018, para concluir los trabajos, sería esa mi duda. --------

El **Ing. César A. Guerrero Puente** precisa a reserva que pudiéramos clarificar cualquier detalle, son dos contratos, el primero que comenta con termino al 31 de diciembre de 2017, fueron parte de los estudios que presento el Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, este es un segundo contrato que se necesita para poner en marcha la carretera, estamos hablando de dos etapas; será clarificar esto en el Juzgado para comentar que 2017 tuvo un alcance está en los contratos, está en los términos de referencia, está documentado también, inclusive son contratos prácticamente entregados para auditoría, y 2018 tenemos el recurso que nos fue informado prácticamente esta semana, procedemos a efectuar lo que nos marca la Ley, todos los procedimientos para regularizar los trabajos que se están llevando a cabo. Uno de estos es el que actualmente estamos poniendo a consideración que es la excepción a la Licitación Pública, al tratarse de un caso de emergencia, como se comenta en el dictamen del caso que nos ocupa, por alterar el orden social, es el no tener una vialidad tan importante en esta demarcación. ----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios al no haberlos, somete a consideración del Subcomité de Obras la aprobación del caso, pidiendo al Pleno los que estén de acuerdo favor de levantar la mano. Se aprueba el caso No. DCOP "A" /01/2018, por unanimidad; por lo que se procederá a la formalización del contrato de igual manera mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos ya señalados. ----------

2. Listado de Casos que presenta la Dirección de Construcción de Obras Públicas "A".----------

2.2.- Caso No. DCOP "A"/02/2018.----------

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** presenta Caso No. DCOP "A" /02/2018,"referente a la Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado en el tramo de Calle Panorama a Calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco, Con un monto estimado 7´021,398.06 (Siete millones veintiún mil trescientos noventa y ocho pesos 06/100 M.N.) IVA incluido; Mediante el procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamentado en el artículo 134, párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3, párrafo primero, 24, 26 fracción I, 41 y 42 fracciones I y III, artículo 63 fracción II de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y al artículo 75 fracción I y II de su Reglamento. Para tal efecto cedo la palabra al Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz, para la exposición de este caso. ----------

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** expone los trabajos a realizar en la primera etapa, consiste en trabajos preliminares y acciones de mitigación de riesgo y estudio de mecánica de suelos, necesarios para conocer la problemática del subsuelo en la zona afectada como son, el reconocimiento geológico de tramo, determinando la solución más óptima para el mejoramiento del subsuelo, a base de inyección de lechada; por lo que se llevó a cabo la contratación mediante el procedimiento de adjudicación directa, los trabajos de mejoramiento del subsuelo. Por lo que una vez concluidos estos se requiere dar continuidad de manera inmediata a los trabajos de rehabilitación y por consiguiente los Servicios de Supervisión. En virtud de que la carretera está ubicada en el tramo de la calle Panorama a calle Cocoxochitl, presentada taludes de la carretera con grietas, en el pavimento un socavón, fracturas en la superficie de rodamiento y taludes caídos por el sismo, desprendimientos de muros en colindancia de los inmuebles, desplome de una barda existente de colindancia de los inmuebles, como se señaló en la diapositiva antes presentada; es importante mencionar que durante el procedimiento constructivo será necesario retirar o demoler muros o estructuras dañadas o colapsadas y que en el caso de ser procedente las reparaciones o la rehabilitación, deberán dejar sitio dentro de los parámetros señalados en la normatividad vigente. ----------

La Carretera Xochimilco-Tulyehualco, es una vialidad primaria, donde transita transporte de carga, de pasajeros y vehículos particulares, como ya se mencione con anterioridad, es una vía de comunicación importante de comercio entre pueblos que llevan su mercancía al centro de Xochimilco, así como el desarrollo turístico de esta Delegación. ----------

L a Supervisión de Obra, consiste en servicios de revisión de planos, especificaciones y procedimientos de construcción, coordinación y dirección de obra y demás actividades importantes para los trabajos expuestos anteriormente. ----------

El **Ing. Joaquín Reyo Filorio** pregunta, "menciona los procedimientos, pero una parte importante de la supervisión es llevar el control de los registros que documentalmente amparen cada una de las actividades, hay antecedentes, ya no menciono con particularidad pero que ni siquiera llevaban el control documental, eso es muy

importante han tomado previsiones sobre de que van a dejar en registros y cuantos documentos deben de generarse, ya sea no por cantidad, pero si por tipo". ----------

El **Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz** responde, la documentación como lo indica la técnica como se va ir comprobando como se va ir inyectando, los tiempos de mezcla que se tiene que llevar a cabo, así como también las muestras que se tienen que llevar de laboratorio, todo eso va ir registrado punto por punto para que nosotros tengamos la certeza de que se va llevando a cabo el procedimiento que dio el profesional de mecánica de suelos para llegar al éxito de la consolidación del suelo completamente. ---

El **Ing. Edgar Fernando Murillo Flores** pregunta si existen más comentarios al no haberlos, somete a consideración del Subcomité de Obras la aprobación del caso, pidiendo al Pleno los que estén de acuerdo favor de levantar la mano. Se aprueba el caso No. DCOP "A" /02/2018, por unanimidad; por lo que se procederá a la formalización del contrato de igual manera mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos ya señalados. No habiendo otro asunto que tratar cedo la palabra al Ing. César A. Guerrero Puente, para que dé por concluida la Primera Sesión Extraordinaria de 2018. ----------

El **Ing. César A. Guerrero Puente** siendo las 14:58 horas del día que lleva por fecha la Séptima Sesión Ordinaria del Subcomité de Obras de la Dirección General de Obras Públicas, comenta no sin antes agradecer la asistencia de los participantes, para esta resolución tan importante que demanda regresar a la normalidad para todos los habitantes de Xochimilco. ----------

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

4. Seguimiento de Acuerdos

0000 018

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACIÓN
09-08/2018	" APROBACIÓN DEL ACTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA 2018"	SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	----------	----------	X	SE APROBÓ POR UNANIMIDAD EN LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2018.

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
10-08/2018	Listado de Casos No DCOP "A" /01/2018, referente al Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado en el tramo de Calle Panorama a Calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco.".	Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"	----------	----------	X	Se aprobó por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos.

0000020

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE OBRAS PÚBLICAS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2018

REFERENCIA	ACUERDO	AREA RESPONSABLE	NO ATENDIDO	PENDIENTE	CONCLUIDO	SITUACION
11-08/2018	Listado de Casos No. DCOP "A"/02/2018,"referente a la Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Reconstrucción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco, a precio alzado y tiempo determinado en el tramo de Calle Panorama a Calle Cocoxochitl, ubicado en el Pueblo Santa María Nativitas, Delegación Xochimilco.	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	----------	----------	X	Se aprobó por unanimidad, por lo que se procederá a la formalización del contrato mediante el procedimiento de Adjudicación Directa en apego al fundamento legal y términos.

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITÉ DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

5. Estudio y opinión de los siguientes asuntos:

5.1. Reporte de Contratos celebrados por Concurso, Adjudicación y Convenio en Monto

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Ingeniería de Costos y Normatividad de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2016
EJERCICIO 2016 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA: $1,236,651,414.27

AREA OPERATIVA	A LICITACIÓN PUBLICA		B CONVENIOS DE LICITACIONES PUBLICAS		C INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		D CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		E ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		F CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		G ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		H TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"			514,931,928.09				$ 12,253,595.70		$ 616,482,494.22						1,143,668,018.01	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"			92,983,396.26												92,983,396.26	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"															0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	12,253,595.70	0.00	616,482,494.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,651,414.27	0.00
PORCENTAJES:	$0.00 / $1,236,651,414.27	0.00%	$0.00 / $1,236,651,414.27	0.00%	$0.00 / $1,236,651,414.27	0.00%	$12,253,595.70 / $1,236,651,414.27	0.99%	$616,482,494.22 / $1,236,651,414.27	49.85%	$0.00 / $1,236,651,414.27	0.00%	$0.00 / $1,236,651,414.27	0.00%	$1,236,651,414.27 / $1,236,651,414.27	100.00%

OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA
E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)

OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF. C+D+E+F+G / $628,736,089.92 / $1,236,651,414.27 — 50.84%

CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO

A+B+C+D+E+F+G / GASTO DE INVERSIÓN — $1,236,651,414.27 / $1,236,651,414.27 — 100.00%

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00001023

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

PROGRAMA DE OBRAS 2017
EJERCICIO 2017 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA: $2,225,501,146.97

AREA OPERATIVA	A LICITACIÓN PUBLICA		B CONVENIOS DE LICITACIONES PUBLICAS		C INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		D CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		E ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		F CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		G ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		H TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"	$ 16,954,709.07														16,954,709.07	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"	2,154,166,382.12								$ 54,380,055.78						2,208,546,437.90	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"															0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LICITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															0.00	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	2,171,121,091.19	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,380,055.78	0.00		0.00	0.00	0.00	2,225,501,146.97	0.00
PORCENTAJES:	$2,171,121,091.19 / $2,225,501,146.97	97.56%	$0.00 / $2,225,501,146.97	0.00%	$0.00 / $2,225,501,146.97	0.00%	$0.00 / $2,225,501,146.97	0.00%	$54,380,055.78 / $2,225,501,146.97	2.44%	$0.00 / $2,225,501,146.97	0.00%	$0.00 / $2,225,501,146.97	0.00%	$2,225,501,146.97 / $2,225,501,146.97	100.00%

OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA
E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)

OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF.	C+D+E+F+G	$54,380,055.78 / $2,225,501,146.97	2.44%

CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO 0

A+B+C+D+E+F+G / GASTO DE INVERSIÓN	$2,225,501,146.97 / $2,225,501,146.97	100.00%

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

PROGRAMA DE OBRAS 2018
EJERCICIO 2018 CON FECHA DE CORTE AL 31 DE JULIO DEL 2018

INVERSION AUTORIZADA: $188,932,628.06

AREA OPERATIVA	A LICITACIÓN PUBLICA		B CONVENIOS DE LICITACIONES PUBLICAS		C INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ART. 41 LOPSRM, 61 LOPDF		D CONVENIOS INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS ART. 56 LOPDF, 59 LOPSRM		E ADJUDICACIONES DIRECTAS ART. 62 LOPDF 43 LOPSRM		F CONVENIOS ADJUDICACIÓN DIRECTA ART. 62 LOPDF, 43 LOPSRM		G ADJUDICACIONES DIRECTAS ART 63 (LOPDF) ART 42 (LOP y SRM)		H TOTALES	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "A"													$ 21,310,651.52		21,310,651.52	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "B"					$ 33,622,452.30				$ 1,024,642.50				$ 20,492,850.00		55,139,944.80	0.00
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN "C"					$ 4,256,327.88				$ 3,041,623.00				$ 58,404,246.18		65,702,197.06	0.00
SUBDIRECCION DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS									$ 2,938,000.39				$ 31,985,463.02		34,923,463.41	0.00
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO															0.00	0.00
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS CONCESIONADAS															0.00	0.00
REVALIDACIÓN															0.00	0.00
SALDO DE CONTRATOS LIQ Y RESCINDIDOS																
MONTO CONTRATADO PARA OBRA	0.00	0.00		0.00	37,878,780.18	0.00	0.00	0.00	7,004,265.89	0.00		0.00	132,193,210.72	0.00	177,076,256.79	0.00
PORCENTAJES:	$0.00 / $177,076,256.79	0.00%	$0.00 / $177,076,256.79	0.00%	$37,878,780.18 / $177,076,256.79	21.39%	$0.00 / $177,076,256.79	0.00%	$7,004,265.89 / $177,076,256.79	3.96%	$0.00 / $177,076,256.79	0.00%	$132,193,210.72 / $177,076,256.79	74.65%	$177,076,256.79 / $177,076,256.79	100.00%

OPERACIONES DE ADJUDICACION DIRECTA
E INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PERSONAS
CONTRA INVERSIÓN AUTORIZADA (ART. 62 Y 63 LOPDF, 42 Y 43 LOPSRM)

OPERACIONES RESPECTO AL ART. 62 DE LA LOPDF. C+D+E+F+G / $177,076,256.79 / $177,076,256.79 — 100.00%

CONTRATADO CONTRA AUTORIZADO

A+B+C+D+E+F+G / GASTO DE INVERSIÓN — $177,076,256.79 / $177,076,256.79 — 100.00%

0

REVISO

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0009 025

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

ADJUDICACIONES DIRECTAS ASIGNADAS EN EL PERIODO DE JULIO 2018

ÁREA	CONTRATO	NO. AD	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
A	DGOP-AD-L-3-023-18	OPAD-DCOA-L-020-18	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA EJECUCIÓN DE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DE LOS INMUEBLES UBICADOS EN **BALSAS No. 18 Y MIRAVALLE No. 913**, COLONIA MIRAVALLE, C.P. 03580	$ 412,867.00	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.		X	08-ene-18	31-ago-18
A	DGOP-AD-L-3-024-18	OPAD-DCOA-L-021-18	"SUPERVISIÓN TÉCNICA DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE **HAMBURGO No. 112**, COLONIA JUÁREZ, C.P. 06600, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE	$ 465,000.00	GRUPO CONSTRUCTOR DAFSO, S.A. DE C.V.		X	08-ene-18	31-jul-18
C	DGOP-AD-L-2-025-18	OPAD-DCOC-L-022-18	DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, UBICADO EN LA **CALLE DE GALICIA NO. 245**, COLONIA ÁLAMOS, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO	$ 8,834,560.00	CIMA ARQUITECTURA CREATIVA, S.A. DE C.V.	X		20-jun-18	16-jul-18
C	DGOP-AD-L-3-026-18	OPAD-DCOC-L-023-18	**SUPERVISIÓN**, CONTROL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIO CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, UBICADO EN LA CALLE DE **GALICIA NO. 245**, COLONIA	$ 420,815.00	CONSTRUCTORA PIGMA, S.A. DE C.V.		X	20-jun-18	23-jul-18
SAGTOP	DGOP-AD-L-2-027-18	OPAD-SAGTOP-L-024-18	DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE **AZORES NO. 609**, TORRE POSTERIOR (CUERPO "B")	$ 9,297,980.00	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU, S.A. DE C.V.	X		16-jul-18	01-sep-18
SAGTOP	DGOP-AD-L-3-028-18	OPAD-SAGTOP-L-025-18	**SUPERVISIÓN** DE LA DEMOLICIÓN Y RETIRO DE ESCOMBROS EN EL INMUEBLE UBICADO EN CALLE **AZORES NO. 609**, TORRE POSTERIOR (CUERPO "B")	$ 464,869.00	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE, S.A. DE C.V.		X	09-jul-18	08-sep-18
C	DGOP-AD-L-2-029-18	OPAD-DCOC-L-026-18	"DEMOLICIÓN DE EDIFICIO **"TORRE A Y C"** CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADO EN CALLE **PAZ MONTES DE OCA NO. 93** COLONIA GENERAL PEDRO MARÍA ANAYA, DELEGACIÓN	$ 11,040,556.36	Building Height, S.A. de C.V.	X		23-jul-18	22-sep-18
C	DGOP-AD-L-3-030-18	OPAD-DCOC-L-027-18	**"SUPERVISIÓN** DE LA DEMOLICIÓN DE EDIFICIO **"TORRE A Y C"** CON DAÑOS ESTRUCTURALES OCASIONADOS POR EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017, UBICADO EN CALLE **PAZ MONTES DE OCA NO. 93** COLONIA GENERAL PEDRO	$ 544,520.24	Ingeniería Integral Consultores México, S.A. de C.V.		X	23-jul-18	22-sep-18

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

0000 026

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO 2018

POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO
C	DGOP-OPIR-L-3-031-18	OPIR-DCOC-L-005-18	ELABORACIÓN DE LA ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE S/N. COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, CIUDAD DE MÉXICO	$ 4,256,327.88	Planeación Diseño y Construcción de Obra, S.A: de C.V.		X	27-jul-18	26-dic-18

SUMA = $4,256,327.88

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

00001027

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Ingeniería de Costos y Contratos de Obras Públicas

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIONES EFECTUADAS EN EL MES DE JULIO 2018

POR LICITACIÓN PÚBLICA

ÁREA	CONTRATO	NO. DE INVITACIÓN	OBRA/SERVICIO	MONTO	EMPRESA	TIPO		FECHA	
						OBRA	SERVICIO	INICIO	TERMINO

A LA FECHA NO HUBO CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA

SUMA = $0.00

REVISÓ

ING. SALVADOR FONSECA LARIOS
SUBDIRECTOR DE PROCEDIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

5.2. Avance de los Contratos del Ejercicio 2008

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	1*	4	1	0	5	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**8**	**2**	**1**	**4**	**6**	**0**	**10**	**5**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": *EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	2	1 *	4	1	0	5	0
TOTAL	**3**	**2**	**1 ***	**4**	**1**	**0**	**5**	**0**

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA, UNA EMPRESA SE INCONFORMÓ AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

00001031

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
RELACIÓN DE CONTRATOS EJERCICIO 2008

Corte al 31 de julio de 2018

NÚMERO		FF	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2008	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO (PAGADO)	
				Construcción del Acueducto Constituyentes (Las Torres), ubicado en la Intersección de Av. Constituyentes y Av. Acueducto (De las Torres), en las Delegaciones Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo			**$1,273,221.86**	**$0.00**					**$0.00**	**$1,265,034.24**	**$0.00**			
1	V07.01.3.0042/REV	6S	IR	Servinco, S.A. de C.V.	Supervisión de la Construcción del Deprimido Vehicular Acueducto Constituyentes (Las Torres)	25/08/2007	31/03/2008	$1,273,221.86	$0.00	ANTICIPO	$0.00	-	-	$0.00	$1,265,034.24	$0.00	100.00%	99.36%	PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, PORQUE EXISTE INCONFORMIDAD DE LA EMPRESA AL RESULTADO DE LA AUDITORÍA DE LA C.I. Y SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN RELACIÓN A ESTA OBSERVACIÓN.
										AMORTIZADO	$0.00								
										POR AMORTIZAR	$0.00								
				Portal de Puebla, Ubicado en los kms 22+500, 22+650 y 22+800 de la Autopista México-Puebla, en los límites de la Delegación Iztapalapa con el Municipio de la Paz Estado de México				**$7,128,523.70**	**$0.00**					**$0.00**	**$2,155,001.72**	**$0.00**			
2	V07.01.2.0308/REV	20	IR	GRUPO KEOPS, S.A. DE C.V.	Construcción del Portal de Acceso Carretero en la Autopista México - Puebla	01/12/2007	16/04/2008	$7,128,523.70	$0.00	ANTICIPO	$1,421,515.27	-	-	$0.00	$2,155,001.72	$0.00	100.00%	100.00%	TERMINACIÓN ANTICIPADA, PENDIENTE QUE LA EMPRESA DEVUELVA EL SALDO DEL ANTICIPO E INTERESES, LA EMPRESA DEVOLVIÓ $200,000.00 MEDIANTE CHEQUE DE CAJA EL 21-FEB-12 Y SE TOMÓ A CUENTA EL IMPORTE DE $256,417.20 DE GASTOS NO RECUPERABLES, AL 31-AGO-2012 ADEUDA $744,353.62 ADEMÁS $524,854.27 DE INTERESES. POSIBLE COMPENSACIÓN DE ADEUDOS CON CONTRATOS IN08.IR.L.2.028, IN08.AD.L.2.416 Y IN08.AD.L.2.360. SE TIENE EN REVISIÓN IMPORTE TOTAL QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-10-08.**
										AMORTIZADO	$677,161.65								
										POR AMORTIZAR	$744,353.62								
SUBTOTAL								**8,401,745.56**	-					-	**3,420,035.96**	-			
				Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez y Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior.			**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
3	EP08.IR.F.1.206	00	IR	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Vialidad del Eje 10 Sur, en el tramo comprendido de Av. Estanislao Ramírez Ruiz a la Autopista México Puebla, Delegación Tlalpan.	25/09/2008	26/12/2008	$4,049,528.22	$0.00	ANTICIPO	$404,952.82			$0.00	$2,735,362.40	$0.00	100.00%	67.55%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN IMPORTE DE $1,314,165.82 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 7-08-09.**
										AMORTIZADO	$404,952.82								
										POR AMORTIZAR	$0.00								
4	EP08.AD.L.1.242	00	AD	Colinas de Buen, S.A. de C.V.	Proyecto Ejecutivo a precios unitarios y tiempo determinado del Puente Vehicular Deprimido Río Mixcoac - Av. Insurgentes y Circuito Interior, Delegación Benito Juárez.	01/11/2008	31/12/2008	$8,279,915.58	$0.00	ANTICIPO	$827,991.56			$0.00	$6,314,138.25	$0.00	100.00%	76.26%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, RECEPCIONADO. EXISTE UN IMPORTE DE $1,965,77.33 QUE SE ADEUDA. **RECEPCIONADO EL 31-07-09.**
										AMORTIZADO	$827,991.56	-	-						
										POR AMORTIZAR	$0.00								
5	EP08.IR.L.1.192	00	IR	Ingeniería y Desarrollos de las Truchas, S.A. de C.V.	Proyecto ejecutivo para el Puente Vehicular, ubicado en Benjamín Franklin - Eje 3 y 4 Sur y Circuito Interior, que está compuesto por las siguientes zonas: Puente Vehicular Deprimido ubicado en la Calle de Alfonso Reyes - Gob. José María Torres (Proyecto 1) Puente Vehicular.	30/08/2008	30/12/2008	$5,048,606.46	$0.00	ANTICIPO	$504,860.65			$0.00	$3,739,403.25	$1,063,377.40	100.00%	74.07%	OBRA TERMINADA DESDE 2008, PENDIENTE DE LIQUIDAR, EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA NO PROPORCIONÓ EL PROYECTO COMPLETO. **RECEPCIONADA EL 24-07-09.**
										AMORTIZADO	$504,860.65								
										POR AMORTIZAR	$0.00								
SUBTOTAL								**$17,378,050.26**	**$0.00**					**$0.00**	**$12,788,903.90**	**$1,063,377.40**			
GRAN TOTAL								**25,779,795.82**	-					**$0.00**	**16,208,939.86**	**1,063,377.40**			

NOTA: * CONTRATO EN PROCESO DE REVISIÓN POR ENTREGA DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍA	TOTAL DE ANTICIPOS	
25,779,795.82	-	ANTICIPO	$3,159,320.30
		AMORTIZADO	$2,414,966.68
		POR AMORTIZAR	$744,353.62

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
16,208,939.86	1,063,377.40		

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

SOBSE

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 489
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 – 1415 Ext. 212

0000032

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	0	5	0	5	5
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**	**5**

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Publicas "B"

Fecha de corte: 31 de julio 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
RELACIÓN DE CONTRATOS 2008

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
MODULOS																			
1	ED08.IR.L.2.0025		I.R.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCION DE CASETAS PARA MODULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LA DELEG. IZTAPALAPA PAQ.III, Y LOS MODULOS 23,56,58,59,62,64,65 Y 71	14/04/2008	12/07/2008	8,219,544.75		ANTICIPO	2,465,863.43				0.00	0.00	0.00%	30.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDÍCA ENVIO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EL CASO, CON EL OFICIO N° GDF/SOS/DGOP/0039/2010, DEL 15/01/10
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	2,465,863.43								
2	ED08.AD.L.2.0075		A.D.	ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 1 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	30/06/2008	12/09/2008	1,184,302.52		ANTICIPO	592,151.26				0.00	0.00	0.00%	0.00%	OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA, EL ÁREA JURIDICA ESTA EN TRAMITES PARA RECUPERACIÓN DE FIANZA DE ANTICIPO.
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	592,151.26								
3	ED08.AD.L.2.0218		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 7 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				86,010.80	0.00	100.00%	8.04%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-056-2010, DEL 13/04/10
										AMORTIZADO	73,109.18								
										POR AMORTIZAR	461,905.13								
4	ED08.AD.L.2.0219		A.D.	MEXICANA DE OBRAS Y SERVICIOS, S.A DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO NO. 28 DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC	17/10/2008	19/12/2008	1,070,028.63		ANTICIPO	535,014.31				848,328.55	0.00	100.00%	79.28%	SE SOLICITA INICIAR LA RECUPERACIÓN DEL ANTICIPO AL JURÍDICO, SE ENVIA LA DOCUMENTACIÓN CON EL OFICIO N° SOS-DGOP-DE-SEA-066-2010, DEL 29/04/10
										AMORTIZADO	414,577.78								
										POR AMORTIZAR	120,436.53								
TERMINACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE IZTAPALAPA.																			
5	ED08.LP.L.2.0374		L.P.	CONSORCIO CORPORATIVO DE CONSTRUCCION	TERMINACION DE LOS TRABAJOS DEL PARQUE IZTAPALAPA	21/11/2008	31/12/2008	5,033,607.99		ANTICIPO	1,510,082.40				0.00	826,058.62	1.37%	16.41%	EN ESTE CONTRATO SE REALIZA UNA TERMINACION ANTICIPADA POR FALTA DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO 2009. EN PODER DEL JURIDICO EL PROCESO DE DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO.ESTIMACIÓN 1 DE LIQUIDACION EN ADEFAS
										AMORTIZADO	799,481.10								
										POR AMORTIZAR	710,601.30								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
16,677,512.52		ANTICIPO	5,638,125.71
		AMORTIZADO	1,287,168.06
		POR AMORTIZAR	4,350,957.65

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
934,339.35	826,058.62	20.27%	10.62%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

0000 034

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

5.3. Avance de los Contratos del Ejercicio 2011

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2011

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	1	0	1	0	0	1	1
TOTAL	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**1**	**1**

NOTA: SE REPORTA ESTA REVALIDACIÓN, EN VIRTUD DE QUE NO SE CUENTA CON RECURSOS PARA LIQUIDAR EL CONTRATO, ASÍ MISMO LA EMPRESA INTERPUSO DEMANDA PARA EL PAGO DE SUS ADEUDOS.

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2011

Corte al 31 de Julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2011	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN			AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario																	
1	T07.01.2.0073/REV4	Fondo Metropolitano	LP	Alfa Proveedores y Contratistas, S.A. de C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Anillo Periférico-Arco Norte y Av. Centenario, ubicado en la colindancia con el Estado de México y la Delegación Gustavo A. Madero	15/08/2007	30/01/2011	172,370,342.35	7,427,106.73	0.00	ANTICIPO	0.00	---	---	6,585,981.21	7,408,159.04	0.00	841,125.52	100.00%	99.74%	**RECEPCIONADO EL 21-MAR-12.** PENDIENTE DE LIQUIDAR, EXISTE UN ADEUDO DE $841,125.52 DEBIDO A QUE SE TENÍA EN PROCESO DE AUDITORÍA AOPE/103/10 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2010 Y EN PROCESO DE REVISIÓN LA AUDITORIA AOPE/103/11 DE LA CMHALDF PARA C.P. 2011. PENDIENTE DE ELABORAR ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. PENDIENTE LIBERACIÓN DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y/O VICIOS OCULTOS
											AMORTIZADO	0.00									
											POR AMORTIZAR	0.00									
TOTALES								**172,370,342.35**	**7,427,106.73**	**0.00**					**6,585,981.21**	**7,408,159.04**	**0.00**				

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
172,370,342.35		0.00	ANTICIPO	0.00
			AMORTIZADO	0.00
			POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES			AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE		FÍSICO	FINANCIERO
7,408,159.04	0.00			

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

SOBSE

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 – 1415 Ext. 212

0000037

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

5.4. Avance de los Contratos del Ejercicio 2012

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2012

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	0	2	1*	0	2	0	2	0
TOTAL	**0**	**2**	**1***	**0**	**2**	**0**	2	**0**

NOTA: * EXISTE UN CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortíz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

039

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Corte al 31 de Julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2012	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan				**295,145,110.08**	**50,556,754.93**	**0.00**					**0.00**	**25,887,919.52**	**0.00**			
1	IN08.LP.F.2.175/REV4	FONDO METROPOLITANO	LP	PROYECTOS Y DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A.P.I. DE C.V.	Construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcoyotl, en el Estado de México.	18/09/2008	31/10/2012	270,849,294.59	47,268,281.96	0.00	ANTICIPO	7,964,948.77	23/04/2012	31/10/2012	0.00	23,065,718.40	0.00	100.00%	48.80%	PENDIENTE DE LIQUIDAR EN VIRTUD DE LOS **PROCESOS DE AUDITORÍA POR LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12** CUENTA PÚBLICA 2012. CONTRATO CON TERMINACIÓN ANTICIPADA. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR $3,346,800.21, INCLUYE LA RECUPERACIÓN DE ANTICIPO PEMDIENTE DE AMORTIZAR, CON MOTIVO DEL COSTO INDIRECTO
											AMORTIZADO	6,463,081.60							
											POR AMORTIZAR	1,501,867.17							
2	IN08.IR.F.3.316/REV4	FONDO METROPOLITANO	IR	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Técnico para la construcción del Distribuidor Vial Calle 7- Av. Chimalhuacan, ubicado en los límites de las Delegaciones Iztacalco y Venustiano Carranza, con el Municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de	06/11/2008	31/10/2012	24,295,815.49	3,290,492.97	0.00	ANTICIPO	0.00	23/04/2012	31/10/2012	0.00	2,822,201.12	0.00	100.00%	85.77%	CONTRATO MULTIANUAL. EL AVANCE FÍSICO ES DEL TOTAL DEL CONTRATO Y EL FINANCIERO SOLO DEL EJERCICIO 2012. PENDIENTE DE LIBERAR FIANZAS DE CUMPLIMIENTO. CONTRATO **EN REVISIÓN DE LA CMHALDF AUDITORIA AOPE/103/11 CUENTA PÚBLICA 2011 Y AOPE/102/12 CUENTA PÚBLICA 2012.** PENDIENTE PAGO DE ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN Y AJUSTE DE COSTOS. EXISTE UN SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA POR AJUSTE DE COSTOS Y SERVICOS REALIZADOS, SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN ESCALATORIA, POR UN IMPORTE APROXIMADO DE $989,552.40. SE CUENTA CON UNA ESTIMACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS POR UN IMPORTE DE $521,260.55.
											AMORTIZADO	0.00							
											POR AMORTIZAR	0.00							
TOTALES								**295,145,110.08**	**50,556,754.93**	**0.00**					**0.00**	**25,887,919.52**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
295,145,110.08		0.00	ANTICIPO	7,964,948.77
			AMORTIZADO	6,463,081.60
			POR AMORTIZAR	1,501,867.17

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
25,887,919.52	0.00		

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz.
Director de Construcción de Obras Públicas "A"

SOBSE

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 – 1415 Ext. 212

0000 040

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

5.5. Avance de los Contratos del Ejercicio 2014

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2014

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0
TOTAL	**22**	**6**	**0**	**21**	**7**	**20**	**8**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADOS 1 ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2014

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	3	1	0	1	3	0	4	0
TOTAL	**3**	**1**	**0**	**1**	**3**	**0**	**4**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 1 ES REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL EJERCICIO 2013 Y 3 SON ADJUDICADOS EN EL 2014.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2014

Corte al 31 de Julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México.				**1,156,400.00**	**1,106,400.00**	**0.00**					**0.00**	**1,082,375.12**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-2-034-13	RECURSOS OTROS FEDERALES-PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 33	AD	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero del Proyecto Integral para la Construcción del Hospital Veterinario de la Ciudad de México, ubicado en calle Carlos L. Gracidas esquina con eje 6 sur (Luis Méndez) s/n Colonia Santa Cruz Meyehualco, C. P. 09209, Delegación Iztapalapa, México, Distrito Federal.	31/12/2013	31/12/2014	1,156,400.00	1,106,400.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,082,375.12	0.00	100.00%	97.83%	Servicios concluidos. Contrato recepcionado pendiente de liquidar. Se cuenta con la estimación liquidatoria, elaborada y autorizada., misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal				**208,394.16**	**208,394.16**	**0.00**					**0.00**	**197,106.04**	**0.00**			
2	DGOP-AD-F-3-003-14	FONDO METROPOLITANO	AD	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO GALU, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para el mantenimiento correctivo y preventivo de 45 puentes peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, correspondientes a las peticiones ciudadanas del 072	28/05/2014	31/12/2014	208,394.16	208,394.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	197,106.04	0.00	100.00%	94.58%	Servicios concluidos. Pendiente de recepcionar y de liquidar, la cual se considera en la modalidad de ADEFAS.
				Mantenimiento a Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**12,798,909.40**	**12,798,909.40**	**0.00**					**0.00**	**12,573,850.67**	**0.00**			
3	DGOP-AD-L-1-032-14	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto a precio alzado y tiempo determinado del mantenimiento de cinco puentes vehiculares, ubicados en las diferentes delegaciones del distrito federal	01/11/2014	31/12/2014	12,798,909.40	12,798,909.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	12,573,850.67	0.00	100.00%	98.24%	**Recepcionado el 15-dic-2015.** Servicios concluidos. Pendiente de liquidación, misma que se considera en la modalidad de ADEFAS.
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**570,139,718.64**	**0.00**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
4	DGOP-AD-F-1-034-14	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	0.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	149,799,999.99 0.00 149,799,999.99	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	Se otorgó el 26.27% de anticipo, no se registra avance físico, en virtud de que los trabajos iniciaron hasta el 18 de abril de 2015. El avance financiero corresponde al avance del ejercido correspondiente al ejercicio reportado.
TOTALES								**584,303,422.20**	**14,113,703.56**	**0.00**					**0.00**	**13,853,331.83**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
584,303,422.20		**0.00**	ANTICIPO	**149,799,999.99**
			AMORTIZADO	**0.00**
			POR AMORTIZAR	**149,799,999.99**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
13,853,331.83	**0.00**		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

SOBSE

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 – 1416 Ext. 212

0000044

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2014

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	19	5	0	20	4	20	4	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2014

NÚMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2014	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-AD-L-5-012-14	LOCALES	A D	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S A DE C V	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE OBRA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" INTEGRADO POR DIFERENTES ESCUELAS UBICADAS EN EL DISTRITO FEDERAL (PAQUETES 2, 3, 5 Y 11)	23-sep-14	31-dic-14	$1,439,016.24	$1,439,016.24	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,397,841.08	$0.00	100.00%	97.12%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-LPN-1-015-14	LOCALES	L P	PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y ANALISIS DE OBRAS S A DE C V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 3), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA "LUCIO TAPIA", Y SECUNDARIA TÉCNICA No. 23 "MARIANO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN CUAUHTEMOC Y EL JARDÍN DE NIÑOS "ESTADO DE GUANAJUATO, UBICADO EN LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA.	8-oct-14	31-dic-14	$14,200,007.13	$14,200,007.73	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	6-oct-14	31-dic-14	$1,579,480.37	$14,188,179.40	$0.00	100.00%	89.90%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-LPN-L-1-017-14	LOCALES	L P	MULTISERVICIOS INTEGRALES DE AMÉRICA, S A DE C V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 2) INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 88 "IGNACIO GARCÍA TÉLLEZ" UBICADA EN LA DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN, ESC. SEC. DIURNA No 45 "MARIA ENRIQUETA CAMARILLO" Y ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE REVUELTAS UBICADAS EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, ESC. SEC. DIURNA 188 "AZTECAS" Y ESC. PRIMARIA "REPUBLICA DE GUATEMALA" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN COYOACÁN	7-oct-14	31-dic-14	$14,216,701.69	$14,216,701.69	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	7-oct-14	31-dic-14	$2,039,474.74	$14,204,241.76	$0.00	100.00%	87.38%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
4	DGOP-LPN-L-1-020-14	LOCALES	L P	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S A DE C V	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO "PROGRAMA ESCUELAS DIGNAS 2014" (PAQUETE 9), INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES ESCUELAS: SECUNDARIA TÉCNICA NO. 51, SECUNDARIA "MANUEL GAMIO", PRIMARIA "PLAN DE SAN LUIS" Y LA ESCUELA SECUNDARIA DIURNA NO. 264 "MIGUEL SERVET" UBICADAS EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA	9-oct-14	31-dic-14	$21,197,666.17	$21,197,666.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$7,887,070.84	$5,439,246.76	100.00%	37.21%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

NOTA: DEBIDO A QUE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C" YA EFECTUÓ LAS ACCIONES DE ACUERDO A SUS FACULTADES DENOMINADAS LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO, SIENDO QUE EL PAGO YA NO DEPENDE DE ESTA ÁREA EJECUTORA DE LOS TRABAJOS, SE DARÁN DE BAJA PARA ESTE REPORTE LOS CONTRATOS QUE TENGAN ESTIMACIONES EN ADEFAS.
DERIVADO DE QUE EN ESTA CARPETA DEL SUBCOMITÉ YA EXISTE UN REPORTE EMITIDO POR LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DE LOS CONTRATOS QUE SE ENCUENTRAN EN DICHA SITUACIÓN.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
51,053,391.83	0.00	ANTICIPOS	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
37,675,133.08	5,439,246.76	100.00%	77.90%

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

5.6 Avance de los contratos del Ejercicio 2015

0000047

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2015

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0
TOTAL	**40**	**1**	**0**	**38**	**3**	**30**	**11**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": LOS CONTRATOS REPORTADO DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

0000 048

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2015

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	1	0	2	1	0	3	0
TOTAL	**2**	**1**	**0**	**2**	**1**	**0**	**3**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO; DOS SON ADJUDICADOS EN EL EJERCICIO 2015 Y UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014, ASÍ MISMO, UNO ESTÁ EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y DOS ESTÁN CONCLUIDOS.

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

0000049

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2015

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Reconstrucción de Puentes Peatonales y juntas constructivas de Puentes Vehiculares (Primera y segunda etapa)				**9,576,274.47**	**9,576,274.47**	**0.00**					**0.00**	**9,517,590.04**	**0.00**			
1	DGOP-IR-F-1-055-15	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS.	IR	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de juntas de dilatación y contracción para superficies de rodamiento en diversos puentes vehiculares y distribuidores viales en la Delegaciones: Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo en el Distrito federal.	01/12/2015	31/12/2015	9,576,274.47	9,576,274.47	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	9,517,590.04	0.00	100.00%	99.39%	Trabajos concluidos.Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-05-2016.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**570,139,718.64**	**37,397,819.40**	**0.00**					**0.00**	**19,349,732.64**	**0.00**			
2	DGOP-AD-F-1-034-14/REV	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	37,397,819.40	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	19,349,732.64	0.00	6.30%	3.39%	El avance físico y financiero, corresponde al acumulado del ejercicio que se reporta, del contrato multianual.
											AMORTIZADO	5,083,999.24								
											POR AMORTIZAR	144,716,000.75								
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**7,598,718.20**	**3,799,359.10**	**0.00**					**0.00**	**3,796,394.64**	**0.00**			
3	DGOP-IR-F-1-045-15	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A DEC.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	3,796,394.64	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS, en virtid de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS. **Recepcionado el 31-01-2017.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**587,314,711.31**	**50,773,452.97**	**0.00**					**0.00**	**32,663,717.32**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
587,314,711.31		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**5,083,999.24**
			POR AMORTIZAR	**144,716,000.75**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
32,663,717.32	**0.00**		

Ing. José Alejandro Cano Nerín.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

SOBSE

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 – 1415 Ext. 212

0000050

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2015

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	38	0	0	36	2	30	8	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

NÚMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-IR-F-4-008-15	FEDERALES	I R	APZA ARQUITECTURA S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD "IXNAHUALTONGO", EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA VENUSTIANO CARRANZA, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA.	18-jun-15	31-dic-15	$12,545,385.48	$12,545,385.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$12,371,385.47	$174,000.01	100.00%	98.61%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
2	DGOP-LPN-L-1-008-15	LOCALES	L P	GRUPO KOPIL S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	25-jun-15	31-dic-15	$64,351,497.20	$64,351,497.20	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$64,023,848.68	$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
3	DGOP-IR-F-2-015-15	FEDERALES	I R	2M ARQUITECTOS S A DE C V	CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD AMPLIACIÓN PRESIDENTES EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA ÁLVARO OBREGÓN.	2-jul-15	31-dic-15	$4,984,993.30	$4,984,993.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,952,620.06	$32,373.24	100.00%	99.35%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
4	DGOP-IR-L-5-016-15	LOCALES	I R	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA, S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III"	6-jul-15	31-dic-15	$2,360,142.08	$2,360,142.08	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$2,323,593.68	$0.00	100.00%	98.45%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
5	DGOP-IR-F-2-020-15	FEDERALES	I R	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S A DE C V	CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO A DEL CENTRO DE SALUD SAN GREGORIO ATLAPULCO	5-ago-15	31-dic-15	$11,805,925.59	$11,805,925.59	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$11,745,134.34	$0.00	100.00%	99.49%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
6	DGOP-IR-F-4-021-15	FEDERALES	I R	GH CONSTRUCONSULTORES S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE GERIATRÍA EN EL CENTRO DE SALUD DR. MANUEL PESQUEIRA	6-ago-15	31-dic-15	$9,998,798.33	$9,998,798.33	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$9,939,384.00	$0.00	100.00%	99.41%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
7	DGOP-AD-F-4-022-15	FEDERALES	A D	GOBRAJA CONSTRUCTORES, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TEOTONGO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA IZTAPALAPA.	18-ago-15	31-dic-15	$12,998,089.11	$12,998,089.11	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$12,911,089.13	$0.00	100.00%	99.33%	TRABAJOS CONCLUIDOS, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"

CDMX

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

NÚMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FISICO	FINANCIERO	
8	DGOP-IR-L-4-054-15	LOCALES	IR	2M ARQUITECTOS S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD EMOCIONAL PARA JÓVENES "CUÍDATE"	3-nov-15	31-dic-15	$3,995,354.20	$3,995,354.20	0.00	ANTICIPOS	N/A	N/A	N/A	N/A	$3,935,264.79	$60,089.44	100.00%	98.50%	CONTRATO RECEPCIONADO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO.
											AMORTIZADO	N/A								
											POR AMORTIZAR	N/A								

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
123,040,155.29	0.00	AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
122,202,300.15	266,462.69	100.00%	99.08%

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

0000 053

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

5.7. Avance de los contratos del Ejercicio 2016

0054

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	24	2	0	19	7	0	26	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	2	3	2	3	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	7	15	7	15	0
TOTAL	**51**	**2**	**0**	**28**	**25**	**9**	**44**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, 24 SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADOS EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, 21 ESTÁN CONCLUIDOS Y 5 ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	24	2	0	19	7	0	26	0
TOTAL	**24**	**2**	**0**	**19**	**7**	**0**	**26**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, VEINTICUATRO SE ADJUDICARON ESTE AÑO Y DOS SON REVALIDACIONES DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y UNO ADJUDICADO EN EL 2015, DEL TOTAL DE CONTRATOS REPORTADOS, VEINTIUNO ESTÁN CONCLUIDOS Y CINCO ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0000 056

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**604,228,898.51**	**156,786,223.10**	**0.00**					**0.00**	**71,472,303.94**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV2	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	145,963,210.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 28,530,506.64 116,185,494.11	-	-	0.00	62,474,941.28	0.00	13.97%	10.96%	El avance físico y financiero, corresponde al ejercicio que se reporta, del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018
2	DGOP-AD-L-5-001-16	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	10,823,012.55	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	8,997,362.66	0.00	26.39%	26.39%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
				Construcción de Páneles Solares				**17,227,956.11**	**17,227,956.11**	**0.00**					**0.00**	**17,220,950.21**	**0.00**			
3	DGOP-LPN-L-4-002-16	RECURSOS FISCALES	LP	SISTEMAS MULTIPROGRESIVOS, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral de eficiencia energética y construcción de un sistema de cogeneración de energía en los edificios de Oficialía Mayor, nuevo y antiguo Palacio Virreinal.	05/05/2016	08/09/2016	17,227,956.11	17,227,956.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	17,220,950.21	0.00	100.00%	99.96%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 30-jun-17.**
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**16,332,418.34**	**12,533,059.24**	**0.00**					**0.00**	**12,104,060.64**	**0.00**			
4	DGOP-IR-F-1-045-15/REV	FONDO METROPOLITANO	IR	HVAC MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DEC.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 32 Puentes Peatonales ubicados en diversos puntos de la Ciudad de México, derivado de revisiones programadas, peticiones ciudadanas y reportes realizados mediante Sistema de Atención 072	17/09/2015	07/02/2016	7,598,718.20	3,799,359.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	3,425,396.48	0.00	100.00%	95.04%	Trabajos concluidos. Pendiente de liquidación misma que se realizará en la modalidad de ADEFAS, en virtud de que se encuentra en proceso de auditoría por parte de la CISOS **Recepcionado el 31-01-2017.**
5	DGOP-LPN-F-4-020-16	FONDO METROPOLITANO	LPN	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Proyecto Integral a precio alzado y tiempo determinado de la reposición de una trabe primaria Tipo AASHTO dañada, del puente peatonal Estadio Azteca, ubicado en Calzada de Tlalpan, Colonia Santa Úrsula Coapa, Delegación Coyoacán, Ciudad de México.	23/09/2016	31/12/2016	4,444,042.68	4,444,042.68	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	4,436,473.40	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
6	DGOP-IR-F-1-021-16	FONDO METROPOLITANO	IR	SERVICIOS DE INGENIERÍA INTEGRAL G4S, S.A. DE C.V.	Mantenimiento preventivo y correctivo de 11 elevadores y 4 puentes peatonales, ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado de peticiones ciudadanas, dependencias oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante Sistema de Atención del 072.	27/09/2016	31/12/2016	4,289,657.46	4,289,657.46	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	4,242,190.76	0.00	100.00%	98.89%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 21-dic-17.**

0000 057

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mejoramiento de Infraestructura Urbana-Mantenimiento de Puentes Vehiculares en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**435,032.13**	**435,032.13**	**0.00**					**0.00**	**402,320.49**	**0.00**			
7	DGOP-AD-L-4-044-16	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la reparación de losa y aleros de trabes de la gasa Sur-Oriente del Puente Vehicular, Deportivo Oceanía, ubicado en la intersección de las Avenidas 608 y 602, Colonia San Juan de Aragón IV Sección, C.P. 07999, Delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.	01/11/2016	31/12/2016	435,032.13	435,032.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	402,320.49	0.00	100.00%	92.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz			**1,308,418.29**	**1,308,418.29**	**0.00**					**0.00**	**1,300,862.61**	**0.00**			
8	DGOP-AD-L-4-052-16	RECURSOS FISCALES	AD	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para el acondicionamiento de un carril reversible en el Puente Vehicular ubicado en la Avenida Toluca, de la Avenida Rómulo O' Farril a la Avenida Veracruz en la Delegación Álvaro Obregón en la Colonia Progreso, C.P 01080, Ciudad de México	29/11/2016	31/12/2016	1,308,418.29	1,308,418.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	1,300,862.61	0.00	100.00%	99.42%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.				**5,878,325.14**	**5,878,325.14**	**0.00**					**0.00**	**5,869,691.95**	**0.00**			
9	DGOP-IR-L-4-053-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROYECTOS Y ADMINISTRACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para remodelación y conservación de salas de prensa en el primer piso del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, ubicado en Plaza de la Constitución Número 2, entre Avenida 20 de noviembre y calle 5 de febrero, Colonia Centro, C.P. 06000, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	5,878,325.14	5,878,325.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	5,869,691.95	0.00	100.00%	99.85%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
				Ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones.				**7,465,615.93**	**7,465,615.93**	**0.00**					**0.00**	**7,457,920.65**	**0.00**			
10	DGOP-IR-L-4-054-16	RECURSOS FISCALES	IR	IRKON HOLDINGS, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la ampliación de una sección y tramo de la avenida Desierto de los Leones, ubicada en la Delegación Álvaro Obregón, Colonia Lomas de San Ángel Inn, C.P. 01760, Ciudad de México.	01/12/2016	31/12/2016	7,465,615.93	7,465,615.93	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	7,457,920.65	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**

058

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**44,852,210.26**	**14,999,120.47**	**0.00**					**0.00**	**14,999,118.64**	**0.00**			
11	DGOP-LPN-L-4-055-16	RECURSOS FISCALES	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	14,800,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	14,800,000.00	0.00	35.05%	35.05%	En proceso de Acta Entrega-Recepción, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
12	DGOP-IR-L-5-056-16	RECURSOS FISCALES	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México.	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	199,120.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	199,118.64	0.00	7.57%	7.57%	En proceso de Acta Entrega-Recepción, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS
				Aplicación de pintura en 100 módulos de la Secretaría de Desarrollo Social				**20,624,544.53**	**20,624,544.53**	**0.00**					**0.00**	**19,996,939.56**	**0.00**			
13	DGOP-IR-L-1-076-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSORCIO DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública el las Delegaciones: Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Azcapotzalco con 4 Módulos, Cuajimalpa con 5 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos, A precio unitario y tiempo determinado	21/12/2016	31/12/2016	9,235,352.71	9,235,352.71	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	8,987,978.12	0.00	100.00%	97.32%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
14	DGOP-IR-L-1-074-16	RECURSOS FISCALES	IR	CONSTRUCTORA TANEMO, S.A. DE C.V.	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos. A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,276,519.97	5,276,519.97	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	5,118,221.60	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
15	DGOP-IR-L-1-075-16	RECURSOS FISCALES	IR	MARÍA ELENA GONZÁLEZ ROSALES	Trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo em Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública en las Delegaciones: Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	5,275,406.40	5,275,406.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	5,117,096.40	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
16	DGOP-AD-L-5-088-16	RECURSOS FISCALES	AD	BLOQUE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A., DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para los trabajos de Mantenimiento Preventivo y Correctivo en 98 Módulos de Participación Ciudadana y Seguridad Pública ubicados en las Delegaciones: Tlalpan con 7 Módulos, Xochimilco con 4 Módulos, Tláhuac con 4 Módulos, Iztapalapa con 10 Módulos, Coyoacán con 7 Módulos, Iztacalco con 4 Módulos, Venustiano Carranza con 5 Módulos, Benito Juárez con 6 Módulos, Magdalena Contreras con 6 Módulos, Miguel Hidalgo con 6 Módulos, Álvaro Obregón con 15 Módulos, Gustavo A. Madero con 9 Módulos, Cuauhtémoc con 8 Módulos y Azcapotzalco con 4 Módulos a intervenir dentro del perímetro de la Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	27/12/2016	31/12/2016	837,265.45	837,265.45	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	773,643.44	0.00	100.00%	92.40%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**

059

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica de la Ciudad de México.				52,371,322.41	52,371,322.41	0.00					0.00	50,421,381.28	0.00			
17	DGOP-IR-L-1-073-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen Serdán, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,598,405.29	9,598,405.29	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,309,986.00	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-sep-17.**
18	DGOP-IR-L-1-072-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamarina, en las Delegaciones Magdalena	21/12/2016	31/12/2016	10,219,773.09	10,219,773.09	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,913,152.36	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
19	DGOP-IR-L-1-078-16	RECURSOS FISCALES	IR	PROVEEDORA CONDADO, S.A. DE C.V.	"Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Ángeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Ángel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.601, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	21/12/2016	31/12/2016	9,597,679.40	9,597,679.40	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,309,801.56	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**
20	DGOP-IR-L-1-083-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centro Urbano Presidente Miguel Alemán, Primaria Carlos A. Carillo, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. Enrique Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	24/12/2016	31/12/2016	10,444,835.85	10,444,835.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	10,131,090.84	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 19-oct-17.**
21	DGOP-IR-L-1-082-16	RECURSOS FISCALES	IR	DISTRIBUIDORA SAN, S.A. DE C.V.	Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Pedro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria Celerino Cano Palacio, Esc. Secundaria No. 10 "Leopoldo Anaya" Ubicadas en las delegaciones Benito Juárez, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.	22/12/2016	31/12/2016	9,805,878.14	9,805,878.14	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	9,512,032.48	0.00	100.00%	97.00%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 3-oct-17.**

0000060

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
22	DGOP-AD-L-5-092-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	"Supervisión Tecnica y Administrativa de los contratos referentes a los Trabajos de proyecto Arquitectónico y Estructural, para las cubiertas de (Membrana arquitectónica) y la Construcción de las mismas, así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 6): Primarias, María Epigmenia Arriaga Salgado, Coyolxauhqui, Dr. Francisco Vázquez Gómez, Samuel Salgado I. Moya, Emilio Portes Gil, Héroes de Churubusco, Semionovich Makarenco y Secundaria 157 Juan Amos Comenio, a precio alzado y tiempo determinado, ubicados en la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México; Proyecto arquitectónico y estructural para las cubiertas de (Membrana Arquitectónica) y la Construcción de las mismas, Así como la Rehabilitación a las Escuelas (Paquete 7): Primarias, República de Finlandia, Wilfrido Massieu, Prof. Candelario Mejía y Cervantes, Carlos Pellicer, Xaviar Villaurrutia, Cantenario de Juárez, Alfredo Basurto García, Prof. José Guadalupe Nájera Jiménez y Secundaria Técnica No. 29, Xiutecuhtli, A precio alzado y tiempo determinado, Ubicados en las Delegaciones Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México; Rehabilitación a 7 escuelas" (Paquete 2), Integrado por: Escuela Secundaria 111 Alejandro Von Humbold, Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Secundaria 279 John Dewell, Primaria Beatriz Ávila García, Primaria Valentín Vázquez Nava, Primaria Antonio Solís López, Secundaria Tec. 60 Francisco Javier Santamaría, en las Delegaciones Magdalena	27/12/2016	31/12/2016	1,127,081.76	1,127,081.76	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,121,227.00	0.00	100.00%	99.48%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
23	DGOP-AD-L-5-091-16	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA MFD, S.A. DE C.V.	Supervisión Tecnica y Administrativa de los contratos referentes a los trabajos de Rehabilitación a 4 Escuelas (Paquete 1), Integrado por: Sec. Diurna No. 169 "Carmen Serdán", Kinder Dr. Arnol Gesell, Primaria Carmen erdánN, Telesecundaria No. 40, ubicadas en la Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México, a precio unitario y tiempo determinado.; Rehabilitación a 19 Escuelas" (Paquete 3), Integrado por: Escuela Primaria General Felipe Angeles, Primaria Profa Emma Godoy, Escuela Primaria Presidentes de México, Escuela Primaria América Latina, Primaria Estado de Jalisco, Primaria Mtro. José Vasconcelos, Escuela Primaria Trabajadores de Hierro, Primaria Obrero Mexicano, Escuela, Secundaria No 30 José Pagés Llergo, Escuela Secundaria N° 50 "Lázaro Cárdenas", Escuela Primaria Angel Anguiano, Primaria Antonio Caso, Escuela Primaria Izcateopan, Escuela Primaria Francisco Sarabia, Escuela Primaria Aquiles Serdán, Escuela Secundaria 263 Deporte para todos, Jardín de niños Ponciano G. Padilla, Jardín de niños Doctor Rigoberto Pico M. #501 / M.801, Jardín de niños Florence L. Goodenough, en las Delegaciones Miguel Hidalgo y Azcapotzalco; en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado, Rehabilitación a 10 escuelas" (Paquete 4), Integrado por: Escuela Prim. Amado Nervo, Prim. Enrique de Olavarría y Ferarria, Kinder Lic. Alejandro Quijano, Prim. Tlacoquemecatl Prima. Centrr Urbano Presidente Miguel AemánN, Primaria Carlos A. CarilloO, Primaria Chipre, Primaria José Joaquín Terrazas, Prim. Insurgentes Bravo, Prim. EriqueE Gallegos, ubicadas en las Delegaciones Benito Juárez e Iztapalapa, en la Ciudad de México, A precio unitario y tiempo determinado.; Rehabilitación a 13 escuelas (Paquete 5), integrado por: Primaria Padro María Anaya, Primaria República de Paraguay, Sec. Miguel de Cervantes Saavedra y Sec. No. 47 Tenochtitla, Primaria Juan Rulfo, Primaria Lic. Miguel Alemán, Primaria Pintor Diego Rivera, Primaria Plan Sexenal, Sec. Técnica No. 18, Sec. Altepecalli, Primaria Democrática Alemana, Primaria Principado de Mónaco, Primaria	27/12/2016	31/12/2016	1,577,668.88	1,577,668.88	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,124,091.04	0.00	100.00%	71.25%	Trabajos concluidos. Pendiente de Liquidación, misma que se pagará en la modalidad de ADEFAS. **Recepcionado el 4-oct-17.**
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

0000 061

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2016

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2016	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**527,185,523.79**	**3,042,932.91**	**0.00**					**0.00**	**3,042,929.96**	**0.00**			
24	DGPE-LPN-2-012-16	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	1,585,923.93	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,585,923.93	0.00	7.21%	7.21%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En proceso de Revisión y autorización el Convenio de Ampliación en tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
25	DGPE-IR-2-013-16	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	1,261,994.16	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,261,994.16	0.00	10.30%	10.30%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En proceso de Revisión y autorización el Convenio de Ampliación en tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
26	DGPE-LPN-1-014-16	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	195,014.82	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	195,011.87	0.00	0.04%	0.04%	Trabajos en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En proceso de Revisión y autorización el Convenio de Ampliación en tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**1,297,910,265.44**	**292,672,550.26**	**0.00**					**0.00**	**204,288,479.93**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
			ANTICIPO	**0.00**
1,297,910,265.44		**0.00**	AMORTIZADO	**28,530,506.64**
			POR AMORTIZAR	**116,185,494.11**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
204,288,479.93	**0.00**		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

SOBSE

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 – 1415 Ext. 212

0000062

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2016

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	5	0	0	2	3	2	3	0
TOTAL	**5**	**0**	**0**	**2**	**3**	**2**	**3**	**0**

0063

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2016
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de julio de 2018.

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-IR-L-1-034-16		IR	GV Grupo Versatil de Ingeniería S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Azcapotzalco	01-Nov-16	31-Dic-16	6,203,844.04		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	0.00	6,169,169.59	100.00%	99.44%	Recepcionado y liquidado
2	DGOP-IR-L-1-035-16		IR	Ingeniería y Estructuras Mucar S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Gustavo A. Madero (Norte)	01-Nov-16	31-Dic-16	10,115,997.78		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	9,884,313.60	231,684.18	100%	97.71%	Proceso de liquidación
3	DGOP-IR-L-1-037-16		IR	Escodem S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Iztapalapa	01-Nov-16	31-Dic-16	11,757,016.36		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	11,751,244.28	5,772.08	100%	99.95%	Recepcionado y liquidado
4	DGOP-IR-L-1-036-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en las Delegaciones Coyoacán, Xochimilco, Tlahuac y Milpa Alta	01-Nov-16	31-Dic-16	9,846,009.88		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	8,586,721.25	10,893.04	100%	99.88%	En proceso de recepción
5	DGOP-IR-L-1-039-16		IR	Constructora Pigma S.A. de C.V.	Conclusión de la Primera Etapa del Edificio "A" en la Escuela Secundaria No. 51 "Profesor Carlos Benitez Delorme", ubicada en Calle Niños Heroés de Chapultepec No. 101 Col. Postal Delegación Benito Juárez C.P. 03410.	01-Nov-16	31-Dic-16	6,936,052.06		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	6,700,520.77	235,531.28	100.00%	96.60%	En proceso de recepción
6	DGOP-IR-L-1-041-16		IR	Desarrollo de Proyectos Especializados S.A. de C.V.	Rehabilitación a Escuelas de Educación Básica en la Delegación Venustiano Carranza siendo estas: Jardín de Niños "Mexico Olimpico" y "Vicente Guerrero" y las Primarias Abel Gámez Olivas y Felipe Angeles.	01-Nov-16	31-Dic-16	11,905,526.95		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	11,846,098.54	0.00	90.00%	99.50%	En proceso de liquidación y finiquito

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
56,764,447.07		ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	0.00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
48,768,898.44	6,653,050.17	98.00%	97.63%

ING. JOSÉ LUIS PICHARDO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B1"

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B2"

ING. EUSEBIO DAVID MUÑOZ CALDERÓN
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B3"

0000 064

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2016

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	22	0	0	7	15	7	15	0

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2015

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2015	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TERMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-AD-L-1-005-16	LOCALES	A D	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL S A DE C V	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN LA 18 DE SEPTIEMBRE SIN NÚMERO, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COL. CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS.	13-ago-16	11-sep-16	$558,185.12	$558,185.12	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$196,484.07	$0.00	100.00%	35.33%	
2	DGOP-AD-L-5-011-16	LOCALES	A D	ARQUITECTO ALFREDO TORRES RUELAS	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTRURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA DE LA CIUDAD DE MÉXICO	28-ago-16	29-dic-16	$1,298,142.81	$1,298,142.81	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,253,591.12	$0.00	100.00%	96.72%	
3	DGOP-AD-L-5-013-16	LOCALES	A D	SARMIENTO Y ASOCIADOS INGENIERÍA S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLER RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	8-sep-16	31-dic-16	$1,883,894.48	$1,883,894.48	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$1,873,993.88	$0.00	100.00%	99.41%	
4	DGOP-AD-L-5-014-16	LOCALES	A D	ING PEDRO ALVARADO VILLAFUERTE	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	9-sep-16	31-dic-16	$131,450.04	$131,450.04	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$114,553.03	$0.00	100.00%	87.15%	
5	DGOP-AD-L-5-015-16	LOCALES	A D	ICAPSA ARQUITECTURA Y PLANEACIÓN, S A DE C V	TRABAJOS PARA LA SEGURIDAD ESTRUCTRURAL, DISEÑO URBANO Y ARQUITECTÓNICO E INSTALACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, CIUDAD DE MÉXICO	10-sep-16	28-dic-16	$474,978.30	$474,978.30	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$465,601.96	$0.00	100.00%	98.03%	
6	DGOP-IR-L-5-018-16	LOCALES	I R	INGENIERÍA INTEGRAL CONSULTORES MÉXICO, S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA N° 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	22-sep-16	30-dic-16	$3,491,741.17	$3,491,741.17	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$3,360,543.92	$51,833.44	100.00%	96.24%	
7	DGOP-LPN-L-1-024-16	LOCALES	L P N	IRKON HOLDINGS, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y RIVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA	5-oct-16	31-dic-16	$82,348,323.82	$82,348,323.82	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$81,946,214.44	$0.00	100.00%	99.36%	
8	DGOP-LPN-L-1-028-16	LOCALES	L P N	GRUPO KOPIL, S A DE C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CUARTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 481, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA.	24-sep-16	31-dic-16	$28,042,825.03	$28,042,825.03	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$24,808,540.60	$0.00	100.00%	87.75%	

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018

NÚMERO		F F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
9	DGOP-LPN-L-5-030-18	LOCALES	L P N	ARQUIPO, S C	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", UBICADO EN 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA MORELOS.	11-oct-18	23-dic-17	$18,788,520.33	$5,237,088.58	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$15,303,987.07	$0.00	86.44%	81.48%	
10	DGOP-LPN-L-4-031-18	LOCALES	L P N	CODAD, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE MATERIALES PARA VERIFICAR LA CALIDAD DE LA OBRA PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.	12-oct-18	30-dic-18	$32,738,401.02	$32,738,401.02	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	9,821,520.31 9,821,520.31 0.00	N/A	N/A	N/A	$32,738,401.02	$0.00	100.00%	100.00%	
11	DGOP-AD-L-5-033-18	LOCALES	A D	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	30-dic-18	$298,224.14	$298,224.14	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$182,887.52	$0.00	100.00%	61.87%	
12	DGOP-AD-L-5-043-18	LOCALES	A D	ARQUINTEG, S A DE C V	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AV.18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA PUEBLO CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, EN LA CIUDAD DE MÉXICO.	1-nov-18	31-dic-17	$1,821,311.49	$280,187.35	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$572,147.98	$0.00	71.38%	31.41%	
13	DGOP-IR-L-5-048-18	LOCALES	I R	CONSULTORÍA INTEGRAL EN INGENIERÍA S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	$11,512,871.79	$570,781.77	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$6,216,299.84	$0.00	59.98%	54.00%	
14	DGOP-AD-L-5-051-18	LOCALES	A D	ING RAFAEL JULIO CÉSAR CONTRERAS BORRAYO	UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUJIMALPA, UBICADO EN AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE S/N, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA.	1-dic-18	31-dic-17	$998,198.94	$58,387.80	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$58,387.80	$0.00	88.40%	5.88%	
15	DGOP-LPN-F-2-059-18	FEDERALES	L P N	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S A DE C V	"CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA", BAJO LA MODALIDAD DE PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE S/N, ESQUINA MARIANO ESCOBEDO, COLONIA CONTADERO, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO"	15-dic-18	31-dic-17	$287,834,458.75	$1,956,183.95	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$4,074,723.81	$0.00	15.89%	1.42%	ESTA OBRA TUVO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
139,140,773.18	0.00	ANTICIPOS	9,821,520.31
		AMORTIZADO	9,821,520.31
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
152,782,137.24	51,833.44	86.80%	89.04%

ING. MARINA ORTEGA GONZÁLEZ
SUBDIRECTORA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C3"

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

5.8. Avance de los contratos del Ejercicio 2017

0068

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	11	7	0	0	18	0	18	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	4	0	0	8	0	8	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	10	4	10	4	0
TOTAL	**29**	**11**	**0**	**10**	**30**	**10**	**30**	**0**

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, ONCE SON ADJUDICADOS ESTE 2017, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SEIS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESODE EJECUCIÓN,12 CONCLUIDOS.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	11	7	0	0	18	0	18	0
TOTAL	**11**	**7**	**0**	**0**	**18**	**0**	**18**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, ONCE SON ADJUDICADOS EN 2017, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, SEIS CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DOCE CONCLUIDOS.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

0070

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**604,228,898.51**	**176,509,711.69**	**0.00**					**13,232,970.15**	**120,939,255.64**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV3	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS.	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	161,803,445.13	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 41,078,179.76 75,107,314.35	01/12/2017	30/06/2018	0.00	106,232,989.08	0.00	19.04%	18.63%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	14,706,266.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	21/09/2016	30/09/2018	13,232,970.15	14,706,266.56	0.00	43.14%	43.14%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**44,852,210.26**	**23,655,249.07**	**0.00**					**0.00**	**23,655,249.07**	**0.00**			
3	DGOP-LPN-L-4-055-18/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	22,766,097.47	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	22,766,097.47	0.00	53.92%	53.92%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación
4	DGOP-IR-L-5-056-18/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	889,151.60	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	889,151.60	0.00	33.81%	33.81%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación

0000 071

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de Julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**527,185,523.79**	**97,878,694.79**	**0.00**					**0.00**	**74,506,364.62**	**0.00**			
5	DGPE-LPN-2-012-16/REV	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	7,070,832.07	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	7,070,832.07	0.00	32.17%	32.17%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Se encuentra en proceso de revisión y autorización el Convenio de Ampliación de Tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
6	DGPE-IR-2-013-16/REV	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	6,398,889.44	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	6,398,889.44	0.00	52.22%	52.22%	Servicios en proceso de ejecución. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Se encuentra en proceso de revisión y autorización el Convenio de Ampliación de Tiempo.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
7	DGPE-LPN-1-014-16/REV	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	84,408,973.28	0.00	ANTICIPO	0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	61,036,643.11	0.00	12.63%	12.38%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Se encuentra en proceso de revisión y autorización el Convenio de Ampliación de Tiempo
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
				Mantenimiento a Puentes Peatonales en Vialidades Primarias del Distrito Federal.				**18,498,678.37**	**18,498,678.37**	**0.00**					**0.00**	**17,209,402.66**	**2,035.80**			
8	DGOP-IR-L-1-019-17	RECURSOS FISCALES	IR	PLATINO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 12 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impactos de accidentes y peticiones ciudadanas.	14/10/2017	31/12/2017	3,437,328.08	3,437,328.08	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	3,014,106.88	0.00	100.00%	87.69%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
9	DGOP-IR-L-1-020-17	RECURSOS FISCALES	IR	RK DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 3 elevadores y 13 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	3,594,975.62	3,594,975.62	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	3,529,250.12	0.00	100.00%	98.17%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
10	DGOP-IR-L-1-021-17	RECURSOS FISCALES	IR	ARQUITECTURA, PROYECTOS, INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Construcción de dos rampas, mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	13/10/2017	31/12/2017	5,559,188.57	5,559,188.57	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	4,911,855.28	0.00	90.00%	88.36%	Trabajos en proceso.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
11	DGOP-IR-L-1-023-17	RECURSOS FISCALES	IR	C.V.M. CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 11 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	28/10/2017	31/12/2017	2,321,954.40	2,321,954.40	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	2,173,978.45	0.00	100.00%	93.63%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
12	DGOP-AD-L-2-030-17	RECURSOS FISCALES	AD	DISEÑO Y SUMINISTROS ESPECIALES PARA PUENTES, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 5 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por impacto, reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072 y Dependencias Oficiales.	15/11/2017	31/12/2017	1,799,622.03	1,799,622.03	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,796,640.01	0.00	100.00%	99.83%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								
13	DGOP-AD-L-2-031-17	RECURSOS FISCALES	AD	SIGMA GDS, S.A. DE C.V.	Mantenimiento correctivo y preventivo de 7 puentes peatonales ubicados en diferentes puntos de la Ciudad de México, derivado por peticiones ciudadanas, Dependencias Oficiales y reportes ciudadanos realizados mediante el Sistema de Atención del 072.	15/11/2017	31/12/2017	1,785,609.67	1,785,609.67	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	1,783,571.92	2,035.80	100.00%	99.89%	Trabajos en concluidos, pendiente de recepcionar y liquidar.
											AMORTIZADO	0.00								
											POR AMORTIZAR	0.00								

072

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2017

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Mejoramiento del suelo conforme al estudio de mecánica de Suelos en la carretera Xochimilco-Tulyehualco.				**14,928,049.34**	**14,928,049.34**	**0.00**					**0.00**	**14,842,997.61**	**0.00**			
14	DGOP-AD-L-2-E20-17	RECURSOS FISCALES	AD	IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A DE C.V.	Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgoen la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	14,217,189.85	14,217,189.85	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	14,203,575.37	0.00	100.00%	99.90%	Trabajos en concluidos, en proceso de realizar el cierre administrativo , pendiente de recepcionar y liquidar.
15	DGOP-AD-L-3-E21-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE OBRAS, S.A. DE C.V.	Supervisión para el Mejoramiento del suelo conforme a los estudios de mecánica de suelos así como trabajos preliminares y mitigación de riesgoen la zona comprendida de la carretera Xochimilco-Tulyehualco en el tramo de la calle Cocoxochitl a la calle Desiderio Peña.	13/11/2017	31/12/2017	710,859.49	710,859.49	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	639,422.24	0.00	100.00%	89.95%	Trabajos en concluidos, en proceso de realizar el cierre administrativo , pendiente de recepcionar y liquidar.
				Construcción de la Fábrica de Árte y Oficios Cosmos (2a Etapa)				**16,954,709.07**	**20,345.65**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
16	DGOP-LPN-F-4-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	20,345.65	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.12%	0.00%	Trabajos concluidos. En etapa de corección de detalles. Pendiente de Recepcionar y Liquidar.
				Demolición y retiro de escombro del edificio de Génova No. 33				**759,336.00**	**759,336.00**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**748,917.90**			
17	DGOP-AD-L-2-E03-17	RECURSOS FISCALES	AD	INGENIEROS CIVILES Y ASICOADOS, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de escombro del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	16/10/2017	31/12/2017	15,186,720.00	15,186,720.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	15,168,661.80	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar.
18	DGOP-AD-L-3-E04-17	RECURSOS FISCALES	AD	COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA MONTAÑO, S.A. DE C.V.	Supervisión de demolición y retiro de escombro del edificio de 11 niveles con daños mayores en Génova #33	16/10/2017	31/12/2017	759,336.00	759,336.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	748,917.90	100.00%	0.00%	Servicios concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar.
TOTALES								**1,227,407,405.34**	**332,250,064.91**	**0.00**					**13,232,970.15**	**251,153,269.60**	**750,953.70**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,227,407,405.34		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**41,078,179.76**
			POR AMORTIZAR	**75,107,314.35**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
251,153,269.60	**750,953.70**		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

SOBSE

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 – 1415 Ext. 212

9

0036 073

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2017

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	4	4	0	0	8	0	8	0
TOTAL	**4**	**4**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**

074

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de julio de 2018.

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-IR-F-4-011-17	5	IR	REM Reingeniería Ecológica S.A. de C.V.	Proyecto Integral para la conformación del Lago Artificial (Centro Deportivo de Actividades Acuaticas Ciudad de México) primera etapa.	10-ago-17	07-nov-17	9,988,244.99		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	NA	NA	NA	9,988,244.99	0.00	100.00%	100.00%	
2	DGOP-LPN-F-1-077-16	5	LPN	Mc Ginnis Empresarios, S.A. en participación conjunta con Ingeniería y	"Restauración y Rehabilitación de Crujía Existente e integración de edificación para la creación del Centro de Interculturalidad de la Ciudad de México"	23-dic-16	25-jul-17	29,691,739.05		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	5,938,347.81 5,938,347.81 0.00	23-dic-16	20-dic-17	6,000,000.00	35,691,739.05	0.00	100.00%	100.00%	
3	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S.A. de C.V.	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales".	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983.49	535,191,893.83	0.00	58.33%	54.61%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejecer financieramente es de $980,090,544.00 considerados S/IVA e inflación
4	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S.A. de C.V.	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos.	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000.51		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734.87	10,453,003.36	874,287.78	76.78%	71.82%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
5	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos".	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279.62		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396.26	28,956,756.04	0.00	66.57%	56.01%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio.
6	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382.12		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	15,987,619.10	0.00	10.72%	9.29%	En proceso
7	DGOP-LPN-L-1-034-17	1	LPN	De Arq. Diseño de Espacios, S. A. de C. V.	Mantenimiento de Ciclovía Reforma, en ambos sentidos en el tramo comprendido rntre Ricardo Flores Magón y Lieja, Delegación Cuauhtémoc.	19-Dic-17	31-Dic-17	29,429,981.82		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	29,429,981.82	100.00%	99.90%	En proceso de Liquidación, recepción y finiquito
8	DGOP-AD-L-1-036-17	5	AD	Contacto Construcciones S.A de C.V	"Trabajos de remodelación y/o readecuación de las instalaciones en el edificio sede de la Auditoria Superior de la Ciudad de México"	27-Dic-17	31-Dic-17	3,980,000.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	3,980,000.00	0.00	100.00%	100.00%	En proceso de recepción

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
8,564,744,046.11	0.00	ANTICIPO	5,938,347.81
		AMORTIZADO	5,938,347.81
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
640,249,256.37	30,304,269.60	0.77	0.74

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO DE 2018

CONTRATOS EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICACIÓN	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C"	14	0	0	10	4	10	4	0

0000076

CDMX

CORTE AL 31 DE JULIO DE 2018

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2017

NÚMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO-MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGOP-AD-L-4-001-17	LOCALES	A D	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S A DE C V	PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.	21-abr-17	31-ago-17	$94,189,325.00	$94,189,325.00	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$94,189,325.00	$0.00	100.00%	100.00%	
2	DGOP-AD-L-3-002-17	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S A DE C V	SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO INTEGRAL PARA LA REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN CDMX, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO, UBICADO EN EL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES DE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CORREGIDORA, 5 DE FEBRERO Y MONEDA, COLONIA CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO.	21-abr-17	14-sep-17	$5,758,162.41	$5,758,162.41	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$5,758,162.41	$0.00	100.00%	100.00%	
3	DGOP-IR-F-2-022-17	FEDERALES	I R	ACVIHER, S A de C V	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA, NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO"	8-nov-17	31-dic-17	$13,298,856.45	$13,298,856.45	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	3,989,656.94 3,989,656.94 0.00	N/A	N/A	N/A	$13,298,856.45	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO.
4	DGOP-AD-L-3-024-17	LOCALES	A D	PLANEACIÓN, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "IZTAPALAPA III", UBICADA EN AV. VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA, A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	20-oct-17	31-dic-17	$776,123.89	$776,123.89	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$776,123.89	$0.00	100.00%	100.00%	
5	DGOP-AD-L-3-025-17	LOCALES	A D	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S A DE C V	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "JOSÉ REVUELTAS SÁNCHEZ", UBICADA EN SIDAR Y ROVIROSA NÚMERO 71, COLONIA EL PARQUE, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA", A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO".	27-oct-17	31-dic-17	$894,447.52	$894,447.52	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	N/A N/A N/A	N/A	N/A	N/A	$894,447.52	$0.00	100.00%	100.00%	
6	DGOP-IR-F-2-018-17	LOCALES	L P N	IRKON HOLDINGS, S A de C V	CONSTRUCCIÓN DE LA QUINTA ETAPA DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR IZTAPALAPA III, UBICADA EN AVENIDA VALLE DE MÉXICO, MANZANA 461, ENTRE CALLE RODEO Y CALLE MIRADOR, COLONIA MIRAVALLE, DELEGACIÓN IZTAPALAPA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO.	27-oct-17	31-dic-17	$11,137,475.47	$11,137,475.47	0.00	ANTICIPOS AMORTIZADO POR AMORTIZAR	3,341,242.82 3,341,242.82 0.00	N/A	N/A	N/A	$11,137,475.47	$0.00	100.00%	100.00%	CONTRATO RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO.

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
128,054,390.74	0.00	ANTICIPOS	7,330,899.76
		AMORTIZADO	7,330,899.76
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
128,054,390.74	0.00	100.00%	100.00%

NOTA: [redacted] ESTE CONTRATO SE ENCUENTRA RECEPCIONADO, LIQUIDADO Y FINIQUITADO, POR LO TANTO YA NO SERÁ REPORTADO EN LA PRÓXIMA SESIÓN

ING. EDWIN JIMÉNEZ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "C2"

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

5.9. Avance de los contratos del Ejercicio 2018

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DELEJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 de julio de 2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACION ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	8	0	0	10	0	10	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	7	4	0	0	11	0	11	0
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "D"	7	0	0	1	6	1	6	0
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	6	0	0	0	6	0	6	0
TOTAL	22	12	0	1	33	1	33	0

NOTA DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A": DE LOS CONTRATOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACIÓN DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y 6 CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016 Y UNOEN EL 2017 Y 2 DE 2018, 5 REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCO CONLUIDOS.

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "A"	2	8	0	0	10	0	10	0
TOTAL	**2**	**8**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**

NOTA: DE LOS CONTRATOS REPORTADOS EN ESTE EJERCICIO, UNO ES LA REVALIDACION DE UN CONTRATO ADJUDICADO EN EL 2014 Y SEIS DE CONTRATOS ADJUDICADOS EN EL 2016, UNO EN EL 2017 Y DOS EN EL 2018, CINCO CONTRATOS REPORTADOS ESTÁN EN PROCESO DE EJECUCIÓN Y CINCO CONCLUIDOS.

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

080

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del Tribunal de Justicia para Adolescentes.				**604,228,898.51**	**234,611,026.80**	**0.00**					**3,590,641.56**	**31,004,722.44**	**0.00**			
1	DGOP-AD-F-1-034-14/REV4	CRÉDITO Y RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES, CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	AD	GRUPO CONSTRUCTOR EJA, S.A. DE C.V.	Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México	28/11/2014	30/06/2018	570,139,718.64	224,975,243.56	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 8,033,158.62 67,074,155.73	01/12/2017	30/06/2018	0.00	22,951,881.80	0.00	7.59%	4.03%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. Avances conforme a nueva reprogramación con fecha de terminación al 30 de junio de 2018. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliacion en Tiempo.
2	DGOP-AD-L-5-001-16/REV2	CRÉDITO	AD	INGENIERÍA MAS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	Supervisión técnica y de control administrativo y financiero para la Construcción del Tribunal de Justicia para adolescentes del Distrito Federal, ubicado en avenida Obrero Mundial Número 76, Colonia Vértiz Narvarte, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad	20/04/2016	30/09/2018	34,089,179.87	9,635,783.24	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	21/09/2016	30/09/2018	3,590,641.56	8,052,840.64	0.00	27.64%	23.62%	El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. En base al Convenio de ampliación en importe y plazo al 30 de septiembre de 2018.
				Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa				**527,185,523.79**	**426,263,896.09**	**0.00**					**0.00**	**10,599,694.77**	**26,151,066.31**			
3	DGPE-LPN-2-012-16/REV2	CRÉDITO	LPN	SUPERVISORES TÉCNICOS, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	23/12/2016	30/04/2018	21,982,096.16	13,325,340.16	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	653,624.26	0.00	21.00%	2.97%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliacion en Tiempo
4	DGPE-IR-2-013-16/REV2	CRÉDITO	IR	INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	Gerencia de proyecto para el Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	26/12/2016	01/07/2018	12,253,595.70	4,592,712.10	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00		-	0.00	0.00	0.00	10.67%	0.00%	Servicios en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliacion en Tiempo
5	DGPE-LPN-1-014-16/REV2	CRÉDITO	LPN	GRUPO CORPORATIVO AMODHER, S.A. DE C.V.	Construcción del Museo Interactivo Infantil Iztapalapa.	29/12/2016	30-03-2018	492,949,831.93	408,345,843.83	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	18/10/2017	31/05/2018	0.00	9,946,070.51	26,151,066.31	16.09%	2.02%	Trabajos en proceso. El avance físico y financiero corresponde al ejercicio que se reporta del contrato multianual. NOTA: Se encuentra en proceso de Revisión y Autorización, el Convenio de Ampliacion en Tiempo
				Construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen.				**44,852,210.26**	**6,197,840.72**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
6	DGOP-LPN-L-4-055-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	LPN	CORPORACIÓN DE SERVICIOS NACIONALES, S.A. DE C.V.	Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Miramontes a Calzada de la Virgen, Delegación Coyoacán en la Ciudad de M	01/12/2016	27/01/2018	42,222,317.08	4,656,219.61	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	11.03%	0.00%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación.
7	DGOP-IR-L-5-056-16/REV	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	IR	CORPORATIVO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	Supervisión Técnica y de Control Administrativo y Financiero para el Proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado para la construcción del cuerpo poniente y ampliación del lado oriente en la vialidad José Azueta Abad, Tramo: Avenida Canal de Mir	01/12/2016	28/03/2018	2,629,893.18	1,541,621.11	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	09/10/2017	31/01/2018	0.00	0.00	0.00	58.62%	0.00%	En proceso de Acta Entrega-Recepción y Liquidación.

081

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

Corte al 31 de Julio de 2018

CASO	NUMERO CONTRATO	F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL INICIO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL TÉRMINO	MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2018	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO) INICIO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) TÉRMINO	CONVENIO (PERÍODO - MONTO) MONTO	ESTIMACIÓN PAGADA	ESTIMACIÓN EN TRÁMITE	AVANCE % FÍSICO	AVANCE % FINANCIERO	OBSERVACIONES
				Construcción de la Fábrica de Árte y Oficios Cosmos (2a Etapa)				**16,954,709.07**	**16,934,363.42**	**0.00**					**0.00**	**16,921,782.46**	**0.00**			
8	DGOP-LPN-F-2-035-17	RECURSOS FISCALES	LPN	MULTINACIONALES MARTÍNEZ GREY, S.A. DE C.V.	Segunda etapa de construcción de la "Fábrica de Arte y Oficios Cosmos", ubicado en Calzada México-Tacuba, número 14, Colonia Tlaxpana, en la Delegación Miguel Hidalgo, Ciiudad de México.	31/12/2017	30/03/2018	16,954,709.07	16,934,363.42	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	16,921,782.46	0.00	100.00%	99.81%	Trabajos concluidos. En etapa de corrección de detalles Pendiente de recepcionar y liquidar.
				Demolición y retiro de material de los inmuebles de Balsas 18 y Miravalle 913				**8,257,340.00**	**8,257,340.00**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
9	DGOP-AD-L-2-015-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROYECSA E INGENIEROS, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de los inmuebles ubicados en Balsas No. 18 y Niravalle No. 913, colonia Miravalle C.P. 03580, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	02/07/2018	8,257,340.00	8,257,340.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar.
				Demolición y retiro de material de inmuebles en calle Hamburgo 112				**9,300,000.00**	**9,300,000.00**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
10	DGOP-AD-L-2-016-18	RECURSOS FISCALES	AD	PROCESOS DE INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.	Demolición y retiro de material de inmueble ubicado en calle de Hamburgo número 112, colonia Juárez, C.P. 066, en la Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. A consecuencia del sismo del 19 de septiembre de 2017	08/01/2018	31/08/2018	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	100.00%	0.00%	Trabajos concluidos. En proceso de realizar el cierre administrativo, pendiente de Recepcionar y liquidar.
				TOTALES				**1,210,778,681.63**	**701,564,467.03**	**0.00**					**3,590,641.56**	**58,526,199.67**	**26,151,066.31**			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,210,778,681.63		**0.00**	ANTICIPO	**0.00**
			AMORTIZADO	**8,033,158.62**
			POR AMORTIZAR	**67,074,155.73**

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
58,526,199.67	**26,151,066.31**		

Ing. Arq. Isidro Tovar Mondragón.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A1"

Ing. José Alejandro Cano Neria.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A2"

Ing. Raúl Márquez Martínez.
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "A3"

SOBSE

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "A"

Av. Francisco del Paso y Troncoso No. 499
Col. Magdalena Mixhuca, C. P. 015850
obras.df.gob.mx

Tel.: 5764 – 1415 Ext. 212

082

SECRETARÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS

Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "B"

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31 DE JULIO 2018.

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCION DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS "B"	7	4	0	0	11	0	11	0
TOTAL	**7**	**4**	**0**	**0**	**11**	**0**	**11**	**0**

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2018
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PUBLICAS "B"

Al 31 de julio de 2018

NUMERO		F.F	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCION		MONTO CONTRATADO	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
1	DGPE/PPS/01/2013	1	LPN	Operadora y Mantenedora del Circuito Interior, S A de C V	Prestación de servicio a largo plazo para el "Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que incluye la Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales"	29-Nov-13	31-Dic-2025	6,211,410,418 00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0 00	29-nov-13	31-ago-27	771,024,983 49	535,191,893.83	0 00	58 33%	54 61%	Los porcentajes de avance se encuentran referidos a lo programado para ejercerse en el 2018, el monto programado a ejecer financieramente es de $980 090 544 00 considerados S/IVA e Inflación
2	DGPE-LPN-2-002-16	1	LPN	Dirección en Ingeniería y Arquitectura Integral, S A de C V	Apoyo Técnico-Administrativo para llevar a cabo el seguimiento, control, análisis y coordinación de los procedimientos de adjudicación, análisis de propuestas, evaluación y contratación de la Obra Pública; revisión de precios unitarios extraordinarios, precios excedentes de volumen y ajuste de costos (en su caso), para la construcción del corredor vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, segunda etapa, en el eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	01-Nov-16	31-Ago-18	20,700,000 51		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0 00 0.00	02-may-17	31-dic-18	18,206,734 87	10,453,003.36	874,287 78	76 78%	71 82%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio
3	DGPE-SBCC-2-015-16	2	IR	Bufete de Construcciones Delta, S A de C V	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para la "Construcción del Corredor Vial para el transporte público Línea 5 Metrobús segunda etapa, en el Eje 3 Oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos"	03-Abr-17	03-Nov-18	105,377,279 62		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0 00 0.00	17-jul-17	31-dic-18	92,983,396 28	28,956,756.04	0 00	66 57%	56 01%	Convenio modificatorio en monto y plazo, derivado de reconocimiento de suspensión total y temporal del servicio
4	DGOP-LPI-F-1-009-17	2	LPI	Gami Ingeniería e Instalaciones, S A de C V	Construcción del corredor vial para el transporte público línea 5 Metrobús segunda etapa en eje 3 oriente en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos	08-Ago-17	26-Dic-18	2,154,166,382 12		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	15,987,819.10	0 00	10 72%	9 29%	En proceso
5	DGOP-IR-L-1-019-18	25	IR	Multinacionales Martinez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares con juntas especiales tipo transflex"	26-Jun-18	23-Oct-18	8,021,866 67		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	8,021,866 67	32.30%	0.00%	
6	DGOP-IR-L-1-020-18	25	IR	Multiservicios Integrales de América, S A de C V	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México"	27-Jun-18	24-Oct-18	13,581,061 56		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	13,581,061 56	32 80%	0.00%	
7	DGOP-IR-L-1-021-18	25	IR	Multinacionales Martinez Gray	"Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la ciudad de México zona sur"	27-Jun-18	24-Oct-18	12,013,524 07		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	0.00	12,013,524 07	31 00%	0.00%	
8	DGOP-AD-L-2-002-18	11	AD	Inmobiliaria Meor, S A de C V	Trabajos de demolición del inmueble conformado por 3 torres, ubicado en calle Tokio No. 517, Col. Portales, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	11,236,050.00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	10,654,374 88	581,675.12	100 00%	94 82%	
9	DGOP-AD-L-2-001-18	11	AD	Escodem, S A de C V	Supervisión Externa de los trabajos de demolición del inmueble conformado por 3 torres, ubicado en calle Tokio No. 517, Col Portales, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	561,802.50		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	540,454.00	21 348.50	100.00%	96 19%	
10	DGOP-AD-L-2-004-18	11	AD	Impulsora de Desarrollo Integral, S A de C V	Trabajos de demolición del inmueble ubicado en calle Enrique Rebsamen No 249, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	9,256,800 00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	9,256,800 00	0 00	100 00%	100 00%	
11	DGOP-AD-L-2-003-18	11	AD	Escodem, S A de C V	Supervisión Externa de los trabajos de demolición del inmueble ubicado en calle Enrique Rebsamen No 249, Col Narvarte, Delegación Benito Juárez en la Ciudad de México	08-ene-18	31-mar-18	462,840 00		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00	N/A	N/A	N/A	441,827 06	21,012 94	100 00%	95 46%	

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
8,546,788,025 05	0 00	ANTICIPO	0 00
		AMORTIZADO	0 00
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
611,482,726 27	35,114,776 64	0 64	0 53

Ing. José Luis Pichardo Hernández
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B1"

Subdirección de Construcción de Obras Públicas "B2"

Ing. Eusebio David Muñoz Calderón
Subdirector de Construcción de Obras Públicas "B3"

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PÚBLICAD "D"	7	0	0	1	6	1	6	0
TOTAL	**7**	**0**	**0**	**1**	**6**	**1**	**6**	**0**

NOTA:

ELABORÓ

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

AUTORIZÓ

M. EN I. EFRAÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario				1,098,911,032.65	0.00	0.00						1,093,721,032.64	0.00			
1	DGPE-LPN-F-1-007-16	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-FONDO DE CAPITALIDAD RECURSOS DE FIONANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA)	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Consorcio de Ingenieros Constructores y Consultores, S.A. de C.V. en conjunto con Instalaciones y Mantenimiento en Equipo de Radio Comunicación, S.A.P.I. de C.V., SEMEX, S.A. de C.V. y Desarrollo ECO Industrial Mexicano. S.A. de C.V.	Construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	01/12/2016	15/10/2017	1,098,911,032.65	969,116,689.46	0.00	ANTICIPO 2016 2017 AMORTIZADO 2016 2017 POR AMORTIZAR	64'897,171.59 193'823,337.89 64'897,171.59 193'823,337.89 0.00	16-10-2017 15-12-2018	15-DIC-2017 31-MAR-2018	0.00	$ 1,093,721,032.64	0.00	100.00%	99.53%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. LA LIQUIDACIÓN SERÁ CON CARGO A LA MULTIANUALIDAD AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2018.
				Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario				38,221,877.43	0.00	0.00						37,705,772.95	0.00			
2	DGPE-LPN-2-004-16	RECURSOS DE FIONANCIAMIENTOS INTERNOS (DEUDA) RECURSOS FISCALES	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	Coordinación Técnico Administrativa de Obras, S. A de C. V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera, para los trabajos de la construcción del corredor vial de la Línea 7 del Metrobús y sus adecuaciones para el servicio complementario, que correrá sobre Avenida Paseo de la Reforma en el tramo comprendido de Indios Verdes a Santa Fe, con influencia en las Delegaciones Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.	17/11/2017	30/10/2017	38,221,877.43	34,270,949.53	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00				$ 37,705,772.95	0.00	100.00%	98.65%	SERVICIOS TERMINADOS, EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO. LA LIQUIDACIÓN SERÁ CON CARGO A LA MULTIANUALIDAD AUTORIZADA PARA EL EJERCICIO 2018.
				Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica				1,606,989.79	0.00							1,606,989.79	0.00			
3	DGPE-AD-2-004-16	RECURSOS FISCALES	ADJUDICACIÓN DIRECTA	Karsemka Construcción y Supervisión, S.A. de C.V.	Supervisión Técnica, Administrativa y Financiera para los trabajos de mantenimiento a la carpeta asfáltica a través de fresado y reencarpetado con mezcla asfáltica templada para el servicio complementario de la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido entre Autopista Constituyentes-la venta y la calle Salvador Agraz, entre Avenida Vasco de Quiroga y la calle Carlos Lazo, entre Avenida Santa Fe a la Avenida Vasco de Quiroga, con influencia en la Delegación Cuajimalpa.	25/01/2017	20/07/2017	1,606,989.79	1,606,989.79	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00 0.00				$ 1,606,989.79	0.00	100.00%	100.00%	SERVICIOS TERMINADOS, EN PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN Y FINIQUITO. FALTA CONVENIO DE TIEMPO.
				Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe				29,662,643.16	29,662,643.16							5,171,031.25	2,411,065.23			
4	DGOP-AD-F-1-038-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Construcción del Centro Acuático en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe", Ubicada en Periférico Oriente S/N, Colonia Ex-Ejido de Xochimilco	28/02/2018	31/12/2018	29,662,643.16	29,662,643.16	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	8,898,792.95 1,551,309.37 7,347,483.58				5,171,031.25	2,411,065.23	35.46%	17.43%	OBRA EN PROCESO
				Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".				24,717,462.62	24,717,462.62							922,854.79	0.00			
5	DGOP-AD-F-1-039-17	RECURSOS FEDERALES-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS-PROGRAMAS REGIONALES II	ADJUDICACIÓN DIRECTA	CARULI Construcciones, S. C.	Rehabilitación de área de Usos Multiples para la adecuación de un Gimnasio en la Pista de Remo y Canotaje "Virgilio Uribe".	28/02/2018	31/12/2018	24,717,462.62	24,717,462.62	0.00	ANTICIPO 2018 AMORTIZADO POR AMORTIZAR	7,415,223.79 276,856.44 7,138,367.35				922,854.79	0.00	7.87%	3.53%	OBRA EN PROCESO

086

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL	MONTO CONTRATADO EJERCICIO 2017	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERÍODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO						INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco				**14,399,209.84**	**0.00**							**8,724,859.28**	**4,443,628.05**			
6	SOBSE/DGA/DRMYSG/061-18	RECURSOS FISCALES		PRATS SUÁREZ Supervisión y Construcción S. A. de C. V.	Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Xochimilco de esta Ciudad de México	01/11/2017	31/05/2018	14,399,209.84	14,399,209.84		ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00				8,724,859.28	2,046,296.64 2,397,331.41	80.00%	60.59%	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
				Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tláhuac				**21,598,814.73**	**0.00**							**16,156,733.86**	**3,595,997.11**			
7	SOBSE/DGA/DRMYSG/062-18	RECURSOS FISCALES		BLOC-KE.CUATRO, S. A. de C. V.	Servicios de coordinación tecnica-administrativa y de campo a los inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 en las colonias y poblaciones de la Delegación Tláhuac de esta Ciudad de México	01/11/2017	31/05/2018	21,598,814.73	21,598,814.73	0.00	ANTICIPO AMORTIZADO POR AMORTIZAR	0.00 0.00				16,156,733.86	3,595,997.11	98.00%	70.17%	SERVICIOS EN PROCESO DE CIERRE ADMINISTRATIVO. CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE ÚNICO Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO
TOTALES								1,229,118,030.22	54,380,105.78	0.00						1,164,009,274.56	10,450,890.39			

TOTAL CONTRATADO		TOTAL DE ECONOMÍAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
1,229,118,030.22		0.00	ANTICIPO	275,034,526.21
			AMORTIZADO	260,548,675.29
			POR AMORTIZAR	14,485,850.92

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERÍODO	
PAGADAS	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO
1,164,009,274.56	10,450,890.39		

ELABORO

HUGO ANGEL LÓPEZ VÁZQUEZ

AUTORIZO

M. EN I. EFRAÍN ALVAREZ MARTINEZ

SOBSE
Secretaria de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Dirección de Construcción de Obras Públicas "D"

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
AVANCE DE CONTRATOS DEL EJERCICIO 2018

FECHA DE CORTE: 31/07/2018

DIRECCIÓN DE ÁREA	ADJUDICADOS	REVALIDACIONES	SITUACIÓN ACTUAL					
			CANCELADOS Y/O RESCINDIDOS	RECEPCIONADOS		CON LIQUIDACIÓN Y/O FINIQUITO		EN PROCEDIMIENTO JURÍDICO
				EFECTUADA	PENDIENTE	EFECTUADA	PENDIENTE	
SUBDIRECCIÓN DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS	6	0	0	0	6	0	6	0
TOTAL	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**6**	**0**

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTIÓN TÉCNICA
DE OBRAS PÚBLICAS

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO

INFORME DE AVANCE FÍSICO PARA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EJERCICIO 2018 (con corte al 31 de julio de 2018)

NUMERO		F.F.	MODALIDAD	EMPRESA	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	PERÍODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL		MONTO CONTRATADO TOTAL (sin iva)	ECONOMÍA	ANTICIPOS		CONVENIO (PERIODO - MONTO)			ESTIMACIÓN		AVANCE %		OBSERVACIONES
CASO	CONTRATO					INICIO	TÉRMINO					INICIO	TÉRMINO	MONTO	PAGADA	EN TRÁMITE	FÍSICO	FINANCIERO	
				DEMOLICIÓN DE INMUEBLES DAÑADOS POR LOS SISMOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017				**943,085.00**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
1	DGOP-ADJ-L-3-005-18		AD	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	Supervisión de la Demolición y retiro de escombro del inmueble ubicado en la Av. Xola N°32, Colonia Alamos, Delegacion Benito Juárez	01/02/2018	30/06/2018	943,085.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Servicio concluido. En proceso de liquidacion y en cierre administrativo
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
								17,147,000.00	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
2	DGOP-ADJ-L-2-006-18		AD	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU S.A DE C.V.	Demolición y retiro de escombro del inmueble ubicado en la Av. Xola N°32, Colonia Alamos, Delegacion Benito Juárez	07/02/2018	23/06/2018	17,147,000.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Obra concluida. En proceso de liquidacion y de cierre administrativo
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
								60,415.52	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
3	DGOP-ADJ-L-3-017-18		AD	CONSTRUCCIONES ICAR, S.A. DE C.V.	Supervisión de la Demolición y retiro de escombro del inmueble ubicado en: la calle de Nicolas San Juan N°560, Colonia del valle, Delegación Benito Juárez	19/02/2018	07/04/2018	60,415.52	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Servicio concluido. En proceso de liquidación y en cierre administrativo
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
								1,006,925.36	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
4	DGOP-AD-L-2-018-18		AD	COMERZIALIZADORA Y CONSTRUCTORA NEZAHUALCOYOTL S.A DE C.V.	Demolición y retiro de escombro del inmueble ubicado en: la calle de Nicolas San Juan N°560, Colonia del valle, Delegación Benito Juárez	26/02/2018	31/03/2018	1,006,925.36	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Obra concluida. En proceso de liquidación y de cierre administrativo
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
								400,749.14											
5	DGOP-ADJ-L-3-028-18		AD	CONSULTORES E INGENIEROS DEL VALLE S.A. DE C.V.	Supervisión de la Demolición y retiro de escombro del inmueble ubicado en: la calle de Azores N° 609, torre posterior(cuerpo B) Colonia portales norte, Delegacion Benito Juárez, Ciudad de México	09/07/2018	08/09/2018	400,749.14	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Servicio en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
								8,015,500.00	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			
6	DGOP-ADJ-L-2-027-18		AD	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA EMKIU S.A DE C.V.	Demolición y retiro de escombro del inmueble ubicado en: la calle de Azores N° 609, torre posterior(cuerpo B) Colonia portales norte, Delegacion Benito Juárez, Ciudad de México	16/07/2018	01/09/2018	8,015,500.00	0.00	ANTICIPO	0.00	-	-	0.00	-	0.00	100.00%	0.00%	Obra en proceso
										AMORTIZADO	0.00								
										POR AMORTIZAR	0.00								
TOTALES								**27,573,675.02**	**0.00**					**0.00**	**0.00**	**0.00**			

TOTAL CONTRATADO	TOTAL DE ECONOMIAS	TOTAL DE ANTICIPOS	
27,573,675.02	0.00	ANTICIPO	0.00
		AMORTIZADO	#¡REF!
		POR AMORTIZAR	0.00

TOTAL DE ESTIMACIONES		AVANCE GENERAL AL PERIODO	
PAGADAS	EN TRAMITE	FISICO	FINANCIERO
0.00	0.00		

ING. EDGAR FERNANDO MURILLO FLORES
SUBDIRECTOR DE APOYO DE GESTION TECNICA
DE OBRAS PUBLICAS

Secretaría de Obras y Servicios
Dirección General de Obras Públicas
Subdirección de Apoyo de Gestión Técnica de Obras Públicas

089

CDMX

CIUDAD DE MÉXICO

SUBCOMITE DE OBRAS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
8ª. SESION ORDINARIA 2018

6. Asuntos Generales